Форма № КС-3

Заказчик: **ТОО "Dim Nur company"**

БИН/ИИН 120 140 021 575

Подрядчик: **ТОО "BAYTIK GROUP"**

БИН /ИИН 190 540 033 070

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Айнабастау района Аксуат области Абай**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
15	24.05.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Айнабастау района Аксуат области Абай	2 287 171	2 042 117						245 054	2 287 171,00
Итого к оплате									**2 287 171,00**

Заказчик
ТОО "Dim Nur company"
Директор:
_____ **Маханбетова М.А**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "BAYTIK GROUP"
Директор:
_____ **Бердібаев Д.М**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"
Субподрядчик: ТОО "BAYTIK GROUP"
Договор №15 от 24.05. 2024 г.
Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Айнабастау района Аксуат области Абай»

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 655 743
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			324 966
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			73 289
1	1133-0105-0101 Кклим = 1,12	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,04	845222	33 809
2	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	120	329	39 480
		Подраздел 1.2. Заземление, ИТОГО	тенге			251 678
3	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8,28	11012	91 179
4	6124-0203-0305 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	41,4	1726	71 456
5	6124-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	71,75	1241	89 042
		Раздел 2. УОК, ИТОГО:	тенге			63 302
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			63 302
6	1308-0202-0504 Кклим = 1,09	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	5061	5 061
7	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15781	15 781

8	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
9	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1,2	1737	2 084
10	6124-0103-0101 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296
11	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	2	4523	9 046
12	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
13	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818
14	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	6	2591	15 546
15	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250
		Раздел 3. А10-1+КР-1, ИТОГО:	тенге			778 020
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			778 020
16	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58968	58 968
17	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	93148	186 296
18	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9789	19 578
19	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21725	21 725
20	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4126	4 126
21	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	17496	34 992
22	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2606	2 606
23	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3148	3 148
24	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540
25	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816
26	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738
27	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
28	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411
29	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814
30	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314

31	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474
32	6124-0103-0101 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296
33	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	2	4422	8 844
34	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
35	6124-0103-0701 Кклим = 1,09	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14651	14 651
36	515-201-0523	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1.м) с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк)	1 комплект	1	206937	206 937
37	6124-0103-1601 Кклим = 1,09	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	8	3199	25 592
38	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	8	329	2 632
39	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,009	126500	1 138
40	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818
41	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	11	2591	28 501
42	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	1 шт.	6	1717	10 302
43	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298
44	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	15640	46 920
45	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125
		Раздел 4. А10-1, ИТОГО:	тенге			489 455
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			489 455
46	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58968	58 968
47	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	93148	186 296
48	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9789	19 578
49	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540
50	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816
51	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738

52	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
53	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411
54	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814
55	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314
56	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474
57	6124-0103-0101 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	1	3148	3 148
58	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	1	4422	4 422
59	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	66	66
60	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	11	2591	28 501
61	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125
62	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298
63	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	15640	93 840
64	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818
		Всего прямые затраты				1 655 743
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)				139 082
		Итого				1 794 826
		Сметная прибыль 5%				89 741
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				53 845
		Итого				1 938 412
		Итого в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				2 083 793
		Итого с понижающим К-0,98				2 042 117
		Стоимость строительства				2 042 117
		НДС 12%				245 054
		Стоимость строительства				2 287 171

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ **Маханбетова М.А**

Субподрядчик:
ТОО "BAYTIK GROUP"

Директор _____ **Бердібаев Д.М**