Заказчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Форма № КС-3

БИН/ИИН 120 140 021 575

Подрядчик: **ТОО «BARRAKAT group»**

БИН /ИИН 991 040 004 772

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Айнабастау района Аксуат области Абай**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
14	24.05.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Айнабастау района Аксуат области Абай	558 977	499 086						59 890	558 977
Итого к оплате									**558 977**

Заказчик
ТОО "Dim Nur company"
Директор:

Маханбетова М.А
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО «BARRAKAT group»
Директор:

Тулегенова А.Д
(должность, Ф.И.О., подпись)

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО «BARRAKAT group»

Договор №14 от 24.05. 2024 г.

Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Айнабастау района Аксуат области Абай

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 110 272**
		Раздел 1. Кабельная линия, ИТОГО:	тенге			**258 359**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**258 359**
1	**6101-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**13,73**	**711**	**9 762**
2	**6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**1,03**	**23688**	**24 399**
3	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**1,03**	**4166**	**4 291**
4	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**13,73**	**98**	**1 346**
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**14,76**	**657**	**9 697**
6	**6124-0201-0201 Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**60**	**827**	**49 620**
7	**6124-0201-3104 Кклим = 1,09**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм**	**м**	**25**	**175**	**4 375**
8	**241-207-1001**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	**1 м**	**25**	**394**	**9 850**

9	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	48	1062	50 976
10	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	35	1120	39 200
11	6124-0201-0601 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1800	18 000
12	243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	75	411	30 825
13	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	18	306	5 508
14	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510
		Раздел 2. Опоры , ИТОГО:	тенге			851 914
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			851 914
15	1133-0304-0402 Кклим = 1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	47519	142 557
16	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	3	71253	213 759
17	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	3	10640	31 920
18	1133-0207-0101 Кклим = 1,12	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	3	8728	26 184
19	247-103-0604	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	1 шт.	3	135987	407 961
20	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03798	334938	12 721
		неучтенные ресурсы				
20.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,03798	0	0
21	241-102-0144 Коб=6	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	1 м	9	1868	16 812
		Всего прямые затраты				1 110 272
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)				93 263
		Итого				1 203 535
		Сметная прибыль 5%				60 177
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				36 106
		Итого				1 299 818
		Итого в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				1 397 305
		Итого с понижающим К-0,98				1 369 358

		Стоимость строительства				**1 369 358**
		НДС 12%				**164 323**
		Стоимость строительства				**1 533 681**

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____Маханбетова М.А

Субподрядчик:
ТОО «BARRAKAT group»

Директор _____Тулегенова А.Д