Генподрядчик : **ТОО «Каскад-2004» БИН 040540006846, СКО, г. Петропавловск, ул. 3-я Сенная 54А.**

Субподрядчик : **ТОО «СтройВектор СК», БИН 240840004011, СКО, г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова,40**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство 45 -ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в г.Петропавловске на пересечении улиц. Алтынсарина-Позолотина (внешние инженерные сети)», находящийся в Северо-Казахстанской области, г.Петропавловске на пересечении улиц. Алтынсарина-Позолотина**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1

за ноябрь 2024. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
генподрячика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
040540006846	240840004011						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство 45 -ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в г.Петропавловске на пересечении улиц. Алтынсарина-Позолотина (внешние инженерные сети)», находящийся в Северо-Казахстанской области, г.Петропавловске на пересечении улиц. Алтынсарина-Позолотина	415 228	415 228	415 228	415 228				415 228

ТОО «Каскад-2004», БИН 040540006846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор: Симамбаев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «СтройВектор СК», БИН 240840004011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: Токубаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ФОРМА 2В

Генподрядчик : ТОО «Каскад-2004» БИН 040540006846, СКО, г. Петропавловск, ул. 3-я Сенная 54А.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «СтройВектор СК», БИН 240840004011, СКО, г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова,40

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :«Строительство 45 -ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в г.Петропавловске на пересечении улиц. Алтынсарина-Позолотина (внешние инженерные сети)», находящийся в Северо-Казахстанской области, г.Петропавловске на пересечении улиц. Алтынсарина-Позолотина

(наименование,адрес)

Объект : Внешние инженерные сети

(наименование,адрес)

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**395455**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			167 055
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*80 715*
		машины и механизмы	тенге			135 900
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34 161*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			92 499
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
1	**Е11-010101-0368** **1101-0101-0368** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**138,41**	**477**	**66 022**
2	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**4,11**	**7 992**	**32 847**
3	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**7,81**	**4 171**	**32 576**
4	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**127,48**	**98**	**12 493**
5	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**127,48**	**659**	**84 009**
6	**Е11-220501-401** **1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0501**	**1 497 187**	**75 009**
7	**С1241-201-0613** **241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**50,601**	**1 828**	**92 499**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**395455**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			167 055
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*80 715*
		машины и механизмы	тенге			135 900
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34 161*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			92 499
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**19 773**
		Итого по части II в сметных ценах:	**тенге**			**415 228**
		2024 год - 100 %, К=1,000	**тенге**			**415 228**
		НДС	**тенге**			
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**тенге**			**415 228**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «СтройВектор СК», БИН 240840004011

Директор **Токубаев М.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Каскад-2004», БИН 040540006846

Директор **Симамбаев Е.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)