Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

« 25 » августа 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Альтаир»**
Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Толе би б/н
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кыркынбаева Сейтхана Есенбаевича.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство административного здания аппарата акима Казахстанского сельского округа» с.Казахстан Енбекшиказахский район**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» Руководитель Смагулов Адильжан Мухаметжанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____ ~
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Дизайн-Сервис 2005"**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» №2 от 05.02.2015г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По договору	
Наименование показателя	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность					
Общая площадь земельного участка	га	0,1789		0,1789	
Общая площадь здания	м2	368,14		368,14	
Полезная площадь здания	м2	360,37		360,37	
Строительный объем	м3	1725,68		1725,68	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Характеристика проектных решений.
Здание акимата одноэтажное с размерами в осях 27м х15м. Высота от пола первого этажа до перекрытия 3м.
Конструктивное решение здания - несущие армированные кирпичные стены с ж/б вертикальными включениями. Фундаменты-ленточные из сборных ж/б блоков. Кровля шатровая четырехскатная из металлочерепицы по деревянным конструкциям.

Отопление и вентиляция.
Источник теплоснабжения - автономная котельная по индивидуальному проекту.
Выполнена система отопления, горизонтальная, однотрубная, с нижней разводкой трубопроводов. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы МС90 ТОО"ОНптр LTD'T. Караганда. Воздух из системы удаляется автоматическими спускниками воздуха VT-502 установленными в верхних точках отопительных приборов.
Вытяжка из помещений зала заседаний осуществляется канальными вентиляторами Styl 200S . Вытяжка из остальных помещений-естественная.
Водоснабжение и канализация
Водопровод холодной воды, выполнен из полипропиленовых труб PN 10 ГОСТ 18599-2001.
Внутренние сети канализации из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ22689-89.
Электроснабжение.
Групповые, силовые и распределительные сети выполнены кабелем не распространяющим горение ВВГнг., скрыто в ПВХ-трубах: по стенам - в штрабе под слоем штукатурки; по потолку - в пустотах плит перекрытий. Кабели распределительных сетей проложены в полиэтиленовых (ПНД) трубах, в слое подготовки пола. Кабели силовых сетей проложены по стенам в штрабе под слоем штукатурки, в ПХВ трубах.
Здание оснащено рабочим, аварийным (эвакуационным) и ремонтным освещением. 11. **Видеонаблюдение**.
Для обеспечения безопасности в здании сельского акимата в с. Казахстан, Ен-бекшиказахского района, Алматинской области, выполнена система видеонаблюдения.
Пожарная сигнализация.
Дымовые и тепловые пожарные извещатели смонтированы на потолках. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации, на уровне 1,5 м от пола. Извещатели установлены в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями (балками).

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Март 2017 года;**
месяц, год
окончание работ **Август 2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев:**
фактически, месяц: **6 месяцев ;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10, Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство административного здания аппарата акима Казахстанского сельского округа»** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 2 (два) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генерачьный подрядчик)
Директор ПК «Альтаир» **Кыркынбаев С.Е.**

« 25» августа 2017г.