Заказчик: ТОО "DK Proekt" РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Подрядчик: ТОО "DK Build "г. Нур-Султан, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица УМАЙ АНА, 14/2\ 1, 2
БИН 990940001034 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768562203103487810 АО «Банк ЦентрКредит»

Договор № 2020-32 от 20 мая 2020 года
По объекту строительства: "Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района "

Акт приёмки выполненных работ № 1
за период с мая по июль 2020 года

"Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района "

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная ресурсная смета № 2-2-1

Бытовая канализация К1

Раздел 1 Монтажные работы

1	1101-0101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**87,06**	181,86	172,36	15833	15006	0	3252	20612
					9,5	42,38	827	3690	–	1527	
2	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	**м3 грунта**	**2,695**	2913,54	–	7852	–	–	5653	14585
					2913,54	–	7852	–	–	1080	
3	1101-0101-0310	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**15,97**	236,79	224,42	3782	3584	0	778	4925

				12,37	55,2	198	882	–	365	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,495	4331,31	–	2144	–	–	1544	3983
				4331,31	–	2144	–	–	295	
5 1101-0206-0312	Грунт скальный группы 7, глубина свыше 1 м. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 % ktpp1=1,75; ktpм1=1,75; kэкс1=1,75;	м3 грунта	239,71	2203,71	2203,71	528251	528251	–	93531	671525
				–	541,92	–	129904	–	49743	
6 1101-0101-0206	Грунты 7 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 % ktpp1=1,17; ktpм1=1,17; kэкс1=1,17;	м3 грунта	239,71	162,01	145,31	38835	34832	0	15942	59159
				16,7	75,67	4003	18139	–	4382	
7 1101-0104-0607	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м. Предварительно разрыхленный скальный грунт НР = 72 %	м3 грунта	300,765	18,72	18,72	5630	5630	–	806	6951
				–	3,72	–	1119	–	515	
8 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	іного грунта	300,765	61,1	61,1	18377	18377	–	5165	25425
				–	23,85	–	7173	–	1883	

9 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=2,000;	ного грунта	601,53	5,98	5,98	3597	3597	–	784	4731
				–	1,81	–	1089	–	350	
10 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	24,885	1591,14	–	39596	–	–	28509	73553
				1591,14	–	39596	–	–	5448	
11 1101-0102-0206	Грунты 7 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (лишний грунт) НР = 72 % ктрр1=1,17; ктрм1=1,17; кэкс1=1,17;	м3 грунта	20,28	227,86	207,96	4621	4217	4	1805	6940
				19,7	103,9	400	2107	–	514	
12 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,630;	т	53,3364	249		13281		–	–	14343
				–		–		–	1062	
13 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,054	423083,33	134731,48	22846	7275	459	17081	43121
				279851,85	39666,67	15112	2142	–	3194	
16 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	ий колодца	0,939	30044,28	6531,94	28212	6133	11989	12452	43917
				10745,97	2649,35	10090	2488	–	3253	

23 1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (наращивание горловины) НР = 93 %**	**м3 кладки**	**0,05**	29520	2100	1476	105	1084	287	1904
				5730	440	287	22	–	141	
25 1122-1101-0104	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %**	**врезка**	**1**	13186	6530	13186	6530	2725	5892	20604
				3931	2021	3931	2021	–	1526	

Итого по разделу 1	**1 016 278**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 440
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	633 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 261
- перевозка грузов, тенге	13 281
Накладные расходы, тенге	193 481
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 278

Итого по смете	**1 016 278**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 440
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	633 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 261
- перевозка грузов, тенге	13 281
Накладные расходы, тенге	193 481
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 278

Итого по акту:	**1 016 278**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	13 000
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6 %)	16 208
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	10 447,36

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	20 584,50
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	1 076 517,86
- в текущих и прогнозных ценах	1 076 517,86
Налог на добавленную стоимость (12 %)	129 182,14
Всего по акту:	**1 205 700,00**
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик:
ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Подрядчик:
ТОО "DK Build "

_____ Б. Т. Нургалиев