Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Наименование стройки - **Газоснабжение здания метеостанции Карабалык расположенного по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Рабочая, 101**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		13	17.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**221 941,42**	**198 161,99**	**198 161,99**		**0,00**				**23 779,44**	**221 941,42**
Акт приемки выполненных работ №1		198 161,99	198 161,99		0				23 779,44	221 941,42

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ **Бегембетов Е.С**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

нование стройки - Газоснабжение здания метеостанции Карабалык расположенного по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Рабочая, 101

Наименование объекта - Сети газоснабжения

Договор №13 от 17.07.2024 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за август месяц 2024 года.

Газоснабжение здания метеостанции Карабалык расположенного по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Рабочая, 101

Составлен(а) в ценах на I КВ. 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружные сети газоснабжения											
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2293,10	132,30	2293	132	156	2044	
					2004,84	60,07	2005	60		347	4684
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0156	1092105,46	330061,10	17037	5149	374	13566	
					738087,84	140337,79	11514	2189		2448	33051
4	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	15,692	646,00	–	10137	–	10137	–	
					–	–	–	–		811	10947
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1476275,76	702859,40	1772	844	30	1157	3163
					748688,23	224921,55	898	270		234	
6	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	5	186,00	–	930	–	930	–	1004
					–	–	–	–		74	
7	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	493,00	–	493	–	493	–	
					–	–	–	–		39	532
8	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	259,00	–	259	–	259	–	
					–	–	–	–		21	280
9	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	5874,36	20,09	5874	20	1370	4395	11090

	Кзтр и Кэм=1,05				4484,40	–	4484	–		822	
10	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	1	7842,00	–	7842	–	7842	–	
					–	–	–	–		627	8469
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00026	157029,29	10723,64	41	3	3	24	
					135451,97	635,04	35	–		5	71
12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,26	708,00	–	184	–	184	–	199
					–	–	–	–		15	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8	114,31	3,09	206	6	86	79	
					63,47	0,38	14	1		23	308
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8	190,48	4,45	343	8	201	93	
					74,17	0,76	134	1		35	471
15	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0050	1092105,46	330061,10	5461	1650	120	4348	
					738087,84	140337,79	3690	702		785	10593
16	241-102-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,58 мм	м	5,00	352,00	0	1760	0	1760	0	
					0	0	0	0		141	1901
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге								86763
РАЗДЕЛ 2.Внутренние сети газопровода											
16	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	5031,02	359,64	5031	359	2670	2126	7730
					2002,04	167,39	2002	167		573	
18	1119-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка	устройство	2	12062,32	41,72	24125	84	124	23476	51409
21	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722,00	–	3444	–	3444	–	
					–	–	–	–		276	3720
22	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,9	2397,06	33,77	11746	165	8972	2612	
					532,27	11,74	2608	58		1149	15507
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00079	408502,00	–	323	–	323	–	349
					–	–	–	–		26	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	228,65	6,19	343	9	144	132	513
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	190,48	4,45	286	7	168	78	393

26	1119-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	5156,97	365,71	5157	366	651	4140	10040
					4110,41	113,65	4140	114		744	
27	ТПРАЙС	Система сигнализации загазованности (СН) и аварийного отключения САКЗ-20 ду20	шт	1	12240,00	–	12240	–	12240	–	13219
					–	–	–	–		979	
29	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8,5	786,51	–	6685	–	150	6405	14137
30	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,7	2289,70	31,25	6182	84	4792	1308	8089
					483,60	10,67	1306	29		599	
31	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	1,0	1100,00	0,00	1100	0	1100	0	1188
					0,00	0,00	0	0		88	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге								126294
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								213057
В ТОМ ЧИСЛЕ											
- Оборудование, инвентарь			тенге								0
		Временные здания и сооружения 2,32%									4 943
		Итого									218 000
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,27%									2 769
		Итого									220 769
		Непредвиденные работы и затраты-2%									4 415
		Итого									225 184
		Тендерная скидка 2%	0,88								198 161,99
		Налог на добавленную стоимость (12%)									23 779,44
		Всего по Акту									**221 941,42**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____Бегембетов Е.С