Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "DK Build"

Наименование объекта: «Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в селе Карабас Бескарагайского района"

Договор: № 1-8 от 29.09.2021 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ за период с июля по сентябрь 2021 года

"Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в селе Карабас Бескарагайского района"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода В1									
		Раздел 1 Земляные работы (наружные сети)									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3565,60	113,6	107,64	405052	383801	–	83255	527372
					5,96	26,47	21251	94381	–	39065	
2	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3565,60	27,25	27,25	97163	97163	–	25698	132689
					0	10,01	0	35692	–	9829	
3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	55,433	2897,84	0	160636	0	–	115658	298397

				2897,84	0	160636	0	–	22104	
	Итого по разделу 1					**958 459**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					181 887				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					480 964				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130 073				
	Накладные расходы, тенге					224 611				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					70 997				
Раздел 2 Водопровод В1										
2.1 Водопровод										
39 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,549	423085,53	134734,14	232274	73969	4667	173665	438414
				279851,02	39674,58	153638	21781	–	32475	
	Итого по разделу 2					**438 414**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					153 638				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 969				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 781				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 667				
	Накладные расходы, тенге					173 665				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					32 475				
	Итого по смете					**1 396 873**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					335 525				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					554 933				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					151 854				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 667				
	Накладные расходы, тенге					398 277				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					103 472				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)					37 994,96				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	47 350,65
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 644,38**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 511 863,35**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	1 511 863,35
- в текущих и прогнозных ценах	**1 587 299,28**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,049896)	1 587 299,28
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**1 321 692,86**
Налог на добавленную стоимость	**158 603,14**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - НДС (12 %)	158 603,14
Всего по акту	**1 480 296,00**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
Директор

Нургалиев Б. Т.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"
Директор

Шакиров М. А.