Заказчик : ГУ "Отдел строительства Илийского района Алматинской области"

Подрядчик : Производственный Кооператив "Альтаир"

Наименование обьекта. Строительство пристройки на 300 мест к СШ №34 в с.Жетыген Илийского района Алматинской области

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

**Справкка**

**о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 г.**

| Код | Код | Договор | Источник финансирования | | Организайионно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | номер | Дата | Наименование | Код | Наименоваие | Код |

**Договор №467/18-25 от 11.06.2018 года,дополнительное соглашение №3 от 15.03.2019 года.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекесов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге) | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце за июль 2019 г. | СМР (в сметных базисных ценах) | из них | | Стоимсоть прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство пристройки на 300 мест к СШ №34 в с.Жетыген Илийского района Алматинской области | 701 601 349,00 | 85 193 211 | | | | | | 9 127 844 | 85 193 211 |
| **за июль2019 год** | **701 601 349,00** | **85 193 211** | | | | | | **9 127 844** | **85 193 211** |

**Итого за июль 2019 г 85 193 211 (Восемьдесят пять миллионов сто девяносто три тысячи двести одиннадцать ) тенге, ноль тиын**

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Илийского района Алматинской области" _____ Р.Т.Каипов

Технадзор Эксперт ТОО "Зере-сервис" _____ Е.Шакиров

Подрядчик Директор ПК "Альтаир" _____ С.Е.Кыржынбаев

Наименование стройки: Строительство пристройки на 300 мест к СШ №34 в с. Жетыген Илийского района, Алматинской области
Наименование объект: АР

Форма 2

# Акт приемки выполненных работ за июль 2019 года

на АР

| N п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Еденица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на еденицу измерения | по проекту | на еденицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Полы** | | | | | |
| 35 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | м2 | | 235 | 3 047,05 | 716 056,75 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 251,45 | 859,03 | 216 003,09 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 10,575 | 562,30 | 5 946,32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **221 949,42** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 3,619 | 11,73 | 42,45 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 2,068 | 151,72 | 313,76 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 5,405 | 1 505,21 | 8 135,66 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,658 | 1 893,17 | 1 245,71 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,846 | 3 514,19 | 2 973,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **12 710,58** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,235 | 28,00 | 6,58 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 1057,5 | 48,80 | 51 606,00 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,175 | 84,66 | 99,48 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 141 | 171,98 | 24 249,18 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 239,7 | 1 708,07 | 409 424,38 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,0235 | 83 253,36 | 1 956,45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | | 487 342,07 |
| 36 | 11-110101-39-04 | Плинтуса из плиток керамических.Устройство | м | | 261,63 | 466,38 | 122 019,00 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 61,74468 | 934,55 | 57 703,49 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,156978 | 945,92 | 148,49 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | 57 851,98 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,156978 | 1 893,17 | 297,19 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 297,19 |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 264,2463 | 222,36 | 58 757,81 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,418608 | 12 564,10 | 5 259,43 |
| | | Итого материалов: | | | | | 64 017,24 |
| | | 2.2. Тип 2 | | | | | |
| 44 | 11-110201-1102 | Стяжки легкобетонные.устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 К=-1,000 | м2 | | 145,67 | 77,11 | 11 232,61 |
| | 1 | Затраты труда рабочих строителей(средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,0044 | 0,640948 | 779,97 | 499,92 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,305907 | 837,12 | 256,08 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | 756,00 |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 3,379544 | 12,43 | 42,01 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,305907 | 1 505,21 | 460,45 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 502,46 |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 | м3 | 0,0051 | 0,742917 | 13 770,80 | 10 230,56 |
| | | Итого материалов: | | | | | 10 230,56 |
| 48 | 11-110101-3601 | Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат" | м2 | | 104,33 | 3 211,83 | 335 090,22 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,382 | 39,85406 | 815,97 | 32 519,72 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,886805 | 901,08 | 799,08 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | 33 318,80 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,365155 | 1 505,21 | 549,63 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,52165 | 1 893,17 | 987,57 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 1 537,21 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,52165 | 84,66 | 44,16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-060101-0105 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный,класс 33,34 | м2 | 1,02 | 106,4166 | 2 714,53 | 288 871,05 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0005 | 0,052165 | 232 312,21 | 12 118,57 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **301 033,78** |
| 49 | 11-110101-4001 | **Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** | м | | **116,58** | **265,81** | **30 988,13** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,10) | чел-ч | 0,0899 | 10,480542 | 959,26 | 10 053,56 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,034974 | 945,92 | 33,08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **10 086,65** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,034974 | 1 893,17 | 66,21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **66,21** |
| | 22-020101-9901 | Плинтусы для полов из пластика | м | 1,01 | 117,7458 | 149,31 | 17 580,63 |
| | 21-100501-1302 | Мастика клеющая каучуковая КН-2 | кг | 0,0515 | 6,00387 | 547,74 | 3 288,56 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **20 869,19** |
| | | **2.3. Тип 3** | | | | | |
| 61 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н а клее из сухих смесей.Устройство** | м2 | | **48,58** | **3 047,05** | **148 025,69** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 51,9806 | 859,03 | 44 652,89 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 2,1861 | 562,30 | 1 229,24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **45 882,14** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,748132 | 11,73 | 8,78 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,427504 | 151,72 | 64,86 |
| | 31-050602-0401 | Подъемкники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 1,11734 | 1 505,21 | 1 681,83 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,136024 | 1 893,17 | 257,52 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,174888 | 3 514,19 | 614,59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **2 627,57** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,04858 | 28,00 | 1,36 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 218,61 | 48,80 | 10 668,17 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,2429 | 84,66 | 20,56 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 29,148 | 171,98 | 5 012,87 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 49,5516 | 1 708,07 | 84 637,60 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,004858 | 83 253,36 | 404,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | | **100 745,01** |
| 62 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | м | | 54,39 | 466,38 | **25 366,41** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 12,83604 | 934,55 | 11 995,92 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,032634 | 945,92 | 30,87 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **12 026,79** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,032634 | 1 893,17 | 61,78 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **61,78** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 54,9339 | 222,36 | 12 215,10 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,087024 | 12 564,10 | 1 093,38 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **13 308,48** |
| | | **2.4. Тип 4** | | | | | |
| 64 | 11-110101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н а клее из сухих смесей.Устройство | м2 | | 14,46 | 3 047,05 | 44 060,34 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 15,4722 | 859,03 | 13 291,08 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 0,6507 | 562,30 | 365,89 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **13 656,97** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,222684 | 11,73 | 2,61 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,127248 | 151,72 | 19,31 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,33258 | 1 505,21 | 500,60 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,040488 | 1 893,17 | 76,65 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики 5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,052056 | 3 514,19 | 182,93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **782,11** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,01446 | 28,00 | 0,40 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 65,07 | 48,80 | 3 175,42 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0723 | 84,66 | 6,12 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 8,676 | 171,98 | 1 492,10 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 14,7492 | 1 708,07 | 25 192,67 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,001446 | 83 253,36 | 120,38 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **29 987,09** |
| 65 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | м | | 6,66 | 466,38 | **3 106,09** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 1,57176 | 934,55 | 1 468,89 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,003996 | 945,92 | 3,78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **1 472,67** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,003996 | 1 893,17 | 7,57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **7,57** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 6,7266 | 222,36 | 1 495,73 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,010656 | 12 564,10 | 133,88 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **1 629,61** |
| | | **2.5. Тип 5** | | | | | |
| 75 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | **м2** | | **7,22** | **3 047,05** | **21 999,70** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел.-ч | 1,07 | 7,7254 | 859,03 | 6 636,35 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,045 | 0,3249 | 562,30 | 182,69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **6 819,04** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,111188 | 11,73 | 1,30 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,063536 | 151,72 | 9,64 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,16606 | 1 505,21 | 249,96 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,020216 | 1 893,17 | 38,27 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,025992 | 3 514,19 | 91,34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **390,51** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,00722 | 28,00 | 0,20 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 32,49 | 48,80 | 1 585,51 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0361 | 84,66 | 3,06 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 4,332 | 171,98 | 745,02 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 7,3644 | 1 708,07 | 12 578,91 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,000722 | 83 253,36 | 60,11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **14 972,81** |
| 76 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | **м** | | **6,4** | **466,38** | **2 984,83** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел.-ч | 0,236 | 1,5104 | 934,55 | 1 411,54 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0006 | 0,00384 | 945,92 | 3,63 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **1 415,18** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,00384 | 1 893,17 | 7,27 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **7,27** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 6,464 | 222,36 | 1 437,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,01024 | 12 564,10 | 128,66 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **1 565,99** |
| | | **2.6. Тип 6 (2 этаж)** | | | | | |
| 81 | 11-110101-3601 | **Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"** | **м2** | | **237,01** | **3 211,83** | **761 235,83** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,382 | 90,53782 | 815,97 | 73 876,14 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 2,014585 | 901,08 | 1 815,30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **75 691,45** |
| | 31-050602-0401 | Подъемкники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,829535 | 1 505,21 | 1 248,62 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 1,18505 | 1 893,17 | 2 243,50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **3 492,13** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,18505 | 84,66 | 100,33 |
| | 22-060101-0105 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный,класс 33,34 | м2 | 1,02 | 241,7502 | 2 714,53 | 656 238,17 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0005 | 0,118505 | 232 312,21 | 27 530,16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **683 868,66** |
| 82 | 11-110101-4001 | **Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** | **м** | | **266,23** | **265,81** | **70 766,60** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,10) | чел-ч | 0,0899 | 23,934077 | 959,26 | 22 959,00 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,079869 | 945,92 | 75,55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **23 034,55** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,079869 | 1 893,17 | 151,21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **151,21** |
| | 22-020101-9901 | Плинтусы для полов из пластика | м | 1,01 | 268,8923 | 149,31 | 40 148,31 |
| | 21-100501-1302 | Мастика клеющая каучуковая КН-2 | кг | 0,0515 | 13,710845 | 547,74 | 7 509,98 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **47 658,29** |
| | | **2.7. Тип 7 (2 этаж)** | | | | | |
| 90 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | **м2** | | **21,26** | **3 047,05** | **64 780,28** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 22,7482 | 859,03 | 19 541,39 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 0,9567 | 562,30 | 537,95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **20 079,34** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,327404 | 11,73 | 3,84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,187088 | 151,72 | 28,38 |
| | 31-050602-0401 | Подъемкники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,48898 | 1 505,21 | 736,02 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,059528 | 1 893,17 | 112,70 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,076536 | 3 514,19 | 268,96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 149,90** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,02126 | 28,00 | 0,60 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 95,67 | 48,80 | 4 668,70 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1063 | 84,66 | 9,00 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 12,756 | 171,98 | 2 193,78 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 21,6852 | 1 708,07 | 37 039,84 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,002126 | 83 253,36 | 177,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **44 088,90** |
| 91 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | м | | **24,33** | **466,38** | **11 347,03** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 5,74188 | 934,55 | 5 366,07 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,014598 | 945,92 | 13,81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **5 379,88** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,014598 | 1 893,17 | 27,64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **27,64** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 24,5733 | 222,36 | 5 464,12 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,038928 | 12 564,10 | 489,10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **5 953,21** |
| | | **2.8. Тип 8 (2 этаж)** | | | | | |
| 95 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | м2 | | **77,41** | **3 047,05** | **235 872,14** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 82,8287 | 859,03 | 71 152,34 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 3,48345 | 562,30 | 1 958,74 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **73 111,08** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 1,192114 | 11,73 | 13,98 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,681208 | 151,72 | 103,35 |
| | 31-050602-0401 | Подъемкники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 1,78043 | 1 505,21 | 2 679,92 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,216748 | 1 893,17 | 410,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,278676 | 3 514,19 | 979,32 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **4 186,92** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,07741 | 28,00 | 2,17 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 348,345 | 48,80 | 16 999,24 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,38705 | 84,66 | 32,77 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 46,446 | 171,98 | 7 987,78 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 78,9582 | 1 708,07 | 134 866,13 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,007741 | 83 253,36 | 644,46 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **160 532,55** |
| 96 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | **м** | | **91,05** | **466,38** | **42 463,90** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел.-ч | 0,236 | 21,4878 | 934,55 | 20 081,42 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0006 | 0,05463 | 945,92 | 51,68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **20 133,10** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,05463 | 1 893,17 | 103,42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **103,42** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 91,9605 | 222,36 | 20 448,34 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,14568 | 12 564,10 | 1 830,34 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **22 278,67** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.9. Тип 4 (2 этаж) | | | | | |
| 98 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | **м2** | | **18,68** | **3 047,05** | **56 918,89** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел.-ч | 1,07 | 19,9876 | 859,03 | 17 169,95 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,045 | 0,8406 | 562,30 | 472,67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **17 642,62** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,287672 | 11,73 | 3,37 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,164384 | 151,72 | 24,94 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш. ч | 0,023 | 0,42964 | 1 505,21 | 646,70 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш. ч | 0,0028 | 0,052304 | 1 893,17 | 99,02 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш. ч | 0,0036 | 0,067248 | 3 514,19 | 236,32 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 010,36** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,01868 | 28,00 | 0,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 84,06 | 48,80 | 4 102,13 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0934 | 84,66 | 7,91 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 11,208 | 171,98 | 1 927,55 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 19,0536 | 1 708,07 | 32 544,88 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,001868 | 83 253,36 | 155,52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **38 738,51** |
| 99 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | **м** | | **11,66** | **466,38** | **5 437,99** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 2,75176 | 934,55 | 2 571,66 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,006996 | 945,92 | 6,62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **2 578,27** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,006996 | 1 893,17 | 13,24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **13,24** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 11,7766 | 222,36 | 2 618,64 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,018656 | 12 564,10 | 234,40 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **2 853,04** |
| | | **2.10. Тип 6 (3 этаж)** | | | | | |
| 103 | 11-110101-3601 | **Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"** | **м2** | | **118,09** | **3 211,83** | **379 285,00** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,382 | 45,11038 | 815,97 | 36 808,72 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 1,003765 | 901,08 | 904,47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **37 713,19** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,413315 | 1 505,21 | 622,13 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,59045 | 1 893,17 | 1 117,82 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 739,95** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,59045 | 84,66 | 49,99 |
| | 22-060101-0105 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный,класс 33,34 | м2 | 1,02 | 120,4518 | 2 714,53 | 326 970,02 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0005 | 0,059045 | 232 312,21 | 13 716,87 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **340 736,89** |
| 104 | 11-110101-4001 | **Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** | **м** | | **187,17** | **265,81** | **49 751,66** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,10) | чел-ч | 0,0899 | 16,826583 | 959,26 | 16 141,07 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,056151 | 945,92 | 53,11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **16 194,18** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,056151 | 1 893,17 | 106,30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **106,30** |
| | 22-020101-9901 | Плинтусы для полов из пластика | м | 1,01 | 189,0417 | 149,31 | 28 225,82 |
| | 21-100501-1302 | Мастика клеющая каучуковая КН-2 | кг | 0,0515 | 9,639255 | 547,74 | 5 279,81 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **33 505,62** |
| | | **2.11. Тип 7 (3 этаж)** | | | | | |
| **107** | 11-110101-1203 | **Лаги.Укладка по плитам перекрытия** | **м2** | | **62,01** | **714,63** | **44 314,21** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,322 | 19,96722 | 837,14 | 16 715,36 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0044 | 0,272844 | 900,30 | 245,64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **16 961,00** |
| | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0032 | 0,198432 | 16,16 | 3,21 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0026 | 0 | 1 893,17 | 0,00 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,111618 | 1 505,21 | 168,01 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **171,22** |
| | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 | м2 | 0,21 | 13,0221 | 215,22 | 2 802,62 |
| | 21-020401-2805 | Лаги половые антисептированные | м3 | 0,0082 | 0,508482 | 47 828,94 | 24 320,16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **27 122,77** |
| **108** | 11-110101-3302 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство** | **м2** | | **52,01** | **4 692,61** | **244 062,65** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,601 | 31,25801 | 837,14 | 26 167,33 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0186 | 0,967386 | 900,93 | 871,55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **27 038,88** |
| | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,009 | 0,46809 | 16,16 | 7,56 |
| | 31-040402-0101 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,027 | 1,40427 | 55,02 | 77,26 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0076 | 0,395276 | 1 505,21 | 594,97 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,011 | 0,57211 | 1 893,17 | 1 083,10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 762,90** |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,262 | 13,62662 | 319,08 | 4 347,98 |
| | 22-060204-0302 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины | м3 | 0,0371 | 1,929571 | 109 757,52 | 211 784,93 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **216 132,91** |
| **109** | 11-110101-3601 | **Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"** | **м2** | | **82,01** | **3 211,83** | **263 402,18** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,382 | 31,32782 | 815,97 | 25 562,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0085 | 0,697085 | 901,08 | 628,13 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **26 190,69** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,287035 | 1 505,21 | 432,05 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,41005 | 1 893,17 | 776,29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 208,34** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,41005 | 84,66 | 34,71 |
| | 22-060101-0105 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный,класс 33,34 | м2 | 1,02 | 83,6502 | 2 714,53 | 227 070,98 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0005 | 0,041005 | 232 312,21 | 9 525,96 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **236 631,65** |
| **110** | 11-110101-4001 | **Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** | **м** | | **92,93** | **265,81** | **24 701,72** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,10) | чел.-ч | 0,0899 | 8,354407 | 959,26 | 8 014,05 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0003 | 0,027879 | 945,92 | 26,37 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **8 040,42** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,027879 | 1 893,17 | 52,78 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **52,78** |
| | 22-020101-9901 | Плинтусы для полов из пластика | м | 1,01 | 93,8593 | 149,31 | 14 014,13 |
| | 21-100501-1302 | Мастика клеющая каучуковая КН-2 | кг | 0,0515 | 4,785895 | 547,74 | 2 621,43 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **16 635,56** |
| | | **2.12. Тип 8 (3 этаж)** | | | | | |
| **118** | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | **м2** | | **21,26** | **3 047,05** | **64 780,28** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел.-ч | 1,07 | 22,7482 | 859,03 | 19 541,39 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,045 | 0,9567 | 562,30 | 537,95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **20 079,34** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,327404 | 11,73 | 3,84 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,187088 | 151,72 | 28,38 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,48898 | 1 505,21 | 736,02 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,059528 | 1 893,17 | 112,70 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,076536 | 3 514,19 | 268,96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 149,90** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,02126 | 28,00 | 0,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 95,67 | 48,80 | 4 668,70 |
| | 21 130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1063 | 84,66 | 9,00 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 12,756 | 171,98 | 2 193,78 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 21,6852 | 1 708,07 | 37 039,84 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,002126 | 83 253,36 | 177,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **44 088,90** |
| 119 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | **м** | | **24,33** | **466,38** | **11 347,03** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 5,74188 | 934,55 | 5 366,07 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел ч | 0,0006 | 0,014598 | 945,92 | 13,81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **5 379,88** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,014598 | 1 893,17 | 27,64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **27,64** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 24,5733 | 222,36 | 5 464,12 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,038928 | 12 564,10 | 489,10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **5 953,21** |
| | | **2.13. Тип 9 (3 этаж)** | | | | | |
| 123 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | **м2** | | **124,6** | **3 047,05** | **379 662,43** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 133,322 | 859,03 | 114 527,60 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 5,607 | 562,30 | 3 152,82 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **117 680,41** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 1,91884 | 11,73 | 22,51 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 1,09648 | 151,72 | 166,36 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 2,8658 | 1 505,21 | 4 313,63 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,34888 | 1 893,17 | 660,49 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,44856 | 3 514,19 | 1 576,33 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **6 739,31** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,1246 | 28,00 | 3,49 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 560,7 | 48,80 | 27 362,16 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,623 | 84,66 | 52,74 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 74,76 | 171,98 | 12 857,22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 127,092 | 1 708,07 | 217 082,03 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,01246 | 83 253,36 | 1 037,34 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **258 394,99** |
| 124 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | **м** | | **138,07** | **466,38** | **64 393,09** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 32,58452 | 934,55 | 30 451,86 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,082842 | 945,92 | 78,36 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **30 530,23** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,082842 | 1 893,17 | 156,83 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **156,83** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 139,4507 | 222,36 | 31 008,26 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,220912 | 12 564,10 | 2 775,56 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **33 783,82** |
| | | **2.14. Тип 4 (3 этаж)** | | | | | |
| 126 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | **м2** | | **14,06** | **3 047,05** | **42 841,52** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 15,0442 | 859,03 | 12 923,42 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 0,6327 | 562,30 | 355,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **13 279,19** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,216524 | 11,73 | 2,54 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,123728 | 151,72 | 18,77 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,32338 | 1 505,21 | 486,75 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,039368 | 1 893,17 | 74,53 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,050616 | 3 514,19 | 177,87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **760,47** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,01406 | 28,00 | 0,39 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 63,27 | 48,80 | 3 087,58 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0703 | 84,66 | 5,95 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 8,436 | 171,98 | 1 450,82 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 14,3412 | 1 708,07 | 24 495,77 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,001406 | 83 253,36 | 117,05 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **29 157,57** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | м | | 6,66 | 466,38 | 3 106,09 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 1,57176 | 934,55 | 1 468,89 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,003996 | 945,92 | 3,78 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | 1 472,67 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,003996 | 1 893,17 | 7,57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | 7,57 |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 6,7266 | 222,36 | 1 495,73 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,010656 | 12 564,10 | 133,88 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | 1 629,61 |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 4 281 400

| | | |
|---|---|---|
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | 942 643 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | 20 803 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 586 141 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 4 867 542 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | 206 384 |
| Итого | Тенге | 5 073 925 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | 405 914 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | 5 479 839 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 158 915 |
| Затраты в зимнее время | | 76 123 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | 6 103 204 |
| Стоимость строительства С НДС 12 % | | 6 835 588 |

**Раздел 3. Внутренняя отделка**

**1 этаж**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 11-150405-0106 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 | | 548,34 | 299,01 | 163 959 |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,26 | 142,5684 | 880,20 | 125 489 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,603174 | 935,40 | 564 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | 126 053 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,054834 | 1 505,21 | 83 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,54834 | 1 893,17 | 1 038 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | 1 121 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 1,699854 | 84,60 | 144 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,69 | 378,3546 | 96,36 | 36 458 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 4,606056 | 162,18 | 747 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **37 349** |
| **136** | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **660,89** | **347,91** | **229 930** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 152,66559 | 880,20 | 134 376 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,726979 | 935,40 | 680 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **135 056** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,066089 | 1 505,21 | 99 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,66089 | 1 893,17 | 1 251 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 351** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 2,048759 | 84,60 | 173 |
| | 22-040802-0201 | Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0301) | кг | 0,63 | 416,3607 | 223,68 | 93 132 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 5,551476 | 162,18 | 900 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **94 205** |
| **137** | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **47,2** | **267,71** | **12 636** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 10,9032 | 880,20 | 9 597 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,05192 | 935,40 | 49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **9 646** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00472 | 1 505,21 | 7 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0472 | 1 893,17 | 89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **96** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,14632 | 84,60 | 12 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,63 | 29,736 | 96,36 | 2 865 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,39648 | 162,18 | 64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **2 942** |
| 141 | 11-150405-0106 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **565,68** | **299,01** | **169 144** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,26 | 147,0768 | 880,20 | 129 457 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,622248 | 935,40 | 582 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **130 039** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,056568 | 1 505,21 | 85 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,56568 | 1 893,17 | 1 071 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 156** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 1,753608 | 84,60 | 148 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК 111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,69 | 390,3192 | 96,36 | 37 611 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 4,751712 | 162,18 | 771 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **38 530** |
| 146 | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **675,24** | **347,91** | **234 923** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 155,98044 | 880,20 | 137 294 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,742764 | 935,40 | 695 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **137 989** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,067524 | 1 505,21 | 102 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,67524 | 1 893,17 | 1 278 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 380** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 2,093244 | 84,60 | 177 |
| | 22-040802-0201 | Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0301) | кг | 0,63 | 425,4012 | 223,68 | 95 154 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 5,672016 | 162,18 | 920 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **96 251** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **47,2** | **267,71** | **12 636** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 10,9032 | 880,20 | 9 597 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,05192 | 935,40 | 49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **9 646** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00472 | 1 505,21 | 7 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0472 | 1 893,17 | 89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **96** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,14632 | 84,60 | 12 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,63 | 29,736 | 96,36 | 2 865 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,39648 | 162,18 | 64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **2 942** |
| 151 | 11-150405-0106 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **551,03** | **299,01** | **164 763** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,26 | 143,2678 | 880,20 | 126 104 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,606133 | 935,40 | 567 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **126 671** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,055103 | 1 505,21 | 83 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,55103 | 1 893,17 | 1 043 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 126** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 1,708193 | 84,60 | 145 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,69 | 380,2107 | 96,36 | 36 637 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 4,628652 | 162,18 | 751 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **37 532** |
| 156 | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **981,65** | **347,91** | **341 526** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 226,76115 | 880,20 | 199 595 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 1,079815 | 935,40 | 1 010 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **200 605** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,098165 | 1 505,21 | 148 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,98165 | 1 893,17 | 1 858 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **2 006** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 3,043115 | 84,60 | 257 |
| | 22-040802-0201 | Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0301) | кг | 0,63 | 618,4395 | 223,68 | 138 333 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 8,24586 | 162,18 | 1 337 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **139 927** |
| 157 | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 | | 47,2 | 267,71 | 12 636 |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 10,9032 | 880,20 | 9 597 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,05192 | 935,40 | 49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **9 646** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00472 | 1 505,21 | 7 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0472 | 1 893,17 | 89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **96** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,14632 | 84,60 | 12 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные готовые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,63 | 29,736 | 96,36 | 2 865 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,39648 | 162,18 | 64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **2 942** |
| 158 | 11-150107-0105 | **С т е н ы , с т о л б ы , п и л я стры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | м2 | | 183,45 | 3 845,19 | 705 400 |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих строителей | чел-ч | 1,52 | 278,844 | 902,08 | 251 540 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0165 | 3,026925 | 842,50 | 2 550 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **254 090** |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,013 | 2,38485 | 893,97 | 2 132 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0027 | 0,495315 | 1 505,21 | 746 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчик,5т | маш.-ч | 0,0008 | 0,14676 | 3 514,19 | 516 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **3 393** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0093 | 1,706085 | 28,00 | 48 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 3,75 | 687,9375 | 48,80 | 33 571 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,91725 | 84,60 | 78 |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,5 | 91,725 | 231,76 | 21 258 |
| | 22-020101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | 183,45 | 2 155,97 | 395 513 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **450 468** |
| | | **Откосы, вентшахты, лестницы, ригеля и др.** | | | | | |
| **161** | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **37,32** | **207,13** | **7 730** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 8,62092 | 880,20 | 7 588 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,041052 | 935,40 | 38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **7 627** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,003732 | 1 505,21 | 6 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,03732 | 1 893,17 | 71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **76** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,115692 | 84,60 | 10 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК 111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,00063 | 0,0235116 | 162,18 | 4 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,313488 | 162,18 | 51 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **64** |
| **162** | 11-100404-0101 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-вентшахты, канализационные короба и лестничные марши** | **м2** | | **200,85** | **1 604,88** | **322 340** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,7895 | 158,571075 | 891,50 | 141 366 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,68289 | 1 107,06 | 756 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **142 122** |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0119 | 2,390115 | 14,73 | 35 |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0209 | 4,197765 | 18,64 | 78 |
| | 34 030101 0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0032 | 0,64272 | 182,27 | 117 |
| | 33 010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,341445 | 1 893,17 | 646 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,341445 | 3 295,49 | 1 125 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **2 002** |
| | 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт | 2,8583 | 574,089555 | 1,02 | 586 |
| | 21 130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,0605 | 213,001425 | 6,13 | 1 306 |
| | 21 060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт | 1,1918 | 239,37303 | 19,38 | 4 639 |
| | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,903 | 181,36755 | 37,75 | 6 847 |
| | 21 130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт | 0,259 | 52,02015 | 43,89 | 2 283 |
| | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,3366 | 67,60611 | 47,95 | 3 242 |
| | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт | 0,3636 | 73,02906 | 49,57 | 3 620 |
| | 21 060902-0103 | Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм (21-060902-0100->21-060902-0103) | м | 0,7774 | 156,14079 | 100,20 | 15 645 |
| | 22 050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,4629 | 92,973465 | 102,53 | 9 533 |
| | 21 130703 1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0002 | 0,04017 | 124,05 | 5 |
| | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,1006 | 421,90551 | 129,85 | 54 784 |
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,006 | 1,2051 | 187,95 | 226 |
| | 22-030201-0103 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 (22-030201-9901->22-030201-0103) | м2 | 1,05 | 210,8925 | 346,17 | 73 005 |
| | 21 130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт | 0,016 | 3,2136 | 1 011,84 | 3 252 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **178 972** |
| **163** | **11-150403-0705** | **Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатуркеи сборным конструкциями, подготовленным под окраску** | **м2** | | **200,85** | **109,85** | **22 063** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,109 | 21,89265 | 934,85 | 20 466 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,08034 | 935,40 | 75 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **20 541** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,020085 | 1 505,21 | 30 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,060255 | 1 893,17 | 114 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **144** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0015 | 0,301275 | 84,60 | 25 |
| | 22-040301-9902 | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 0,29 | 58,2465 | | 0 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,044 | 8,8374 | 162,18 | 1 433 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **1 459** |
| 164 | **22-050101-0302** | **Смесисухиешпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006К=2,400;** | **кг** | | **482,04** | **81,50** | **39 286** |
| 165 | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **200,85** | **347,91** | **69 878** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 46,39635 | 880,20 | 40 838 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,220935 | 935,40 | 207 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **41 045** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,020085 | 1 505,21 | 30 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,20085 | 1 893,17 | 380 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **410** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,622635 | 84,60 | 53 |
| | 22-040802-0201 | Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101 >22-040802-0301) | кг | 0,63 | 126,5355 | 223,68 | 28 303 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,68714 | 162,18 | 274 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **28 630** |
| 166 | 11-150203-0504 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм - ригеля** | **м2** | | **190,76** | **562,73** | **107 346** |
| | 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,45 | 85,842 | 959,26 | 82 345 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 4,158568 | 839,65 | 3 492 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **85 837** |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 3,71982 | 893,97 | 3 325 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,343368 | 1 505,21 | 517 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчик,5т | маш.-ч | 0,0005 | 0,09538 | 3 514,19 | 335 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **4 177** |
| | 21 130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 1,411624 | 28,00 | 40 |
| | 22-050101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 (22-050104-0201->22-050101-0302) | кг | 2,262 | 431,49912 | 48,17 | 20 785 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **20 825** |
| 168 | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям мет косоуры и балки** | м2 | | 52 | 826,94 | 43 001 |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 12,012 | 880,20 | 10 573 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,0572 | 935,40 | 54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **10 626** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,0052 | 1 505,21 | 8 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,052 | 1 893,17 | 98 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **106** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,1612 | 84,60 | 14 |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 2,6 | 83,41 | 217 |
| | 22-040803-0302 | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при Т от -50 °С до +60 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %, обработка при Т от +5 °С до +40 °С, предел огнестойкости от 45 до 90 минут СТ РК 615-1-2011 (22-040802-0101->22-040803-0302) | кг | 0,63 | 32,76 | 977,43 | 32 021 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,4368 | 162,18 | 71 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **32 322** |
| 169 | **11-070519-0104** | **Поручни для мобильных групп. Установка, прим** | **ограждени** | | **6,6** | **8 820,00** | **58 212** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,415 | 2,739 | 923,26 | 2 529 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0259 | 0,17094 | 930,15 | 159 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **2 688** |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 0,3828 | 178,48 | 68 |
| | 31-060103-0501 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0038 | 0,02508 | 1 505,21 | 38 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0221 | 0,14586 | 1 839,17 | 268 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **374** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0066 | 28,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,0099 | 16 606,70 | 164 |
| | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00132 | 197 175,18 | 260 |
| | 21-060510-0101 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | т | 0,0209 | 0,13794 | 397 831,31 | 54 877 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **55 302** |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 2 717 410

| | | |
|---|---|---|
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | 1 438 351 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | 11 574 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 795 705 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 3 513 115 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | 148 956 |
| Итого | Тенге | 3 662 071 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | 292 966 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | 3 955 037 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 114 696 |
| Затраты в зимнее время | | 54 941 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | 4 404 946 |
| Стоимость сторительства С НДС 12 % | | 4 933 539 |

**Наружная отделка**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 11-150108-1808 | **Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями** | м2 | | 719,28 | 632,36 | 454 843,90 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,3484 | 250,597152 | 859,03 | 215 270,47 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,3884112 | 1 266,70 | 492,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **215 762,47** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10т | маш-ч | 0,00054 | 0,3884112 | 3 295,49 | 1 280,01 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 280,01** |
| | 21-1302\11-0701 | Крипитель кассеты (икля) | шт | 2,6 | 1870,128 | 57,12 | 106 821,71 |
| | 21-060901-1601 | Салазка | шт | 1,4 | 1006,992 | 130,56 | 131 472,88 |
| | 21-060901-1601 | Панели фасадные алюминиевые | м2 | 0 | 0 | 8 841,93 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **238 294,59** |
| 193 | 11-150108-1807 | **Фасад здания из алюминиевых панелей устройство теплоизоляционного слоя 100мм** | м2 | | 719,28 | 1 649,57 | 1 186 502,71 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд3,10) | чел-ч | 0,2357 | 169,534296 | 847,73 | 143 719,31 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,3884112 | 1 266,70 | 492,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **144 211,31** |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 25,246728 | 14,73 | 371,88 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10т | маш. ч | 0,00054 | 0,3884112 | 3 295,49 | 1 280,01 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 651,89** |
| | 21-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10*200 мм | шт | 8,4 | 6041,952 | 18,38 | 111 051,08 |
| | 21-130810-0103 | Пленка пароизоляционная Ютафол 3х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос | м2 | 1,1 | 791,208 | 97,92 | 77 475,09 |
| | 21-110101-0102 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоиз.марки П-50 | м3 | 0,105 | 75,5244 | 11 289,15 | 852 606,28 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **1 041 132,45** |
| 194 | 11-150207-0101 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | м2 | | 27,96 | 2 238,73 | 62 594,89 |
| | 1 | Затраты труда рабочих строителей(средний разряд 3,60) | чел-ч | 1,15 | 32,154 | 902,08 | 29 005,48 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 0,402624 | 846,95 | 341,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **29 346,48** |
| | 33-010201-0101 | Автопогрузчики 5т | маш.-ч | 0,0014 | 0,039144 | 3 514,19 | 137,56 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,36348 | 1 505,21 | 547,11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **684,67** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,002796 | 28,00 | 0,08 |
| | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм *16 мм | кг | 0,025 | 0,699 | 269,43 | 188,33 |
| | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная | кг | 0,12 | 3,3552 | 546,42 | 1 833,35 |
| | 21-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм *10 мм из углеродистой стали обыкновенного кач. Без покрытия д 1 мм | м2 | 1,08 | 30,1968 | 646,00 | 19 507,13 |
| | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый,известковый | м3 | 0,031 | 0,86676 | 13 054,48 | 11 315,10 |
| | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ400 | тн | 0,00013 | 0,0036348 | 16 606,70 | 60,36 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **32 904,35** |
| 195 | 11-150402-0201 | **Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,акриловая** | м2 | | 27,96 | 453,08 | 12 668,12 |
| | 1 | Затраты труда рабочих строителей(сред.разряд 3,70) | чел-ч | 0,132 | 3,69072 | 912,67 | 3 368,41 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,033552 | 953,80 | 32,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **3 400,41** |
| | 31-050402-0301 | Лебетки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0024 | 0,067104 | 36,30 | 2,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые ,до 5т | маш.-ч | 0,0012 | 0,033552 | 1 893,17 | 63,52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **65,96** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0041 | 0,114636 | 84,66 | 9,71 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии,марка ВД -АК-111 | кг | 0,59 | 16,4964 | 96,36 | 1 589,59 |
| | 22-040301-0205 | Шпатлевка ХВ -005 | кг | 0,12 | 3,3552 | 774,89 | 2 599,91 |
| | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металургического шлака) марка 600,фракция 5-10 мм | м3 | 0,000047 | 0,00131412 | 1 445,49 | 1,90 |
| | 22-040601-0501 | Уайт -спирит | т | 0,0001 | 0,002796 | 261 189,50 | 730,29 |
| | 22-040101-0902 | Грунтовка химостойкая | т | 0,00015 | 0,004194 | 1 025 842,65 | 4 302,38 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **9 233,78** |
| 196 | 11-150203-0201 | **Стены.Облицовка наружная цоколя сплитерными плитками** | **м2** | | **67,37** | **2 650,05** | **178 533,87** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(сред.разряд 3,80) | чел.-ч | 2,55 | 171,7935 | 923,26 | 158 610,07 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0132 | 0,889284 | 845,62 | 752,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **159 362,06** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,815177 | 1 505,21 | 1 227,01 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики.5т | маш.-ч | 0,0011 | 0,074107 | 3 514,19 | 260,43 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 487,44** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,33685 | 84,66 | 28,52 |
| | 21-020402-0102 | Раствор готовый кладочный отделочный тяжелый,цементный | м3 | 0,02 | 1,3474 | 13 350,28 | 17 988,17 |
| | 21-130101-1002 | Портландцемент бездобавочный ПЦ400 | т | 0,0004 | 0,026948 | 15 584,79 | 419,98 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **18 436,66** |
| 197 | 21-030302-0602 | **Плитки бетонные сплитерные тол.55 мм серые** | **м2** | | **67,37** | **1 604,07** | **108 066,20** |
| 198 | 11-150204-0101 | **Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2** | | **63,14** | **2 239,28** | **141 388,14** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел.-ч | 1,79 | 113,0206 | 912,67 | 103 150,51 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0206 | 1,300684 | 836,96 | 1 088,62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **104 239,13** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 1,300684 | 1 505,21 | 1 957,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 957,80** |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый кладочный отделочный тяжелый,цементный | м3 | 0,043 | 2,71502 | 13 054,48 | 35 443,17 |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый кладочный отделочный тяжелый,цементно-известковый | м3 | 0,001 | 0,06314 | 13 246,24 | 836,37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **36 279,54** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 11 150203-0503 | **Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас** | **м2** | | **63,14** | **352,69** | **22 268,85** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,37 | 23,3618 | 902,08 | 21 074,21 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 1,180718 | 839,66 | 991,40 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **22 065,61** |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные,65л | маш.-ч | 0,0167 | 1,054438 | 893,97 | 942,64 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,101024 | 1 505,21 | 152,06 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики.5т | маш.-ч | 0,0004 | 0,025256 | 3 514,19 | 88,75 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 183,45** |
| | 21130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,397782 | 28,00 | 11,14 |
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0 | 0 | 187,95 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **11,14** |
| 200 | 21 130816 3513 | **Праймер эпоксидный К=0,024** | **кг** | | **1,51536** | **670,89** | **1 016,64** |
| 201 | 22-050101-0302 | **Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25** | **кг** | | **151,536** | **81,50** | **12 350,18** |
| 202 | 11 150402 0201 | **Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,акриловая** | **м2** | | **63,14** | **453,09** | **28 608,10** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,132 | 8,33448 | 912,67 | 7 606,63 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,075768 | 950,24 | 72,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **7 678,63** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,075768 | 1 893,17 | 143,44 |
| | 31 050402 0301 | Лебетки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0024 | 0,151536 | 36,30 | 5,50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **148,94** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0041 | 0,258874 | 84,66 | 21,92 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии,марка ВД -АК-111 | кг | 0,59 | 37,2526 | 96,36 | 3 589,66 |
| | 22-040301-0205 | Шпатлевка ХВ -005 | кг | 0,12 | 7,5768 | 774,89 | 5 871,19 |
| | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металургического шлака) марка 600,фракция 5-10 мм | м3 | 0,000047 | 0,00296758 | 1 445,49 | 4,29 |
| | 22-040601-0501 | Уайт -спирит | т | 0,0001 | 0,006314 | 261 189,50 | 1 649,15 |
| | 22 040101 0902 | Грунтовка химостойкая | т | 0,00015 | 0,009471 | 1 025 842,65 | 9 715,76 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **20 851,96** |
| | | **5.2. Отмостка** | | | | | |
| 203 | 11-110101-0204 | **Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками К=0,080** | **м3** | | **12,672** | **7 999,76** | **101 372,96** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,5) | чел-ч | 3,24 | 41,05728 | 801,85 | 32 921,78 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 6,9696 | 945,10 | 6 586,97 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **39 508,75** |
| | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 11,78496 | 11,48 | 135,29 |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа | маш.-ч | 0,46 | 5,82912 | 1 994,10 | 11 623,85 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,09 | 1,14048 | 3 514,19 | 4 007,86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **15 767,00** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 1,9008 | 28,00 | 53,22 |
| | 22-040802-0201 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 12,672 | 2 743,01 | 34 759,42 |
| | 21-010201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 10-20 мм | м3 | 0,09 | 1,14048 | 3 417,20 | 3 897,25 |
| | 21-010201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 5-10 мм | м3 | 0,29 | 3,67488 | 3 802,76 | 13 974,69 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **52 684,58** |
| 204 | 11-270701-0101 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5,5 см)Устройство** | м2 | | 158,4 | 1 110,80 | **175 950,72** |
| | | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,144 | 22,8096 | 912,67 | 20 817,64 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,11088 | 1 037,15 | 115,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **20 932,64** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые ,до 5т | маш.-ч | 0,0002 | 0,03168 | 1 893,17 | 59,98 |
| | 31-050501-0101 | атопогрузчики ,5т | маш.-ч | 0,0003 | 0,04752 | 3 514,19 | 166,99 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10т | маш.-ч | 0,0002 | 0,03168 | 3 295,49 | 104,40 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **331,37** |
| | 21-130104-9901 | Битум нефтяной дорожный жидкий,марка МГ и СГ | т | 0,0006 | 0,09504 | | 0,00 |
| | 21-010401-0101 | Песок природный | м3 | 0,005 | 0,792 | 3 565,67 | 2 824,01 |
| | 21-020501-0303 | Смеси асфальторбетонные горячие плотные мелкозернистые , типа Б | т | 0,0714 | 11,30976 | 13 437,74 | 151 977,61 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **154 801,62** |
| 205 | 11-270701-0102 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщ. Добавлять или исключать к нормам к=5,000** | м2 | | 792 | 183,77 | **145 545,84** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,0232 | 18,3744 | 912,67 | 16 769,76 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | 0 | | 0,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **16 769,76** |
| | 21-020501-0303 | Смеси асфальторбетонные горячие плотные мелкозернистые , типа Б | т | 0,0121 | 9,5832 | 13 437,74 | 128 776,55 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **128 776,55** |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 2 631 711

| | | |
|---|---|---|
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | 752 314 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | 10 963 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 422 761 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 3 054 472 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | 129 510 |
| Итого | Тенге | 3 183 982 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | 254 719 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | 3 438 700 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 99 722 |
| Затраты в зимнее время | | 47 769 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | 3 829 873 |
| Стоимость строительства С НДС 12 % | | 4 289 458 |

**Перегородки в санузлах и гардероб**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 11-100501-0102 | **Установка перегородок из ПВХ профилей в санузлах** | м2 | | 16,26 | 1 976,26 | 32 133,99 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,934 | 15,18684 | 859,03 | 13 045,95 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 1,071534 | 895,92 | 960,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **14 005,95** |
| | 34-030302-0501 | Перфоратор электрический | маш-ч | 0,1482 | 2,409732 | 14,73 | 35,50 |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш-ч | 0,0962 | 1,564212 | 18,64 | 29,16 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш-ч | 0,0302 | 0,491052 | 1 505,21 | 739,14 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5т | маш-ч | 0,0357 | 0,580482 | 1 893,17 | 1 098,95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 902,74** |
| | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 16,26 | | 0,00 |
| | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт | 8 | 130,08 | 9,91 | 1 289,09 |
| | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм*130 мм | шт | 3 | 48,78 | 24,49 | 1 194,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 2,3 | 37,398 | 48,98 | 1832 |
| | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,5 | 24,39 | 80,69 | 1968 |
| | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,5 | 8,13 | 108,14 | 879 |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт | 0,66 | 10,7316 | 933,99 | 10023 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **17186** |
| **207** | **21-090201-0101** | **Перегородки в санузлах из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | | **16,26** | 11628,16 | **189074** |
| **208** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | | **0,04108** | 331596,88 | **13622** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 8,13384 | 891,5 | 7251 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,01479 | | 16 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **7267** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0086268 | 1893,17 | 16 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,006162 | 945,14<br>3295,49 | 8<br>20 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1267,72 | 8 |
| | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,04108 | 154210,74 | **36**<br>6335 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **6335** |
| **209** | **21-050301-9918** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | | **0,04108** | **103480,99** | **4251** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **210** | **11-100501-0201** | **Установка перегородки (ПМ-7) из ПВХ профилей** | м2 проемов | **18** | **2722,28** | **49001** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,8342 | 15,0156 | 869,61 | 13058 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0678 | 1,2204 | | 1091 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **14149** |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 5,7978 | 14,73 | 85 |
| | | | | | | – | – |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 3,7638 | 18,64 | 70 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 0,5778 | 1505,21 | 870 |
| | | | | | | 837,14 | 484 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,6426 | 1893,17 | 1217 |
| | | | | | | 945,14 | 607 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2242** |
| | 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 18 | – | – |
| | 21-130815-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт | 8 | 144 | 9,97 | 1427 |
| | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,52 | 117,36 | 24,49 | 2874 |
| | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,02 | 72,36 | 48,98 | 3544 |
| | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,93 | 52,74 | 80,69 | 4256 |
| | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,43 | 7,74 | 108,14 | 837 |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,235 | 22,23 | 933,99 | 20763 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0002 | 0,00166 | 26064,31 | 43 |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0013 | 0,01079 | 26064,31 | 281 |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00082 | 0,006806 | 31398,4 | 214 |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0008 | 0,00664 | 200244,36 | 1330 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **145011** |
| **126** | **21-050309-0301** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | | **0,08256** | **228414,88** | **18858** |
| **127** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | | **0,01754** | **331641,96** | **5817** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 3,47292 | 891,5 | 3096 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00631 | | 6 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3102** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0036834 | 1893,17 | 7 |
| | | | | | | 945,14 | 3 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,002631 | 3295,49 | 9 |
| | | | | | | 1267,72 | 3 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **16** |
| | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,01754 | 154210,74 | 2705 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **2705** |
| **128 11-060301-0601** | **Каркас козырька. Изготовление в построечных условиях** | **т** | | **0,16413** | **15122,16** | **2482** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 16,88 | 2,77051 | 837,14 | 2319 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0279 | | 35 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **2354** |
| 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,0065652 | 26,28 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,1214562 | 214,91 | 26 |
| | | | | | – | – |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,0279021 | 3295,49 | 92 |
| | | | | | 1267,72 | 35 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **118** |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,16413 | – | – |
| 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,49239 | 91,8 | 45 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **45** |
| **129 21-050204-0701** | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | | **0,14071** | **239678,71** | **33725** |
| **130 21-050301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,00054** | **195915,63** | **106** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 21-050101-0403 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | т | | 0,02288 | 198956,77 | 4552 |
| 132 | 11-130301-0501 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз** | м2 | | 4,75977 | 65,76 | 313 |
| | 01-010102-0149 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90) | чел-ч | 0,0295 | 0,14041 | 1074,31 | 151 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00095 | | – |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | 151 |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000475977 | 38,3 | – |
| | | | | | | – | – |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,053309424 | 47,09 | 3 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000475977 | 1893,17 | 1 |
| | | | | | | 945,14 | – |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000475977 | 3514,19 | 2 |
| | | | | | | 945,14 | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | 6 |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000013 | 0,000061877 | 273897,54 | 17 |
| | 22-040101-0602 | Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000065 | 0,000309385 | 447724,48 | 139 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | 156 |
| 133 | 11-130301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | | 4,75977 | 64,71 | 308 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,10138 | 891,5 | 90 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00095 | | – |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **90** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000475977 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,030938505 | 47,09 | 1 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000475977 | 1893,17 | 1 |
| | | | | | 945,14 | – |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000475977 | 3514,19 | 2 |
| | | | | | 945,14 | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4** |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000066637 | 261189,5 | 17 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,000428379 | 459757,71 | 197 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **214** |
| **134 11-090302-0102** | **Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м** | т конструкций | | **0,16413** | **28294,64** | **4644** |
| 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 15,6 | 2,56043 | 880,2 | 2254 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,04 | 0,49896 | | 543 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **2797** |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,78 | 0,1280214 | 17,05 | 2 |
| | | | | | – | – |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,0262608 | 24,54 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,83 | 0,1362279 | 329,89 | 45 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,0738585 | 1893,17 | 140 |
| | | | | | 945,14 | 70 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,0508803 | 3295,49 | 168 |
| | | | | | 1267,72 | 65 |
| 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 2,26 | 0,3709338 | 4105,87 | 1523 |
| | | | | | 1088,43 | 404 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0032826 | 4689,68 | 15 |
| | | | | | 1088,43 | 4 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1894** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,16413 | – | – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0049239 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,18 | 0,0295434 | 91,13 | 3 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 | 0,098478 | 228,19 | 22 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0016413 | 319,08 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,003069231 | 2742,31 | 8 |
| | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000169054 | 46562,09 | 8 |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0037 | 0,000607281 | 200244,36 | 122 |
| | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,00016413 | 327524,94 | 54 |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,00005088 | 350613,06 | 18 |
| | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000318412 | 366241,97 | 117 |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,000180543 | 381819,66 | 69 |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000098478 | 459492,2 | 45 |
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000016413 | 1774323,66 | 29 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **496** |
| **135** | **11-100210-0101** | **Стропила. Установка** | м3 древесины в конструкции | | **0,11955** | **26499,37** | **3168** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 23,8 | 2,84529 | 837,14 | 2382 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 0,04423 | | 48 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **2430** |
| 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 0,052602 | 86,34 | 5 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,026301 | 1893,17 | 50 |
| | | | | | 945,14 | 25 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0179325 | 3295,49 | 59 |
| | | | | | 1267,72 | 23 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **114** |
| 21-070699-9901 | Конструкции деревянные | м3 | 0 | 0 | – | – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 0,523629 | 66,3 | 35 |
| 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 0,404079 | 215,22 | 87 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 0,86076 | 319,08 | 275 |
| 21-070101-0203 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | 0,0011955 | 7942,68 | 9 |
| 21-070204-0305 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,007173 | 17027,11 | 122 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,00038 | 0,000045429 | 205 870,68 | 9,35 |
| | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,000234318 | 575 926,68 | 134,95 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **672,00** |
| 136 | 21-070201-0201 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщ. От 40 до 75 мм** | м3 | | **0,11955** | **38 742,91** | **4 631,71** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | 384 510 |

| | | |
|---|---|---|
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | 60 581 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | 21 747 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 33 250 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 417 760 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | 17 713 |
| Итого | Тенге | 435 473 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | 34 838 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | 470 311 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 13 639 |
| Затраты в зимнее время | | 6 533 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | 523 812 |
| Стоимость сторительства С НДС 12 % | | 586 669 |

**Наружная отделка** 3 блок

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 11-150108-1808 | **Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями** | м2 | | **396,4032** | **632,36** | **250 669,53** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,3484 | 138,1068749 | 859,03 | 118 637,95 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,214057728 | 1 266,70 | 271,15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **118 909,10** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10т | маш-ч | 0,00054 | 0,214057728 | 3 295,49 | 705,43 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **705,43** |
| | 21-1302\11-0701 | Крипитель кассеты (икля) | шт | 2,6 | 1030,64832 | 57,12 | 58 870,63 |
| | 21-060901-1601 | Салазка | шт | 1,4 | 554,96448 | 130,56 | 72 456,16 |
| | 21-060901-1601 | Панели фасадные алюминиевые | м2 | 0 | 0 | 8 841,93 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 11-150108-1807 | **Фасад здания из алюминиевых панелейустройство теплоизоляционного слоя 100мм** | **м2** | | **396** | **1 649,57** | **653 229,72** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд3,10) | чел-ч | 0,2357 | 93,3372 | 847,73 | 79 124,74 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,21384 | 1 266,70 | 270,87 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **79 395,62** |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 13,8996 | 14,73 | 204,74 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10т | маш.-ч | 0,00054 | 0,21384 | 3 295,49 | 704,71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **909,45** |
| | 21-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10*200 мм | шт | 8,4 | 3326,4 | 18,38 | 61 139,23 |
| | 21-130810-0103 | Пленка пароизоляционная Ютафол 3х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос | м2 | 1,1 | 435,6 | 97,92 | 42 653,95 |
| | 21-110101-0102 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоиз.марки П 50 | м3 | 0,105 | 41,58 | 11 289,15 | 469 402,86 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **573 196,04** |
| 102 | 11-150207-0101 | **Стены .оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **м2** | | **80,88** | **2 238,77** | **181 071,72** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,60) | чел-ч | 1,15 | 93,012 | 902,08 | 83 904,26 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 1,164672 | 839,66 | 977,93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **84 882,19** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 1,05144 | 1 505,21 | 1 582,64 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики.5т | маш.-ч | 0,0014 | 0,113232 | 3 514,19 | 397,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 980,56** |
| | 21130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,509544 | 28,00 | 14,27 |
| | 21-130209-0101 | Гвозди строительные раз. 1,2 *16 мм | кг | 0,025 | 2,022 | 269,43 | 544,79 |
| | 21-050308-0375 | Пакля пропитанная | кг | 0,12 | 9,7056 | 546,42 | 5 303,33 |
| | 21-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10** 10 мм, из углеродистой стали. | м2 | 1,08 | 87,3504 | 646,05 | 56 432,73 |
| | 21-0204-0302 | Раствор готовый кладочный тяжелый. Известковый | м3 | 0,031 | 2,50728 | 13 054,48 | 32 731,24 |
| | 21-130101-0101 | Пордландцемент бездобавочный ПЦ 400 | т | 0,00013 | 0,0105144 | 16 606,70 | 174,61 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **95 200,96** |
| 103 | 11-150402-0201 | **Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,акриловая** | **м2** | | **80,88** | **453,09** | **36 645,92** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,132 | 10,67616 | 912,67 | 9 743,81 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,097056 | 950,24 | 92,23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **9 836,04** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,097056 | 1 893,17 | 183,74 |
| | 31-050402-0301 | Лебетки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0024 | 0,194112 | 36,30 | 7,05 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **190,79** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0041 | 0,331608 | 84,66 | 28,07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии,марка ВД -АК-111 | кг | 0,59 | 47,7192 | 96,36 | 4 598,22 |
| | 22-040301-0205 | Шпатлевка ХВ -005 | кг | 0,12 | 9,7056 | 774,89 | 7 520,77 |
| | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металургического шлака) марка 600,фракция 5-10 мм | м3 | 0,000047 | 0,00380136 | 1 445,49 | 5,49 |
| | 22-040601-0501 | Уайт -спирит | т | 0,0001 | 0,008088 | 261 189,50 | 2 112,50 |
| | 22-040101-0902 | Грунтовка химостойкая | т | 0,00015 | 0,012132 | 1 025 842,65 | 12 445,52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **26 710,59** |
| **104** | 11-150203-0201 | **Стены.Облицовка наружная цоколя сплитерными плитками** | **м2** | | **52,1** | **2 650,05** | **138 067,61** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(сред.разряд 3,80) | чел-ч | 2,55 | 132,855 | 923,26 | 122 659,71 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,68772 | 845,62 | 581,55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **123 241,26** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,63041 | 1 505,21 | 948,90 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0011 | 0,05731 | 3 514,19 | 201,40 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 150,30** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,2605 | 84,66 | 22,05 |
| | 21-020402-0102 | Раствор готовый кладочный отделочный тяжелый,цементный | м3 | 0,02 | 1,042 | 13 350,28 | 13 910,99 |
| | 21-130101-1002 | Портландцемент бездобавочный ПЦ400 | т | 0,0004 | 0,02084 | 15 584,79 | 324,79 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **14 257,83** |
| **105** | 21-030302-0602 | **Плитки бетонные сплитерные тол.55 мм серые** | **м2** | | **52,1** | **1 604,07** | **83 572,05** |
| **106** | 11-150204-0101 | **Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2** | | **19,43** | **2 239,28** | **43 509,21** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 1,79 | 34,7797 | 912,67 | 31 742,39 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 0,400258 | 836,96 | 335,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **32 077,39** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш-ч | 0,0206 | 0,400258 | 1 505,21 | 602,47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **602,47** |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый кладочный отделочный тяжелый,цементный | м3 | 0,043 | 0,83549 | 13 054,48 | 10 906,89 |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый кладочный отделочный тяжелый,цементно-известковый | м3 | 0,001 | 0,01943 | 13 246,24 | 257,37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **11 164,26** |
| **107** | 21-130816-3513 | **Праймер эпоксидный К=0,024** | **кг** | | **0,46632** | **670,89** | **312,85** |
| **108** | 11-150203-0503 | **Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас** | **м2** | | **19,43** | **352,69** | **6 852,77** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,37 | 7,1891 | 902,08 | 6 485,14 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 0,363341 | 839,66 | 305,08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **6 790,23** |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные,65л | маш.-ч | 0,0167 | 0,324481 | [illegible] | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,031088 | 1 505,21 | 46,79 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики.5т | маш.-ч | 0,0004 | 0,007772 | 3 514,19 | 27,31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **364,18** |
| | 21130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,122409 | 28,00 | 3,43 |
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0 | 0 | 187,95 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **3,43** |
| **109** | 22-050101-0302 | **Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25** | кг | | **46,632** | **81,50** | **3 800,51** |
| **110** | 11-150402-0201 | **Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,акриловая** | **м2** | | **19,43** | **453,09** | **8 803,54** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,132 | 2,56476 | 912,67 | 2 340,78 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,023316 | 950,24 | 22,16 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **2 362,94** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,023316 | 1 893,17 | 44,14 |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0024 | 0,046632 | 36,30 | 1,69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **45,83** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0041 | 0,079663 | 84,66 | 6,74 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии,марка ВД -АК-111 | кг | 0,59 | 11,4637 | 96,36 | 1 104,64 |
| | 22-040301-0205 | Шпатлевка ХВ -005 | кг | 0,12 | 2,3316 | 774,89 | 1 806,73 |
| | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металургического шлака) марка 600,фракция 5-10 мм | м3 | 0,000047 | 0,00091321 | 1 445,49 | 1,32 |
| | 22-040601-0501 | Уайт -спирит | т | 0,0001 | 0,001943 | 261 189,50 | 507,49 |
| | 22-040101-0902 | Грунтовка химостойкая | т | 0,00015 | 0,0029145 | 1 025 842,65 | 2 989,82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **6 416,75** |
| | | 5.4. Отмостка | | | | | |
| **111** | 11-110101-0204 | **Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками К=0,080** | **м3** | | **5,124** | **7 999,76** | **40 990,77** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,5) | чел-ч | 3,24 | 16,60176 | 801,85 | 13 312,12 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 2,8182 | 945,10 | 2 663,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **15 975,60** |
| | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 4,76532 | 11,48 | 54,71 |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа | маш.-ч | 0,46 | 2,35704 | 1 994,10 | 4 700,17 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики.5т | маш.-ч | 0,09 | 0,46116 | 3 514,19 | 1 620,60 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **6 375,48** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,7686 | 28,00 | 21,52 |
| | 22-040802-0201 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 5,124 | 2 743,01 | 14 055,18 |
| | 21-010201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 10-20 мм | м3 | 0,09 | 0,46116 | 3 417,20 | 1 575,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 11-270701-0101 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5,5 см)Устройство | м2 | | 64,05 | 1 110,80 | 71 146,74 |
| | | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,144 | 9,2232 | 912,67 | 8 417,74 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,044835 | 1 037,15 | 46,50 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **8 464,24** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые ,до 5т | маш.-ч | 0,0002 | 0,01281 | 1 893,17 | 24,25 |
| | 31-050501-0101 | атопогрузчики ,5т | маш.-ч | 0,0003 | 0,019215 | 3 514,19 | 67,53 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10т | маш.-ч | 0,0002 | 0,01281 | 3 295,49 | 42,22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **133,99** |
| | 21-130104-9901 | Битум нефтяной дорожный жидкий,марка МГ и СГ | т | 0,0006 | 0,03843 | | 0,00 |
| | 21-010401-0101 | Песок природный | м3 | 0,005 | 0,32025 | 3 565,67 | 1 141,91 |
| | 21-020501-0303 | Смеси асфальторбетонные горячие плотные мелкозернистые , типа Б | т | 0,0714 | 4,57317 | 13 437,74 | 61 453,07 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **62 594,98** |
| 113 | 11-270701-0102 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщ. Добавлять или исключать к нормам к=5,000 | м2 | | 320,25 | 183,77 | 58 852,34 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,0232 | 7,4298 | 912,67 | 6 780,96 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | 0 | | 0,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **6 780,96** |
| | 21-020501-0303 | Смеси асфальторбетонные горячие плотные мелкозернистые , типа Б | т | 0,0121 | 3,875025 | 13 437,74 | 52 071,58 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **52 071,58** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | 1 577 525 |

| | | |
|---|---|---|
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | 483 150 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | 5 566 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 269 634 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 1 847 159 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | 78 320 |
| Итого | Тенге | 1 925 479 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | 154 038 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | 2 079 517 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 60 306 |
| Затраты в зимнее время | | 28 888 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | 2 316 074 |
| Стоимость сторoительства С НДС 12 % | | 2 594 003 |

**Раздел 6 Блок 3. Крыльцо-3**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 11-100403-0101 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | | **11,05** | **1530,59** | **16913** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,9779 | 10,8058 | 891,5 | 9633 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,03757 | | 42 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **9675** |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0079 | 0,087295 | 14,73 | 1 |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0292 | 0,31161 | 18,64 | 6 |
| 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0025 | 0,027625 | 182,27 | 5 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,018785 | 1893,17 | 36 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,018785 | 945,14<br>3295,49 | 18<br>62 |
| | | | | | 1267,72 | 24 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **110** |
| 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм | шт. | 1,3029 | 14,397045 | 1,02 | 15 |
| 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,3188 | 14,57274 | 6,13 | 89 |
| 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм | шт. | 0,6565 | 7,254325 | 7,85 | 57 |
| 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 0,65 | 7,1825 | 19,38 | 139 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,16 | 1,768 | 24,23 | 43 |
| | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 7,738315 | 37,75 | 292 |
| | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 1,651975 | 43,89 | 73 |
| | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 7,378085 | 47,95 | 354 |
| | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт | 1,78 | 19,669 | 49,57 | 975 |
| | 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 7,51179 | 101,78 | 765 |
| | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,001105 | 124,98 | 0 |
| | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,8634 | 31,64057 | 129,85 | 4109 |
| | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт | 0,0232 | 0,25636 | 1011,84 | 259 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **7170** |
| **115** | **29-000002-0010(пл)ТОО "Первом. мех.завод"** | **М/сайдинг** | м2 | | **11,05** | **1680** | **18564** |
| **116** | **11-150106-0201** | **Облицовка боковой стенки крыльца сплитерными плитками** | м2 поверхности облицовки | | **8,12** | **2650** | **21518** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2,55 | 20,706 | 923,26 | 19117 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,10718 | | 90 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **19207** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,098252 | 1505,21 | 148 |
| | | | | | 837,14 | 82 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,008932 | 3514,19 | 31 |
| | | | | | 945,14 | 8 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **179** |
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0406 | 84,66 | 3 |
| 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,1624 | 13350,28 | 2168 |
| 21-130101-1002 | Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,003248 | 15584,79 | 51 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2222** |
| **117 21-030302-0601** | **Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые** СТ РК 958-93 | м2 | | **8,12** | **1456,5** | **11827** |
| **118 11-120101-0705** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | | **20,92** | **2167,5** | **45344** |
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 1,71 | 35,7732 | 847,73 | 30326 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,40794 | | 405 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **30731** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,09414 | 1893,17 | 178 |
| | | | | | 945,14 | 89 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,060668 | 3295,49 | 200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1267,72 | 77 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0.253132 | 3701.23 | 937 |
| | | | | | 945,14 | 239 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1315** |
| 21-100101-9903 | Металлочерепица | м2 | 1,106 | 23,13752 | – | – |
| 21-100102-9901 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки ГОСТ 14918-80 | шт. | 0 | 0 | – | – |
| 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0.1046 | 32797.33 | 3431 |
| 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,112968 | 38742.91 | 4377 |
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0.001046 | 205870.68 | 215 |
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0.0004 | 0.008368 | 283002.68 | 2368 |
| 21-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,002092 | 295123.74 | 617 |
| 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,00221752 | 1215531,96 | 2695 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **13703** |
| **119 21-100101-0401** | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** | м2 | | **20,92** | **2083,2** | **43581** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **120 12-080101-1804** | **Устройство подоконных отливов** | м | | **3,5** | **825,14** | **2888** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,2612 | 0,9142 | 837,14 | 765 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,00315 | | 3 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **768** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0006 | 0,0021 | 1505,21 | 3 |
| | | | | | 837,14 | 2 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00105 | 1893,17 | 2 |
| | | | | | 945,14 | 1 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **5** |
| 21-050307-1011 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 0,035 | 182,71 | 6 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,07 | 319,08 | 22 |
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00211 | 0,007385 | 283002,68 | 2090 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2118** |
| **121 11-110101-2702** | **Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство крыльца.** | м2 покрытия | | **11,85** | **1198,65** | **14204** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 12,561 | 859,03 | 10790 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,34839 | | 299 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **11089** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,27255 | 1505,21 | 410 |
| | | | | | 837,14 | 228 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,03318 | 1893,17 | 63 |
| | | | | | 945,14 | 31 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,04266 | 3514,19 | 150 |
| | | | | | 945,14 | 40 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **623** |
| 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 12,087 | - | - |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,456225 | 28 | 13 |
| 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,36261 | 2323,97 | 843 |
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,15405 | 12564,1 | 1935 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2791** |
| **122 22-060301-0629** | **Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001** | м2 | | **11,85** | **1546,62** | **18327** |
| **123 11-070519-0104** | **Установка металлических ограждений из хромированных труб** | м ограждения | | **4,8** | **480,42** | **2306** |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,415 | 1,992 | 923,26 | 1839 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0259 | 0,12432 | | 115 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1954** |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 0,2784 | 178,48 | 50 |
| | | | | | - | - |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0038 | 0,01824 | 1505,21 | 27 |
| | | | | | 837,14 | 15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0221 | 0,10608 | 1893,17 | 201 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 100 |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0048 | 28 | **278**<br>0 |
| | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00096 | 197175,18 | 189 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **189** |
| **124** | **29-000002-0011(пл)ТОО "Asia Group Dan"** | **Ограждение из хромированных труб высотой 900мм** | м | | **4,8** | **12540** | **60192** |
| **125** | **11-100404-0101** | **Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** | м2 стен (за вычетом проемов) | | **6,16** | **1719,48** | **10592** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,7895 | 4,86332 | 891,5 | 4336 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,02094 | | 23 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4359** |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0119 | 0,073304 | 14,73 | 1 |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0209 | 0,128744 | –<br>18,64 | –<br>2 |
| | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0032 | 0,019712 | –<br>182,27 | –<br>4 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,010472 | –<br>1893,17 | –<br>20 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,010472 | 945,14<br>3295,49 | 10<br>35 |
| | | | | | | 1267,72 | 13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **62** |
| 21-060902-0100 | Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные | м | 0,7774 | 4.788784 | – | – |
| 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм | шт. | 2.8583 | 17.607128 | 1.02 | 18 |
| 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,0605 | 6.53268 | 6.13 | 40 |
| 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 1,1918 | 7.341488 | 19.38 | 142 |
| 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,903 | 5.56248 | 37.75 | 210 |
| 21-130207-0493 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 40 мм | 10 шт | 0,259 | 1.59544 | 43.89 | 70 |
| 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,3366 | 2.073456 | 47.95 | 99 |
| 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 0,3636 | 2.239776 | 49.57 | 111 |
| 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,4629 | 2.851464 | 102.53 | 292 |
| 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0002 | 0,001232 | 124.98 | 0 |
| 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм x 27 мм | м | 2,1006 | 12.939696 | 129.85 | 1680 |
| 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,006 | 0.03696 | 187.95 | 7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-030201-0404 | Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени | м2 | 1,05 | 6,468 | 529,58 | 3 425,32 |
| 21-130208-0503 | Саморезы для крепления гипсокартона | 1000шт | 0,016 | 0,09856 | 1 011,84 | 99,73 |
| | **Итого материалов:** | | | | | **6 194,00** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | 266 256 |
| | Заработная плата рабочих строителей | Тенге | | | | 76 806 |
| | Заработная плата машинистов | Тенге | | | | 2 572 |
| | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 44 670 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 310 926 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | | | | 13 183 |
| | Итого | Тенге | | | | 324 109 |
| | Сметная прибыль (8%) | Тенге | | | | 25 929 |
| | Итого по разделу на подряд | Тенге | | | | 350 038 |
| | Временные здания и сооружения | Тенге | | | | 10 151 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | 4 863 |
| | Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | 389 857 |
| | Стоимость строительства С НДС 12 % | | | | | 436 640 |
| | **Раздел 7 Блок 3. Крыльцо-4** | | | | | |
| 126 | 11-100403-0101 **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 | | **7,3** | **1 530,41** | **11 171,99** |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,9779 | 7,13867 | 891,50 | 6 364,12 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,02482 | | 28,00 |
| | **Итого оплата труда:** | | | | | **6 392,12** |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш-ч | 0,0079 | 0,05767 | 14,73 | 0,85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0282 | 0,20586 | – 18,64 | – 4 |
| 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0025 | 0,01825 | – 182,27 | – 3 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,01241 | – 1893,17 | – 23 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,01241 | 945,14<br>3295,49 | 12<br>41 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1267,72 | 16<br>72 |
| 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм | шт. | 1,3029 | 9,51117 | 1,02 | 10 |
| 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,3188 | 9,62724 | 6,13 | 59 |
| 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм | шт | 0,6565 | 4,79245 | 7,85 | 38 |
| 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 0,65 | 4,745 | 19,38 | 92 |
| 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 0,16 | 1,168 | 24,23 | 28 |
| 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 5,11219 | 37,75 | 193 |
| 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 1,09135 | 43,89 | 48 |
| 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 4,87421 | 47,95 | 234 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,78 | 12,994 | 49,57 | 644 |
| | 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 4,96254 | 101,78 | 505 |
| | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,00073 | 124,98 | 0 |
| | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,8634 | 20,90282 | 129,85 | 2714 |
| | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0232 | 0,16936 | 1011,84 | 171 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **4736** |
| 127 | **29-000002-0012(пл)ТОО "Первом. мех.завод"** | **М/сайдинг** | м2 | | **7,3** | **1680** | **12264** |
| 128 | **11-150106-0201** | **Облицовка боковой стенки крыльца сплитерными плитками** | м2 поверхности облицовки | | **2,86** | **2650** | **7579** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2,55 | 7,293 | 923,26 | 6733 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,03775 | | 32 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **6765** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,034606 | 1505,21 | 52 |
| | | | | | | 837,14 | 29 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,003146 | 3514,19 | 11 |
| | | | | | | 945,14 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **63** |
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0143 | 84,66 | 1 |
| 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,0572 | 13350,28 | 764 |
| 21-130101-1002 | Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,001144 | 15584,79 | 18 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **783** |
| **129 21-030302-0601** | **Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93** | м2 | | **2,86** | **1456,5** | **4166** |
| **130 11-120101-0705** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | | **12,24** | **2167,48** | **26530** |
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 1,71 | 20,9304 | 847,73 | 17743 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,23868 | | 237 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **17980** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,05508 | 1893,17 | 104 |
| | | | | | 945,14 | 52 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,035496 | 3295,49 | 117 |
| | | | | | 1267,72 | 45 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,148104 | 3701,23 | 548 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 140 |
| 21-100101-9903 | Металлочерепица | м2 | 1,106 | 13,53744 | – | **769** |
| 21-100102-9901 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки ГОСТ 14918-80 | шт | 0 | 0 | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,0612 | 32797,33 | 2007 |
| 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,066096 | 38742,91 | 2561 |
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,000612 | 205870,68 | 126 |
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,004896 | 283002,68 | 1386 |
| 21-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,001224 | 295123,74 | 361 |
| 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,00129744 | 1215531,96 | 1577 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **8018** |
| **131 21-100 101-0401** | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** | м2 | | **12,24** | **2083,2** | **25498** |
| **132 12-080 101-1804** | **Устройство подоконных отливов** | м | | **3,2** | **825,63** | **2642** |
| 01-010 102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,2612 | 0,83584 | 837,14 | 700 |
| 01-010 102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,00288 | | 3 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **703** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0006 | 0,00192 | 1505,21 | 3 |
| | | | | | 837,14 | 2 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00096 | 1893,17 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 1 |
| 21-050307-1011 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 0,032 | 182,71 | 5<br>6 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,064 | 319,08 | 20 |
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00211 | 0,006752 | 283002,68 | 1911 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1937** |
| 133 12-080101-1804 | **Устройство фартука** | м | | **3,1** | **825,81** | **2560** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,2612 | 0,80972 | 837,14 | 678 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,00279 | | 3 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **681** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0006 | 0,00186 | 1505,21 | 3 |
| | | | | | 837,14 | 2 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00093 | 1893,17 | 2 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 1 |
| 21-050307-1011 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 0,031 | 182,71 | 5<br>6 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,062 | 319,08 | 20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00211 | 0,006541 | 283002,68 | 1851 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1877** |
| **134 11-110101-2702** | **Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство крыльца.** | м2 покрытия | | **2,52** | **1198,81** | **3021** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 2,6712 | 859,03 | 2295 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,07409 | | 65 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **2360** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,05796 | 1505,21 | 87 |
| | | | | | 837,14 | 49 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,007056 | 1893,17 | 13 |
| | | | | | 945,14 | 7 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,009072 | 3514,19 | 32 |
| | | | | | 945,14 | 9 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **132** |
| 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 2,5704 | – | – |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,09702 | 28 | 3 |
| 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,077112 | 2323,97 | 179 |
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,03276 | 12564,1 | 412 |
| | **Итого по материалам** | | | | | 594 |
| **135 22-060301-0629** | **Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150x150 ГОСТ 6787-2001** | м2 | | **2,52** | **1546,62** | **3897** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | | | |
| | Заработная плата рабочих строителей | Тенге | | | | 99 329 |
| | Заработная плата машинистов | Тенге | | | | 34 513 |
| | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 1 046 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 19 924 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | | | | 119 253 |
| | Итого | Тенге | | | | 5 056 |
| | Сметная прибыль (8%) | Тенге | | | | 124 309 |
| | Итого по разделу на подряд | Тенге | | | | 9 945 |
| | Временные здания и сооружения | Тенге | | | | 134 254 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | 3 893 |
| | Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | 1 865 |
| | Стоимость строительства С НДС 12 % | | | | | 149 526 |
| | **Раздел 8 Блок 3. Сцена** | | | | | 167 469 |
| 136 11-100102-0401 | **Элементы каркаса сцены из брусьев.установка** | **м3** | | **3,78** | **66 217,72** | **250 302,98** |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,80) | чел-ч | 22,5 | 85,05 | 823,03 | 69 998,70 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 1,3608 | | 1 286,00 |
| | **Итого оплата труда:** | | | | | **71 284,70** |
| 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш-ч | 0,23 | 0,8694 | 11,73 | 10,20 |
| 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш-ч | 0,33 | 1,2474 | 86,34 | 107,70 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5т | маш-ч | 0,36 | 1,3608 | 1 893,17 | 2 576,23 |
| | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **2 694,12** |
| 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 | м2 | 1,45 | 5,481 | 215,22 | 1 179,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 11,34 | 319,08 | 3618 |
| 21-070204-0304 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,0378 | 18594,85 | 703 |
| 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,4536 | 32797,33 | 14877 |
| 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,93 | 3,5154 | 38776,57 | 136315 |
| 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,0097524 | 75443,28 | 736 |
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,011718 | 205870,68 | 2412 |
| 21-130201-0904 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,02835 | 395629,44 | 11216 |
| 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,0113778 | 575926,68 | 6553 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **177610** |
| **137 11-100115-0102** | **Конструкции деревянные каркасов сцены. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | | **3,78** | **6753,44** | **25528** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,88 | 7,1064 | 859,03 | 6105 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012 | 0,04536 | | 48 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **6153** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,03024 | 1893,17 | 57 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,01512 | 945,14<br>3295,49 | 29<br>50 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1267,72 | 19 |
| 22-040201-9902 | Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 | кг | 9,8 | 37,044 | 514,35 | **107**<br>19054 |
| 21-130101-2001 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00504 | 0,0190512 | 13730,78 | 262 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **19316** |
| **138 11-110101-3302** | **Покрытия дощатые сцены толщиной 36 мм. Устройство** | м2 покрытия | | **53,72** | **4692,65** | **252089** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,601 | 32,28572 | 837,14 | 27028 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0186 | 0,99919 | | 901 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **27929** |
| 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,009 | 0,48348 | 16,16 | 8 |
| 31-040402-0101 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,027 | 1,45044 | –<br>55,02 | –<br>80 |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0076 | 0,408272 | –<br>1505,21 | –<br>615 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,011 | 0,59092 | 837,14<br>1893,17 | 342<br>1119 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 559 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,262 | 14,07464 | 319,08 | **1822**<br>4491 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-060204-0302 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0371 | 1,993012 | 109757,52 | 218748 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **223239** |
| **139 11-130301-0501** | **Полы и ступени. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз, прим** | м2 | | **59,91** | **65,43** | **3920** |
| 01-010102-0149 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90) | чел-ч | 0,0295 | 1,76735 | 1074,31 | 1899 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,01198 | | 12 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1911** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,005991 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,670992 | 47,09 | 32 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,005991 | 1893,17 | 11 |
| | | | | | 945,14 | 6 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,005991 | 3514,19 | 21 |
| | | | | | 945,14 | 6 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **64** |
| 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000013 | 0,00077883 | 273897,54 | 213 |
| 22-040101-0602 | Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000065 | 0,00389415 | 447724,48 | 1744 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1957** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 11-150403-0902 | | | | | | |
| | **Полы и ступени. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза** | м2 отделываемой поверхности | | **59,91** | **106,74** | **6395** |
| 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,112 | 6,70992 | 945,14 | 6342 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,02396 | | 22 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **6364** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,005991 | 1505,21 | 9 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,017973 | 837,14 | 5 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1893,17 | 34 |
| 22-040501-9902 | Лак | кг | 0,208 | 12,46128 | 945,14 | 17 |
| 22-040601-9901 | Растворитель | кг | 0,0006 | 0,035946 | – | **43** |
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,11982 | – | – |
| | **Итого по материалам** | | | | 84,66 | 10 |
| | **Итого прямые затраты по разделу 8** | | | | | **10** |
| | в том числе | | | | | **538 235** |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 111 373 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 4 730 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 269 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 422 132 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 67 839 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 606 074 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 25 698 |
| | Итого, тенге | | | | | 631 772 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 50 542 |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **682 314** |
| | Временные здания и сооружения | Тенге | | | | 19 787 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | 9 478 |
| | Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | 759 931 |
| | Стоимость строительства С НДС 12 % | | | | | 851 123 |

## Раздел 9 Блок 3. Заделка сейсмошвов

### 9.1 Заделка сейсмошва наружных стен

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 11-340108-0402 | Заполнение минераловатными плитами жесткими наружных стенК=2,000; | м2 поверхности | | 3 | 622,33 | 1867 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,689 | 2,067 | 891,5 | 1843 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,0129 | | 12 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1855** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0043 | 0,0129 | 1893,17 | 24 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | |
| | 21-110205-9909 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | м3 | 0,103 | 0,309 | 945,14 | 12 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **24** |
| 142 | 21-110101-0102 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=2,000;** | м3 | | 0,309 | 11289,15 | 3488 |
| 143 | 11-150108-1808 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелямиК=2,000;** | м2 | | 1 | 633 | 633 |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,3484 | 0,3484 | 859,03 | 299 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,00054 | | 1 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **300** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,00054 | 3295,49 | 2 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1267,72 | 1 |
| | 21-130211-0701 | Крепитель кассеты (икля) | шт. | 2,6 | 2,6 | 57,12 | **2** 149 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130816-3524 | Салазка | шт. | 1,4 | 1,4 | 130,56 | 183 |
| | 21-060901-1601 | Панели фасадные алюминиевые | м2 | 0 | 0 | 8841,93 | – |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **332** |
| **144** | **22-030102-0105** | **Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001К=2,000;** | м2 | | **1** | **11755,86** | **11756** |
| | **9.2 Заделка сейсмошвов внутренних стен** | | | | | | |
| **145** | **11-340108-0402** | **Заполнение минераловатными плитами жесткими наружных стенК=2,000;** | м2 поверхности | | 1 | 622 | 622 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,689 | 0,689 | 891,5 | 614 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,0043 | | 4 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **618** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0043 | 0,0043 | 1893,17 | 8 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 4 |
| | 21-110205-9909 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | м3 | 0,103 | 0,103 | – | **8** |
| | | **Итого по материалам** | | | | | – |
| **146** | **21-110101-0102** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=2,000;** | м3 | | **1,03** | **11289,15** | **11628** |
| **147** | **11-150203-0201** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуК=2,000;** | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 3 | 855,67 | 2567 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,65 | 1,95 | 891.5 | 1738 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0532 | 0.1596 | | 134 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1872** |
| | 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 0.141 | 1005,37 | 142 |
| | | | | | | 837,14 | 118 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0062 | 0,0186 | 1505,21 | 28 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 837 14 | 16 |
| | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм x 16 мм до 2,0 мм x 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0007 | 0.0021 | 269 43 | **170** |
| | 21-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм x 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 (21-050308-0360->21-050308-0375) | м2 | 0,0277 | 0.0831 | 646 05 | 54 |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 (21-020499-9901->21-020402-0206) | м3 | 0.0151 | 0.0453 | 13246.24 | 600 |
| | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0.00018 | 22782.24 | 4 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **659** |
| **148** | **11-150203-0503** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкасК=2,000;** | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 3 | 352,67 | **1058** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.60) | чел-ч | 0,37 | 1,11 | 902.08 | 1001 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0187 | 0,0561 | | 47 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1048** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 0,0501 | 893,97 | 45 |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,0048 | 837,14<br>1505,21 | 42<br>7 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0012 | 837,14<br>3514,19 | 4<br>4 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 1 |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,0189 | 28 | **56**<br>1 |
| 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0 | 0 | 187,95 | – |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1** |
| **149 22-050101-0302** | **Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006К=2,400;** | кг | | **7,2** | **81,5** | **587** |
| **150 11-150405-0103** | **Стены. Окраска на основе водной акриловой дисперсииК=2,000;** | м2 окрашиваемой поверхности | | **3** | **451,67** | **1355** |
| 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 0,39 | 1,17 | 880,2 | 1030 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,0051 | | 5 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1035** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,0006 | 1505,21 | 1 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,0045 | 837,14<br>1893,17 | 1<br>9 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 4 |
| 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 1,53 | 83,41 | **10**<br>128 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,0093 | 84,66 | 1 |
| 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,63 | 1,89 | 96,36 | 182 |
| 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,0252 | 162,18 | 4 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **315** |
| **9.3 Заделка сейсмошва пола 1-го этажа** | | | | | | |
| 151 11-110101-2702 | **Покрытия из плиток керамических без скольжения. Устройство сейсмошва.** | м2 покрытия | | **8,8** | **1198,64** | **10548** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 9,328 | 859,03 | 8013 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,25872 | | 222 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **8235** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,2024 | 1505,21 | 305 |
| | | | | | 837,14 | 169 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,02464 | 1893,17 | 47 |
| | | | | | 945,14 | 23 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,03168 | 3514,19 | 111 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 30 |
| 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 8,976 | - | **463** |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,3388 | 28 | 9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0.0306 | 0,26928 | 2323,97 | 626 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,1144 | 12564.1 | 1437 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2072** |
| 152 | 22-060301-0629 | **Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001** | м2 | | 8,8 | 1546,62 | 13610 |
| 153 | 21-100502-1101 | **Набухающие компенсаторыК=2,000;** | м | | 35,4 | 116,39 | 4120 |
| 154 | 22-050105-0102 | Графпласт А2 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков ГОСТ 31384-2008К=0,300; | кг | | 2,64 | 1275,81 | 3368 |
| | **9.4 Заделка сейсмошва перекрытия** | | | | | | |
| 155 | 11-110101-2702 | **Покрытия из плиток керамических без скольжения. Устройство сейсмошва.** | м2 покрытия | | 4 | 1198,25 | 4793 |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 4,24 | 859,03 | 3642 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0294 | 0,1176 | | 102 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3744** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш -ч | 0,023 | 0.092 | 1505,21 | 138 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш -ч | 0,0028 | 0,0112 | 837,14 | 77 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш -ч | 0.0036 | 0,0144 | 1893,17 | 21 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 11 |
| | | | | | | 3514,19 | 51 |
| | | | | | | 945.14 | 14 |
| | | | | | | | **210** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 4,08 | – | – |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0.0385 | 0.154 | 28 | 4 |
| 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,1224 | 2323,97 | 284 |
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,052 | 12564,1 | 653 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **941** |
| **156 22-060301-0629** | **Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001** | м2 | | 4 | 1546,62 | 6186 |
| **157 21-050106-2401** | **Металлическая пластина, толщиной от 4 до 22 мм (6мм)ГОСТ 535-2005К=2,000;** | т | | 0,1593 | 228359,83 | 36378 |
| **158 22-050105-0501** | **Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основеК=0,300;** | кг | | 10,146 | 3399,44 | 34491 |
| **159 21-130809-1304** | **Компенсатор лентаК=9,800;** | м | | 371,224 | 37,75 | 14014 |
| **160 21-100502-1101** | **Набухающие компенсаторыК=2,000;** | м | | 42,72 | 116,39 | 4972 |
| **9.5 Заделка сейсмошва покрытия** | | | | | | |
| **161 11-110101-3601** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | м2 покрытия | | 13,8 | 5183,77 | 71536 |
| 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,382 | 5,2716 | 815,97 | 4301 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,1173 | | 105 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **4406** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,0483 | 1505,21 | 73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые ,до 5т | маш.-ч | 0,005 | 0,069 | 1 893,17 | 130,63 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **130,63** |
| | 21-130803-1001 | Ветош | кг | 0,005 | 0,069 | 84,66 | 5,84 |
| | 22-060101-0110 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами. | м2 | 1,02 | 14,076 | 4 647,75 | 65 421,73 |
| | 2-100502-1801 | Клей бустилат | т | 0,0005 | 0,0069 | 232 312,21 | 1 602,95 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **67 030,52** |
| **162** | **21-050106-2401** | **Металлическая пластина, толщ. От 4 до 22 мм** | т | | **0,15929** | **228 359,83** | **36 375,44** |
| **163** | **22-050105-0501** | **Смеси сухие-двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основе** | кг | | **10,146** | **3 399,44** | **34 490,72** |
| **164** | **21-130809-1304** | **Компенсатор лента** | м | | **371,224** | **37,75** | **14 013,71** |
| **165** | **21-100502-1101** | **Набухающие компенсаторы** | м | | **42,72** | **116,39** | **4 972,18** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | 329 429 |
| | Заработная плата рабочих строителей | | Тенге | | | | 22 481 |
| | Заработная плата машинистов | | Тенге | | | | 1 147 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 13 845 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 343 274 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24%) | | Тенге | | | | 14 555 |
| | Итого | | Тенге | | | | 357 829 |
| | Сметная прибыль (8%) | | Тенге | | | | 28 626 |
| | Итого по разделу на подряд | | Тенге | | | | 386 455 |
| | Временные здания и сооружения | | Тенге | | | | 11 207 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | | 5 368 |
| | Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | | 430 417 |
| | Стоимость сторительства С НДС 12 % | | | | | | 482 067 |
| | | **Раздел 5 Лестницы. Лестница Лм3** 4 блок | | | | | |
| 116 | 11-090304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т | | 1,11017 | 53 345,88 | 59 223,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 28,9 | 32,08391 | 923.26 | 29622 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,246 | 5,82395 | | 6360 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **35982** |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 1,8650856 | 17,05 | 32 |
| | | | | | – | – |
| 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,9547462 | 20,97 | 20 |
| | | | | | – | – |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,3219493 | 24,54 | 8 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,4329663 | 185,77 | 80 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 9,5363603 | 329,69 | 3146 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,2109323 | 1893,17 | 399 |
| | | | | | 945,14 | 199 |
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 5,4065279 | 2992,53 | 16179 |
| | | | | | 1088,43 | 5885 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,1332204 | 3295,49 | 439 |
| | | | | | 1267,72 | 169 |
| 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,07327122 | 5640,96 | 413 |
| | | | | | 1464,65 | 107 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **20716** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 1,11017 | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0333051 | 66,3 | 2 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,4551697 | 91,13 | 41 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 1,5209329 | 228,19 | 347 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0111017 | 319,08 | 4 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,020760179 | 2742,31 | 57 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,001143475 | 46562,09 | 53 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,00444068 | 208172,82 | 924 |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,00111017 | 327524,94 | 364 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000344153 | 350613,06 | 121 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,00215373 | 366241,97 | 789 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,014876278 | 381819,66 | 5680 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000666102 | 459492,2 | 306 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000111017 | 1774323,66 | 197 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **8885** |
| **117 21-050204-0803** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | т | | **0,76083** | **366241,97** | **278648** |
| **118 21-050201-0502** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | | **0,00362** | **188288,4** | **682** |
| **119 21-050101-0403** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | т | | **0,03364** | **198956,77** | **6693** |
| **120 11-060801-0101** | **Лестницы и площадки. Устройство бетон В25** | м3 | | **2,5** | **30373,85** | **78972** |
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 8,06 | 20,956 | 847,73 | 17765 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 0,81042 | | 774 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **18539** |
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 1,24696 | 12,43 | 15 |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,1196 | 62,33 | 7 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,0364 | 1893,17 | 69 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 дом 6,5 м шириной от 75 до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта | | 0,1848 | 38 742,91 | 7 159,69 |
| 146 | 21-070201-0201 | | м3 | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | | | 301 152 |
| | Заработная плата рабочих строителей | | Тенге | | | 50 879 |
| | Заработная плата машинистов | | Тенге | | | 18 438 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | 5 547 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | 31 157 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24%) | | Тенге | | | 14 090 |
| | Итого | | Тенге | | | 346 399 |
| | Сметная прибыль (8%) | | Тенге | | | 27 712 |
| | Итого по разделу на подряд | | Тенге | | | 374 111 |
| | Временные здания и сооружения | | Тенге | | | 10 849 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | 5 197 |
| | Итого по сметному расчету а текущих и прогнозных ценах | | | | | 416 668 |
| | Стоимость сторительства С НДС 12 % | | | | | 466 668 |

**Полы**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | м2 | | 70,95 | 3 047,05 | 216 188,20 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 75,9165 | 859,03 | 65 214,55 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 3,19275 | 562,30 | 1 795,28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **67 009,83** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 1,09263 | 11,73 | 12,82 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,62436 | 151,72 | 94,73 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подьема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 1,63185 | 1 505,21 | 2 456,28 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,19866 | 1 893,17 | 376,10 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,25542 | 3 514,19 | 897,59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **3 837,51** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,07095 | 28,00 | 1,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 319,275 | 48,80 | 15 580,62 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,35475 | 84,66 | 30,03 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 42,57 | 171,98 | 7 321,19 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 72,369 | 1 708,07 | 123 611,32 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,007095 | 83 253,36 | 590,68 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **147 135,83** |
| **25** | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | **м** | | **84,21** | **466,38** | **39 273,86** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 19,87356 | 934,55 | 18 572,84 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,050526 | 945,92 | 47,79 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **18 620,63** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,050526 | 1 893,17 | 95,65 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **95,65** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 85,0521 | 222,36 | 18 912,18 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,134736 | 12 564,10 | 1 692,84 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **20 605,02** |
| | | **2.2. Тип 2** | | | | | |
| **37** | 11-110101-3601 | **Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"** | **м2** | | **17,93** | **3 211,83** | **57 588,11** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,382 | 6,84926 | 815,97 | 5 588,79 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,152405 | 901,08 | 137,33 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **5 726,12** |
| | 31-050602-0401 | Подъемкники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,062755 | 1 505,21 | 94,46 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,08965 | 1 893,17 | 169,72 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **264,18** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,08965 | 84,66 | 7,59 |
| | 22-060101-0105 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный,класс 33,34 | м2 | 1,02 | 18,2886 | 2 714,53 | 49 644,95 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0005 | 0,008965 | 232 312,21 | 2 082,68 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **51 735,22** |
| **38** | 11-110101-4001 | **Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** | **м** | | **12,77** | **265,81** | **3 394,39** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,10) | чел-ч | 0,0899 | 1,148023 | 959,26 | 1 101,25 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,003831 | 945,92 | 3,62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **1 104,88** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,003831 | 1 893,17 | 7,25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **7,25** |
| | 22-020101-9901 | Плинтусы для полов из пластика | м | 1,01 | 12,8977 | 149,31 | 1 925,76 |
| | 21-100501-1302 | Мастика клеющая каучуковая КН-2 | кг | 0,0515 | 0,657655 | 547,74 | 360,22 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **2 285,98** |
| | | **2.3. Тип 3** | | | | | |
| 50 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н а клее из сухих смесей.Устройство** | м2 | | 13,88 | 3 047,05 | 42 293,05 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 14,8516 | 859,03 | 12 757,97 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 0,6246 | 562,30 | 351,21 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **13 109,18** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,213752 | 11,73 | 2,51 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,122144 | 151,72 | 18,53 |
| | 31-050602-0401 | Подъемкники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш. ч | 0,023 | 0,31924 | 1 505,21 | 480,52 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,038864 | 1 893,17 | 73,58 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,049968 | 3 514,19 | 175,60 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **750,74** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,01388 | 28,00 | 0,39 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 62,46 | 48,80 | 3 048,05 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0694 | 84,66 | 5,88 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 8,328 | 171,98 | 1 432,25 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 14,1576 | 1 708,07 | 24 182,17 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,001388 | 83 253,36 | 115,56 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **28 784,29** |
| 56 | 11-110101-3601 | **Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"** | м2 | | 66,02 | 3 211,83 | 212 045,02 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,382 | 25,21964 | 815,97 | 20 578,47 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,56117 | 901,08 | 505,66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **21 084,13** |
| | 31-050602-0401 | Подъемкники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш. ч | 0,0035 | 0,23107 | 1 505,21 | 347,81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,3301 | 1 893,17 | 624,94 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **972,74** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,3301 | 84,66 | 27,95 |
| | 22-060101-0105 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный,класс 33,34 | м2 | 1,02 | 67,3404 | 2 714,53 | 182 797,54 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0005 | 0,03301 | 232 312,21 | 7 668,63 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **190 494,11** |
| **57** | 11-110101-4001 | **Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** | **м** | | **75,98** | **265,81** | **20 196,24** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,10) | чел-ч | 0,0899 | 6,830602 | 959,26 | 6 552,32 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,022794 | 945,92 | 21,56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **6 573,88** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,022794 | 1 893,17 | 43,15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **43,15** |
| | 22-020101-9901 | Плинтусы для полов из пластика | м | 1,01 | 76,7398 | 149,31 | 11 458,02 |
| | 21-100501-1302 | Мастика клеющая каучуковая КН-2 | кг | 0,0515 | 3,91297 | 547,74 | 2 143,29 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **13 601,31** |
| | | **2.7. Тип 7 (2 этаж)** | | | | | |
| **61** | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | **м2** | | **17,59** | **3 047,05** | **53 597,61** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 18,8213 | 859,03 | 16 168,06 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 0,79155 | 562,30 | 445,09 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **16 613,15** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,270886 | 11,73 | 3,18 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,154792 | 151,72 | 23,49 |
| | 31-050602-0401 | Подъемкники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,40457 | 1 505,21 | 608,96 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,049252 | 1 893,17 | 93,24 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,063324 | 3 514,19 | 222,53 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **951,40** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,01759 | 28,00 | 0,49 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 79,155 | 48,80 | 3 862,76 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,08795 | 84,66 | 7,45 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 10,554 | 171,98 | 1 815,08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 17,9418 | 1 708,07 | 30 645,85 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,001759 | 83 253,36 | 146,44 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **36 478,07** |
| 62 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | м | | **6,23** | **466,38** | **2 905,55** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 1,47028 | 934,55 | 1 374,05 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,003738 | 945,92 | 3,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **1 377,59** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,003738 | 1 893,17 | 7,08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **7,08** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 6,2923 | 222,36 | 1 399,16 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,009968 | 12 564,10 | 125,24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **1 524,39** |
| | | **2.6. Тип 6 (3 этаж)** | | | | | |
| 66 | 11-110101-3601 | **Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"** | м2 | | **166,02** | **3 211,83** | **533 228,02** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,382 | 63,41964 | 815,97 | 51 748,52 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 1,41117 | 901,08 | 1 271,58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **53 020,10** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,58107 | 1 505,21 | 874,63 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,8301 | 1 893,17 | 1 571,52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **2 446,15** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,8301 | 84,66 | 70,28 |
| | 22-060101-0105 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный,класс 33,34 | м2 | 1,02 | 169,3404 | 2 714,53 | 459 679,60 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0005 | 0,08301 | 232 312,21 | 19 284,24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **479 034,11** |
| 67 | 11-110101-4001 | **Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** | м | | **175,98** | **265,81** | **46 777,24** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,10) | чел-ч | 0,0899 | 15,820602 | 959,26 | 15 176,07 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,052794 | 945,92 | 49,94 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **15 226,01** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,052794 | 1 893,17 | 99,95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **99,95** |
| | 22-020101-9901 | Плинтусы для полов из пластика | м | 1,01 | 177,7398 | 149,31 | 26 538,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-100501-1302 | Мастика клеющая каучуковая КН-2 | кг | 0,0515 | 9,06297 | 547,74 | 4 964,15 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **31 502,48** |
| | | **2.7. Тип 8 (3 этаж)** | | | | | |
| 71 | 11-110101-2705 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных н аклее из сухих смесей.Устройство** | **м2** | | **17,59** | **3 047,05** | **53 597,61** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 18,8213 | 859,03 | 16 168,06 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 0,79155 | 562,30 | 445,09 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **16 613,15** |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0154 | 0,270886 | 11,73 | 3,18 |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,154792 | 151,72 | 23,49 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые ,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,40457 | 1 505,21 | 608,96 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,049252 | 1 893,17 | 93,24 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш.-ч | 0,0036 | 0,063324 | 3 514,19 | 222,53 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **951,40** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,01759 | 28,00 | 0,49 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие -базовый клей для плитки | кг | 4,5 | 79,155 | 48,80 | 3 862,76 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,08795 | 84,66 | 7,45 |
| | 22-050107-0103 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,серая | кг | 0,6 | 10,554 | 171,98 | 1 815,08 |
| | 22-060301-1205 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 17,9418 | 1 708,07 | 30 645,85 |
| | 22-040101-9913 | Грунтовка акриловая | т | 0,0001 | 0,001759 | 83 253,36 | 146,44 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **36 478,07** |
| 72 | 11-110101-39-04 | **Плинтуса из плиток керамических.Устройство** | **м** | | **6,23** | **466,38** | **2 905,55** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 1,47028 | 934,55 | 1 374,05 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,003738 | 945,92 | 3,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **1 377,59** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,003738 | 1 893,17 | 7,08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **7,08** |
| | 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные | м | 1,01 | 6,2923 | 222,36 | 1 399,16 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 | м3 | 0,0016 | 0,009968 | 12 564,10 | 125,24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **1 524,39** |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 1 283 990

| | | |
|---|---|---|
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | 232 375 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | 5 081 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 144 464 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 1 428 454 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | 60 566 |
| Итого | Тенге | 1 489 021 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | 119 122 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | 1 608 142 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 46 636 |
| Затраты в зимнее время | | 22 340 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | 1 791 078 |
| Стоимость сторительства С НДС 12 % | | 2 006 007 |

**Раздел 3. Внутренняя отделка 2 Блок**

1 этаж

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 11-150405-0106 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **95,37** | **299,01** | **28 517** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,26 | 24,7962 | 880,20 | 21 826 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,104907 | 935,40 | 98 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **21 924** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,009537 | 1 505,21 | 14 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,09537 | 1 893,17 | 181 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **195** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,295647 | 84,60 | 25 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,69 | 65,8053 | 96,36 | 6 341 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,801108 | 162,18 | 130 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **6 496** |
| 81 | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **133,26** | **347,91** | **46 362** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 30,78306 | 880,20 | 27 095 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,146586 | 935,40 | 137 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **27 232** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,013326 | 1 505,21 | 20 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,13326 | 1 893,17 | 252 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **272** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,413106 | 84,60 | 35 |
| | 22-040802-0201 | Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0301) | кг | 0,63 | 83,9538 | 223,68 | 18 779 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,119384 | 162,18 | 182 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **18 995** |
| 82 | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 | | **23,2** | **267,71** | **6 211** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 5,3592 | 880,20 | 4 717 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,02552 | 935,40 | 24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **4 741** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00232 | 1 505,21 | 3 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0232 | 1 893,17 | 44 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **47** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,07192 | 84,60 | 6 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,63 | 14,616 | 96,36 | 1 408 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,19488 | 162,18 | 32 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **1 446** |
| | | **2 этаж** | | | | | |
| 86 | 11-150405-0106 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 | | **93,61** | **299,01** | **27 990** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,26 | 24,3386 | 880,20 | 21 423 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,102971 | 935,40 | 96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **21 519** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,009361 | 1 505,21 | 14 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,09361 | 1 893,17 | 177 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **191** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,290191 | 84,60 | 25 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,69 | 64,5909 | 96,36 | 6 224 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,786324 | 162,18 | 128 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **6 376** |
| **90** | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **198,01** | **347,91** | **68 890** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 45,74031 | 880,20 | 40 261 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,217811 | 935,40 | 204 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **40 464** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,019801 | 1 505,21 | 30 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,19801 | 1 893,17 | 375 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **405** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,613831 | 84,60 | 52 |
| | 22-040802-0201 | Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0301) | кг | 0,63 | 124,7463 | 223,68 | 27 903 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,663284 | 162,18 | 270 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **28 225** |
| **91** | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **47,2** | **267,71** | **12 636** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 10,9032 | 880,20 | 9 597 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,05192 | 935,40 | 49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **9 646** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00472 | 1 505,21 | 7 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0472 | 1 893,17 | 89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **96** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,14632 | 84,60 | 12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,63 | 29,736 | 96,36 | 2 865 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,39648 | 162,18 | 64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **2 942** |
| | | **3 этаж** | | | | | |
| 94 | 11-150405-0106 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **93,61** | **299,01** | **27 990** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,26 | 24,3386 | 880,20 | 21 423 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,102971 | 935,40 | 96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **21 519** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,009361 | 1 505,21 | 14 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,09361 | 1 893,17 | 177 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **191** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,290191 | 84,60 | 25 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,69 | 64,5909 | 96,36 | 6 224 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,786324 | 162,18 | 128 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **6 376** |
| 98 | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **198,1** | **347,91** | **68 921** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 45,7611 | 880,20 | 40 279 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,21791 | 935,40 | 204 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **40 483** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,01981 | 1 505,21 | 30 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,1981 | 1 893,17 | 375 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **405** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,61411 | 84,60 | 52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040802-0201 | Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0301) | кг | 0,63 | 124,803 | 223,68 | 27 916 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,66404 | 162,18 | 270 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **28 238** |
| 99 | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **47,2** | **267,71** | **12 636** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 10,9032 | 880,20 | 9 597 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,05192 | 935,40 | 49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **9 646** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00472 | 1 505,21 | 7 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0472 | 1 893,17 | 89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **96** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,14632 | 84,60 | 12 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,63 | 29,736 | 96,36 | 2 865 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,39648 | 162,18 | 64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **2 942** |
| 100 | 11-150107-0105 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | **м2** | | **7,2** | **3 845,19** | **27 685** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,52 | 10,944 | 902,08 | 9 872 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0165 | 0,1188 | 842,50 | 100 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **9 972** |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,013 | 0,0936 | 893,97 | 84 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0027 | 0,01944 | 1 505,21 | 29 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчик,5т | маш.-ч | 0,0008 | 0,00576 | 3 514,19 | 20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **133** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0093 | 0,06696 | 28,00 | 2 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 3,75 | 27 | 48,80 | 1 318 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,036 | 84,60 | 3 |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,5 | 3,6 | 231,76 | 834 |
| | 22-020101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), 1 сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | 7,2 | 2 155,97 | 15 523 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **17 680** |
| | | **Откосы, вентшахты, лестницы, ригеля и др.** | | | | | |
| **103** | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **10,73** | **207,13** | **2 223** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 2,47863 | 880,20 | 2 182 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,011803 | 935,40 | 11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **2 193** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,001073 | 1 505,21 | 2 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,01073 | 1 893,17 | 20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **22** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,033263 | 84,60 | 3 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,00063 | 0,0067599 | 162,18 | 1 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,090132 | 162,18 | 15 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **19** |
| **104** | 11-100404-0101 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-вентшахты, канализационные короба и лестничные марши** | **м2** | | **158,55** | **1 604,88** | **254 454** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,7895 | 125,175225 | 891,50 | 111 594 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,53907 | 1 107,06 | 597 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **112 190** |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0119 | 1,886745 | 14,73 | 28 |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0209 | 3,313695 | 18,64 | 62 |
| | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0032 | 0,50736 | 182,27 | 92 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,269535 | 1 893,17 | 510 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,269535 | 3 295,49 | 888 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 581** |
| | 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт | 2,8583 | 453,183465 | 1,02 | 462 |
| | 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,0605 | 168,142275 | 6,13 | 1 031 |
| | 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт | 1,1918 | 188,95989 | 19,38 | 3 662 |
| | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,903 | 143,17065 | 37,75 | 5 405 |
| | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт | 0,259 | 41,06445 | 43,89 | 1 802 |
| | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,3366 | 53,36793 | 47,95 | 2 559 |
| | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт | 0,3636 | 57,64878 | 49,57 | 2 858 |
| | 21-060902-0103 | Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм (21-060902-0100 >21-060902-0103) | м | 0,7774 | 123,25677 | 100,20 | 12 350 |
| | 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,4629 | 73,392795 | 102,53 | 7 525 |
| | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0002 | 0,03171 | 124,95 | 4 |
| | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,1006 | 333,05013 | 129,85 | 43 247 |
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,006 | 0,9513 | 187,95 | 179 |
| | 22-030201-0103 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 (22-030201-9901 >22-030201-0103) | м2 | 1,05 | 166,4775 | 346,17 | 57 630 |
| | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт | 0,016 | 2,5368 | 1 011,84 | 2 567 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **141 280** |
| **105** | **11-150403-0705** | **Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатуркеи сборным конструкциями, подготовленным под окраску** | **м2** | | **158,55** | **109,85** | **17 417** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,109 | 17,28195 | 934,85 | 16 156 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,06342 | 935,40 | 59 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **16 215** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,015855 | 1 505,21 | 24 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,047565 | 1 893,17 | 90 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **114** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0015 | 0,237825 | 84,60 | 20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040301-9902 | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 0,29 | 45,9795 | | 0 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,044 | 6,9762 | 162,18 | 1 131 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **1 152** |
| 106 | **22-050101-0302** | **Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006К=2,400;** | **кг** | | | **81,50** | **0** |
| **107** | 11-150405-0105 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2** | | **28,55** | **347,91** | **9 933** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,231 | 6,59505 | 880,20 | 5 805 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,031405 | 935,40 | 29 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **5 834** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,002855 | 1 505,21 | 4 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,02855 | 1 893,17 | 54 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **58** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,088505 | 84,60 | 7 |
| | 22-040802-0201 | Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0301) | кг | 0,63 | 17,9865 | 223,68 | 4 023 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,23982 | 162,18 | 39 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **4 070** |
| 108 | 11-150203-0504 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм - ригеля** | **м2** | | **10,04** | **638,12** | **6 407** |
| | 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,45 | 4,518 | 959,26 | 4 334 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 0,218872 | 839,65 | 184 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **4 518** |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,19578 | 893,97 | 175 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,018072 | 1 505,21 | 27 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчик,5т | маш.-ч | 0,0005 | 0,00502 | 3 514,19 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **220** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 0,074296 | 28,00 | 2 |
| | 22-050101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 (22-050104-0201->22-050101-0302) | кг | 2,262 | 22,71048 | 81,50 | 1 851 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **1 853** |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | 618 271 |
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | 346 160 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | 1 937 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 191 032 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 809 303 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | 34 314 |
| Итого | Тенге | 843 617 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | 67 489 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | 911 107 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 26 422 |
| Затраты в зимнее время | | 12 657 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | 1 014 751 |
| Стоимость сторительства С НДС 12 % | | 1 136 521 |

**Наружная отделка 2 Блок**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 11-150108-1808 | **Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями** | м2 | | 408,7908 | 632,36 | 258 502,95 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,3484 | 142,4227147 | 859,03 | 122 345,38 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,220747032 | 1 266,70 | 279,62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **122 625,00** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10т | маш-ч | 0,00054 | 0,220747032 | 3 295,49 | 727,47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **727,47** |
| | 21-1302\11-0701 | Крипитель кассеты (икля) | шт | 2,6 | 1062,85608 | 57,12 | 60 710,34 |
| | 21-060901-1601 | Салазка | шт | 1,4 | 572,30712 | 130,56 | 74 720,42 |
| | 21-060901-1601 | Панели фасадные алюминиевые | м2 | 0 | 0 | 8 841,93 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **135 430,76** |
| 133 | 11-150108-1807 | **Фасад здания из алюминиевых панелейустройство теплоизоляционного слоя 100мм** | м2 | | 409,2 | 1 649,57 | 675 004,04 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд3,10) | чел-ч | 0,2357 | 96,44844 | 847,73 | 81 762,24 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,220968 | 1 266,70 | 279,90 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **82 042,14** |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 14,36292 | 14,73 | 211,57 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10т | маш.-ч | 0,00054 | 0,220968 | 3 295,49 | 728,20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **939,76** |
| | 21-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10*200 мм | шт | 8,4 | 3437,28 | 18,38 | 63 177,21 |
| | 21-130810-0103 | Пленка пароизоляционная Ютафол 3х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос | м2 | 1,1 | 450,12 | 97,92 | 44 075,75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-110101-0102 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоиз.марки П-50 | м3 | 0,105 | 42,966 | 11 289,15 | 485 049,62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **592 302,58** |
| **134** | 11-150203-0201 | **Стены.Облицовка наружная цоколя сплитерными плитками** | **м2** | | **46,7** | **2 650,05** | **123 757,34** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(сред.разряд 3,80) | чел-ч | 2,55 | 119,085 | 923,26 | 109 946,42 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,61644 | 845,62 | 521,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **110 467,69** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,56507 | 1 505,21 | 850,55 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики.5т | маш.-ч | 0,0011 | 0,05137 | 3 514,19 | 180,52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1 031,07** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,2335 | 84,66 | 19,77 |
| | 21-020402-0102 | Раствор готовый кладочный отделочный тяжелый,цементный | м3 | 0,02 | 0,934 | 13 350,28 | 12 469,16 |
| | 21-130101-1002 | Портландцемент бездобавочный ПЦ400 | т | 0,0004 | 0,01868 | 15 584,79 | 291,12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **12 780,05** |
| **135** | 21-030302-0602 | **Плитки бетонные сплитерные тол.55 мм серые** | **м2** | | **46,7** | **1 604,07** | **74 910,07** |
| **136** | 11-150204-0101 | **Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2** | | **19,43** | **2 239,28** | **43 509,21** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 1,79 | 34,7797 | 912,67 | 31 742,39 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 0,400258 | 836,96 | 335,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **32 077,39** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 0,400258 | 1 505,21 | 602,47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **602,47** |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый кладочный отделочный тяжелый,цементный | м3 | 0,043 | 0,83549 | 13 054,48 | 10 906,89 |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый кладочный отделочный тяжелый,цементно-известковый | м3 | 0,001 | 0,01943 | 13 246,24 | 257,37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **11 164,26** |
| **137** | 21-130816-3513 | **Праймер эпоксидный К=0,024** | **кг** | | **0,46632** | **670,89** | **312,85** |
| **138** | 11-150203-0503 | **Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас** | **м2** | | **19,43** | **352,69** | **6 852,77** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,37 | 7,1891 | 902,08 | 6 485,14 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 0,363341 | 839,66 | 305,08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **6 790,23** |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные,65л | маш.-ч | 0,0167 | 0,324481 | 893,97 | 290,08 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,031088 | 1 505,21 | 46,79 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики.5т | маш.-ч | 0,0004 | 0,007772 | 3 514,19 | 27,31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **364,18** |
| | 21130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,122409 | 28,00 | 3,43 |
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0 | 0 | 187,95 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **3,43** |
| **139** | 22-050101-0302 | **Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25** | **кг** | | **46,632** | **81,50** | **3 800,51** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 11-150402-0201 | Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,акриловая | м2 | | 19,43 | 453,09 | 8 803,54 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,132 | 2,56476 | 912,67 | 2 340,78 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,023316 | 950,24 | 22,16 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | 2 362,94 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,023316 | 1 893,17 | 44,14 |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0024 | 0,046632 | 36,30 | 1,69 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 45,83 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0041 | 0,079663 | 84,66 | 6,74 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии,марка ВД -АК-111 | кг | 0,59 | 11,4637 | 96,36 | 1 104,64 |
| | 22-040301-0205 | Шпатлевка ХВ -005 | кг | 0,12 | 2,3316 | 774,89 | 1 806,73 |
| | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая(щебень пористый из металургического шлака) марка 600,фракция 5-10 мм | м3 | 0,000047 | 0,00091321 | 1 445,49 | 1,32 |
| | 22-040601-0501 | Уайт -спирит | т | 0,0001 | 0,001943 | 261 189,50 | 507,49 |
| | 22-040101-0902 | Грунтовка химостойкая | т | 0,00015 | 0,0029145 | 1 025 842,65 | 2 989,82 |
| | | Итого материалов: | | | | | 6 416,75 |
| | | 5.3. Отмостка | | | | | |
| 141 | 11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками К=0,080 | м3 | | 5,04 | 7 999,76 | 40 318,79 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,5) | чел-ч | 3,24 | 16,3296 | 801,85 | 13 093,89 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 2,772 | 945,10 | 2 619,82 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | 15 713,71 |
| | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 4,6872 | 11,48 | 53,81 |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа | маш.-ч | 0,46 | 2,3184 | 1 994,10 | 4 623,12 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики.5т | маш.-ч | 0,09 | 0,4536 | 3 514,19 | 1 594,04 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 6 270,97 |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,756 | 28,00 | 21,17 |
| | 22-040802-0201 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 5,04 | 2 743,01 | 13 824,77 |
| | 21-010201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 10-20 мм | м3 | 0,09 | 0,4536 | 3 417,20 | 1 550,04 |
| | 21-010201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 5-10 мм | м3 | 0,29 | 1,4616 | 3 802,76 | 5 558,11 |
| | | Итого материалов: | | | | | 20 954,09 |
| 142 | 11-270701-0101 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5,5 см)Устройство | м2 | | 63 | 1 110,80 | 69 980,40 |
| | | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,144 | 9,072 | 912,67 | 8 279,74 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,0441 | 1 037,15 | 45,74 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | 8 325,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые ,до 5т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0126 | 1 893,17 | 23,85 |
| | 31-050501-0101 | атопогрузчики ,5т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0189 | 3 514,19 | 66,42 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0126 | 3 295,49 | 41,52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **131,80** |
| | 21-130104-9901 | Битум нефтяной дорожный жидкий,марка МГ и СГ | т | 0,0006 | 0,0378 | | 0,00 |
| | 21-010401-0101 | Песок природный | м3 | 0,005 | 0,315 | 3 565,67 | 1 123,19 |
| | 21-020501-0303 | Смеси асфальторбетонные горячие плотные мелкозернистые , типа Б | т | 0,0714 | 4,4982 | 13 437,74 | 60 445,64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **61 568,83** |
| **143** | 11-270701-0102 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщ. Добавлять или исключать к нормам к=5,000** | **м2** | | **315** | **183,77** | **57 887,55** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,0232 | 7,308 | 912,67 | 6 669,79 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | 0 | | 0,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **6 669,79** |
| | 21-020501-0303 | Смеси асфальторбетонные горячие плотные мелкозернистые , типа Б | т | 0,0121 | 3,8115 | 13 437,74 | 51 217,95 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **51 217,95** |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 — 1 363 640

| | | |
|---|---|---|
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | 382 666 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | 4 409 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 213 897 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 1 577 537 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | 66 888 |
| Итого | Тенге | 1 644 425 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | 131 554 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | 1 775 979 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 51 503 |
| Затраты в зимнее время | | 24 671 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | 1 978 007 |
| Стоимость сторительства С НДС 12 % | | 2 215 368 |

**Раздел 6.Блок 2 КРЫЛЬЦО 5**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 11-100403-0101 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | | 17,92 | 1530,52 | 27427 |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,9779 | 17,52397 | 891,5 | 15623 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,06093 | | 68 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **15691** |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0079 | 0,141568 | 14,73 | 2 |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0282 | 0,505344 | 18,64 | 9 |
| 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0025 | 0,0448 | 182,27 | 8 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,030464 | 1893,17 | 58 |
| | | | | | 945,14 | 29 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,030464 | 3295,49 | 100 |
| | | | | | 1267,72 | 39 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **177** |
| 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм | шт. | 1,3029 | 23,347968 | 1,02 | 24 |
| 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,3188 | 23,632896 | 6,13 | 145 |
| 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм | шт. | 0,6565 | 11,76448 | 7,85 | 92 |
| 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 0,65 | 11,648 | 19,38 | 226 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт | 0,16 | 2,8672 | 24,23 | 69 |
| | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 12,549376 | 37,75 | 474 |
| | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 2,67904 | 43,89 | 118 |
| | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 11,965184 | 47,95 | 574 |
| | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт | 1,78 | 31,8976 | 49,57 | 1581 |
| | 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 12,182016 | 101,78 | 1240 |
| | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,001792 | 124,98 | 0 |
| | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,8634 | 51,312128 | 129,85 | 6663 |
| | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0232 | 0,415744 | 1011,84 | 421 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **11627** |
| **145** | **29-000002-0008(пл)ТОО "Первом. мех.завод"** | **М/сайдинг** | м2 | | **17,93** | **1680** | **30122** |
| **146** | **11-150106-0201** | **Облицовка боковой стенки крыльца сплитерными плитками** | м2 поверхности облицовки | | **5,62** | **2650** | **14893** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2,55 | 14,331 | 923,26 | 13231 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,07418 | | 63 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **13294** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,068002 | 1505,21 | 102 |
| | | | | | | 837,14 | 57 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,006182 | 3514,19 | 22 |
| | | | | | | 945,14 | 6 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **124** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0281 | 84,66 | 2 |
| | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,1124 | 13350,28 | 1501 |
| | 21-130101-1002 | Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,002248 | 15584,79 | 35 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1538** |
| **147** | **21-030302-0601** | **Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93** | м2 | | **5,62** | **1456,5** | **8186** |
| **148** | **11-120101-0705** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | | **17,6** | **2167,44** | **38147** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 1,71 | 30,096 | 847,73 | 25513 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,3432 | | 341 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **25854** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,0792 | 1893,17 | 150 |
| | | | | | | 945,14 | 75 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,05104 | 3295,49 | 168 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1267,72 | 65 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,21296 | 3701,23 | 788 |
| | | | | | 945,14 | 201 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1106** |
| 21-100101-9903 | Металлочерепица | м2 | 1,106 | 19,4656 | – | – |
| 21-100102-9901 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки ГОСТ 14918-80 | шт | 0 | 0 | – | – |
| 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,088 | 32797,33 | 2886 |
| 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,09504 | 38742,91 | 3682 |
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,00088 | 205870,68 | 181 |
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,00704 | 283002,68 | 1992 |
| 21-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,00176 | 295123,74 | 519 |
| 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,0018656 | 1215531,96 | 2268 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **11528** |
| 149 21-100101-0401 | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** | м2 | | **17,6** | **2083,2** | **36664** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150 12-080101-1804** | **Устройство подоконных отливов** | м | | **4,8** | **825,63** | **3963** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,2612 | 1,25376 | 837,14 | 1050 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,00432 | | 3 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1053** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0006 | 0,00288 | 1505,21 | 4 |
| | | | | | 837,14 | 2 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00144 | 1893,17 | 3 |
| | | | | | 945,14 | 1 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **7** |
| 21-050307-1011 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 0,048 | 182,71 | 9 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,096 | 319,08 | 31 |
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00211 | 0,010128 | 283002,68 | 2866 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2906** |
| **151 11-110101-2702** | **Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство крыльца.** | м2 покрытия | | **18,8** | **1198,72** | **22536** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 19,928 | 859,03 | 17119 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,55272 | | 476 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **17595** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,4324 | 1505,21 | 651 |
| | | | | | 837,14 | 362 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,05264 | 1893,17 | 100 |
| | | | | | 945,14 | 50 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,06768 | 3514,19 | 238 |
| | | | | | 945,14 | 64 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **989** |
| 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 19,176 | – | – |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,7238 | 28 | 20 |
| 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,57528 | 2323,97 | 1337 |
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,2444 | 12564,1 | 3071 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **4428** |
| **152 22-060301-0629** | **Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001** | м2 | | **18,8** | **1546,62** | **29076** |
| **153 11-070519-0104** | **Установка металлических ограждений из хромированных труб** | м ограждения | | **4,02** | **480,6** | **1932** |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,415 | 1,6683 | 923,26 | 1540 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0259 | 0,10412 | | 97 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1637** |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 0,23316 | 178,48 | 42 |
| | | | | | – | – |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0038 | 0,015276 | 1505,21 | 23 |
| | | | | | 837,14 | 13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые ,до 5т | маш.-ч | 0,0221 | 0,088842 | 1 893,17 | 168,19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **223,00** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,00402 | 28,00 | 0,00 |
| | 21-130812-1046 | Электроды d=6,342 | т | 0,002 | 0,000804 | 197 175,18 | 158,53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | **158,53** |
| 154 | 29-00002-0009 | **Ограждение из хромированных труб высотой 900мм** | **м** | | **4,02** | **9 196,00** | **36 967,92** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | 249 914 |
| | Заработная плата рабочих строителей | | Тенге | | | | 74 076 |
| | Заработная плата машинистов | | Тенге | | | | 2 636 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 43 604 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 293 518 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24%) | | Тенге | | | | 12 445 |
| | Итого | | Тенге | | | | 305 963 |
| | Сметная прибыль (8%) | | Тенге | | | | 24 477 |
| | Итого по разделу на подряд | | Тенге | | | | 330 440 |
| | Временные здания и сооружения | | Тенге | | | | 9 583 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | | 4 590 |
| | Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | | 368 030 |
| | Стоимость стороительства С НДС 12 % | | | | | | 412 193 |
| | | **Раздел 7. Блок 2 Заделка сейсмошвов** | | | | | |
| | | **7.1 Заделка сейсмошвов наружных** | | | | | |
| 155 | 11-340108-0402 | **Заполнение минераловатными плитами жесткими наружных стен** | **м2** | | **40,92** | **622,39** | **25 468,20** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,689 | 28,19388 | 891,50 | 25 134,84 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,175956 | | 166,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **25301** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0043 | 0,175956 | 1893,17 | 333 |
| | | | | | 945,14 | 166 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **333** |
| 21-110205-9909 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | м3 | 0,103 | 4,21476 | - | - |
| | **Итого по материалам** | | | | | **-** |
| **156 21-110101-0102** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=1,030;** | м3 | | **4,21476** | **11289,15** | **47581** |
| **157 11-150108-1808** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** | м2 | | **40,92** | **632,38** | **25877** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,3484 | 14,25653 | 859,03 | 12247 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,0221 | | 28 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **12275** |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,0220968 | 3295,49 | 73 |
| | | | | | 1267,72 | 28 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **73** |
| 21-130211-0701 | Крепитель кассеты (икля) | шт. | 2,6 | 106,392 | 57,12 | 6077 |
| 21-130816-3524 | Салазка | шт. | 1,4 | 57,288 | 130,56 | 7480 |
| 21-060901-1601 | Панели фасадные алюминиевые | м2 | 0 | 0 | 8841,93 | - |
| | **Итого по материалам** | | | | | **13557** |
| **158 22-030102-0105** | **Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001** | м2 | | **40,92** | **11755,86** | **481050** |

**7.2 Заделка сейсмошвов внутренних стен**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 11-340108-0402 | Заполнение минераловатными плитами жесткими наружных стен | м2 поверхности | | 32,74 | 622,39 | 20377 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,689 | 22,55786 | 891,5 | 20110 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,14078 | | 133 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **20243** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0043 | 0,140782 | 1893,17 | 267 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 133 |
| | | | | | | | **267** |
| | 21-110205-9909 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | м3 | 0,103 | 3,37222 | – | – |
| | | **Итого по материалам** | | | | | – |
| 160 | 21-110101-0102 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=1,030;** | м3 | | 3,37222 | 11289,15 | 38069 |
| 161 | 11-150203-0201 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону** | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 74,48 | 855,52 | 63719 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,65 | 48,412 | 891,5 | 43159 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0532 | 3,96234 | | 3317 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **46476** |
| | 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 3,50056 | 1005,37 | 3519 |
| | | | | | | 837,14 | 2930 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0062 | 0,461776 | 1505,21 | 695 |
| | | | | | | 837,14 | 387 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4214** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0007 | 0,052136 | 269,43 | 14 |
| 21-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 (21-050308-0360->21-050308-0375) | м2 | 0,0277 | 2,063096 | 646,05 | 1333 |
| 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 (21-020499-9901->21-020402-0206) | м3 | 0,0151 | 1,124648 | 13246,24 | 14897 |
| 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,0044688 | 22782,24 | 102 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **16346** |
| **162 11-150203-0503** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас** | м2 оштукатуриваемой поверхности | | **74,48** | **352,69** | **26268** |
| 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,37 | 27,5576 | 902,08 | 24859 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 1,39278 | | 1169 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **26028** |
| 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 1,243816 | 893,97 | 1112 |
| | | | | | 837,14 | 1041 |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,119168 | 1505,21 | 179 |
| | | | | | 837,14 | 100 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,029792 | 3514,19 | 105 |
| | | | | | 945,14 | 28 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1396** |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,469224 | 28 | 13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0 | 0 | 187,95 | – |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **13** |
| **163** | **22-050101-0302** | **Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006К=2,400;** | кг | | **178,752** | **81,5** | **14568** |
| **164** | **11-150405-0103** | **Стены. Окраска на основе водной акриловой дисперсии** | м2 окрашиваемой поверхности | | **74,48** | **451,28** | **33611** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 0,39 | 29,0472 | 880,2 | 25567 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,12662 | | 118 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **25685** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,014896 | 1505,21 | 22 |
| | | | | | | 837,14 | 12 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,11172 | 1893,17 | 212 |
| | | | | | | 945,14 | 106 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **234** |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 37,9848 | 83,41 | 3168 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,230888 | 84,66 | 20 |
| | 22-040802-0201 | Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 (22-040802-0101->22-040802-0201) | кг | 0,63 | 46,9224 | 96,36 | 4521 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,625632 | 162,18 | 101 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7810 |
| | **Итого по материалам** | | | | | |
| | **7.3 Заделка сейсмошва пола 1-го этажа** | | | | | |
| 165 11-110101-2702 | **Покрытия из плиток керамических без скольжения. Устройство сейсмошва.** | м2 покрытия | | 8,8 | 1198,64 | 10548 |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 9,328 | 859,03 | 8013 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,25872 | | 222 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **8235** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,2024 | 1505,21 | 305 |
| | | | | | 837,14 | 169 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,02464 | 1893,17 | 47 |
| | | | | | 945,14 | 23 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,03168 | 3514,19 | 111 |
| | | | | | 945,14 | 30 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **463** |
| 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 8,976 | – | – |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,3388 | 28 | 9 |
| 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,26928 | 2323,97 | 626 |
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,1144 | 12564,1 | 1437 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2072** |
| 166 22-060301-0629 | **Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001** | м2 | | 8,8 | 1546,62 | 13610 |
| 167 21-100502-1101 | **Набухающие компенсаторыК=2,000;** | м | | 35,2 | 116,39 | 4097 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 22-050105-0102 | Графпласт А2 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков ГОСТ 31384-2008К=0,300; | кг | | 2,64 | 1275,81 | 3368 |
| | | **7.4 Заделка сейсмошва перекрытия (2,3-й этаж)** | | | | | |
| 169 | 11-110101-2702 | Покрытия из плиток керамических без скольжения. Устройство сейсмошва. | м2 покрытия | | 4 | 1198,25 | 4793 |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 4,24 | 859,03 | 3642 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,1176 | | 102 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 3744 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,092 | 1505,21 | 138 |
| | | | | | | 837,14 | 77 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,0112 | 1893,17 | 21 |
| | | | | | | 945,14 | 11 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,0144 | 3514,19 | 51 |
| | | | | | | 945,14 | 14 |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 210 |
| | 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 4,08 | – | – |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,154 | 28 | 4 |
| | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,1224 | 2323,97 | 284 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,052 | 12564,1 | 653 |
| | | Итого по материалам | | | | | 941 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 22-060301-0629 | Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | | 4 | 1546,62 | 6186 |
| 171 21-050106-2401 | Металлическая пластина, толщиной от 4 до 22 мм (6мм)ГОСТ 535-2005 | т | | 0,15929 | 228359,83 | 36375 |
| 172 22-050105-0501 | Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основеК=0,300; | кг | | 10,146 | 3399,44 | 34491 |
| 173 21-130809-1304 | Компенсатор лента (19,3мх2эт=38,6)К=9,800; | м | | 378,28 | 37,75 | 14280 |
| 174 21-100502-1101 | Набухающие компенсаторыК=2,000; | м | | 42,72 | 116,39 | 4972 |
| 7.5 Заделка сейсмошва перекрытия (2,3-й этаж) | | | | | | |
| 175 11-110101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 13,8 | 5183,77 | 71536 |
| 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,382 | 5,2716 | 815,97 | 4301 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,1173 | | 105 |
| | Итого по заработной плате | | | | | 4406 |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,0483 | 1505,21 | 73 |
| | | | | | 837,14 | 40 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,069 | 1893,17 | 131 |
| | | | | | 945,14 | 65 |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 204 |
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,069 | 84,66 | 6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-060101-0110 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77 (22-060101-9901->22-060101-0110) | м2 | 1,02 | 14,076 | 4647,75 | 65422 |
| 21-100502-1801 | Клей Бустилат | т | 0,0005 | 0,0069 | 232312,21 | 1603 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **67031** |
| **176 21-050106-2401** | **Металлическая пластина, толщиной от 4 до 22 мм (6мм)ГОСТ 535-2005** | т | | **0,15929** | **228359,83** | **36375** |
| **177 22-050105-0501** | **Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основеК=0,300;** | кг | | **10,146** | **3399,44** | **34491** |
| **178 21-130809-1304** | **Компенсатор лента (19,3мх2эт=38,6)К=9,800;** | м | | **378,28** | **37,75** | **14280** |
| **179 21-100502-1101** | **Набухающие компенсаторыК=2,000;** | м | | **42,72** | **116,39** | **4972** |
| **7.6 Заделка сейсмошва покрытия** | | | | | | |
| **180 11-340108-0402** | **Заполнение минераловатными плитами жесткими наружных стен** | м2 поверхности | | **39,19** | **622,38** | **24391** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,689 | 27,00191 | 891,5 | 24072 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,16852 | | 159 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **24231** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0043 | 0,168517 | 1893,17 | 319 |
| | | | | | 945,14 | 159 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **319** |
| 21-110205-9909 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | м3 | 0,103 | 4,03657 | – | – |
| | **Итого по материалам** | | | | | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 21-110101-0104 | Плиты из минеральной ваты на синтетич.связующем теплоизоляционные марки П-100 | м3 | 3,919 | 16 298,43 | 63 873,55 |
| 182 | 21-050106-2401 | Металлическая пластина,толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,07965 | 228 359,83 | 18 188,86 |
| 183 | 22-050105-0501 | Смеси сухие-двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основе К=0,300 | кг | 5,073 | 3 399,44 | 17 245,36 |
| 184 | 21-130809-1304 | Компресор лента | м | 189,14 | 37,75 | 7 140,04 |
| 185 | 2-100502-1101 | Набухающие компенсатры | м | 21,36 | 116,39 | 2 486,09 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1 204 287,00** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | 1 204 287 |

| | | |
|---|---|---|
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | 191 105 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | 7 713 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 113 842 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 1 318 129 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | 55 889 |
| Итого | Тенге | 1 374 018 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | 109 921 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | 1 483 939 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 43 034 |
| Затраты в зимнее время | | 20 614 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | 1 652 746 |
| Стоимость сторoительства С НДС 12 % | | 1 851 076 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 5 Пожарная лестница.Лм-4** | | | | | |
| 96 | 11-060101-0101 | **Подготовка бетонная.Устройство бетон В 7,5** | **м3** | | **0,4** | **16 937,50** | **6 775,00** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 0,54 | 765,85 | 413,56 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,07252 | | 68,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **482** |
| | **Итого по заработной плате** | маш.-ч | 0,48 | 0,192 | 12,43 | 2 |
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00052 | 1893,17 | 1 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,072 | 945,14<br>3701,23 | –<br>266 |
| | | | | | 945,14 | 68 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **269** |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0008 | 28 | 0 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,1 | 6598,38 | 660 |
| 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0101->21-020101-0301) | м3 | 1,02 | 0,408 | 13314,32 | 5432 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **6092** |
| **97 11-060101-0102** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15 (ФМ1- 2шт)** | м3 | | **1,8** | **21666,67** | **39000** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 4,41 | 7,938 | 837,14 | 6645 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2905 | 0,5229 | | 497 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **7142** |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,263 | 0,4734 | 40,66 | 19 |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0084 | 0,01512 | –<br>62,33 | –<br>1 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,01008 | –<br>1893,17 | –<br>19 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0037 | 0,00666 | 945,14<br>3295,49 | 10<br>22 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00486 | 1267,72<br>3514,19 | 8<br>17 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2785 | 0,5013 | 945,14<br>3701,23 | 5<br>1855 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 474<br>**1933** |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00441 | 0,007938 | 28 | 0 |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,375 | 0,675 | 66,3 | 45 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,238 | 0,4284 | 319,08 | 137 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,641 | 1,1538 | 675,73 | 780 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,153 | 0,2754 | 6598,38 | 1817 |
| 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0301->21-020101-0601) | м3 | 1,02 | 1,836 | 14874,31 | 27309 |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0068 | 0,01224 | 26064,31 | 319 |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00027 | 0,000486 | 31398,4 | 15 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **30422** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 21-130210-0102 | **Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012** | т | | **0,0422** | **154210,74** | **6508** |
| 99 11-060101-0101 | **Набетонка. Устройство бетон В7,5 (прим)** | м3 | | **0,4** | **16937,5** | **6775** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 0,54 | 765,85 | 414 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,07252 | | 68 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **482** |
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,192 | 12,43 | 2 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00052 | 1893,17 | 1 |
| | | | | | 945,14 | – |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,072 | 3701,23 | 266 |
| | | | | | 945,14 | 68 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **269** |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0008 | 28 | 0 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,1 | 6598,38 | 660 |
| 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0101->21-020101-0301) | м3 | 1,02 | 0,408 | 13314,32 | 5432 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **6092** |
| 100 11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5** | м3 | | **0,1** | **16940** | **1694** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 0,135 | 765,85 | 103 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,01813 | | 17 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **120** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,048 | 12,43 | 1 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00013 | 1893,17 | 0 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,018 | 945,14<br>3701,23 | 67 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 17<br>**68** |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0002 | 28 | 0 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,025 | 6598,38 | 165 |
| 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0101->21-020101-0301) | м3 | 1,02 | 0,102 | 13314,32 | 1358 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1523** |
| **101 11-060101-0102** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15 (ФМ2- 2шт)** | м3 | | **0,2** | **21660** | **4332** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 4,41 | 0,882 | 837,14 | 738 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2905 | 0,0581 | | 56 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **794** |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,263 | 0,0526 | 40,66 | 2 |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0084 | 0,00168 | 62,33 | 0 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,00112 | 1893,17 | 2 |
| | | | | | 945,14 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0037 | 0,00074 | 3295,49 | 2 |
| | | | | | 1267,72 | 1 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00054 | 3514,19 | 2 |
| | | | | | 945,14 | 1 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2785 | 0,0557 | 3701,23 | 206 |
| | | | | | 945,14 | 53 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **214** |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00441 | 0,000882 | 28 | 0 |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,375 | 0,075 | 66,3 | 5 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,238 | 0,0476 | 319,08 | 15 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,641 | 0,1282 | 675,73 | 87 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,153 | 0,0306 | 6598,38 | 202 |
| 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0301->21-020101-0601) | м3 | 1,02 | 0,204 | 14874,31 | 3034 |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0068 | 0,00136 | 26064,31 | 35 |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00027 | 0,000054 | 31398,4 | 2 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **3380** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 21-130210-0102 | **Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012** | т | | **0,01384** | **154210,74** | **2134** |
| 103 11-090304-0101 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | | **1,03601** | **53348,91** | **55270** |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 28,9 | 29,94069 | 923,26 | 27643 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,246 | 5,43491 | | 5936 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **33579** |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 1,7404968 | 17,05 | 30 |
| | | | | | – | – |
| 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,8909686 | 20,97 | 19 |
| | | | | | – | – |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,3004429 | 24,54 | 7 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,4040439 | 185,77 | 75 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 8,8993259 | 329,89 | 2936 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,1968419 | 1893,17 | 373 |
| | | | | | 945,14 | 186 |
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 5,0453687 | 2992,53 | 15098 |
| | | | | | 1088,43 | 5492 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,1243212 | 3295,49 | 410 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1267,72 | 158 |
| 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,06837666 | 5640,96 | 386 |
| | | | | | 1464,65 | 100 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **19334** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 1,03601 | – | – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0310803 | 66,3 | 2 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,4247641 | 91,13 | 39 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 1,4193337 | 228,19 | 324 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0103601 | 319,08 | 3 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,019373387 | 2742,31 | 53 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,00106709 | 46562,09 | 50 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,00414404 | 208172,82 | 863 |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,00103601 | 327524,94 | 339 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000321163 | 350613,06 | 113 |
| | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,002009859 | 366241,97 | 736 |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,013882534 | 381819,66 | 5301 |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000621606 | 459492,2 | 286 |
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000103601 | 1774323,66 | 184 |
| | | Итого по материалам | | | | | 8293 |
| 104 | 23-010201-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (Ст1) | м | | 15,72 | 2395,08 | 37651 |
| 105 | 21-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,04836 | 228359,83 | 11043 |
| 106 | 23-010201-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (Ст2) | м | | 3,78 | 2395,08 | 9053 |
| 107 | 21-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,02418 | 228359,83 | 5522 |
| 108 | 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,05386 | 188288,4 | 10141 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 21-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,03096 | 228359,83 | 707 |
| 110 | 21-050204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | | 0,26781 | 297801,8 | 7975 |
| 111 | 21-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,24974 | 188288,4 | 4702 |
| 112 | 11-060801-0101 | Ступени. Устройство бетон В15 | м3 | | 0,6 | 28980 | 1738 |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 8,06 | 4,836 | 847,73 | 410 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 0,18702 | | 17 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 427 |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 0,28776 | 12,43 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,0276 | 62,33 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,0084 | 1893,17 | 1 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,00564 | 945,14<br>3295,49 | 1 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00162 | 1267,72<br>3514,19 | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 0,17136 | 945,14<br>3701,23 | 63 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш-ч | 0,0002 | 0,006008858 | 3 514,19 | 21,12 |
| | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **50,00** |
| 22-040601-0501 | Уфйт-спирит | т | 0,000028 | 0,00084124 | 261 189,50 | 219,72 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ -115 серая | т | 0,00018 | 0,005407972 | 459 757,71 | 2 486,36 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2 706,00** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | 390 233 |
| Заработная плата рабочих строителей | | Тенге | | | | 42 147 |
| Заработная плата машинистов | | Тенге | | | | 22 851 |
| Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 28 043 |
| Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 418 276 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | | Тенге | | | | 17 735 |
| Итого | | Тенге | | | | 436 011 |
| Сметная прибыль (8%) | | Тенге | | | | 34 881 |
| Итого по разделу на подряд | | Тенге | | | | 470 892 |
| Временные здания и сооружения | | Тенге | | | | 13 656 |
| Затраты в зимнее время | | | | | | 6 541 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | | 524 459 |
| Стоимость сторoительства С НДС 12 % | | | | | | 587 394 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 6 входная группа Крыльцо Кр3** | | | | | |
| | **Стены наружные армированные простые из кирпича.Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4м** | **м3** | | **4,43** | **17 680,59** | **78 325,01** |
| 118 11-080201-0501 | | | | | | |
| 01 010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,00) | чел-ч | 5,07 | 22,4601 | 837,14 | 18 802,25 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 1,772 | | 1 675,00 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **20 477,00** |
| 31-050101-0102 | Краны башенные,8т | чел-ч | 0,4 | 1,772 | 3 701,23 | 6 558,58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 945,14 | 1675 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **6559** |
| 21-050309-9902 | Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012 | т | 0 | 0 | – | – |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,02 | 0,0886 | 28 | 2 |
| 21-020401-2808 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 1,0632 | 11485,85 | 12212 |
| 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,002215 | 17494,2 | 39 |
| 21-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 1,6834 | 24183,82 | 40711 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **52964** |
| 119 **11-060701-0109** | **Перемычки. Устройство бетон В15** | м3 | | **0,3** | **34426,67** | **10328** |
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 13,1 | 3,93 | 847,73 | 3332 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6699 | 0,20097 | | 192 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **3524** |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7795 | 0,23385 | 40,66 | 10 |
| | | | | | – | – |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0632 | 0,01896 | 62,33 | 1 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,9159 | 0,57477 | 178,48 | 103 |
| | | | | | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0174 | 0,00522 | 1893,17 | 10 |
| | | | | | 945,14 | 5 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,0036 | 3295,49 | 12 |
| | | | | | 1267,72 | 5 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00081 | 3514,19 | 3 |
| | | | | | 945,14 | 1 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6378 | 0,19134 | 3701,23 | 708 |
| | | | | | 945,14 | 181 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | 847 |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | - | - |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00231 | 0,000693 | 28 | 0 |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 0,75 | 66,3 | 50 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,635 | 0,1905 | 319,08 | 61 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,83 | 0,549 | 675,73 | 371 |
| 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,3045 | 14874,31 | 4529 |
| 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,086 | 0,0258 | 24469,03 | 631 |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0251 | 0,00753 | 26064,31 | 196 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00077 | 0,000231 | 31398,4 | 7 |
| | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 0,0042 | 39497,71 | 166 |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 0,00069 | 200244,36 | 138 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **6149** |
| **120** | **21-050309-0301** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | | **0,0221** | **228414,88** | **5048** |
| **121** | **21-050301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,00427** | **194435,72** | **830** |
| **122** | **21-050301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,01033** | **195915,63** | **2024** |
| **123** | **11-090302-0112** | **Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст1)** | т конструкций | | **0,11217** | **19318,89** | **2167** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 5,88 | 0,65956 | 880,2 | 581 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,21 | 0,2479 | | 268 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **849** |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 0,2512608 | 17,05 | 4 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,09 | 0,0100953 | 329,89 | 3 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0257991 | 1893,17 | 49 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 945,14 | 24 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0168255 | 3295,49 | 55 |
| | | | | | 1267,72 | 21 |
| 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,95 | 0,1065615 | 4105,87 | 438 |
| | | | | | 1088,43 | 116 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,88 | 0,0987096 | 4689,68 | 463 |
| | | | | | 1088,43 | 107 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1012** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,11217 | – | – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0033651 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,0661803 | 91,13 | 6 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,2187315 | 228,19 | 50 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0011217 | 319,08 | 0 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,002097579 | 2742,31 | 6 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000115535 | 46562,09 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 0,000044868 | 200244,36 | 9 |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,00056085 | 327524,94 | 184 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000034773 | 350613,06 | 12 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,00021761 | 366241,97 | 80 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,004 | 0,00044868 | 381819,66 | 171 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000067302 | 459492,2 | 31 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000011217 | 1774323,66 | 20 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **574** |
| **124 23-010201-0180** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | | **11,6** | **2019,05** | **23421** |
| **125 11-060101-0118** | **Крыльцо бетонное. Устройство** | м3 | | **8,3** | **22140** | **183762** |
| 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 3,64 | 30,212 | 912,67 | 27574 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3397 | 2,81951 | | 2712 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **30286** |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2166 | 1,79778 | 40,66 | 73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,003 | 0,0249 | 62,33<br>– | 2<br>– |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,7616 | 6,32128 | 178,48<br>– | 1128<br>– |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0265 | 0,21995 | 1893,17<br>945,14 | 416<br>208 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0178 | 0,14774 | 3295,49<br>1267,72 | 487<br>187 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,02241 | 3514,19<br>945,14 | 79<br>21 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2927 | 2,42941 | 3701,23<br>945,14 | 8992<br>2296 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **11177** |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00424 | 0,035192 | 28 | 1 |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,142 | 1,1786 | 66,3 | 78 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,09 | 0,747 | 319,08 | 238 |
| 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,143 | 1,1869 | 916,09 | 1087 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,3 | 2,49 | 6598,38 | 16430 |
| 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 8,4245 | 14874,31 | 125309 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 945,14 | 34 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,02444 | 3295,49 | 81 |
| | | | | | 1267,72 | 31 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00702 | 3514,19 | 25 |
| | | | | | 945,14 | 7 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 0,74256 | 3701,23 | 2748 |
| | | | | | 945,14 | 702 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2945** |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | - | - |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,006682 | 28 | 0 |
| 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 0,3016 | 107,1 | 32 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 2,054 | 319,08 | 655 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 2,2386 | 675,73 | 1513 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,011154 | 6598,38 | 74 |
| 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0601->21-020101-0901) | м3 | 1,015 | 2,639 | 16248,02 | 42879 |
| 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,0728 | 19717,62 | 1435 |
| 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,16172 | 24469,03 | 3957 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,01378 | 26064,31 | 359 |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0261 | 0,06786 | 26064,31 | 1769 |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,002236 | 31398,4 | 70 |
| 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,02574 | 39497,71 | 1017 |
| 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 0,013 | 346332,95 | 4502 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **58262** |
| **121 11-060801-0101** | **Лестницы и площадки. Устройство бетон В25** | м3 | | **1,8** | **30375,56** | **54676** |
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 8,06 | 14,508 | 847,73 | 12299 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 0,56106 | | 536 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **12835** |
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 0,86328 | 12,43 | 11 |
| | | | | | – | – |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,0828 | 62,33 | 5 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,0252 | 1893,17 | 48 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 945,14 | 24 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,01692 | 3295,49 | 56 |
| | | | | | 1267,72 | 21 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00486 | 3514,19 | 17 |
| | | | | | 945,14 | 5 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 0,51408 | 3701,23 | 1903 |
| | | | | | 945,14 | 486 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2040** |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | - | - |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,004626 | 28 | 0 |
| 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 0,2088 | 107,1 | 22 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 1,422 | 319,08 | 454 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 1,5498 | 675,73 | 1047 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,007722 | 6598,38 | 51 |
| 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0601->21-020101-0901) | м3 | 1,015 | 1,827 | 16248,02 | 29685 |
| 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт | 0,028 | 0,0504 | 19717,62 | 994 |
| 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,11196 | 24469,03 | 2740 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,00954 | 26064,31 | 249 |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0261 | 0,04698 | 26064,31 | 1225 |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,001548 | 31398,4 | 49 |
| | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,01782 | 39497,71 | 704 |
| | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 0,009 | 346332,95 | 3117 |
| | | Итого по материалам | | | | | 40337 |
| 122 | 21-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,12502 | 228414,88 | 28556 |
| 123 | 21-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | | 0,00739 | 194435,72 | 1437 |
| 124 | 21-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | | 0,17967 | 195915,63 | 35200 |
| 125 | 11-130301-0502 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ 021 за один раз | м2 | | 23,14461 | 62,04 | 1436 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0149 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90) | чел-ч | 0,0295 | 0,68277 | 1074,31 | 734 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00463 | | 4 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **738** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,002314461 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,259219632 | 47,09 | 12 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002314461 | 1893,17 | 4 |
| | | | | | 945,14 | 2 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002314461 | 3514,19 | 8 |
| | | | | | 945,14 | 2 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **24** |
| 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0000161 | 0,000372628 | 273897,54 | 102 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 (22-040101-0601->22-040101-0502) | т | 0,000071 | 0,001643267 | 350613,06 | 576 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **678** |
| **126 11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; кмат1=2;** | м2 | | **23,14461** | **128,84** | **2982** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0426 | 0,98596 | 891,5 | 879 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00463 | | 4 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **883** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,002314461 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,150439965 | 47,09 | 7 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002314461 | 1893,17 | 4 |
| | | | | | 945,14 | 2 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002314461 | 3514,19 | 8 |
| | | | | | 945,14 | 2 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **19** |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000648049 | 261189,5 | 169 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,00416603 | 459757,71 | 1915 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2084** |
| **127 11-130301-1706** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной** | м2 | | **23,14461** | **594,74** | **13765** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,589 | 13,63218 | 891,5 | 12153 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0271 | 0,62722 | | 593 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **12746** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,002314461 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,259219632 | 47,09 | 12 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,018 | 0,41660298 | 1893,17 | 789 |
| | | | | | 945,14 | 394 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0091 | 0,210615951 | 3514,19 | 740 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 945,14 | 199 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1541** |
| 22-040201-9902 | Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 (21-130816-1705->22-040201-9902) | кг | 0,006 | 0,13886766 | 514,35 | 71 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **71** |
| | **5.2 Люк и лестница выхода на чердак** | | | | | |
| 128 **11-100107-0105** | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** | м2 | | **0,64** | **2678,13** | **1714** |
| 01-010102-0129 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90) | чел-ч | 1,23 | 0,7872 | 830,09 | 653 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0964 | 0,0617 | | 60 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **713** |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0253 | 0,016192 | 18,64 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0286 | 0,018304 | 518,63 | 9 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0184 | 0,011776 | 1893,17 | 22 |
| | | | | | 945,14 | 11 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0088 | 0,005632 | 3295,49 | 19 |
| | | | | | 1267,72 | 7 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,044288 | 3701,23 | 164 |
| | | | | | 945,14 | 42 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **214** |
| 21-070510-1401 | Лазы и люки | м2 | 1 | 0,64 | – | – |
| 21-130814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,42 | 0,9088 | 215,22 | 196 |
| | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0333 | 0,021312 | 346,53 | 7 |
| | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 1,73 | 1,1072 | 546,42 | 605 |
| | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00167 | 0,0010688 | 14374,36 | 15 |
| | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000258 | 0,00016512 | 22782,24 | 4 |
| | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000375 | 0,00024 | 75443,28 | 18 |
| | 21-130211-0609 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000016 | 0,00001024 | 180808,26 | 2 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **847** |
| **129** | **21-090102-0305** | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | м2 | | **0,64** | **31532,75** | **20181** |
| **130** | **11-150403-1002** | **Люк. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | | **1,805** | **109,14** | **197** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,111 | 0,20036 | 869,61 | 174 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,00072 | | 1 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **175** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,0001805 | 1505,21 | 0 |
| | | | | | | 837,14 | - |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0005415 | 1893,17 | 1 |
| | | | | | | 945,14 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1** |
| 22-040201-9910 | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,273 | 0,492765 | – | – |
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,001 | 0,001805 | 84,66 | 0 |
| 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,032 | 0,05776 | 381,75 | 22 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **22** |
| **131 21-130814-2211** | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | шт. | | **2** | **787,44** | **1575** |
| **132 21-090404-0201** | **Петля накладная** | шт. | | **2** | **428,38** | **857** |
| **133 11-090304-0101** | **Лестницы прямолинейные пожарные . Монтаж** | т конструкций | | **0,02504** | **53314,7** | **1335** |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 28,9 | 0,72366 | 923,26 | 668 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,246 | 0,13136 | | 143 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **811** |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 0,0420672 | 17,05 | 1 |
| | | | | | – | – |
| 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,0215344 | 20,97 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,0072616 | 24,54 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,0097656 | 185,77 | 2 |
| | | | | | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 0,2150936 | 329,89 | 71 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,0047576 | 1893,17 | 9 |
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 0,1219448 | 945,14<br>2992,53 | 4<br>365 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,0030048 | 1088,43<br>3295,49 | 133<br>10 |
| 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,00165264 | 1267,72<br>5640,96 | 4<br>9 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1464,65 | 2<br>**467** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,02504 | - | - |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0007512 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,0102664 | 91,13 | 1 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 0,0343048 | 228,19 | 8 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0002504 | 319,08 | 0 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000468248 | 2742,31 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000025791 | 46562,09 | 1 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,00010016 | 208172,82 | 21 |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,00002504 | 327524,94 | 8 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000007762 | 350613,06 | 3 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000048578 | 366241,97 | 18 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,000335536 | 381819,66 | 128 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000015024 | 459492,2 | 7 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000002504 | 1774323,66 | 4 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **200** |
| **134 21-060208-0501** | **Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | | **0,02504** | **299983,92** | **7512** |
| | | | | | | **595 641** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 5** | | | | | 74 947 |
| | в том числе | | | | | 27 967 |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 8 475 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | 45 932 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | 641 573 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | | 27 203 |
| Итого | Тенге | | 668 776 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | | 53 502 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | | 722 278 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | | 20 946 |
| Затраты в зимнее время | | | 10 034 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | 804 441 |
| Стоимость сторoительства С НДС 12 % | | | 900 974 |

**Раздел 6 Входная группа .Крыльцо Кр2** Ч БА 01с

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 11-090302-0112 | **Стойки опорные для пролетов до 24 м. монтаж** | т | | **0,04061** | **19 305,59** | **784,00** |
| | | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,40) | чел-ч | 5,88 | 0,2387868 | 880,20 | 210,18 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,21 | 0,0897481 | | 98,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **308,18** |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 0,0909664 | 17,05 | 1,55 |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500А | маш.-ч | 0,09 | 0,0036549 | 329,89 | 1,21 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0093403 | 1 893,17 | 17,68 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10т | маш.-ч | 0,15 | 0,0060915 | 3 295,49 | 20,07 |
| | 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу ,25т | маш.-ч | 0,95 | 0,0385795 | 4 105,87 | 158,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,88 | 0,0357368 | 4689,68 | 168 |
| | | | | | 1088,43 | 39 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **367** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,04061 | – | – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0012183 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,0239599 | 91,13 | 2 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,0791895 | 228,19 | 18 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0004061 | 319,08 | 0 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000759407 | 2742,31 | 2 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000041828 | 46562,09 | 2 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 0,000016244 | 200244,36 | 3 |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,00020305 | 327524,94 | 67 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000012589 | 350613,06 | 4 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000078783 | 366241,97 | 29 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,004 | 0,00016244 | 381819,66 | 62 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000024366 | 459492,2 | 11 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000004061 | 1774323,66 | 7 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **207** |
| 136 **23-010201-0180** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | | **4,2** | **2019,05** | **8480** |
| 137 **21-050101-0403** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | т | | **0,00628** | **198956,77** | **1249** |
| 138 **11-060101-0118** | **Ступени. Устройство бетон В15** | м3 | | 1,1 | 22139,09 | 24353 |
| 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 3,64 | 4,004 | 912,67 | 3654 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3397 | 0,37367 | | 360 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **4014** |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2166 | 0,23826 | 40,66 | 10 |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,003 | 0,0033 | 62,33 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,7616 | 0,83776 | 178,48 | 150 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0265 | 0,02915 | 1893,17 | 55 |
| | | | | | 945,14 | 28 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0178 | 0,01958 | 3295,49 | 65 |
| | | | | | 1267,72 | 25 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00297 | 3514,19 | 10 |
| | | | | | 945,14 | 3 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2927 | 0,32197 | 3701,23 | 1192 |
| | | | | | 945,14 | 304 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1482** |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00424 | 0,004664 | 28 | 0 |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,142 | 0,1562 | 66,3 | 10 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,09 | 0,099 | 319,08 | 32 |
| 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,143 | 0,1573 | 916,09 | 144 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,3 | 0,33 | 6598,38 | 2177 |
| 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,1165 | 14874,31 | 16607 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0002 | 0,00022 | 26064,31 | 6 |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0013 | 0,00143 | 26064,31 | 37 |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00082 | 0,000902 | 31398,4 | 28 |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0008 | 0,00088 | 200244,36 | 176 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **19217** |
| **139** | **21-050309-0301** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | | **0,01186** | **228414,88** | **2709** |
| **140** | **11-110101-0201** | **Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | | **1,08** | **5094,44** | **5502** |
| | 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 2,99 | 3,2292 | 801,85 | 2589 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 0,324 | | 307 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2896** |
| | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,44 | 0,4752 | 11,48 | 5 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 0,2376 | 1994,1 | 474 |
| | | | | | | 945,14 | 225 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,0864 | 3514,19 | 304 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 945,14 | 82 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **783** |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,162 | 28 | 5 |
| 21-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (21-010401-0101->21-010601-0101) | м3 | 1,12 | 1,2096 | 1756,4 | 2125 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2130** |
| **141 11-060301-0601** | **Каркас козырька. Изготовление в построечных условиях (прим)** | т | | **0,08935** | **15131,51** | **1352** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 16,88 | 1,50823 | 837,14 | 1263 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,01519 | | 19 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1282** |
| 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 0,04 | 0,003574 | 26,28 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш-ч | 0,74 | 0,066119 | 214,91 | 14 |
| | | | | | – | – |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш-ч | 0,17 | 0,0151895 | 3295,49 | 50 |
| | | | | | 1267,72 | 19 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **64** |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,08935 | – | – |
| 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,26805 | 91,8 | 25 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **25** |
| **142 21-050201-0502** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | | **0,08935** | **188288,4** | **16824** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 11-090302-0102 | **Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м** | т конструкций | | 0,08935 | 28259,65 | 2525 |
| 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 15,6 | 1,39386 | 880,2 | 1227 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,04 | 0,27162 | | 295 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1522** |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,78 | 0,069693 | 17,05 | 1 |
| | | | | | – | – |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,014296 | 24,54 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,83 | 0,0741605 | 329,89 | 24 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,0402075 | 1893,17 | 76 |
| | | | | | 945,14 | 38 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,0276985 | 3295,49 | 91 |
| | | | | | 1267,72 | 35 |
| 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 2,26 | 0,201931 | 4105,87 | 829 |
| | | | | | 1088,43 | 220 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,02 | 0,001787 | 4689,68 | 8 |
| | | | | | 1088,43 | 2 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1029** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,08935 | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0.0026805 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,18 | 0.016083 | 91,13 | 1 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 | 0.05361 | 228,19 | 12 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0.0008935 | 319,08 | 0 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0.001670845 | 2742,31 | 5 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0.000092031 | 46562,09 | 4 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0037 | 0.000330595 | 200244,36 | 66 |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0.00008935 | 327524,94 | 29 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0.000027699 | 350613,06 | 10 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0.000173339 | 366241,97 | 63 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,000098285 | 381819,66 | 38 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,00005361 | 459492,2 | 25 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000008935 | 1774323,66 | 16 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **269** |
| **144 11-130301-0502** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | м2 | | **3,76884** | **83,31** | **314** |
| 01-010102-0149 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90) | чел-ч | 0,0295 | 0,11118 | 1074,31 | 119 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00075 | | – |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **119** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000376884 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,042211008 | 47,09 | 2 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000376884 | 1893,17 | 1 |
| | | | | | 945,14 | – |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000376884 | 3514,19 | 1 |
| | | | | | 945,14 | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4** |
| 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0000161 | 0,000060678 | 273897,54 | 17 |
| 22-040101-0601 | Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000071 | 0,000267588 | 650681,43 | 174 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 191 |
| | **Итого по материалам** | | | | | |
| **145 11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; кмат1=2;** | м2 | | 3,76884 | 128,95 | 486 |
| | | | | | | |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.50) | чел-ч | 0,0426 | 0,16055 | 891,5 | 143 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00075 | | – |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **143** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000376884 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,02449746 | 47,09 | 1 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000376884 | 1893,17 | 1 |
| | | | | | 945,14 | – |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000376884 | 3514,19 | 1 |
| | | | | | 945,14 | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3** |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000105528 | 261189,5 | 28 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,000678391 | 459757,71 | 312 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **340** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 6** | | | | | **64 578** |
| | в том числе | | | | | 9 205 |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 3 732 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 079 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 5 590 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 70 168 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | | | | 2 975 |
| | Итого | Тенге | | | | 73 143 |
| | Сметная прибыль (8%) | Тенге | | | | 5 851 |
| | Итого по разделу на подряд | Тенге | | | | 78 995 |
| | Временные здания и сооружения | Тенге | | | | 2 291 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | 1 097 |
| | Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | 87 981 |
| | Стоимость сторoительства С НДС 12 % | | | | | 98 538 |
| | **Раздел 6 БЛОК 4. Перегородки в санузлах и гардероб** | | | | | |
| **155** | **11-100501-0102** | **Установка перегородок из ПВХ профилей в санузлах** | **м2** | | **16,26** | **1 976,26** | **32 133,99** |
| | | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3, | чел-ч | 0,934 | 15,18684 | 859,03 | 13 045,95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чел-ч | 0,0659 | 1,07153 | | 960 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | | | | | **14006** |
| | **Итого по заработной плате** | маш.-ч | 0,1482 | 2,409732 | 14,73 | 35 |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | | | | – | – |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0962 | 1,564212 | 18,64 | 29 |
| | | | | | – | – |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,491052 | 1505,21 | 739 |
| | | | | | 837,14 | 411 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,580482 | 1893,17 | 1099 |
| | | | | | 945,14 | 549 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1902** |
| 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 16,26 | – | – |
| 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 130,08 | 9,91 | 1289 |
| 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм x 130 мм (10x132, 10x150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3 | 48,78 | 24,49 | 1195 |
| 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 2,3 | 37,398 | 48,98 | 1832 |
| 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,5 | 24,39 | 80,69 | 1968 |
| 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,5 | 8,13 | 108,14 | 879 |
| 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,66 | 10,7316 | 933,99 | 10023 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **17186** |
| 156 21-090201-0101 | **Перегородки в санузлах из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | | **16,26** | **11628,16** | **189074** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 11-060301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | | 0,04108 | 331596,88 | 13622 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 8,13384 | 891,5 | 7251 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,01479 | | 16 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **7267** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0086268 | 1893,17 | 16 |
| | | | | | | 945,14 | 8 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,006162 | 3295,49 | 20 |
| | | | | | | 1267,72 | 8 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **36** |
| | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,04108 | 154210,74 | 6335 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **6335** |
| 158 | 21-050301-9918 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | | 0,04108 | 103480,99 | 4251 |
| | **6.1 Гардероб** | | | | | | |
| 159 | 11-100103-0302 | **Барьеры в гардеробных. Устройство** | м2 барьеров | | 2,88 | 1620,49 | 4667 |
| | 01-010102-0128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80) | чел-ч | 0,696 | 2,00448 | 823,03 | 1650 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0459 | 0,13219 | | 125 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1775** |
| | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0139 | 0,040032 | 16,16 | 1 |
| | | | | | | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | маш.-ч | 0,0139 | 0,040032 | 16,85 | 1 |
| 34-030201-0101 | Рубанки электрические | | | | – | – |
| | | маш -ч | 0,0459 | 0,132192 | 1893,17 | 250 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | | | | 945,14 | 125 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **252** |
| | | комплект | 0 | 0 | – | – |
| 21-130814-2210 | Скобяные изделия | м | 1,74 | 5,0112 | 29,84 | 150 |
| 21-070510-1101 | Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм | кг | 0,12 | 0,3456 | 319,08 | 110 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | м3 | 0,0149 | 0,042912 | 32621,89 | 1400 |
| 21-070203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0117 | 0,033696 | 32797,33 | 1105 |
| 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | **2765** |
| | **Итого по материалам** | м2 | | 2,88 | 1848,21 | **5323** |
| 160 21-070509-0512 | **Ламинированная ДСП, прим.** | м3 | | **0,03** | **77465,1** | **2324** |
| 161 21-070601-0102 | **Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта** | м2 | | **0,7245** | **12348,69** | **8947** |
| 162 21-090102-0120 | **Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние СТ РК 943-92** | шт | | 8 | **787,44** | **6300** |
| 163 21-130814-2211 | **Навесы,прим.** | | | | | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 6** | | | | | **266 642** |
| | в том числе | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | | 21 947 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | | 2 190 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | 12 961 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | 279 603 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | | 11 855 |
| Итого | Тенге | | 291 458 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | | 23 317 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | | 314 775 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | | 9 128 |
| Затраты в зимнее время | | | 4 373 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | 350 582 |
| Стоимость сторительства С НДС 12 % | | | 392 652 |

**Раздел 7 БЛОК4. Ограждение лестничных клеток**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ограждение лестничного марша ОМ-1** | **т** | | **0,02989** | **93 576,45** | **2 797,00** |
| **164** | 11-090604-0105 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,30) | чел-ч | 54,3 | 1,623027 | 988,20 | 1 603,88 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,24 | 0,2164036 | | 236,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **1 840,00** |
| | 31-060201-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш. ч | 0,95 | 0,0283955 | 17,05 | 0,48 |
| | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 | маш.-ч | 2,52 | 0,0753228 | 185,77 | 14,00 |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500А | маш.-ч | 26,9 | 0,804041 | 329,89 | 265,25 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,0098637 | 1 893,17 | 18,67 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050201-0105 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т | маш.-ч | 6,2 | 0,185318 | 3044,61 | 564 |
| | | | | | 1088,43 | 202 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0068747 | 3295,49 | 23 |
| | | | | | 1267,72 | 9 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,0023912 | 4689,68 | 11 |
| | | | | | 1088,43 | 3 |
| 33-050104-0102 | Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т | маш.-ч | 0,4 | 0,011956 | 5104,19 | 61 |
| | | | | | 1088,43 | 13 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **957** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,02989 | – | – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0008967 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,0062769 | 91,13 | 1 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,020923 | 228,19 | 5 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0002989 | 319,08 | 0 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000558943 | 2742,31 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000030787 | 46562,09 | 1 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,0008967 | 208172,82 | 187 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000009266 | 350613,06 | 3 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000057987 | 366241,97 | 21 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,000008967 | 381819,66 | 3 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000017934 | 459492,2 | 8 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000002989 | 1774323,66 | 5 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **236** |
| **165 21-050304-9901** | **Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005** | **т** | | **0,02989** | **205573,15** | **6145** |
| **166 11-100212-0201** | **Ограждение перилами** | **м перил** | | **6,74** | **282,49** | **1904** |
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,264 | 1,77936 | 869,61 | 1547 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0117 | 0,07886 | | 85 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1632** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,04718 | 1893,17 | 89 |
| | | | | | 945,14 | 45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,031678 | 3295,49 | 104 |
| | | | | | 1267,72 | 40 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **193** |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0762 | 0,513588 | 319,08 | 164 |
| | **Итого по материалам** | | | **6,74** | **1276,41** | **164** |
| **167 21-070503-0302** | **Поручни, тип 1, размер 50х60х3370мм мм ГОСТ 8242-88** | **м** | | **0,87** | **64,37** | **56** |
| **168 11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;** | **м2** | | | | |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,01853 | 891,5 | 17 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00017 | | – |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **17** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000087 | 36,3 | – |
| | | | | | | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкции, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,005655 | 47,09 | 0 |
| | | | | | | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000087 | 1893,17 | 0 |
| | | | | | 945,14 | – |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000087 | 3514,19 | 0 |
| | | | | | 945,14 | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | – |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,00001218 | 261189,5 | 3 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,0000783 | 459757,71 | 36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по материалам | | | | | |
| | 7.2 Ограждение лестничного марша поворотное | | | | | |
| 169 11-090604-0105 | Ограждения лестничного марша ОМП-1 | 1 конструкции | | 0,00284 | 93309,86 | 265 |
| 01-010102-0143 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30) | чел-ч | 54,3 | 0,15421 | 988,2 | 152 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,24 | 0,02056 | | 22 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **174** |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,95 | 0,002698 | 17,05 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2,52 | 0,0071568 | 185,77 | 1 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 26,9 | 0,076396 | 329,89 | 25 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,0009372 | 1893,17 | 2 |
| | | | | | 945,14 | 1 |
| 31-050201-0105 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т | маш.-ч | 6,2 | 0,017608 | 3044,61 | 54 |
| | | | | | 1088,43 | 19 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0006532 | 3295,49 | 2 |
| | | | | | 1267,72 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,0002272 | 4689,68 | 1 |
| | | | | | 1088,43 | – |
| 33-050104-0102 | Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т | маш.-ч | 0,4 | 0,001136 | 5104,19 | 6 |
| | | | | | 1088,43 | 1 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **91** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,00284 | – | – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0000852 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,0005964 | 91,13 | 0 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,001988 | 228,19 | 0 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0000284 | 319,08 | 0 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000053108 | 2742,31 | 0 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000002925 | 46562,09 | 0 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,0000852 | 208172,82 | 18 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,00000088 | 350613,06 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,00000551 | 366241,97 | 2 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,000000852 | 381819,66 | 0 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000001704 | 459492,2 | 1 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000000284 | 1774323,66 | 1 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **22** |
| **170 21-050304-9901** | **Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005** | **т** | | **0,00284** | **205573,15** | **584** |
| **171 11-100212-0201** | **Ограждение перилами** | **м перил** | | **0,12** | **291,67** | **35** |
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,264 | 0,03168 | 869,61 | 28 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0117 | 0,0014 | | 2 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **30** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,00084 | 1893,17 | 2 |
| | | | | | 945,14 | 1 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,000564 | 3295,49 | 2 |
| | | | | | 1267,72 | 1 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4** |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0762 | 0,009144 | 319,08 | 3 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **3** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,12 | 1276,41 | 153 |
| 172 21-070503-0302 | **Поручни, тип 1, размер 50х60х120мм мм ГОСТ 8242-88** | м | | | | |
| 173 11-130301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;** | м2 | | 0,087 | 68,97 | 6 |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,00185 | 891,5 | 2 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00002 | | – |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **2** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,0000087 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,0005655 | 47,09 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0000087 | 1893,17 | 0 |
| | | | | | 945,14 | – |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0000087 | 3514,19 | 0 |
| | | | | | 945,14 | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | – |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000001218 | 261189,5 | 0 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,00000783 | 459757,71 | 4 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **4** |
| | **7.3 Ограждение лестничной площадки** | | | | | |
| 174 11-090604-0105 | Ограждения лестничного марша ОП-1 | т конструкций | | 0,00837 | 93189,96 | 780 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0143 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30) | чел-ч | 54,3 | 0,45449 | 988,2 | 449 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,24 | 0,0606 | | 66 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **515** |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,95 | 0,0079515 | 17,05 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2,52 | 0,0210924 | 185,77 | 4 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 26,9 | 0,225153 | 329,89 | 74 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,0027621 | 1893,17 | 5 |
| | | | | | 945,14 | 3 |
| 31-050201-0105 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т | маш.-ч | 6,2 | 0,051894 | 3044,61 | 158 |
| | | | | | 1088,43 | 56 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0019251 | 3295,49 | 6 |
| | | | | | 1267,72 | 2 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,0006696 | 4689,68 | 3 |
| | | | | | 1088,43 | 1 |
| 33-050104-0102 | Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т | маш.-ч | 0,4 | 0,003348 | 5104,19 | 17 |
| | | | | | 1088,43 | 4 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **267** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,00837 | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0002511 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,0017577 | 91,13 | 0 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,005859 | 228,19 | 1 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0000837 | 319,08 | 0 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000156519 | 2742,31 | 0 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000008621 | 46562,09 | 0 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,0002511 | 208172,82 | 52 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000002595 | 350613,06 | 1 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000016238 | 366241,97 | 6 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,000002511 | 381819,66 | 1 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000005022 | 459492,2 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000000837 | 1774323,66 | 64 |
| | **Итого по материалам** | | | | | |
| **175 21-050304-9901** | **Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005** | т | | **0,00837** | **205573,15** | **1721** |
| **176 11-100212-0201** | **Ограждение перилами** | м перил | | **1,54** | **282,47** | **435** |
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,264 | 0,40656 | 869,61 | 354 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0117 | 0,01802 | | 19 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **373** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,01078 | 1893,17 | 20 |
| | | | | | 945,14 | 10 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,007238 | 3295,49 | 24 |
| | | | | | 1267,72 | 9 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **44** |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0762 | 0,117348 | 319,08 | 37 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **37** |
| **177 21-070503-0302** | **Поручни, тип 1, размер 50х60х1540мм мм ГОСТ 8242-88** | м | | **1,54** | **1276,41** | **1966** |
| **178 11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;** | м2 | | **0,232** | **64,66** | **15** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,00494 | 891,5 | 4 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00005 | | – |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **4** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,0000232 | 36,3 | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,001508 | 47,09 | 0 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0000232 | 1893,17 | 0 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0000232 | 945,14<br>3514,19<br>945,14 | 0 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | 10 |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000003248 | 261189,5<br>459757,77 | 1 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,00002088 | | 11 |
| | **Итого по материалам** | | | | | 25 465 |
| | **Итого прямые затраты по разделу 7** | | | | | 4 197 |
| | в том числе | | | | | 1 556 |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 430 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 19 752 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 770 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 28 235 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 1 197 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 29 432 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 2 355 |
| | Итого, тенге | | | | | 31 787 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 922 |
| | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | | 442 |
| | | | Тенге | | | 35 403 |
| | Временные здания и сооружения | | | | | 39 651 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | |
| | по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 11-100403-0101 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | | 7,3 | 1530,41 | 11172 |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,9779 | 7,13867 | 891,5 | 6364 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,02482 | | 28 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **6392** |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0079 | 0,05767 | 14,73 | 1 |
| | | | | | – | – |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0282 | 0,20586 | 18,64 | 4 |
| | | | | | – | – |
| 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0025 | 0,01825 | 182,27 | 3 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,01241 | 1893,17 | 23 |
| | | | | | 945,14 | 12 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,01241 | 3295,49 | 41 |
| | | | | | 1267,72 | 16 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **72** |
| 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм | шт. | 1,3029 | 9,51117 | 1,02 | 10 |
| 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,3188 | 9,62724 | 6,13 | 59 |
| 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм | шт. | 0,6565 | 4,79245 | 7,85 | 38 |
| 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 0,65 | 4,745 | 19,38 | 92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,16 | 1,168 | 24,23 | 28 |
| | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 5,11219 | 37,75 | 193 |
| | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 1,09135 | 43,89 | 48 |
| | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 4,87421 | 47,95 | 234 |
| | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,78 | 12,994 | 49,57 | 644 |
| | 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 4,96254 | 101,78 | 505 |
| | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,00073 | 124,98 | 0 |
| | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,8634 | 20,90282 | 129,85 | 2714 |
| | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0232 | 0,16936 | 1011,84 | 171 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **4736** |
| **180** | **29-000002-0013(пл)ТОО "Первом. мех.завод"** | **М/сайдинг** | м2 | | **7,3** | **1680** | **12264** |
| **181** | **11-100403-0101** | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | | **5,02** | **1530,48** | **7683** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,9779 | 4,90906 | 891,5 | 4376 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,01707 | | 19 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **4395** |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0079 | 0,039658 | 14,73 | 1 |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0282 | 0,141564 | 18,64 | 3 |
| 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0025 | 0,01255 | 182,27 | 2 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,008534 | 1893,17 | 16 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,008534 | 945,14<br>3295,49 | 8<br>28 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1267,72 | 11<br>**50** |
| 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм | шт. | 1,3029 | 6,540558 | 1,02 | 7 |
| 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,3188 | 6,620376 | 6,13 | 41 |
| 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм | шт. | 0,6565 | 3,29563 | 7,85 | 26 |
| 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 0,65 | 3,263 | 19,38 | 63 |
| 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 0,16 | 0,8032 | 24,23 | 19 |
| 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 3,515506 | 37,75 | 133 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 0,75049 | 43,89 | 33 |
| | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 3,351854 | 47,95 | 161 |
| | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,78 | 8,9356 | 49,57 | 443 |
| | 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 3,412596 | 101,78 | 347 |
| | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,000502 | 124,98 | 0 |
| | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,8634 | 14,374268 | 129,85 | 1866 |
| | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0232 | 0,116464 | 1011,84 | 118 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **3257** |
| **182** | **29-000002-0014(пл)ТОО "Первом. мех.завод"** | **М/сайдинг** | м2 | | **5,02** | **1680** | **8434** |
| **183** | **11-110101-2702** | **Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство крыльца.** | м2 покрытия | | **6,2** | **1198,87** | **7433** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 6,572 | 859,03 | 5646 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,18228 | | 156 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **5802** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,1426 | 1505,21 | 215 |
| | | | | | | 837,14 | 119 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,01736 | 1893,17 | 33 |
| | | | | | | 945,14 | 16 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,02232 | 3514,19 | 78 |
| | | | | | | 945,14 | 21 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **326** |
| | 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 6,324 | – | – |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,2387 | 28 | 7 |
| | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,18972 | 2323,97 | 441 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,0806 | 12564,1 | 1013 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1461** |
| **184** | **22-060301-0629** | **Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001** | м2 | | **6,2** | **1546,62** | **9589** |
| **185** | **11-150106-0201** | **Облицовка боковой стенки крыльца сплитерными плитками** | м2 поверхности облицовки | | **0,72** | **2648,61** | **1907** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2,55 | 1,836 | 923,26 | 1695 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,0095 | | 8 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1703** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,008712 | 1505,21 | 13 |
| | | | | | | 837,14 | 7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000792 | 3514,19 | 3 |
| | | | | | | 945,14 | 1 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **16** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0036 | 84,66 | 0 |
| | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,0144 | 13350,28 | 192 |
| | 21-130101-1002 | Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,000288 | 15584,79 | 4 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **196** |
| **186** | **21-030302-0601** | **Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93** | м2 | | **0,72** | **1456,5** | **1049** |
| **187** | **11-120101-0705** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | | **8,9** | **2167,64** | **19292** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 1,71 | 15,219 | 847,73 | 12902 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,17355 | | 173 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **13075** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,04005 | 1893,17 | 76 |
| | | | | | | 945,14 | 38 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,02581 | 3295,49 | 85 |
| | | | | | | 1267,72 | 33 |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,10769 | 3701,23 | 399 |
| | | | | | | 945,14 | 102 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **560** |
| | 21-100101-9903 | Металлочерепица | м2 | 1,106 | 9,8434 | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по материалам | | | | | 33701 |
| 211 21-090201-0101 | Перегородки (ПМ-7) из ПВХ профилей | м2 | | 18 | 11628,16 | 209307 |
| 212 11-060301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 0,00926 | 331749,46 | 3072 |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 1,83348 | 891,5 | 1635 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00333 | | 4 |
| | Итого по заработной плате | | | | | 1639 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0019446 | 1893,17 | 4 |
| | | | | | 945,14 | 2 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,001389 | 3295,49 | 5 |
| | | | | | 1267,72 | 2 |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 9 |
| 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,00926 | 154210,74 | 1428 |
| | Итого по материалам | | | | | 1428 |
| 213 21-050301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | | 0,00926 | 103480,99 | 958 |
| 6.1 Гардероб | | | | | | |
| 214 11-100103-0302 | Барьеры в гардеробных. Устройство | м2 барьеров | | 2,88 | 1620,49 | 4667 |
| 01-010102-0128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80) | чел-ч | 0,696 | 2,00448 | 823,03 | 1650 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0459 | 0,13219 | | 125 |
| | Итого по заработной плате | | | | | 1775 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0139 | 0,040032 | 16,16 | 1 |
| 34-030201-0101 | Рубанки электрические | маш.-ч | 0,0139 | 0,040032 | 16,85 | 1 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0459 | 0,132192 | 1893,17 | 250 |
| | | | | | 945,14 | 125 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **252** |
| 21-130814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | – | – |
| 21-070510-1101 | Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм | м | 1,74 | 5,0112 | 29,84 | 150 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,12 | 0,3456 | 319,08 | 110 |
| 21-070203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0149 | 0,042912 | 32621,89 | 1400 |
| 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0117 | 0,033696 | 32797,33 | 1105 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2765** |
| 215 21-070509-0512 | **Ламинированная ДСП, прим.** | м2 | | 2,88 | 1848,21 | **5323** |
| 216 21-070601-0102 | **Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта** | м3 | | 0,1 | 77465,1 | 7747 |
| 217 21-090102-0120 | **Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние СТ РК 943-92К=2,000;** | м2 | | 1,449 | 12348,69 | 17893 |
| 218 21-130814-2211 | **Навесы,прим.** | шт | | 8 | 787,44 | 6300 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | 543 349 |
| Заработная плата рабочих строителей | Тенге | 36 640 |
| Заработная плата машинистов | Тенге | 4 441 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 22 217 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 565 566 |
| Накладные расходы II уровня (4,24%) | Тенге | 23 980 |
| Итого | Тенге | 589 546 |
| Сметная прибыль (8%) | Тенге | 47 164 |
| Итого по разделу на подряд | Тенге | 636 710 |
| Временные здания и сооружения | Тенге | 18 465 |
| Затраты в зимнее время | | 8 845 |
| Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | 709 139 |
| Стоимость сторoительства С НДС 12 % | | 794 236 |

**Раздел 7 Блок 1.Ограждение лестничных клеток-2 шт**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 11-090604-0105 | **Ограждение лестничных маршей ОМ-1** | т | | **0,11956** | **93 618,27** | **11 193,00** |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4,0) | чел ч | 54,3 | 6,492108 | 988,20 | 6 415,50 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,24 | 0,8656144 | 1 087,09 | 941,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **7 356,50** |
| | 31-060202-0501 | Аппарвт для газовой сварки и резки | маш ч | 0,95 | 0,113582 | 17,05 | 1,94 |
| | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулиролнием температуры в пределах 80-500С | маш-ч | 2,52 | 0,3012912 | 185,77 | 55,97 |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш ч | 26,9 | 3,216164 | 329,89 | 1 060,98 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые,до 5т | маш-ч | 0,33 | 0,0394548 | 1 893,17 | 74,69 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 945,14 | 37 |
| 31-050201-0105 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т | маш.-ч | 6,2 | 0,741272 | 3044,61 | 2257 |
| | | | | | 1088,43 | 807 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0274988 | 3295,49 | 91 |
| | | | | | 1267,72 | 35 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,0095648 | 4689,68 | 45 |
| | | | | | 1088,43 | 10 |
| 33-050104-0102 | Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т | маш.-ч | 0,4 | 0,047824 | 5104,19 | 244 |
| | | | | | 1088,43 | 52 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3831** |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,11956 | - | - |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0035868 | 68,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,0251076 | 91,13 | 2 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,083692 | 228,19 | 19 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0011956 | 319,08 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.0187 | 0,002235772 | 2742.31 | 6 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000123147 | 46562.09 | 6 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.03 | 0,0035868 | 208172.82 | 747 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00031 | 0.000037064 | 350613.06 | 13 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.00194 | 0.000231946 | 366241.97 | 85 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.0003 | 0.000035868 | 381819.66 | 14 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0006 | 0.000071736 | 459492.2 | 33 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.0001 | 0,000011956 | 1774323.66 | 21 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **946** |
| **220 21-050304-9901** | **Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005** | т | | **0,11956** | **205573,15** | **24578** |
| **221 11-100212-0201** | **Ограждение перилами** | м перил | | **26,96** | **282,64** | **7620** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,264 | 7,11744 | 869,61 | 6189 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0117 | 0,31543 | | 339 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **6528** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,18872 | 1893,17 | 357 |
| | | | | | 945,14 | 178 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,126712 | 3295,49 | 418 |
| | | | | | 1267,72 | 161 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **775** |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0762 | 2,054352 | 319,08 | 656 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **656** |
| 222 21-070503-0302 | Поручни, тип 1, размер 50х60х3370мм мм ГОСТ 8242-88 | м | | 26,96 | 1276,41 | 34412 |
| 223 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000; | м2 | | 3,48 | 64,94 | 226 |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,07412 | 891,5 | 66 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0007 | | – |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | 66 |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000348 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,02262 | 47,09 | 1 |
| | | | | | | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000348 | 1893,17 | 1 |
| | | | | | 945,14 | – |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000348 | 3514,19 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 945,14 | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3** |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.000014 | 0,00004872 | 261189.5 | 13 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0.00009 | 0.0003132 | 459757.71 | 144 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **157** |
| **7.2 Ограждение лестничного марша поворотное** | | | | | | |
| **224 11-090604-0105** | **Ограждения лестничного марша ОМП-1** | т конструкций | | **0,01705** | **93607.04** | **1596** |
| 01-010102-0143 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.30) | чел-ч | 54.3 | 0.92582 | 988.2 | 915 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7.24 | 0.12344 | | 133 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1048** |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.95 | 0.0161975 | 17.05 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2.52 | 0.042966 | 185.77 | 8 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 26.9 | 0.458645 | 329.89 | 151 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,0056265 | 1893,17 | 11 |
| | | | | | 945.14 | 5 |
| 31-050201-0105 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т | маш.-ч | 6,2 | 0.10571 | 3044.61 | 322 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0039215 | 1088,43<br>3295,49 | 115<br>13 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,001364 | 1267,72<br>4689,68 | 5<br>6 |
| 33-050104-0102 | Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т | маш.-ч | 0,4 | 0,00682 | 1088,43<br>5104,19 | 1<br>35 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1088,43 | 7 |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,01705 | - | 546 |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0005115 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,0035805 | 91,13 | 0 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,011935 | 228,19 | 3 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0001705 | 319,08 | 0 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000318835 | 2742,31 | 1 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000017562 | 46562,09 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,0005115 | 208172,82 | 106 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000005286 | 350613,06 | 2 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000033077 | 366241,97 | 12 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,000005115 | 381819,66 | 2 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,00001023 | 459492,2 | 5 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000001705 | 1774323,66 | 3 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **135** |
| **225 21-050304-9901** | **Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005** | т | | **0,01705** | **205573,15** | **3505** |
| **226 11-100212-0201** | **Ограждение перилами** | м перил | | **0,72** | **283,33** | **204** |
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,264 | 0,19008 | 869,61 | 165 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0117 | 0,00842 | | 9 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **174** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,00504 | 1893,17 | 10 |
| | | | | | 945,14 | 5 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,003384 | 3295,49 | 11 |
| | | | | | 1267,72 | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 21 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0762 | 0,054864 | 319,08 | 18 |
| | Итого по материалам | | | | | 18 |
| 227 21-070503-0302 | Поручни, тип 1, размер 50х60х120мм мм ГОСТ 8242-88 | м | | 0,72 | 1276,41 | 919 |
| 228 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000; | м2 | | 0,58 | 63,79 | 37 |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел.-ч | 0,0213 | 0,01235 | 891,5 | 11 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0002 | 0,00012 | | – |
| | Итого по заработной плате | | | | | 11 |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000058 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,00377 | 47,09 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000058 | 893,17 | 0 |
| | | | | | 945,14 | – |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000058 | 3514,19 | 0 |
| | | | | | 945,14 | – |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | – |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,00000812 | 261189,5 | 2 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,0000522 | 459757,71 | 24 |
| | Итого по материалам | | | | | 26 |

7.3 Ограждение лестничной площадки

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 11-090604-0105 | Ограждения лестничного марша ОП-1 | т конструкций | | 0,00837 | 93189,96 | 780 |
| 01-010102-0143 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30) | чел-ч | 54,3 | 0,45449 | 988,2 | 449 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,24 | 0,0606 | | 66 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **515** |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,95 | 0,0079515 | 17,05 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2,52 | 0,0210924 | 185,77 | 4 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 26,9 | 0,225153 | 329,89 | 74 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,0027621 | 1893,17 | 5 |
| | | | | | 945,14 | 3 |
| 31-050201-0105 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т | маш.-ч | 6,2 | 0,051894 | 3044,61 | 158 |
| | | | | | 1088,43 | 56 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0019251 | 3295,49 | 6 |
| | | | | | 1267,72 | 2 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,0006696 | 4689,68 | 3 |
| | | | | | 1088,43 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-050104-0102 | Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т | маш.-ч | 0,4 | 0,003348 | 5104,19 | 17 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1088,43 | 4 |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,00837 | – | 267 |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0002511 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,0017577 | 91,13 | 0 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,005859 | 228,19 | 1 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0000837 | 319,05 | 0 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000156519 | 2742,31 | 0 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000008621 | 46562,09 | 0 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,0002511 | 208172,82 | 52 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000002595 | 350613,06 | 1 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000016238 | 366241,97 | 6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,000002511 | 381819,66 | 1 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000005022 | 459492,2 | 2 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000000837 | 1774323,66 | 1 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **64** |
| 230 21-050304-9901 | **Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005** | т | | 0,00837 | 205573,15 | 1721 |
| 231 11-100212-0201 | **Ограждение перилами** | м перил | | 3,08 | 282,79 | 871 |
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,264 | 0,81312 | 869,61 | 707 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0117 | 0,03604 | | 38 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **745** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,007 | 0,02156 | 1893,17 | 41 |
| | | | | | 945,14 | 20 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,014476 | 3295,49 | 48 |
| | | | | | 1267,72 | 18 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **89** |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0762 | 0,234696 | 319,08 | 75 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **75** |
| 232 21-070503-0302 | **Поручни, тип 1, размер 50x60x1540мм мм ГОСТ 8242-88** | м | | 3,08 | 1276,41 | 3931 |
| 233 11-130301-1406 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;** | м2 | | 0,29 | 65,52 | 19 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,00618 | 891,5 | 6 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00006 | | – |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **6** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000029 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,001885 | 47,09 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000029 | 1893,17 | 0 |
| | | | | | 945,14 | – |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000029 | 3514,19 | 0 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | - |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,00000406 | 261189,5 | – 1 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,0000261 | 459757,71 | 12 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **13** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 7** | | | | | **91 612** |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 14 924 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 5 532 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 526 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 71 156 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 9 931 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 101 543 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 4 305 |
| | Итого, тенге | | | | | 105 848 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль (8%) | Тенге | | | | 8 468 |
| | Итого по разделу на подряд | Тенге | | | | 114 316 |
| | Временные здания и сооружения | Тенге | | | | 3 315 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | 1 588 |
| | Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | 127 320 |
| | Стоимость стороительства С НДС 12 % | | | | | 142 599 |
| | **Раздел 8 Блок 1.Крыльцо -1** | | | | | |
| 234 | 11-100403-0101 **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах** | м2 | | 82 | 1 530,50 | 125 501,00 |
| | 1 Затраты труда рабочих строителей(средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,9779 | 80,1878 | 891,50 | 71 487,42 |
| | 01-010102-0100 Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,2788 | 1 108,32 | 309,00 |
| | **Итого оплата труда:** | | | | | **71 796,42** |
| | 34-030302-0101 Перфоратор электрический | маш-ч | 0,0079 | 0,6478 | 14,73 | 9,54 |
| | 34-030302-0501 Шуруповерты строительно монтажные | маш-ч | 0,0282 | 2,3124 | 18,64 | 43,10 |
| | 34-030101-0101 Ножницы электрические | маш-ч | 0,0025 | 0,205 | 182,27 | 37,37 |
| | 33-010201-0101 Автомобили бортовые,до 5т | маш-ч | 0,0017 | 0,1394 | 1 893,17 | 263,91 |
| | 31-050102-0102 Краны на автомобильном ходу,10т | маш-ч | 0,0017 | 0,1394 | 3 295,49 | 459,39 |
| | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **813,31** |
| | 21-130211-0612 Шурупы типа LN размерами 3,5 мм *9 мм | шт | 1,3029 | 106,8378 | 1,02 | 108,97 |
| | 21-130809-1305 Лента армирующая бумажная | м | 1,3188 | 108,1416 | 6,13 | 662,91 |
| | 21-130207-1006 Дюбели гвоздевые полипропиленовые сос стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм *40 мм | шт | 0,6565 | 53,833 | 7,85 | 422,59 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,65 | 53,3 | 19,38 | 1033 |
| | 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт | 0,16 | 13,12 | 24,23 | 318 |
| | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 57,4246 | 37,75 | 2168 |
| | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 12,259 | 43,89 | 538 |
| | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 54,7514 | 47,95 | 2625 |
| | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт | 1,78 | 145,96 | 49,57 | 7235 |
| | 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 0,6798 | 55,7436 | 101,78 | 5674 |
| | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0001 | 0,0082 | 124,98 | 1 |
| | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2,8634 | 234,7988 | 129,85 | 30489 |
| | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт | 0,0232 | 1,9024 | 1011,84 | 1925 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **53201** |
| 235 | **29-000002-0001(пл)ТОО "Первом. мех.завод"** | | | | | | |
| | | **М/сайдинг** | м2 | | **82** | **1680** | **137760** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 11-090401-0201 | **Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** | м2 покрытия | | 56,4 | 472,91 | 26672 |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,317 | 17,8788 | 859,03 | 15358 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02673 | 1,50757 | | 1857 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **17215** |
| 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0241 | 1,35924 | 11,73 | 16 |
| | | | | | – | – |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0168 | 0,94752 | 17,05 | 16 |
| | | | | | | – |
| 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,0088 | 0,49632 | 20,97 | 10 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0002 | 0,01128 | 185,77 | 2 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0016 | 0,09024 | 329,59 | 30 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0032 | 0,18048 | 1893,17 | 342 |
| | | | | | 945,14 | 171 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0021 | 0,11844 | 3295,49 | 390 |
| | | | | | 1267,72 | 150 |
| 31-050104-0103 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 0,0211 | 1,19004 | 5619,17 | 6687 |
| | | | | | 1267,72 | 1509 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00033 | 0,018612 | 5640.96 | 105 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1464.65 | 27 |
| 21-100103-9901 | Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 0 | 0 | – | **7598** – |
| 21-130211-9902 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0 | 0 | – | – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0.0004 | 0.02256 | 66.3 | 1 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,0042 | 0.23688 | 91.13 | 22 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,014 | 0,7896 | 228.19 | 180 |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.00016 | 0.009024 | 2742.31 | 25 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.000013 | 0.0007332 | 46562.09 | 34 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0000061 | 0.00034404 | 200244.36 | 69 |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.00011 | 0.006204 | 327524.94 | 2032 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0000047 | 0,00026508 | 350613,06 | 93 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0000297 | 0,00167508 | 366241,97 | 613 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000022 | 0,0012408 | 381819,66 | 474 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0000009 | 0,00005076 | 459492,2 | 23 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0000015 | 0,0000846 | 1774323,66 | 150 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **3716** |
| **237 21-100103-0704** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;** | м2 | | **64,86** | **1385,88** | **89888** |
| **238 11-150106-0201** | **Стены. Облицовка наружная крыльца сплитерными плитками** | м2 поверхности облицовки | | **48,2** | **2650,04** | **127732** |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2,55 | 122,91 | 923,26 | 113478 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,63624 | | 538 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **114016** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,58322 | 1505,21 | 878 |
| | | | | | 837,14 | 488 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,05302 | 3514,19 | 186 |
| | | | | | 945,14 | 50 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1064** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,241 | 84,66 | 20 |
| | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,964 | 13350,28 | 12870 |
| | 21-130101-1002 | Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,01928 | 15584,79 | 300 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **13190** |
| **239** | **21-030302-0601** | **Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93** | м2 | | **48,4** | **1456,5** | **70495** |
| **240** | **11-150106-0201** | Пандус. Облицовка сплитерными плитками | м2 поверхности облицовки | | **13,3** | **2650** | **35245** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2,55 | 33,915 | 923,26 | 31312 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,17556 | | 149 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **31461** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,16093 | 1505,21 | 242 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,01463 | 837,14<br>3514,19 | 135<br>51 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 14 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0665 | 84,66 | **293**<br>6 |
| | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,266 | 13350,28 | 3551 |
| | 21-130101-1002 | Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,00532 | 15584,79 | 83 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **3640** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 21-030302-0601 | Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93 | м2 | | 13,3 | 1456,5 | 19371 |
| 242 | 11-110101-2702 | Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство крыльца. | м2 покрытия | | 45,3 | 1198,65 | 54299 |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 48,018 | 859,03 | 41249 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 1,33182 | | 1146 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **42395** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 1,0419 | 1505,21 | 1568 |
| | | | | | | 837,14 | 872 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,12684 | 1893,17 | 240 |
| | | | | | | 945,14 | 120 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,16308 | 3514,19 | 573 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 154 |
| | 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 46,206 | – | **2381** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 1,74405 | 28 | 49 |
| | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 1,38618 | 2323,97 | 3221 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,5889 | 12564,1 | 7399 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **10669** |
| 243 | 22-060301-0629 | Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | | 45,3 | 1546,62 | 70062 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 11-110101-2702 | **Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство пандуса.** | м2 покрытия | | 19,2 | 1198,7 | 23015 |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 20,352 | 859,03 | 17483 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,56448 | | 486 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **17969** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,4416 | 1505,21 | 665 |
| | | | | | | 837,14 | 370 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,05376 | 1893,17 | 102 |
| | | | | | | 945,14 | 51 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,06912 | 3514,19 | 243 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | |
| | 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 19,584 | 945,14 | 65 |
| | | | | | | | **1010** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,7392 | – | – |
| | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,58752 | 28 | 21 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,2496 | 2323,97 | 1365 |
| | | **Итого по материалам** | | | | 12564,1 | 3136 |
| 245 | 22-060301-0629 | **Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001** | м2 | | 19,2 | 1546,62 | **4522** |
| 246 | 11-070519-0104 | **Установка металлических ограждений из хромированных труб** | м ограждения | | 48,7 | 480,53 | **29695** |
| | | | | | | | **23402** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,415 | 20,2105 | 923,26 | 18660 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0259 | 1,26133 | | 1172 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **19832** |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 2,8246 | 178,48 | 504 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0038 | 0,18506 | 1505,21 | 279 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0221 | 1,07627 | 837,14 | 155 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1893,17 | 2038 |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0487 | 945,14 | 1017 |
| | | | | | | | **2821** |
| | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00974 | 28 | 1 |
| | | **Итого по материалам** | | | | 197175,18 | 1920 |
| 247 | **29-000002-0002(пл)ТОО "Asia Group Dan"** | | | | | | **1921** |
| | | Ограждение из хромированных труб высотой 900мм | м | | 48,7 | 12540 | 610698 |
| 248 | 11-080201-0305 | Кладка колонн из кирпича керамзитового | м3 кладки | | **1,6** | **28052,5** | **44884** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 10,4 | 16,64 | 1002,31 | 16678 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,47 | 0,752 | | 711 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **17389** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 1893,17 | 151 |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,42 | 0,672 | 945,14 | 76 |
| | | | | | | 3701,23 | 2487 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 635 |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0.05 | 0,08 | 28 | **2638**<br>2 |
| 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.24 | 0,384 | 11716,42 | 4499 |
| 21-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012 (21-030199-9902->21-030101-0103) | 1000 шт | 0.45 | 0,72 | 24183,82 | 17412 |
| 21-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.01 | 0,016 | 228414,88 | 3655 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **25568** |
| **249 11-150106-0201** | **Колонны. Облицовка наружная сплитерными плитками** | м2 поверхности облицовки | | **26,5** | **2650,04** | **70226** |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2.55 | 67.575 | 923,26 | 62389 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0132 | 0.3498 | | 296 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **62685** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.0121 | 0.32065 | 1505,21 | 483 |
| | | | | | 837,14 | 268 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,02915 | 3514,19 | 102 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 28 |
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1325 | 84,66 | **585**<br>11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раствор готовый сварочный тяжелый,цементный 1:3 | | | | | |
| | 21-020402-0102 | | м3 | 0,02 | 0,53 | 13 350,28 | 7 075,65 |
| | | Портлантцемент пуццолановый ППЦ400 | | | | | |
| | 21-130101-1002 | | т | 0,0004 | 0,0106 | 15 584,79 | 165,20 |
| | | Итого по материалам | | | | | 7 240,85 |
| | | Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые | | | | | |
| 250 | 21-030302-0601 | | м2 | | 26,5 | 1 456,50 | 38 597,25 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | | | | 1 597 542 |
| | Заработная плата рабочих строителей | | Тенге | | | | 388 094 |
| | Заработная плата машинистов | | Тенге | | | | 19 203 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 225 403 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 1 822 945 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24%) | | Тенге | | | | 77 293 |
| | Итого | | Тенге | | | | 1 900 238 |
| | Сметная прибыль (8%) | | Тенге | | | | 152 019 |
| | Итого по разделу на подряд | | Тенге | | | | 2 052 257 |
| | Временные здания и сооружения | | Тенге | | | | 59 515 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | | 28 509 |
| | Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | | 2 285 714 |
| | Стоимость сторoительства С НДС 12 % | | | | | | 2 559 999 |
| | | **Раздел 9 Блок 1.Крыльцо -2** | | | | | |
| | | **Облицовка боковой стенки крыльца сплитерными плитками** | | | | | |
| 251 | 11-150106-0201 | | м2 | | 0,72 | 2 648,61 | 1 907,00 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,80) | чел-ч | 2,55 | 1,836 | 923,26 | 1 695,11 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,009504 | | 8,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **1 703,11** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м | маш-ч | 0,0121 | 0,008712 | 1 505,21 | 13,11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,000792 | 3514,19 | 3 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 1 |
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,0036 | 84,66 | 16<br>0 |
| 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,0144 | 13350,28 | 192 |
| 21-130101-1002 | Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,000288 | 15584,79 | 4 |
| | **Итого по материалам** | | | | | 196 |
| 252 21-030302-0601 | Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93 | м2 | | 0,72 | 1456,5 | 1049 |
| 253 11-120101-0705 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | | 4,21 | 2167,46 | 9125 |
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 1,71 | 7,1991 | 847,73 | 6103 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,0821 | | 81 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **6184** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,018945 | 1893,17 | 36 |
| | | | | | 945,14 | 18 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,012209 | 3295,49 | 40 |
| | | | | | 1267,72 | 15 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,050941 | 3701,23 | 189 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 48 |
| 21-100101-9903 | Металлочерепица | м2 | 1,106 | 4,65626 | - | 265<br>- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-100102-9901 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки ГОСТ 14918-80 | шт | 0 | 0 | – | – |
| | 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,02105 | 32797,33 | 690 |
| | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0054 | 0,022734 | 38742.91 | 881 |
| | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0.00005 | 0.0002105 | 205870.68 | 43 |
| | 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0.0004 | 0.001684 | 283002.68 | 477 |
| | 21-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0.0001 | 0.000421 | 295123.74 | 124 |
| | 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.000106 | 0.00044626 | 1215531.96 | 542 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2757** |
| **254** | **21-100101-0401** | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** | м2 | | **4,21** | **2083,2** | **8770** |
| **255** | **12-080101-1804** | **Устройство подоконных отливов** | м | | **3,2** | **825,63** | **2642** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,2612 | 0,83584 | 837,14 | 700 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0009 | 0,00288 | | 3 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **703** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.0006 | 0,00192 | 1505,21 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00096 | 837,14<br>1893,17 | 2<br>2 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 1<br>**5** |
| 21-050307-1011 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 0,032 | 182,71 | 6 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,064 | 319,08 | 20 |
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00211 | 0,006752 | 283002,68 | 1911 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1937** |
| **256 12-080101-1804** | **Устройство фартука** | м | | **2,9** | **825,86** | **2395** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел.-ч | 0,2612 | 0,75748 | 837,14 | 634 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0009 | 0,00261 | | 2 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **636** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0006 | 0,00174 | 1505,21 | 3 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00087 | 837,14<br>1893,17 | 1<br>2 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 1<br>**5** |
| 21-050307-1011 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 0,029 | 182,71 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130209-0401 | | | | | | |
| | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,058 | 319,08 | 19 |
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00211 | 0,006119 | 283002,68 | 1732 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1756** |
| **257 11-110101-2702** | **Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство крыльца.** | м2 покрытия | | **3,6** | **1198,89** | **4316** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 3,816 | 859,03 | 3278 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,10584 | | 9[illegible] |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **3369** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,0828 | 1505,21 | 125 |
| | | | | | 837,14 | 69 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,01008 | 1893,17 | 19 |
| | | | | | 945,14 | 10 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,01296 | 3514,19 | 46 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 12 |
| 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 3,672 | | **190** |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,1386 | 28 | 4 |
| 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,11016 | 2323,97 | 256 |
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,0468 | 12564,1 | 588 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **848** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 22-060301-0629 | Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | | 3,6 | 1 546,62 | 5 567,83 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | | | | 35 772 |
| | Заработная плата рабочих строителей | | Тенге | | | | 12 410 |
| | Заработная плата машинистов | | Тенге | | | | 481 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 7 264 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 43 036 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24%) | | Тенге | | | | 1 825 |
| | Итого | | Тенге | | | | 44 861 |
| | Сметная прибыль (8%) | | Тенге | | | | 3 589 |
| | Итого по разделу на подряд | | Тенге | | | | 48 450 |
| | Временные здания и сооружения | | Тенге | | | | 1 405 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | | 673 |
| | Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | | 53 961 |
| | Стоимость сторoительства С НДС 12 % | | | | | | 60 437 |
| | | **Раздел 10 Блок 1.Крыльцо -3** | | | | | |
| 259 | 11-100403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.устройство на прямых подвесах | м2 | | 13,86 | 1 530,45 | 21 212,04 |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,9779 | 13,553694 | 891,50 | 12 083,12 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,047124 | | 52,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **12 135,12** |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш-ч | 0,0079 | 0,109494 | 14,73 | 1,61 |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш-ч | 0,0282 | 0,390852 | 18,64 | 7,29 |
| | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш-ч | 0,0025 | 0,03465 | 182,27 | 6,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,023562 | 1893,17 | 45 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,023562 | 945,14<br>3295,49 | 22<br>78 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1267,72 | 30 |
| 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм | шт. | 1,3029 | 18,058194 | 1,02 | **138**<br>18 |
| 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,3188 | 18,278568 | 6,13 | 112 |
| 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм | шт. | 0,6565 | 9,09909 | 7,85 | 71 |
| 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 0,65 | 9,009 | 19,38 | 175 |
| 21-060904-0201 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 0,16 | 2,2176 | 24,23 | 54 |
| 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,7003 | 9,706158 | 37,75 | 366 |
| 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 40 мм | 10 шт. | 0,1495 | 2,07207 | 43,89 | 91 |
| 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,6677 | 9,254322 | 47,95 | 444 |
| 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт. | 1,78 | 24,6708 | 49,57 | 1223 |
| 21-060902-0201 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм x 28 мм | м | 0,6798 | 9,422028 | 101,78 | 959 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0.0001 | 0,001386 | 124,98 | 0 |
| 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм x 27 мм | м | 2,8634 | 39,686724 | 129,65 | 5153 |
| 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм x 25 мм | 1000 шт. | 0.0232 | 0.321552 | 1011,84 | 325 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **8991** |
| **260** | **29-000002-0005(пл)ТОО "Первом. мех.завод"** | | | | | |
| | **М/сайдинг** | м2 | | 13,86 | 1680 | **23285** |
| **261** | **11-150106-0201** | | | | | |
| | **Облицовка боковой стенки крыльца сплитерными плитками** | м2 поверхности облицовки | | **1,36** | **2650** | **3604** |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2,55 | 3,468 | 923,26 | 3202 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0132 | 0,01795 | | 15 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **3217** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.0121 | 0,016456 | 1505,21 | 25 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,001496 | 837,14 | 14 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 3514,19 | 5 |
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0.0068 | 945,14 | 1 |
| 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1,3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0.0272 | 84,66 | **30** 1 |
| | | | | | 13350,28 | 363 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130101-1002 | Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,000544 | 15584,79 | 8 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **372** |
| 262 | 21-030302-0601 | **Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93** | м2 | | **1,36** | **1456,5** | **1981** |
| 263 | 11-120101-0705 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | | **17,6** | **2167,44** | **38147** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 1,71 | 30,096 | 847,73 | 25513 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,3432 | | 341 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **25854** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,0792 | 1893,17 | 150 |
| | | | | | | 945,14 | 75 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,05104 | 3295,49 | 168 |
| | | | | | | 1267,72 | 65 |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,21296 | 3701,23 | 788 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 201 |
| | 21-100101-9903 | Металлочерепица | м2 | 1,106 | 19,4656 | – | **1106** |
| | 21-100102-9901 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки ГОСТ 14918-80 | шт. | 0 | 0 | – | – |
| | 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,088 | 32797,33 | 2886 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,09504 | 38742,91 | 3682 |
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,00088 | 205870,68 | 181 |
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,00704 | 283002,68 | 1992 |
| 21-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,00176 | 295123,74 | 519 |
| 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25 длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,0018656 | 1215531,96 | 2268 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **11528** |
| **264 21-100101-0401** | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** | м2 | | **17,6** | **2083,2** | **36664** |
| **265 12-080101-1804** | **Устройство подоконных отливов** | м | | **7,7** | **825,45** | **6356** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,2612 | 2,01124 | 837,14 | 1684 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,00693 | | 6 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1690** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0006 | 0,00462 | 1505,21 | 7 |
| | | | | | 837,14 | 4 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00231 | 1893,17 | 4 |
| | | | | | 945,14 | 2 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **11** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050307-1011 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 0,077 | 182 71 | 14 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0.154 | 319,08 | 49 |
| 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00211 | 0,016247 | 283002,68 | 4598 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **4661** |
| **266 11-110101-2702** | **Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устроиство крыльца.** | м2 покрытия | | **7,43** | **1198,65** | **8906** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 7,8758 | 859,03 | 6766 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,21844 | | 188 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **6954** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,17089 | 1505,21 | 257 |
| | | | | | 837,14 | 143 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,020804 | 1893,17 | 39 |
| | | | | | 945,14 | 20 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,026748 | 3514,19 | 94 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 25 |
| 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 7,5786 | – | **390** |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,286055 | 28 | 8 |
| 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,227358 | 2323,97 | 528 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,09659 | 12564,1 | 1214 |
| | | Итого по материалам | | | | | 1750 |
| 267 | 22-060301-0629 | Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001 | м2 | | 7,43 | 1546,62 | 11491 |
| 268 | 11-070519-0104 | Установка металлических ограждений из хромированных труб | м ограждения | | 4,24 | 480,42 | 2037 |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,415 | 1,7596 | 923,26 | 1625 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0259 | 0,10982 | | 102 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 1727 |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 0,24592 | 178,48 | 44 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0038 | 0,016112 | 1505,21 | 24 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0221 | 0,093704 | 837,14<br>1893,17 | 13<br>177 |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | 945,14 | 89 |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,00424 | 28 | 245<br>0 |
| | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,000848 | 197175,18 | 167 |
| | | Итого по материалам | | | | | 167 |
| 269 | 29-000002-0006(пл)ТОО "Asia Group Dan" | Ограждение из хромированных труб высотой 900мм | м | | 4,24 | 12540 | 53170 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 11-100102-0204 | | | | | |
| | | Устройство фронтонов из металлического сайдинга | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн | 1,3 | 1048,46 | 1363 |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,68 | 0,884 | 837,14 | 740 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,01365 | | 13 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | 753 |
| | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш -ч | 0,0068 | 0,00884 | 16,16 | 0 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш -ч | 0,0105 | 0,01365 | 1893,17 | 26 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 13 |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,041 | 0,0533 | 319,08 | 26 |
| | 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0136 | 0,01768 | 32797,33 | 580 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | 597 |
| 271 | 29-000002-0007(пл)ТОО "Первом. мех.завод" | | | | | | |
| | | **М/сайдинг** | | | | | |
| 272 | 11-100404-0101 | | м2 | | 1,3 | 1680 | 2184 |
| | | Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | | 6,16 | 1719,48 | 10592 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,7895 | 4,86332 | 891,5 | 4336 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,02094 | | 23 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **4359** |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0119 | 0,073304 | 14,73 | 1 |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0209 | 0,128744 | – 18,64 | – 2 |
| 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0032 | 0,019712 | – 182,27 | – 4 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,010472 | – 1893,17 | – 20 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,010472 | 945,14 3295,49 | 10 35 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1267,72 | 13 |
| 21-060902-0100 | Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные | м | 0,7774 | 4,788784 | – | **62** – |
| 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм | шт | 2,8583 | 17,607128 | 1,02 | 18 |
| 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,0605 | 6,53268 | 6,13 | 40 |
| 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм | шт | 1,1918 | 7,341488 | 19,38 | 142 |
| 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,903 | 5,56248 | 37,75 | 210 |
| 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 40 мм | 10 шт | 0,259 | 1,59544 | 43,89 | 70 |
| 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,3366 | 2,073456 | 47,95 | 99 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт | 0.3636 | 2,239776 | 49,57 | 111 |
| 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,4629 | 2,851464 | 102,53 | 292 |
| 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0.0002 | 0,001232 | 124,98 | 0 |
| 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2.1006 | 12,939696 | 129,85 | 1680 |
| 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0.006 | 0,03696 | 187,95 | 7 |
| 22-030201-0404 | Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012 (22-030201-9901->22-030201-0404) | м2 | 1.05 | 6,468 | 529,58 | 3425 |
| 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0.016 | 0,09856 | 1011,84 | 100 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **6194** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 10** | **220 992** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 55 949 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 008 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 740 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 163 035 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 32 965 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 253 957 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 10 768 |
| Итого, тенге | 264 725 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль (8%) | Тенге | | | | 21 178 |
| | Итого по разделу на подряд | Тенге | | | | 285 903 |
| | Временные здания и сооружения | Тенге | | | | 8 291 |
| | Затраты в зимнее время | | | | | 3 972 |
| | Итого по сметному расчету в текущих и прогнозных ценах | | | | | 318 426 |
| | Стоимость стороительства С НДС 12 % | | | | | 356 637 |
| | **Раздел 5. Блок 2.** | | | | | |
| | **5.1 Крыльцо Кр5** | | | | | |
| 132 | 11-060101-0118 **Крыльцо.Устройство** | **м3** | | **6,2** | **22 140,00** | **137 268,00** |
| 1 | Затраты труда рабочих строителей(средний разряд 3,70) | чел-ч | 3,64 | 22,568 | 912,67 | 20 597,14 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3397 | 2,10614 | | 2 026,00 |
| | **Итого оплата труда:** | | | | | **22 623,14** |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш-ч | 0,2166 | 1,34292 | 40,66 | 54,60 |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш-ч | 0,003 | 0,0186 | 62,33 | 1,00 |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш-ч | 0,7616 | 4,72192 | 178,48 | 843,00 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш-ч | 0,0178 | 0,11036 | 3 295,49 | 311,00 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу,10 т | маш-ч | 0,0178 | 0,11036 | 3 295,49 | 364,00 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики,5т | маш-ч | 0,0027 | 0,01674 | 3 514,19 | 59,00 |
| 31-050101-0102 | Краны башенные,8т | маш-ч | 0,2927 | 1,81474 | 3 701,23 | 6 717,00 |
| | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **8 349,60** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00424 | 0,026288 | 28 | 1 |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,142 | 0,8804 | 66,3 | 58 |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,09 | 0,558 | 319,08 | 178 |
| | 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,143 | 0,8866 | 916,09 | 812 |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,3 | 1,86 | 6598,38 | 12273 |
| | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 6,293 | 14874,31 | 93604 |
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0002 | 0,00124 | 26064,31 | 32 |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0013 | 0,00806 | 26064,31 | 210 |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00082 | 0,005084 | 31398,4 | 160 |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0008 | 0,00496 | 200244,36 | 993 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **108321** |
| **133** | **21-050309-0301** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | | **0,06139** | **228414,88** | **14022** |
| **134** | **21-130210-0102** | **Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012** | т | | **0,02628** | **154210,74** | **4053** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 11-110101-0201 | **Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 8,4 | 5093,69 | 42787 |
| | 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 2,99 | 25,116 | 801,85 | 20139 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 2,52 | | 2382 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **22521** |
| | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,44 | 3,696 | 11,48 | 42 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 1,848 | 1994,1 | 3685 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,672 | 945,14<br>3514,19 | 1747<br>2362 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 635<br>**6089** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 1,26 | 28 | 35 |
| | 21-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (21-010401-0101->21-010601-0101) | м3 | 1,12 | 9,408 | 1756,4 | 16524 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **16559** |
| 136 | 11-090302-0112 | **Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст1)** | т конструкций | **0,16246** | | **19321,68** | **3139** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 5,88 | 0,95526 | 880,2 | 841 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,21 | 0,35904 | | 390 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1231** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 0,3639104 | 17,05 | 6 |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,09 | 0,0146214 | – 329,89 | – 5 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0373658 | – 1893,17 | – 71 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,024369 | 945,14 3295,49 | 35 80 |
| 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,95 | 0,154337 | 1267,72 4105,87 | 31 634 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,88 | 0,1429648 | 1088,43 4689,68 | 168 670 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1088,43 | 156 |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,16246 | – | **1466** – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0048738 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,0958514 | 91,13 | 9 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,316797 | 228,19 | 72 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0016246 | 319,08 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0.0187 | 0,003038002 | 2742.31 | 8 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00103 | 0,000167334 | 46562.09 | 8 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0004 | 0,000064984 | 200244.36 | 13 |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.005 | 0.0008123 | 327524.94 | 266 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00031 | 0,000050363 | 350613.06 | 18 |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.00194 | 0.000315172 | 366241.97 | 115 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.004 | 0,00064984 | 381819.66 | 248 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0006 | 0.000097476 | 459492.2 | 45 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.0001 | 0,000016246 | 1774323.66 | 29 |
| | **Итого по материалам** | | | | | 832 |
| 137 23-010201-0180 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | | 16,8 | 2019,05 | 33920 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 11-060301-0601 | **Каркас козырька. Изготовление в построечных условиях из трубы квадратной (прим)** | т | | **0,19154** | **15124,78** | **2897** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 16,88 | 3,2332 | 837,14 | 2707 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,03256 | | 41 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2748** |
| | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,0076616 | 26,28 | 0 |
| | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,1417396 | 214,91 | 30 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,0325618 | 3295,49 | 107 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1267,72 | 41 |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,19154 | | **137** |
| | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,57462 | 91,8 | 53 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **53** |
| 139 | 11-090302-0102 | **Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м** | т конструкций | | **0,19154** | **28286,52** | **5418** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 15,6 | 2,98802 | 880,2 | 2630 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,04 | 0,58228 | | 631 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3261** |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,78 | 0,1494012 | 17,05 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,0306464 | 24,54 | 1 |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,83 | 0,1589782 | – 329,89 | – 52 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,086193 | – 1893,17 | – 163 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,0593774 | 945,14<br>3295,49 | 81<br>196 |
| 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 2,26 | 0,4328804 | 1267,72<br>4105,87 | 75<br>1777 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0038308 | 1088,43<br>4689,68 | 471<br>18 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1088,43 | 4 |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,19154 | – | **2210**<br>– |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,0057462 | 66,3 | 0 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,18 | 0,0344772 | 91,13 | 3 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 | 0,114924 | 228,19 | 26 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,0019154 | 319,06 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,003581798 | 2742,31 | 10 |
| | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000197286 | 46562,09 | 9 |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0037 | 0,000708698 | 200244,36 | 142 |
| | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,00019154 | 327524,94 | 63 |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000059377 | 350613,06 | 21 |
| | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000371588 | 366241,97 | 136 |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,000210694 | 381819,66 | 80 |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000114924 | 459492,2 | 53 |
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000019154 | 1774323,66 | 34 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **578** |
| 140 | **21-050301-3201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,00054** | **195915,63** | **106** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 21-050204-0701 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | | 0,16326 | 239678,71 | 39130 |
| 142 | 21-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | | 0,02828 | 198956,77 | 5626 |
| 143 | 11-130301-0501 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз | м2 | | 5,6 | 65,36 | 366 |
| | 01-010102-0149 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90) | чел.-ч | 0,0295 | 0,1652 | 1074,31 | 177 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0002 | 0,00112 | | 2 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **179** |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,00056 | 36,3 | – |
| | | | | | | – | – |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,06272 | 47,09 | 3 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00056 | 1893,17 | 1 |
| | | | | | | 945,14 | 1 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00056 | 3514,19 | 2 |
| | | | | | | 945,14 | 1 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **6** |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000013 | 0,0000728 | 273897,54 | 20 |
| | 22-040101-0602 | Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000065 | 0,000364 | 447724,48 | 163 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **183** |
| **144 11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | | 5,6 | 64,82 | **363** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,11928 | 891,5 | 106 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00112 | | 2 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **108** |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,00056 | 36,3 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкции, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,0364 | 47,09 | 2 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00056 | 1893,17 | 1 |
| | | | | | 945,14 | 1 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00056 | 3514,19 | 2 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 945,14 | 1 |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,0000784 | 261189,5 | 5 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,000504 | 459757,71 | 20 |
| | **Итого по материалам** | | | | | 232 |
| **145 11-100210-0101** | **Стропила. Установка** | м3 древесины в конструкции | | **0,1848** | **26498,92** | **252** |
| | | | | | | **4897** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 23,8 | 4,39824 | 837,14 | 3682 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 0,06838 | | 73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **3755** |
| 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 0,081312 | 86,34 | 7 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,040656 | 1893,17 | 77 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,02772 | 945,14 | 38 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 3295,49 | 91 |
| 21-070699-9901 | Конструкции деревянные | м3 | 0 | 0 | 1267,72 | 35 |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 0,809424 | 66,3 | **175** |
| 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 0,624624 | 215,22 | 54 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 1,33056 | 319,08 | 134 |
| 21-070101-0203 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | 0,001848 | 7942,68 | 425 |
| 21-070204-0305 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,011088 | 17027,11 | 15 |
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00038 | 0,000070224 | 205870,68 | 189 |
| 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,000362208 | 575926,68 | 14 |
| | **Итого по материалам** | | | | | 209 |
| | | | | | | **1040** |