Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улице Е.Кайдауыл в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области
Договор:

Акт выполненных работ № 1
За июль месяц 2024г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги улице Е.Кайдауыл в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЦИ РК.8.03-04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,986		18884,00	--	18620	--	--	--	18620
						--	--	--	--		--	
2	ЦИ РК.8.03-04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.4	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,986		12426,00	--	12252	--	--	--	12252
						--	--	--	--		--	
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ										
3	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	Демонтаж дорожной плиты КЦО3	шт. сборных конструкций	1		5114,32	1719,03	5114	1719	--	4737	10639
		НР - 118%; СП - 8%				3395,29	619,02	3395	619		788	
4	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	Демонтаж опорного кольца КЦО1	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,02		18063,18	9429,21	361	189	--	295	708
		НР - 118%; СП - 8%				8633,97	3846,17	173	77		52	
5	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1		3822,04	--	3822	--	--	2752	7100
		НР - 72%; СП - 8%				3822,04	--	3822	--		526	
6	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,175		1069,00	--	2325	--		--	2511
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
7	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,0575		1033,00	--	59	--		--	64
		СП - 8%				--	--	--	--		5	

8	411-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	22,325	85,00	--	1898	--		--	2050
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,15	8637,34	1857,95	1296	278	979	113	1521
		НР - 108%; СП - 8%			258,62	436,17	39	65		113	
10	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,02	23713,99	11786,51	474	236	22	368	910
		НР - 118%; СП - 8%			10792,46	4807,72	216	96		67	
11	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	6509,00	--	6509	--	6509	--	7030
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
12	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	1	18224,61	2148,78	18225	2149	11832	5921	26078
		НР - 118%; СП - 8%			4244,11	773,78	4244	774		1932	
13	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,85	83788,00	--	71220	--	71220	--	76918
		СП - 8%			--	--	--	--		5698	
14	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	1	4907,21	727,39	4907	728	1405	3063	8607
		НР - 99%; СП - 8%			2773,92	319,55	2774	320		638	
15	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
16	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетон В15 Наращивания колодца	$м^3$	0,7	43339,12	2243,91	30337	1571	24251	4472	37594
		НР - 91%; СП - 8%			6450,14	570,07	4515	399		2785	
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ											
17	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	11245,4	2,52	2,52	28338	28338	--	6522	37672
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,80	--	8996		2811	
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1177,9	74,49	74,49	87742	87742	--	20001	116365
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,58	--	27775		8622	

19	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1177,9	235,85	235,85	277808	277807	--	63300	368400
					--	74,64	--	87918		27292	
20	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	976,5	303,37	289,55	296241	282745	675	62535	387475
					13,13	75,82	12821	74038		28699	
21	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	18261	39,00	--	712179	--		--	769153
					--	--	--	--		56974	
22	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	976,5	45,78	39,91	44704	38972	225	12890	62203
					5,64	12,69	5507	12392		4609	
23	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	976,5	156,43	156,43	152754	152754	--	34812	202575
					--	49,51	--	48347		15009	
24	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	2144,8	167,90	167,90	360112	360112	--	82596	478119
					--	53,48	--	114704		35411	
25	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	2144,8	57,34	57,34	122983	122983	--	30628	165900
					--	19,84	--	42553		12290	
26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	2144,8	130,97	110,33	280904	236635	7078	72430	381602
					17,34	29,56	37191	63400		28268	
27	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной площади	10123,1	83,66	37,71	846899	381742	--	398040	1344551
					45,95	8,66	465156	87666		99611	
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
ОСНОВНАЯ ДОРОГА											
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	1560,06	8637,34	1857,95	13474769	2898513	10172793	1170622	15817027
					258,62	436,17	403463	680451		1171636	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	4,8	181508,49	3550,24	871241	17041	854200	8707	950344
					--	1679,67	--	8062		70396	

30	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6/8/ см. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м^2	6839,9	468,65	346,66	3205519	2371120	49057	1282473	4847031
					114,82	58,79	785357	402118		359039	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%, СП - 8%*	т	3,1	181508,49	3550,24	562676	11006	551670	5624	613764
					--	1679,67	--	5207		45464	
32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство *НР - 108%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2 покрытия	6173,5	327,76	285,06	2023426	1759818	11717	558526	2788508
					40,80	42,97	251879	265275		206556	
33	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%, СП - 8%*	м^2 покрытия	6173,5	15,42	0,11	95195	679	6001	95610	206069
					14,34	--	88528	--		15264	
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге									29 770 235,00
		в том числе стоимость прочих работ и затрат									30 872,00
		в том числе стоимость строительно-монтажных работ									29 739 363,00
		Временные здания и сооружения	1,04%							309 289,38	30 048 652,38
		Итого сметная стоимость									30 079 524,38
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									32 455 806,81
		Кдог=0,998701189844852									32 413 652,88
		Договорная скидка 6%									1 944 819,17
		Итого со скидкой									30 468 833,71
		Налог на добавленную стоимость 12%									3 656 260,05
		ИТОГО с НДС									34 125 093,76

Генподрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Директор _____ **Салимов М.М.**

Суб.подрядчик:
ТОО "Жалаугер-НС"
Директор _____ **Кобыландин М.Ж.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Е.Кайдауыл в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№АДС-24/3-14П	18.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	34 125 093,76									
Акт №1	34 125 093,76	30 468 833,71							3 656 260,05	34 125 093,76
Итого за отчетный месяц	**34 125 093,76**	**30 468 833,71**							**3 656 260,05**	**34 125 093,76**

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
Директор ТОО "Жалаугер-НС" Кобыландин М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)