Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО

СПРАВКА БН от 17.11.2017г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		141	28.09.2017 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №17 Наружный водопровод (2-1-1)	20 507 322	5 012 142							601 457	5 613 599
Акт №18 Наружные сеи канализации (2-1-2)	6 400 461	2 053 664							246 440	2 300 104
Акт №19 Тепловые сети (2-1-3)	94 552 366	4 997 269							599 672	5 596 941
Акт №20 Система ОДК на тепловых сетях (2-1-4)	3 422 602	335 610							40 273	375 883
Акт №21 Сети электроснабжения 10 кВ (2-2-1	4 322 192	958 394							115 007	1 073 401

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №22 Сети 0,4 кП (2-2-2)	6 647 275	1 660 861							199 303	1 860 164
Акт №23 АСКУЭ (2-2-3)	1 801 050	1 608 080							192 970	1 801 050
Акт №24 Трансформаторная подстанция 2х600 кВА. Общестроительные работы (2-3-1)	6 820 704	3 760 252							451 230	4 211 482
Акт №25 Трансформаторная подстанция 2х600 кВА. Электрооборудование и электроосвещение (2-3-2)	15 655 585	1 968 540							236 225	2 204 765
Акт №26 Трансформаторная подстанция 2х600 кВА. Пожарная сигнализация (2-3-3)	989 288	478 560							57 427	535 987
Акт №27 Наружные сети телефонизации (2-4-1)	3 769 006	1 269 316							152 318	1 421 634
Акт №28 Резервуар сточных вод емк. 7,5 м3 - 2 шт. (2-5-1)	2 768 221	2 014 156							241 699	2 255 855
Акт №29 Вертикальная планировка (2-6-1)	2 129 611	1 102 516							132 302	1 234 818
Акт №30 Покрытие (2-6-2)	4 817 422	4 301 270							516 152	4 817 422
Акт №31 Озеленение (2-6-4)	387 781	346 233							41 548	387 781
ВСЕГО выполнено:	**174 990 886**	**31 866 863**							**3 824 023**	**35 690 886**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Тридцать пять миллионов шестьсот девяносто тысячи восемьсот восемьдесят шесть тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	11-010104-04(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4908	22,95	22,95	112 657	112 657	25 008	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	42 315	59,1	0,00806	39,56
64	11-010205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	186	650,76	–	121 041	–	71 535	0,885	164,61
		м3 грунта		650,76	–	121 041	–	59,1	–	–
65	11-010201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3566	128,24	53,33	457 317	190 158	209 277	0,108	385,13
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	267 159	86 948	59,1	0,02625	93,61
66	11-010101-03	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (в мокрых грунтах)	2535	76,46	69,6	193 824	176 442	47 230	0,00911	23,09
		м3 грунта		6,86	24,67	17 382	62 534	59,1	0,0198	50,19
67	11-010205-01(	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	78	2562,44	–	199 870	–	118 123	3,168	247,10
		м3 грунта		2562,44	–	199 870	–	59,1	–	–
68	11-010104-04(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2574	22,95	22,95	59 083	59 083	13 115	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	22 192	59,1	0,00806	20,75
69	11-010205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	39	650,77	–	25 380	–	15 000	0,885	34,52
		м3 грунта		650,77	–	25 380	–	59,1	–	–
70	11-010201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1829	128,24	53,33	234 558	97 532	107 339	0,108	197,53
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	137 026	44 596	59,1	0,02625	48,01

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 17 от 17.11.2017
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Водоснабжение В1 (внеплощадочные сети)								
61	11-010101-03	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	4941	76,46	69,60	377 784	343 905	92 057	0,00911	45,01
		м3 грунта		6,86	24,67	33 879	121 886	59,1	0,0198	97,83
62	11-010205-01(	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	153	2562,44	–	392 053	–	231 703	3,168	484,70
		м3 грунта		2562,44	–	392 053	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	11-010104-04(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4908	22,95	22,95	112 657	112 657	25 008	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	42 315	59,1	0,00806	39,56
64	11-010205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	186	650,76	–	121 041	–	71 535	0,885	164,61
		м3 грунта		650,76	–	121 041	–	59,1	–	–
65	11-010201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3566	128,24	53,33	457 317	190 158	209 277	0,108	385,13
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	267 159	86 948	59,1	0,02625	93,61
66	11-010101-03	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (в мокрых грунтах)	2535	76,46	69,6	193 824	176 442	47 230	0,00911	23,09
		м3 грунта		6,86	24,67	17 382	62 534	59,1	0,0198	50,19
67	11-010205-01(	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	78	2562,44	–	199 870	–	118 123	3,168	247,10
		м3 грунта		2562,44	–	199 870	–	59,1	–	–
68	11-010104-04(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2574	22,95	22,95	59 083	59 083	13 115	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	22 192	59,1	0,00806	20,75
69	11-010205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	39	650,77	–	25 380	–	15 000	0,885	34,52
		м3 грунта		650,77	–	25 380	–	59,1	–	–
70	11-010201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1829	128,24	53,33	234 558	97 532	107 339	0,108	197,53
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	137 026	44 596	59,1	0,02625	48,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	11-010205-12(	Траншеи. Водоотлив	53	950,55	950,55	50 379	50 379	20 220	-	-
		м3 мокрого грунта		—	—	—	—	—	—	—
				-	645,79	-	34 227	50,1	0,068	45,47
72	11-220901-01(	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	1	9489	4065	9 489	4 065	3 786	5,29	5,29
		задвижка или клапан		—	—	—	—	—	—	—
				4690	1406	4 690	1 406	62,1	1,22	1,22
74	11-220901-01(	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	1	4435	1195	4 435	1 195	1 930	3,04	3,04
		задвижка или клапан		—	—	—	—	—	—	—
				2695	413	2 695	413	62,1	0,36	0,36
76	11-220901-01(	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1	2269	132	2 269	132	1 090	1,93	1,93
		задвижка или клапан		—	—	—	—	—	—	—
				1691	65	1 691	65	62,1	0,07	0,07
81	11-220801-01(	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,01988	762474,85	268611,67	15 158	5 340	2 963	147,7	2,94
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				157997,99	81991,95	3 141	1 630	62,1	74,55	1,48
85	11-220801-02(	Установка полиэтиленовых муфт	11	903,82	541,09	9 942	5 952	3 750	0,414	4,55
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
				362,73	186,27	3 990	2 049	62,1	0,226	2,49
94	11-221001-01(	Гидранты пожарные. Установка	1	2147	122	2 147	122	963	1,82	1,82
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
				1497	53	1 497	53	62,1	0,05	0,05
96	11-220801-01(	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников с пожарной подставкой (прим.)	0,0865	655190,75	302959,54	56 674	26 206	23 369	312,7	27,05
		т фасонных частей		—	—	—	—	—	—	—
				334485,55	100566,47	28 933	8 699	62,1	94,3	8,16
97	11-220801-02(	Установка перехода стального	2	903,5	541	1 807	1 082	682	0,414	0,83
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
				362,5	186,5	725	373	62,1	0,226	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	11-221101-01(	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб (д=160 мм)	1	9426	4314	9 426	4 314	2 750	2,81	2,81
		врезка		2926	1503	2 926	1 503	62,1	1,44	1,44
102	11-221101-01(	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб (д=315 мм)	1	23562	10286	23 562	10 286	5 811	5,59	5,59
		врезка		5902	3455	5 902	3 455	62,1	3,2	3,20
103	11-080101-01(	Бетон на упор под гидрант В7,5. Устройство	0,01	18800	600	188	6	6	1,35	0,01
		м3		1000	200	10	2	48,5	0,1813	0,002
105	11-220501-01(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0148	387905,41	118986,49	5 741	1 761	2 714	286	4,23
		км трубопровода		253581,08	41689,19	3 753	617	62,1	49,89	0,74
107	11-220701-01(	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0148	91891,89	–	1 360	–	467	61,8	0,91
		км трубопровода		50810,81	–	752	–	62,1	–	–
108	11-220501-01(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,29665	420087,65	133682,79	124 619	39 657	57 057	296	87,81
		км трубопровода		262416,99	47304,9	77 846	14 033	62,1	56,49	16,76
110	11-220701-01(	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	0,29665	124062,03	–	36 803	–	10 928	72,1	21,39
		км трубопровода		59319,06	–	17 597	–	62,1	–	–
111	11-220501-01(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	0,3508	592574,12	186242,87	207 875	65 334	94 200	413	144,88
		км трубопровода		366140,25	66274,23	128 442	23 249	62,1	79,02	27,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	11-220701-01	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	0,3508	194871,72	–	68 361	–	14 768	82,4	28,91
		км трубопровода		67790,76	–	23 781	–	62,1	–	–
119	11-220601-01	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,06254	762472,02	268628,08	47 685	16 800	9 321	147,7	9,24
		т фасонных частей		157994,88	81995,52	9 881	5 128	62,1	74,55	4,66
121	11-220601-03	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001	4397000	440000	4 397	440	256	313	0,31
		км трубопровода		281000	132000	281	132	62,1	111,034	0,11
124	11-220601-03	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001	3120000	171000	3 120	171	202	323	0,32
		км трубопровода		293000	32000	293	32	62,1	26,2655	0,03
126	11-220601-03	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001	2581000	203000	2 581	203	174	278	0,28
		км трубопровода		252000	28000	252	28	62,1	22,6281	0,02
128	11-220601-03	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001	955000	28000	955	28	115	204	0,20
		км трубопровода		185000	–	185	–	62,1	0,4284	0,00
129	11-221001-01	Вантузы одинарные. Установка	1	55809	38	55 809	38	893	1,62	1,62
		шт.		1419	19	1 419	19	62,1	0,02	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	11-181001-01(	Фильтр для очистки воды, диаметр 50 мм.								
		Установка	1	989	153	989	153	522	0,91	0,91
		фильтр								
				816	48	816	48	60,4	0,05	0,05
		Раздел 4 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодцы д=2000 мм. 1500 мм								
132	11-221301-01(	Колодцы круглые из сборного железобетона.								
		Устройство в грунтах сухих	6,85	16600,73	6167,88	113 715	42 250	42 470	8,86	60,69
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				7479,85	2504,09	51 237	17 153	62,1	2,218	15,19
148	11-060101-01(	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	0,8	18911,25	656,25	15 129	525	460	1,35	1,08
		м3								
				1016,25	168,75	813	135	48,5	0,1813	0,15
		Раздел 5 Колодец д=1000 мм								
151	11-221301-01(	Колодцы круглые из сборного железобетона.								
		Устройство в грунтах сухих	1,25	16600,8	6168	20 751	7 710	7 750	8,86	11,08
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				7480	2504	9 350	3 130	62,1	2,218	2,77
		Всего прямые затраты				**3 068 934**				**2 011**
										483
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 576 690				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 263 926				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				498 049				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				228 318				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 240 013				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 308 947				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				182 699				
		Итого, тенге				4 491 646				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				359 332				
		Всего				**4 850 978**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Времонные здания и сооружения (0,9 %)				43 659				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				83 209				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				34 296				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**5 012 142**				
		НДС (12 %)				601 457				
		Всего по акту с учетом НДС				**5 613 599**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 18 от 17.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализация бытовая К2 (внутриплощадочные)								
30	11-010101-03	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	20	76,45	69,6	1 529	1 392	372	0,00911	0,18
		м3 грунта		6,85	24,65	137	493	59,1	0,0198	0,40
31	11-010205-01	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	1	1834	–	1 834	–	1 084	2,268	2,27
		м3 грунта		1834	–	1 834	–	59,1	–	–
32	11-010104-04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	19	22,95	22,95	436	436	97	–	–
		м3 грунта		–	8,63	–	164	59,1	0,00806	0,15

33	11-010206-06(	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2	651	–	1 302	–	769	0,885	1,77
		м3 грунта								
				651	–	1 302	–	59,1	–	–
34	11-010201-06(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	15	128,27	53,33	1 924	800	881	0,108	1,62
		м3 уплотненного грунта								
				74,93	24,4	1 124	366	59,1	0,02625	0,39
35	11-220601-01(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0046	387608,7	118913,04	1 783	547	843	286	1,32
		км трубопровода								
				253478,26	41739,13	1 166	192	62,1	49,89	0,23
37	11-230701-01(	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие	1,2	24455	9068,33	29 346	10 882	11 826	14,9	17,88
		м3 конструкций колодца								
				12413,33	3455,83	14 896	4 147	62,1	2,802	3,36
43	11-060101-01(	Подготовка бетонная. Устройство	0,14	20214,29	657,14	2 830	92	80	1,35	0,19
		м3								
				1014,29	164,29	142	23	48,5	0,1813	0,03
45	11-220801-02(	Установка полиэтиленовых муфт	2	903,5	541	1 807	1 082	682	0,414	0,83
		шт.								
				362,5	186,5	725	373	62,1	0,226	0,45
47	11-110101-08(	Утепление шлаком	0,828	4037,44	1207,73	3 343	1 000	1 628	3,44	2,85
		м3 изоляции								
				2829,71	399,76	2 343	331	60,9	0,45	0,37
49	11-090601-01(	Монтаж опорного кольца под фланец	0,0274	43394,16	2007,3	1 189	55	645	46,6	1,28
		т конструкций								
				38321,17	328,47	1 050	9	60,9	0,31	0,01
52	11-090601-01(	Монтаж опорного кольца под фланец	0,0274	43394,16	2007,3	1 189	55	645	46,6	1,28
		т конструкций								
				38321,17	328,47	1 050	9	60,9	0,31	0,01
54	11-130301-05(	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	1,6	173,75	1,25	278	2	20	0,0217	0,03
		м2								
				23,13	–	37	–	54,2	0,0002	0,0003

55	11-130301-14(	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2 разаК=2,000;	3,2	200,31	0,94	641	3	21	0,014	0,04
		м2		12,19	–	39	–	64,2	0,0002	0,001
		Раздел 3 Канализация бытовая К1 (внеплощадочные)								
56	11-010101-03	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2839	76,46	69,6	217 070	197 594	52 003	0,00011	26,86
		м3 грунта		6,86	24,67	19 476	70 038	59,1	0,0198	60,21
57	11-010205-01(	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	88	1834,47	–	161 433	–	95 407	2,208	100,58
		м3 грунта		1834,47	–	161 433	–	59,1	–	–
58	11-010104-04(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2821	22,95	22,95	64 742	64 742	13 927	–	–
		м3 грунта		–	8,35	–	23 565	59,1	0,00800	22,74
59	11-010205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	106	650,76	–	68 981	–	40 768	0,885	93,81
		м3 грунта		650,76	–	68 981	–	59,1	–	–
60	11-010201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2049	128,24	53,33	262 764	109 273	120 248	0,108	221,29
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	153 511	49 955	59,1	0,02625	53,79
61	11-220501-01(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,19535	420087,02	133683,13	82 064	26 115	37 572	296	57,82
		км трубопровода		262416,18	47299,72	51 263	9 240	62,1	56,49	11,04
63	11-220501-01(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,01555	387845,66	118971,06	6 031	1 850	2 851	286	4,45
		км трубопровода		253569,13	41672,03	3 943	648	62,1	49,89	0,78

65	11-220501-01(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	0,0534	319531,84	91011,24	17 063	4 860	8 321	247	13,10
		км трубопровода								
				218970,04	31966,29	11 693	1 707	62,1	38,24	2,04
67	11-220801-02(	Установка полиэтиленовых муфт	14	903,79	541,07	12 653	7 575	4 773	0,414	5,80
		шт.								
				362,71	186,29	5 078	2 608	62,1	0,226	3,16
71	11-220801-02(	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	1	904	541	904	541	341	0,414	0,41
		шт.								
				363	186	363	186	62,1	0,226	0,23
72	11-220801-02(	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1332	797	1 332	797	502	0,011	0,61
		шт.								
				535	274	535	274	62,1	0,333	0,33
73	11-220501-01(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,001	419000	133000	419	133	192	200	0,296
		км трубопровода								
				262000	47000	262	47	62,1	60,49	0,05649
76	11-230601-01(	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	11,23	24416,47	4771,33	274 197	53 582	72 500	0,066	108,43
		м3 конструкций колодца								
				8459,04	1945,59	94 995	21 849	62,1	1,73	19,43
86	11-060101-01(	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	2,8	18911,07	656,07	52 951	1 837	1 608	1,36	3,78
		м3								
				1016,07	168,21	2 845	471	48,6	0,1813	0,51
87	11-230601-01(	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	0,58	28529,31	7150	16 547	4 147	5 300	13,800	8,04
		м3 конструкций колодца								
				12151,72	2810,34	7 048	1 630	62,1	2,302	1,38
		Всего прямые затраты				**1 288 582**				**775**
										177
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	607 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	489 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 324
- материалы, изделия и конструкции, тенге	191 919
Накладные расходы I уровня, тенге	476 956
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 765 538
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	74 859
Итого, тенге	1 840 397
Сметная прибыль (8 %), тенге	147 232
Всего	**1 987 629**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	17 889
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	34 094
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	14 052
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**2 053 664**
НДС (12 %)	246 440
Всего по акту с учетом НДС	**2 300 104**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2б

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 19 от 17.11.2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г

Тепловые сети

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловые сети								
1	11-010101-03	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	658,698	96,54	87,88	63 591	57 886	15 498	0,0116	7,68
		м3 грунта		8,66	31,15	5 704	20 518	50,1	0,026	16,47
2	11-010205-01(	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	8,4	1834,47	–	15 410	–	0 107	2,268	19,05
		м3 грунта		1834,47	–	15 410	–	50,1	–	–
3	11-010104-04(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	211	22,95	22,95	4 842	4 842	1 076	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	1 819	50,1	0,00800	1,70

4	11-010206-06(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	145,8	650,76	–	94 881	–	56 075	0,886	129,03
		м3 грунта		650,76	–	94 881	–	59,1	–	–
5	11-010201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	211	128,24	53,33	27 059	11 253	12 383	0,108	22,79
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	15 808	5 144	59,1	0,02625	6,64
6	11-240102-01(	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	0,252	2456408,73	700884,92	619 015	176 623	212 311	1170	294,84
		км трубопровода		1169543,65	187142,86	294 725	47 160	62,1	160,11	40,36
8	11-240102-01(	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	0,199	2001391,96	554552,76	398 277	110 356	130 640	930	185,07
		км трубопровода		903185,93	153954,77	179 734	30 637	62,1	131,96	20,26
22	11-240105-01(	Компенсаторы П-образные диаметром труб 273х7 мм. Установка	2	32601,5	14967	65 203	29 934	27 633	17,4	34,80
		компенсатор		17634,5	4614,5	35 269	9 229	62,1	4,21	8,42
25	11-240105-01(	Компенсаторы П-образные диаметром труб 219х6 мм. Установка	2	30407	14090	60 814	28 180	25 558	16,1	32,20
		компенсатор		16317	4261,5	32 634	8 523	62,1	3,84	7,68
34	11-220901-02(	Шаровый стальной кран фланцевый диаметром 250 мм Ру=25 бар. Установка	2	7080,5	2124	14 161	4 248	6 212	4,01	8,02
		задвижка или клапан		4264,5	737	8 529	1 474	62,1	0,64	1,28
36	11-220901-02(	Шаровый стальной кран фланцевый диаметром 200 мм Ру=25 бар. Установка	4	5575,75	1567,75	22 303	6 271	9 954	3,91	15,64
		задвижка или клапан		3466,25	541	13 865	2 164	62,1	0,47	1,88

45	11-200101-12(								
	Комплект изоляции стыка д=273/450 мм (прим.)	54	9868,13	155,44	532 879	8 394	291 483	9,08	490,32
	шт. арматуры и фланцевых соединений								
			9712,69	48,3	524 485	2 608	55,3	0,052	2,81
47	11-200101-12(	Комплект изоляции стыка д=219/355 мм (прим.)	48	9868,15	155,46	473 671	7 462	259 095	9,08	435,84
	шт. арматуры и фланцевых соединений								
			9712,69	48,29	466 209	2 318	55,3	0,052	2,50
60	11-240101-01(	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 80 мм. Прокладка	0,029	688103,45	277758,62	19 955	8 055	8 676	430	12,47
	км трубопровода								
			399413,79	82344,83	11 583	2 388	62,1	70,98	2,06
62	11-240101-01(	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,009	671222,22	275000	6 041	2 475	2 618	420	3,78
	км трубопровода								
			385777,78	82666,67	3 472	744	62,1	71,14	0,64
64	11-240101-01(	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,003	662333,33	272666,67	1 987	818	861	415	1,25
	км трубопровода								
			381000	81000	1 143	243	62,1	69,49	0,21
71	11-230201-01(	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,015	430133,33	2400	6 452	36	2 955	361	5,42
	км трубопровода								
			316266,67	1000	4 744	15	62,1	0,98	0,01
73	11-130501-01(	Изольное покрытие труб по холодной изольной мастике	28,31	1961,92	62,91	55 542	1 781	14 419	0,94	26,61
	м2								
			912,89	26,81	25 844	759	54,2	0,03	0,85
74	11-130501-01(	Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	28,31	982,69	62,91	27 820	1 781	6 372	0,4	11,32
	м2								
			388,48	26,81	10 998	759	54,2	0,03	0,85

79	11-221101-01(	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	20015	8646,5	40 030	17 293	10 243	5,02	10,04
		врезка		5300	2947,5	10 600	5 895	62,1	2,8	5,60
80	11-181101-01(	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	8	317,25	–	2 538	–	1 359	0,31	2,48
		комплект		281,25	–	2 250	–	60,4	–	–
83	11-220801-01(	Установка стальных переходов (прим.)	0,194	438432,99	268613,4	85 056	52 111	28 912	147,7	28,65
		т фасонных частей		157989,69	81994,85	30 650	15 907	62,1	74,55	14,46
	1.2 Угол поворота УПК 120х60 - 1 шт.									
98	11-070601-01(	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	2,43	7335,39	1898,35	17 825	4 613	5 350	3,33	8,09
		м3 сборных конструкций		2952,26	593	7 174	1 441	62,1	0,55426	1,35
102	11-060301-04(	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0015	328666,67	1333,33	493	2	126	198	0,30
		т		173333,33	–	260	–	48,5	0,36	0,001
	1.4 Компенсаторная ниша НК 120х60 - 2 шт.									
108	11-070601-01(	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	12,36	7335,03	1898,3	90 661	23 463	27 209	3,33	41,16
		м3 сборных конструкций		2952,18	592,72	36 489	7 326	62,1	0,55426	6,85
113	11-060301-04(	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,012	328666,67	916,67	3 944	11	1 012	198	2,38
		т		173500	333,33	2 082	4	48,5	0,36	0,004
	1.5 Неподвижные опоры Н1а-Н5а									
114	11-060101-01(	Подготовка бетонная. Устройство	1,05	18229,52	656,19	19 141	689	603	1,35	1,42
		м3		1016,19	168,57	1 067	177	48,5	0,1813	0,19
115	11-070601-02(	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	10,15	24093,4	459,11	244 548	4 660	44 435	7,85	79,68
		м3 конструкции		6959,31	90,34	70 637	917	62,1	0,08498	0,86

116	11-000301-08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,1003	11308,38	650,38	23 751	1 366	10 792	12,62	26,51
		т		10382,8	211,87	21 807	445	48,5	0,17	0,36
	Раздел 2 Теплофикационная камера УТ1а (тип 7)									
149	11-080101-01	Отмостки бетонная. Устройство	2,25	18910,22	655,56	42 548	1 475	1 293	1,35	3,04
		м3		1016	168,44	2 286	379	48,5	0,1813	0,41
	Раздел 3 Сбросной колодец СК1а									
156	11-110101-19	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	2,27	262,11	2,2	595	5	295	0,243	0,55
		м2 покрытия		212,78	0,88	483	2	60,9	0,001	0,002
157	11-110101-19	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901К=-1,000;	-2,27	25,99	–	-59	–	-36	0,0298	-0,07
		м2 покрытия		25,99	–	-59	–	60,9	–	–
169	11-100103-02	Крышка деревянная. Устройство	0,35	2591,43	42,86	907	15	198	1,19	0,42
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		928,57	17,14	325	6	59,8	0,0161	0,01
170	11-260101-11	Утепление крышки войлоком (прим.)	0,002	15000	1000	30	2	15	14,8	0,03
		м3 изоляции		13500	500	27	1	55,3	0,51	0,001
172	11-100116-01	Антисептирование крышки	0,35	51,43	–	18	–	7	0,0403	0,01
		м2 покрытия по фермам		34,29	–	12	–	59,8	0,0000	0,0002
173	11-100107-06	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	0,8	3937,5	6,25	3 150	5	401	1,22	0,98
		м2		961,25	2,5	769	2	59,8	0,0020	0,002

174	11-000301-04(Ручки из полосовой стали	0,001	327000	–	327	–	84	198	0,20
	т		173000	–	173	–	48,5	0,36	0,0004
176	11-060101-01(Отмостка бетонная В7,5. Устройство	0,6	18910	655	11 346	393	345	1,35	0,81
	м3		1016,67	168,33	610	101	48,5	0,1813	0,11
	Раздел 5 Сбросной колодец СК2а								
	Раздел 8 Наземный терминал для контроля изоляции Д1, Д2, Д3 - 4 шт.								
270	11-060101-01(Подготовка бетонная. УстройствоК=5,000;	0,15	18220	653,33	2 733	98	86	1,35	0,20
	м3		1013,33	166,67	152	25	48,5	0,1813	0,03
271	11-060201-01(Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. УстройствоК=5,000;	1	21416	431	21 416	431	1 678	4,05	4,05
	м3		3304	155	3 304	155	48,5	0,1465	0,1465
273	11-130301-14: Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=5,000;	13,9	90,72	1,37	1 261	19	108	0,016	0,22
	м2		14,03	0,29	195	4	54,2	0,0003	0,004
	Всего прямые затраты				**3 068 661**				**1 949**
									150

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 936 330
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	567 046
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	565 285
Накладные расходы I уровня, тенге	1 227 500
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 296 161
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	182 157
Итого, тенге	4 478 318
Сметная прибыль (8 %), тенге	358 265
Всего	**4 836 583**

Промежные здания и сооружения (0,9 %)	43 529
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	82 962
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	34 195
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**4 997 269**
НДС (12 %)	599 672
Всего по акту с учетом НДС	**5 596 941**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 20 от 17.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Система ОДК на тепловых сетях

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-110601-01(	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования (детектора повреждений стационарного в узле управления)	3	6294,63	250,09	18 884	750	6 787	5	15,00
		шт.		4273,15	77,7	12 819	233	44	0,07	0,21
5	13-080206-11(	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (для подключения ДПС-2АМ)	35	675,02	18,7	23 626	654	7 321	0,44	15
		м кабеля		399,23	5,44	13 973	190	42,8	0,005	0,18

7	13-120101-010	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 16-25 мм. Монтаж оборудования	75	997,14	61,16	74 786	4 587	33 696	1	75
		м трубопровода		928,86	32,82	69 665	2 462	40,6	0,0337	3
9	13-080200-170	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами (защита питающего кабеля по стене)	10	327,19	36,81	3 272	368	1 237	0,26	2,60
		м		235,91	10,22	2 359	102	42,8	0,0094	0,09
11	13-080201-090	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	85	207,06	91,02	17 600	7 737	5 526	0,1	8,50
		м кабеля		92,89	33,16	7 896	2 819	42,8	0,0378	3,21
13	13-110801-010	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования (монтаж терминалов в ковере)	8	6294,63	250,09	50 357	2 001	18 099	5	40,00
		шт.		4273,15	77,7	34 185	622	44	0,07	0,56
16	11-240207-020	Ковер наземный. Устройство	5	4285,15	1440,83	21 426	7 204	10 655	2,74	13,70
		шт.		2486,14	525,11	12 431	2 626	62,1	0,48	2,40
19	11-240102-010	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	0,003	1801258,44	488195,43	5 404	1 465	2 083	845	2,54
		км трубопровода		820638,65	133971,34	2 462	402	62,1	114,69	0,34
		Всего прямые затраты				**215 354**				**173**
										10

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 155 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 766
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге 34 798

Накладные расходы, тенге	85 404
Итого, тенге	300 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 061
Всего	**324 819**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 923
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	5 572
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	2 296
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**335 610**
НДС (12 %)	40 273
Всего по акту с учетом НДС	**375 883**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт № 21 от 17.11.2017г
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Сети электроснабжения 10 кВ

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-03(	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т2)	63,72	1245,64	–	79 372	–	46 908	1,54	98,13
		м3 грунта		1245,62	–	79 371	–	59,1	–	–
2	11-010205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Т2)	42,48	714,74	–	30 362	–	17 944	0,972	41,29
		м3 грунта		714,74	–	30 362	–	59,1	–	–
3	13-080201-02(	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	476	510,20	308,76	242 855	146 970	59 110	0,19	90,44
		м кабеля		176,48	113,66	84 004	54 102	42,8	0,1166	55,50

4	13-080201-04(Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	230	303,81	248,08	69 876	57 058	14 563	0,06	13,80
	м кабеля		55,73	92,21	12 818	21 208	42,8	0,0848	19,50
5	13-080201-04(Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	298	176,48	148,61	52 591	44 286	10 600	0,03	8,94
	м кабеля		27,87	55,24	8 305	16 462	42,8	0,0508	15,14
6	21-030101-01(Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,81	–		–				
	1000шт.								
7	13-080201-09(Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	64	875,36	499,25	56 023	31 952	14 690	0,38	24,32
	м кабеля		352,97	183,31	22 590	11 732	42,8	0,1934	12,38
9	11-340201-03(Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,064	109906,25	–	7 034	–	4 312	133	8,51
	канало-километр трубопровода		108500	–	6 944	–	62,1	–	–
11	13-080201-25(Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	4	24619,75	18979,25	98 479	75 917	19 212	6	24,00
	шт.		5573,25	5649	22 293	22 596	42,8	5,28	21,12
	Всего прямые затраты				**636 593**				**309**
									124
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				266 688				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				356 183				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				126 100				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 722				
	Накладные расходы I уровня, тенге				187 340				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				823 933				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	34 935
Итого, тенге	858 868
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 709
Всего	**927 577**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	15 911
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	6 558
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**958 394**
НДС (12 %)	115 007
Всего по акту с учетом НДС	**1 073 401**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт № 22 от 27.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Сети 0,4 кВ

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-03(	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т2, Т5, Т8)	110,97	1245,63	–	138 228	–	81 692	1,54	170,89
		м3 грунта		1245,63	–	138 228	–	59,1	–	–
2	11-010205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Т2, Т5, Т8)	73,98	714,73	–	52 876	–	31 250	0,972	71,91
		м3 грунта		714,73	–	52 876	–	59,1	–	–
3	13-080201-09(	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	268	388,90	189,26	104 225	50 722	28 177	0,19	50,92
		м кабеля		176,49	69,16	47 299	18 535	42,8	0,0700	20,53
4	13-080201-02(	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	702	278,08	141,66	195 212	99 445	49 095	0,12	84,24
		м кабеля		111,46	51,94	78 245	36 462	42,8	0,0660	30,03

6	11-340201-03	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,268	109906,72	–	29 455	–	18 057	133	35,64
		канато-километр трубопровода		108500	–	29 078	–	62,1	–	–
8	13-080201-04	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	231,5	303,81	248,08	70 332	57 431	14 658	0,06	13,89
		м кабеля		55,73	92,21	12 901	21 347	42,8	0,0848	19,63
9	13-080201-04	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	493,5	176,48	148,61	87 093	73 339	17 554	0,03	14,81
		м кабеля		27,87	55,24	13 754	27 261	42,8	0,0508	25,07
10	21-030101-01	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,27	–		–				
		1000шт.								
11	13-100105-05	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	210	517,35	53,94	108 644	11 327	25 862	0,33	69,30
		м кабеля		289,12	14,21	60 715	2 984	40,6	0,0153	3,21
14	13-080201-25	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	12	24876,42	19236	298 517	230 832	57 961	6	72,00
		шт.		5573,17	5712,08	66 878	68 545	42,8	5,34	64,08
16	13-080305-03	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	9	1580,89	414,89	14 228	3 734	4 715	0,98	8,82
		шт.		938,11	285,89	8 443	2 573	42,8	0,3438	3,09
18	11-130301-14	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785К=9,000;	0,09	144,44	–	13	–	1	0,0137	0,001
		м2		11,11	–	1	–	54,2	0,0003	0,00003
		Всего прямые затраты				**1 098 822**				**592**
										175
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				508 418				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	526 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 706
- материалы, изделия и конструкции, тенге	63 574
Накладные расходы I уровня, тенге	329 022
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 427 844
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	60 541
Итого, тенге	1 488 385
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 071
Всего	**1 607 456**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	14 467
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	27 573
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	11 365
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**1 660 861**
НДС (12 %)	199 303
Всего по акту с учетом НДС	**1 860 164**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт № 23 от 17.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
АСКУЭ

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	58-000000-00(	Стоимость шкафа АСКУЭ (550x550x150) ШУЭ-12-1Н-NT08 в комплекте: шкаф - 1 шт., счетчик Дала TX PLC IP П RS - 2 шт., колодка соединительная - 2 шт. *шт*	1	114464,29		114 464		4 853		
2	13-080304-03(	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка *шт.*	1	3411,29	1409,22	3 411	1 409	1 235	2	2,00
				1914,6	530,34	1 915	530	42,8	0,53	0,53

3	58-000000-00(	Стоимость шкафа УСПД типа ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 в составе: PLC концентратор типа Saiman, нагреватель типа NCYCR50WU2C, термостат типа NSYCCTHC, автоматический выключатель 3-х полюсный модификации типа ВА-47-29/25А, автоматический выключатель 2-х полюсный модификации типа ВА-47-29/25А, клеммы типа WAGO 2016-1021, антенна GSM/GPRS, корпус защиты автоматов КЗА-2, корпус защиты автоматов КЗА-4, контактор магнитный КМ, блок доп.контактов LA1-DN11, шпоночный конденсатор	1	428928,57		428 929		18 187		
		шт								
4	13-080304-02(	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	1	4772,02	686,94	4 772	687	1 154	2	2,00
		шт.		1914,6	217,47	1 915	217	42,8	0,2	0,20
5	23-010504-01(	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	30,6	39,86		1 220		52		
		м								
6	13-080206-20(	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	30	206,45	6,54	6 194	196	1 995	0,14	4,20
		м		127,03	2,39	3 811	72	42,8	0,0022	0,07
7	13-080201-09(	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	35	207,06	91,02	7 247	3 186	2 276	0,1	3,50
		м кабеля		92,89	33,16	3 251	1 161	42,8	0,0378	1,32
8	23-060201-04(	Кабели контрольные КВВГ 10x2,5 ГОСТ 1508-78	0,0357	710085,12		25 350		1 075		
		км								
9	13-080206-10(	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	3	45,51	0,59	137	2	55	0,04	0,12
		м		36,29	0,22	109	1	42,8	0,0002	0,001
10	23-060902-01	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,00309	142728,14		441		19		
		км								
11	58-000000-00(	Программное обеспечение АСКУЭ "Emros Corporate" для однофазных счетчиков	216	3600		777 600		32 970		
		шт								

12 58-000000-00	Программное обеспечение АСКУЭ "Emros Corporate" для трехфазных счетчиков	11	4200	46 200	1 959	
	шт					
	Всего прямые затраты			**1 415 964**		**12**
						2
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			11 000		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 480		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 981		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			32 291		
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			1 367 193		
	Накладные расходы, тенге			65 828		
	Итого, тенге			1 481 792		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			118 543		
	Всего			**1 600 335**		
	Временные здания и сооружения (0,9 %)			2 098		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			3 999		
	Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска			1 648		
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.			**1 608 080**		
	НДС (12 %)			192 970		
	Всего по акту с учетом НДС			**1 801 050**		

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Трансформаторная подстанция 2х600 кВА

Акт № 24 от 17.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-03	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	184	76,46	69,6	14 068	12 807	4 170	0,00911	1,68
		м3 грунта		6,86	24,67	1 262	4 539	59,1	0,0198	3,64
2	11-010205-03	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	954,44	–	5 727	–	3 771	1,18	7,08
		м3 грунта		954,44	–	5 727	–	59,1	–	–
3	11-010104-04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	119	22,95	22,95	2 731	2 731	748	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	1 026	59,1	0,00806	0,96

4	11-010205-06	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	51	650,76	–	33 189	–	21 853	0,885	45,14
		м3 грунта		650,76	–	33 189	–	59,1	–	–
5	11-010201-06	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	119	128,24	53,33	15 261	6 346	7 927	0,108	12,85
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	8 915	2 901	59,1	0,02625	3,12
6	11-010205-06	Подсыпка под полы	12	650,76	–	7 809	–	5 142	0,885	10,62
		м3 грунта		650,76	–	7 809	–	59,1	–	–
7	11-010102-03	Недостающий грунт 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	32	117,15	109,71	3 749	3 511	1 060	0,0106	0,34
		м3 грунта		7,35	38,37	235	1 228	59,1	0,0308	0,99
	Раздел 2 Фундаменты									
9	11-060101-01	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5	3,33	19677,47	806,89	65 526	2 687	7 089	2,82	9,39
		м3		2349,43	211,25	7 824	703	48,5	0,2261	0,75
10	11-070501-01	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	43	1195,31	556,85	51 399	23 945	19 258	0,476	20,47
		шт. сборных конструкций		401,85	211,72	17 280	9 104	62,1	0,1988	8,55
11	11-070501-01	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	11	1695,16	781,66	18 647	8 598	6 930	0,668	7,35
		шт. сборных конструкций		563,95	298,23	6 203	3 281	62,1	0,2801	3,08
12	11-070501-01	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	18	2540,97	1237,83	45 737	22 281	16 940	0,937	16,87
		шт. сборных конструкций		810,54	476,9	14 590	8 584	62,1	0,4482	8,07
15	11-110101-11	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	16,21	700,47	19,38	11 355	314	3 397	0,356	5,77
		м2 стяжки		272,88	10,45	4 423	169	60,9	0,0127	0,21

16	11-220301-01(	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,012	305221,51	43821,22	3 663	526	2 252	253	3,04
		км трубопровода		252901,33	17027,68	3 035	204	62,1	16,57	0,20
18	11-230201-01(	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,01429	1285734,29	2389,22	18 373	34	3 714	361	5,16
		км трубопровода		316282,93	1033,92	4 520	15	62,1	0,98	0,01
19	11-130301-14:	Окраска водогазопроводных труб битумным составом за 2 раза (прим.)	3,12	90,73	1,35	283	4	37	0,016	0,05
		м2		14,02	0,28	44	1	54,2	0,0003	0,001
	Раздел 3 Стены									
20	11-080201-15(	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм т.ч. п.3.1:	44,49	26191,71	1188,83	1 165 269	52 891	170 791	5,67	252,26
		м3 кладки		4845,75	306,52	215 588	13 637	50,8	0,33	14,68
21	11-080201-01(	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм т.ч. п.3.1:	10,78	25980,55	1441	280 070	15 534	34 046	4,38	47,22
		м3 кладки		3512,37	371,54	37 863	4 005	50,8	0,4	4,31
22	11-070503-01	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	17	317,83	151,81	5 403	2 581	2 044	0,148	2,52
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	2 124	679	62,1	0,043	0,73
24	11-080201-07(	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0709	229050,37	1411,42	16 240	100	2 517	56,4	4,00
		т металлических изделий		48201,13	501,58	3 417	36	50,8	0,54	0,04
25	11-230201-01(	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,00245	1285734,29	2389,22	3 150	6	637	361	0,88
		км трубопровода		316282,93	1033,92	775	3	62,1	0,98	0,002

Раздел 4 Покрытие									
26	11-070506-01(Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием по две стороны	6	5578,18	766,13	33 469	4 597	11 559	2,74	16,44
	шт. сборных конструкций		2400,6	210,02	14 404	1 260	62,1	0,2261	1,36
28	11-070107-01(Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0262	419599,8	4747,3	10 994	124	1 196	42,7	1,12
	т стальных элементов		42061,21	956,73	1 102	25	62,1	1,03	0,03
29	11-130301-14(Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,42	69	0,83	98	1	19	0,0213	0,03
	м2		18,66	0,19	26	–	54,2	0,0002	0,0003
4.1 Конструкции и горизонтальные диафрагмы									
30	11-090302-03(Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,2325	68727,02	14443,35	15 979	3 358	8 995	56,5	13,14
	т конструкций		52468,89	3886,33	12 199	904	60,9	3,608	0,84
32	11-130301-14(Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	12,56	69	0,83	867	10	170	0,0213	0,27
	м2		18,66	0,19	234	2	54,2	0,0002	0,003
33	11-340108-07: Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами акустическими	11,52	3128,94	20,24	36 045	233	37 814	3,44	39,63
	м2 поверхности		3013,89	7,8	34 720	90	100	0,0084	0,10
Раздел 5 Кровля									
35	11-120101-01(Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	48,2	203,03	14,44	9 786	696	5 575	0,196	9,45
	м2 кровли		177,84	4,25	8 572	205	56,4	0,0043	0,21
36	11-120101-01(Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	48,2	80,99	5,3	3 904	256	2 267	0,08	3,86
	м2 кровли		72,59	1,58	3 499	76	56,4	0,0016	0,08

39	11-120101-040	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	19,06	1797,57	19,93	34 262	380	5 714	0,4508	8,59
		м примыканий		375,58	4,68	7 159	89	56,4	0,0045	0,09
40	11-120101-080	Обделки на фасадах (наружные подоконники, поясы, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	130	109,06	0,19	14 178	24	3 689	0,049	6,37
		м2 фасада (без вычета проемов)		40,31	0,09	5 240	12	56,4	0,0001	0,01
41	11-120101-170	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	48,2	585,04	71,83	28 199	3 462	6 889	0,243	11,71
		м2 стяжки		182,9	18,02	8 816	869	56,4	0,0194	0,94
42	11-120101-170	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	241	18,5	1,06	4 458	256	324	0,0009	0,22
		м2 стяжки		0,68	0,28	163	67	56,4	0,0003	0,07
43	11-100114-050	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	8,96	1372,8	26,7	12 300	239	1 862	0,268	2,40
		м2 покрытия		229,04	10,97	2 052	98	59,8	0,0098	0,09
44	11-100116-010	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	8,96	52,39	1,41	469	13	213	0,0403	0,36
		м2 покрытия по фермам		34,02	0,62	305	6	59,8	0,0006	0,01
45	11-120101-100	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	13,64	2412,93	8,52	32 912	116	7 828	0,972	13,26
		м2 покрытия		799,68	2,51	10 908	34	56,4	0,0027	0,04
	Раздел 6 Полы									
46	11-110101-010	Грунт. Уплотнение щебнем	40,04	219,76	23,15	8 799	927	1 981	0,0681	2,73
		м2 площади уплотнения		55,08	8,17	2 205	327	60,9	0,0088	0,35

47	11-110101-02(	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,004	20621,89	4,82	82 570	19	10 832	3,66	14,65
		м3 подстилающего слоя		2884,23	–	11 548	–	60,9	–	–
48	11-110101-15(	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	40,04	728,93	65,15	29 186	2 608	7 082	0,269	10,77
		м2 покрытия		206,2	23,73	8 256	950	60,9	0,0264	1,06
49	11-110101-30(	Плинтуса цементные. Устройство	43,79	127,58	0,75	5 587	33	2 933	0,104	4,55
		м плинтусов		96,6	0,37	4 230	16	60,9	0,0004	0,02
	Раздел 7 Проемы									
50	11-100107-01(	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	2,361	1891,88	332,35	4 467	785	1 506	0,899	2,12
		м2		797	97,59	1 882	230	59,8	0,101	0,24
51	11-100107-01(	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,532	1513,33	258,19	5 345	912	1 999	0,801	2,83
		м2		726,79	78,44	2 567	277	59,8	0,0811	0,29
57	11-090601-01(	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,374	43431,39	2017,96	16 243	755	9 869	46,6	17,43
		т конструкций		38338,75	325,99	14 339	122	60,9	0,31	0,12
59	11-130301-14(	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	20,2	86,64	0,83	1 750	17	289	0,0213	0,43
		м2		18,66	0,19	377	4	54,2	0,0002	0,004
60	11-100108-01(	Ворота с коробками деревянными с утепленными полотнами и калитками. Установка	7,88	1161,12	71,86	9 150	566	4 203	0,902	7,11
		м2 полотна		742,09	34,65	5 848	273	59,8	0,0373	0,29

62	11-000403-03(								
	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,012	105255,96	50067,69	1 263	601	429	41,4	0,50
	т конструкций		40206,44	9105,82	482	109	60,9	7,92	0,10
65	11-130301-14(	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	26,24	86,64	0,83	2 273	22	376	0,0213	0,60
	м2			18,66	0,19	490	5	54,2	0,0002	0,01
66	11-150403-03(	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	18,912	629,71	1,65	11 909	31	5 549	0,532	10,06
	м2 окрашиваемой поверхности			466,1	0,83	8 815	16	54,8	0,0009	0,02
73	11-100201-01(	Щиты. Укладка над подпольными каналами	1,32	3401,22	84,21	4 490	111	361	0,233	0,31
	м2			171,33	36,42	226	48	59,8	0,0345	0,06
	Раздел 8 Внутренняя отделка								
74	11-150206-01(	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	40,02	277,95	1,6	11 123	64	6 461	0,298	11,93
	м2 отделываемой поверхности			261,09	0,9	10 449	36	54,8	0,0011	0,04
75	11-150203-05(	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	164,2	428,08	3,64	70 291	597	32 472	0,37	60,75
	м2 оштукатуриваемой поверхности			312,37	2,06	51 290	338	54,8	0,0025	0,41
76	11-150401-02(	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	204,22	79,28	0,52	16 191	106	9 175	0,002	10,79
	м2 окрашиваемой поверхности			72,50	0,27	14 806	55	54,8	0,0003	0,06
77	11-150204-01(	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	1,17	2445,4	29,96	2 861	35	1 206	1,79	2,09
	м2 оштукатуриваемой поверхности			1605,54	16,95	1 878	20	54,8	0,0200	0,02

78	11-150401-02(	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	1,17	79,28	0,52	93	1	53	0,002	0,11
		м2 окрашиваемой поверхности		72,5	0,27	85	–	54,8	0,0003	0,0004
	Раздел 9 Наружная отделка									
79	11-150201-01(	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	15,98	945,16	24,49	15 104	391	0,001	0,011	0,70
		м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	19,75	9 069	316	54,8	0,024	0,38
	Раздел 10 Разные работы									
	10.1 Подпольные каналы									
80	11-060201-01(	Устройство стен и днища подпольных каналов В7,5	10,8	20119,69	430,05	217 293	4 645	28 101	4,05	43,74
		м3		3303,91	155,29	35 682	1 677	48,5	0,1466	1,58
82	11-070105-02(	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	15	472,73	103,24	7 091	1 549	3 863	0,408	6,12
		шт. сборных конструкций		339,92	26,96	5 099	404	62,1	0,0252	0,38
84	11-070107-01(	Изделия монтажные массой до 20 кг (МН1). Установка	0,00876	419599,8	4747,3	3 676	42	400	42,7	0,37
		т стальных элементов		42061,21	956,73	368	8	62,1	1,03	0,01
85	11-070107-01(	Изделия монтажные массой свыше 20 кг (МН4, МН5, МН6). Установка	0,36432	406356,6	4606,81	148 044	1 678	13 795	31,4	11,44
		т стальных элементов		30930,26	947,44	11 269	345	62,1	1,02	0,37
86	11-130301-14(	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	20,14	69	0,83	1 390	17	273	0,0213	0,43
		м2		18,66	0,19	376	4	54,2	0,0002	0,004

87	11-230201-01	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0016	1285734,29	2389,22	2 057	4	416	361	0,58
		км трубопровода								
				316282,93	1033,92	506	2	62,1	0,98	0,002
	10.2 Крыльцо №1, 2, пандус									
88	11-000101-01	Плиты фундаментные бетонные плоские В12,5. Устройство	2,02	18161,39	713,53	36 686	1 441	2 563	0,97	1,96
		м3								
				798,04	188,72	1 612	381	48,5	0,2015	0,41
89	11-000101-01	Плиты фундаментные железобетонные плоские В25. Устройство	0,7	22581,29	1016,84	15 807	712	1 287	1,79	1,25
		м3								
				1472,67	270,43	1 031	189	48,5	0,2878	0,20
91	11-110101-27(	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	3,88	933,47	65,78	3 622	255	1 667	0,726	2,82
		м2 покрытия								
				582,19	32,29	2 259	125	60,9	0,0377	0,15
	10.3 Отмостка									
93	11-110101-02(	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	2,84	20621,89	4,82	58 566	14	7 683	3,66	10,39
		м3 подстилающего слоя								
				2884,23	–	8 191	–	60,9	–	–
	Всего прямые затраты					**2 798 494**				**836**
										60
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					699 457				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					187 598				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 131				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 911 439				
	Накладные расходы, тенге					571 267				
	Итого, тенге					3 369 761				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					269 581				
	Всего					**3 639 342**				
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					32 754				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	62 426
Средство на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населении, проживающего в зонах радиационого риска	25 730
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**3 760 252**
НДС (12 %)	451 230
Всего по акту с учетом НДС	**4 211 482**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Трансформаторная подстанция 2х600 кВА

Акт № 25 от 17.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Электрооборудование и электроосвещение

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Силовые трансформаторы									
1	13-080103-11(	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	2	68455,66	28786,81	136 911	57 574	37 648	27	54,00
		шт.		25079,22	10607,1	50 158	21 214	42,8	9,44	18,88
	0.2 Комплектные распределительные устройства 10 кВ									
3	13-080103-33(	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	4	22739,48	2574,39	90 958	10 298	40 375	21	84,00
		шт.		19506,06	956,88	78 024	3 828	42,8	0,88	3,52

4	13-080103-33(	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	4	21825,18	4446,67	87 301	17 787	36 489	18	72,00
		шт.		16719,48	1652,79	66 878	6 611	42,8	1,52	6,08
5	13-080103-28(	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования	1	20564,11	830,99	20 564	831	6 389	13	13,00
		шт.		12075,18	291,52	12 075	292	42,8	0,29	0,29
7	13-080103-33(	Монтаж торцевых панелей. Монтаж оборудования	4	16237,46	2574,39	64 950	10 298	27 668	14	56,00
		шт.		13004,04	956,88	52 016	3 828	42,8	0,88	3,52
9	13-080201-25(	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	4	17147,09	13364,35	68 588	53 457	16 621	4	16,00
		шт.		3715,44	3968,51	14 862	15 874	42,8	3,71	14,84
	0.3 Щит 0,4 кВ									
11	13-080103-33(	Монтаж панелей ЩО-70	7	21825,18	4446,67	152 776	31 127	63 855	18	126,00
		шт.		16719,48	1652,79	117 036	11 570	42,8	1,52	10,64
13	13-080103-33(	Монтаж торцевых панелей. Монтаж оборудования	6	16237,46	2574,39	97 425	15 446	41 503	14	84,00
		шт.		13004,04	956,88	78 024	5 741	42,8	0,88	5,28
	0.4 Изоляторы									
15	13-080103-01(	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	8	516,33	58,51	4 131	468	1 778	0,46	3,68
		шт.		427,28	21,75	3 418	174	42,8	0,02	0,16
	0.5 Шины									

19	13-080103-18(Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	12	913,9	130,6	10 967	1 567	4 824	0,78	9,36
	м		724,51	89,75	8 694	1 077	42,8	0,0954	1,14
22	13-080200-24(Конструкция металлическая для шинопроводов. Монтаж оборудования	0,00312	371692,61	77973,54	1 160	243	322	158	0,49
	т		143361,3	52665,91	447	164	42,8	62,94	0,20
	0.6 Щитовые устройства								
24	13-080305-00(Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	3506,03	63,57	3 506	64	1 440	3	3,00
	шт.		2871,9	21,75	2 872	22	42,8	0,02	0,02
26	13-080304-02(Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	8279	1848,87	8 279	1 849	1 914	3	3,00
	шт.		2871,9	630,67	2 872	631	42,8	0,58	0,58
	0.7 Аппаратура низкого напряжения для освещения и отопления								
28	13-080303-05(Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2684,05	17,52	2 684	18	943	2	2,00
	шт.		1857,72	–	1 858	–	42,8	–	–
30	13-080305-13(Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1093,62	119,16	1 094	119	493	1	1,00
	шт.		957,3	43,49	957	43	42,8	0,04	0,04
32	13-080303-03(Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	2	1117,64	2,56	2 235	5	1 024	1	2,00
	шт.		1041,23	–	2 082	–	42,8	–	–
34	13-110301-01(Датчик температуры ДТКБ-48. Монтаж	1	486,17	–	486	–	240	0,5	0,50
	шт.		478,65	–	479	–	44	–	–

36	13-080101-16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	6	31435,77	13085,46	188 615	78 513	51 870	12	72,00
		комплект (3 фазы)		11146,32	5243,33	66 878	31 460	42,8	4,83	28,98
40	13-080103-39	Металлические конструкции (уголок 40х40х2,5; болты М10х40 ЭМК 2). Монтаж оборудования	0,00392	212742,12	12177,81	834	48	126	52	0,20
		т		48300,72	3784,03	189	15	42,8	3,48	0,01
41	11-130301-14	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	0,21168	69	0,83	15	–	3	0,0213	0,005
		м2		18,66	0,19	4	–	54,2	0,0002	0,00004
	0.8 Осветительные приборы и лампы									
42	13-080305-03	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	4	1381,55	556,72	5 526	2 227	2 191	0,75	3,00
		шт.		717,98	378,41	2 872	1 514	42,8	0,4512	1,80
44	13-080305-03	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	9	1756,15	479,72	15 805	4 317	3 654	0,41	3,69
		шт.		392,49	350,57	3 532	3 155	42,8	0,4256	3,83
	0.9 Кабельные изделия									
57	13-080201-12	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования	6	399,81	61,28	2 399	368	730	0,24	1,44
		шт.		222,93	11,96	1 338	72	42,8	0,011	0,07
59	13-080201-12	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	12	26,61	6,44	319	77	126	0,02	0,24
		шт.		18,58	2,39	223	29	42,8	0,0022	0,03
61	13-080206-05	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	0,06156	64295,6	10860,11	3 958	669	1 681	57	3,51
		т		51718,95	3392,58	3 184	209	42,8	3,12	0,19

63	13-080206-12(	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	223	264,52	114,61	58 987	25 559	18 326	0,13	28,99
		м кабеля		117,96	41,1	26 305	9 165	42,8	0,0378	8,43
	0.10 Электроустановочные изделия									
64	13-080305-01	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	4	781,99	13,16	3 128	53	1 299	0,68	2,72
		шт.		650,96	2,61	2 604	10	42,8	0,0024	0,01
66	13-080305-01(	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	8	783,91	11,99	6 271	96	2 597	0,68	5,44
		шт.		650,96	2,17	5 208	17	42,8	0,002	0,02
	0.11 Металлоконструкции									
69	13-080305-03	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	4	1580,71	414,76	6 323	1 659	2 453	0,98	3,92
		шт.		938,15	285,97	3 753	1 144	42,8	0,3438	1,38
71	13-080103-36(	Металлические конструкции ИЗД, МЭЗ для крепления изоляторов, для крепления кабелей, для крепления ОПН. Монтаж оборудования	0,00844	212742,12	12177,81	1 796	103	272	52	0,44
		т		48300,72	3784,03	408	32	42,8	3,48	0,03
72	11-130301-14(	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,45576	69	0,83	31	–	6	0,0213	0,01
		м2		18,66	0,19	9	–	54,2	0,0002	0,0001
	0.12 Заземление и молниезащита									
73	13-080208-02(	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	20	435,69	15,56	8 714	311	1 702	0,16	3,20
		м		145,18	4,13	2 904	83	42,8	0,0038	0,08

74	11-010205-03(	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т1, Т2, Т5)	19,6	1245,63	–	24 414	–	16 076	1,54	30,18
		м3 грунта		1245,63	–	24 414	–	59,1	–	–
75	11-010205-06(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	19,6	714,73	–	14 009	–	9 224	0,972	19,05
		м3 грунта		714,73	–	14 009	–	59,1	–	–
76	13-080208-02(	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	70	519,98	17,01	36 399	1 191	5 660	0,14	9,80
		м		127,03	4,78	8 892	335	42,8	0,0044	0,31
79	13-080208-01(	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	7	3266,99	134,31	22 869	940	3 649	0,9	6,30
		шт.		816,62	41,32	5 716	289	42,8	0,038	0,27
80	13-080208-02(	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	20	398,69	15,56	7 974	311	1 832	0,18	3,60
		м		163,32	4,13	3 266	83	42,8	0,0038	0,08
	0.13 Прочее									
81	13-080103-36(	Металлические конструкции для крепления изоляторов, кабелей, ОПН. Монтаж оборудования	0,003	212742,12	12177,81	638	37	97	52	0,16
		т		48300,72	3784,03	145	11	42,8	3,48	0,01
82	11-130301-14(	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,162	69	0,83	11	–	2	0,0213	0,003
		м2		18,66	0,19	3	–	54,2	0,0002	0,00003
83	13-080206-07(	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	1	217,32	23,58	217	24	49	0,00	0,09
		м		81,66	7,18	82	7	42,8	0,0000	0,01

85	11-100102-04(Элементы каркаса из брусьев для барьера в камере трансформатора изделие МЭЗ. Установка	0,02112	65557,12	707,48	1 385	15	303	22,5	0,48
	м3 древесины в конструкции		18199,13	334,39	384	7	59,8	0,36	0,01
86	11-150403-03(Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	1,232	76630,68	1,65	94 409	2	4 332	0,532	0,66
	м2 окрашиваемой поверхности		466,1	0,83	574	1	54,8	0,0009	0,001
87	13-080103-30(Металлические конструкции. Монтаж оборудования	0,0036	212742,12	12177,81	766	44	116	52	0,19
	т		48300,72	3784,03	174	14	42,8	3,48	0,01
88	11-130301-14(Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,0972	69	0,83	7	–	1	0,0213	0,002
	м2		18,66	0,19	2	–	54,2	0,0002	0,00002
89	13-080103-30(Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин (Э2). Монтаж оборудования	0,256	14263,7	877,63	3 652	225	1 359	11	2,82
	м2		10217,46	326,21	2 616	84	42,8	0,3	0,08
91	11-100102-04(Элементы каркаса из брусьев для подставки изолирующей. Установка	0,62703	65557,12	707,48	41 107	444	8 987	22,5	14,11
	м3 древесины в конструкции		18199,13	334,39	11 411	210	59,8	0,36	0,23
92	11-150403-03(Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	0,46509	76630,68	1,65	35 640	1	1 635	0,532	0,25
	м2 окрашиваемой поверхности		466,1	0,83	217	–	54,8	0,0009	0,0004
	Всего прямые затраты				**1 340 231**				**747**
									111
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				684 068				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	318 381
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 012
- материалы, изделия и конструкции, тенге	337 782
Накладные расходы, тенге	423 882
Итого, тенге	1 764 113
Сметная прибыль (8 %), тенге	141 129
Всего	**1 905 242**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	17 147
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	32 681
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	13 470
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**1 968 540**
НДС (12 %)	236 225
Всего по акту с учетом НДС	**2 204 765**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Трансформаторная подстанция 2х600 кВА

Акт № 26 от 17.11.2017.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожаротушение								
1	13-100701-01(	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	2	5813,5	1	11 627	2	4 593	6	12,00
		шт.		5656,5	–	11 313	–	40,6	–	–
4	13-100701-03(	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	3	4752,67	1	14 258	3	5 657	5	15,00
		шт.		4644,33	–	13 933	–	40,6	–	–
7	13-100202-02(	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	1	12607	1541	12 607	1 541	4 075	9	9,00
		шт.		9627	409	9 627	409	40,6	0,44	0,44

9	13-100701-03(	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	3	10545	1	31 635	3	12 631	11	33,00
		шт.		10370	–	31 110	–	40,6	–	–
12	13-100701-02(	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	9	1944,22	1,33	17 498	12	6 788	2	18,00
		шт.		1857,67	–	16 719	–	40,6	–	–
14	13-100701-02(	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.)	2	1944	1,5	3 888	3	1 508	2	4,00
		шт.		1857,5	–	3 715	–	40,6	–	–
16	13-080305-03	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	6	944,33	99,33	5 666	596	2 078	0,82	4,92
		шт.		785	24,33	4 710	146	42,8	0,0224	0,13
20	13-100701-02(	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	4	972,5	0,5	3 890	2	1 508	1	4,00
		шт.		928,75	–	3 715	–	40,6	–	–
22	13-100701-02(	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	4	1944,25	1,25	7 777	5	3 017	2	8,00
		шт.		1857,75	–	7 431	–	40,6	–	–
24	13-100105-05(	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	206	517,35	53,94	106 574	11 112	25 369	0,33	67,98
		м кабеля		289,12	14,21	59 559	2 927	40,6	0,0153	3,15

27	13-080200-10	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	23	45,52	0,57	1 047	13	360	0,04	0,92
		м		36,3	0,22	835	5	42,8	0,0002	0,005
29	13-080304-03	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	2	2930,5	956	5 861	1 912	1 944	2	4,00
		шт.		1914,5	356,5	3 829	713	42,8	0,36	0,72
31	13-080200-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	10	171,3	2	1 713	20	641	0,1629	1,63
		м		149,6	0,1	1 496	1	42,8	0,0001	0,001
33	13-100408-06	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	8	3397,88	–	27 183	–	10 689	4	32,00
		шт.		3290,88	–	26 327	–	40,6	–	–
36	13-080200-21	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	40	623,53	37,15	24 941	1 486	4 587	0,29	11,60
		м		263,13	4,8	10 525	192	42,8	0,0044	0,18
37	13-080200-10	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	5	45,4	0,6	227	3	78	0,04	0,20
		м		36,2	0,2	181	1	42,8	0,0002	0,001
	Раздел 2 Пожарная сигнализация									
39	13-100701-01	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	1	5813	1	5 813	1	2 296	6	6,00
		шт.		5656	–	5 656	–	40,6	–	–
42	13-100701-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	3	1944,33	1,33	5 833	4	2 263	2	6
		шт.		1857,67	–	5 573	–	40,6	–	–

44	13-100701-03(	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	1	4752	1	4 752	1	1 885	5	5,00
		шт.		4644	–	4 644	–	40,6	–	–
46	13-100701-02(	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	3	1944,33	1,33	5 833	4	2 263	2	6,00
		шт.		1857,67	–	5 573	–	40,6	–	–
49	13-100105-05(	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	14	517,36	53,93	7 243	755	1 724	0,33	4,62
		м кабеля		289,14	14,21	4 048	199	40,6	0,0153	0,21
52	13-080200-21(	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	13	623,62	37,15	8 107	483	1 491	0,29	3,77
		м		263,15	4,85	3 421	63	42,8	0,0044	0,06
		Всего прямые затраты				**313 973**				**258**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				233 940				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 961				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 656				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				62 073				
		Накладные расходы I уровня, тенге				97 445				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				411 418				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 444				
		Итого, тенге				428 862				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				34 309				
		Всего				**463 171**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				4 169				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				7 945				

Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	3 275
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**478 560**
НДС (12 %)	57 427
Всего по акту с учетом НДС	**535 987**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт № 27 от 17.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Наружные сети телефонизации

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
1	11-010205-03(	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	63,72	1245,64	–	79 372	–	46 908	1,54	98,13
		м3 грунта		1245,62	–	79 371	–	59,1	–	–
2	11-010205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	42,48	714,74	–	30 362	–	17 944	0,072	41,29
		м3 грунта		714,74	–	30 362	–	59,1	–	–
3	13-100904-02(	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	1046	222,44	81,62	232 672	85 375	74 919	0,14	146,44
		м кабеля		139,95	27,4	146 383	28 662	42,8	0,0205	30,86

4	13-100004-02(	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	354	286,49	105,69	101 419	37 413	32 038	0,18	63,72
		м кабеля		179,93	35,48	63 695	12 561	42,8	0,0382	13,62
7	11-340201-05(	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	1	36045	1936	36 045	1 936	4 201	0,01	0,01
		колодец		6126	735	6 126	735	62,1	0,60	0,60
10	11-340201-05(	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	2	36046	1936,5	72 092	3 873	8 521	0,01	13,82
		колодец		6126	735	12 252	1 470	62,1	0,60	1,18
13	11-340201-05(	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	1	44075	2199	44 075	2 199	5 611	0,25	0,25
		колодец		8200	835	8 200	835	62,1	0,67	0,67
16	11-340201-05(	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	2	36046	1936,5	72 092	3 873	8 521	0,01	13,82
		колодец		6126	735	12 252	1 470	62,1	0,60	1,18
19	11-070601-01(	Монтаж железобетонных опорных колец под люки чугунные (прим.)	0,3	7336,67	1900	2 201	570	661	3,33	1,00
		м3 сборных конструкций		2953,33	593,33	886	178	62,1	0,55420	0,17
23	11-340201-03(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,354	109903,95	–	38 906	–	23 852	133	47,08
		канало-километр трубопровода		108500	–	38 409	–	62,1	–	–
29	13-080208-01(	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	3	3267	134,33	9 801	403	1 102	0,9	2,70
		шт.		816,67	41,33	2 450	124	42,8	0,038	0,11

30	11-010205-03(	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,36	954,46	–	3 207	–	1 895	1,18	3,96
		м3 грунта		954,46	–	3 207	–	59,1	–	–
31	11-010205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,36	650,89	–	2 187	–	1 293	0,885	2,97
		м3 грунта		650,89	–	2 187	–	59,1	–	–
32	13-080208-02(	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	12	520	17,08	6 240	205	677	0,14	1,68
		м		127	4,83	1 524	58	42,8	0,0044	0,05
33	13-080200-10(	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	10	45,4	0,5	454	5	156	0,04	0,40
		м		36,3	0,2	363	2	42,8	0,0002	0,002
35	13-100603-01(	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4	1	18849	–	18 849	–	5 915	15	15,00
		муфта		14568	–	14 568	–	40,6	–	–
	Раздел 2 Прокладка кабеля по подвалу									
38	13-080200-19(	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	95	400,39	23,8	38 037	2 261	10 991	0,29	27,55
		м		263,13	7,18	24 997	682	42,8	0,0066	0,63
40	13-100902-12(	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	6	844,17	5,5	5 065	33	2 113	1	6,00
		шт.		822,67	–	4 936	–	42,8	–	–
	Раздел 3 Доукомплектование существующих смотровых устройств									
42	11-340201-08(	Колодцы. Установка кронштейна	18	2347,28	–	42 251	–	7 020	0,82	14,76

шт.	709,33	–	12 768	–	62,1	–	–
Всего прямые затраты			**835 327**				**516**
							49
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			464 937				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			138 146				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			46 777				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			232 245				
Накладные расходы I уровня, тенге			255 906				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 091 233				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			46 268				
Итого, тенге			1 137 501				
Сметная прибыль (8 %), тенге			91 000				
Всего			**1 228 501**				
Временные здания и сооружения (0,9 %)			11 057				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			21 072				
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска			8 686				
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.			**1 269 316**				
НДС (12 %)			152 318				
Всего по акту с учетом НДС			**1 421 634**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Резервуар сточных вод емк. 7,5 м3 (2 шт.)

Акт № 28 от 17.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Резервуар сточных вод емк. 7,5 м3 - 2 шт.

Составлено в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-03	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	736	76,46	69,60	56 275	51 226	13 715	0,00011	6,70
		м3 грунта		6,86	24,7	5 049	18 157	59,1	0,0108	14,57
2	11-010205-01	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	14	2562,43	–	35 874	–	21 202	3,108	44,35
		м3 грунта		2562,43	–	35 874	–	59,1	–	–
3	11-010104-04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	488	22,95	22,95	11 200	11 200	2 486	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	4 207	59,1	0,00806	3,93

4	11-010205-06(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	210	650,76	–	136 660	–	80 766	0,885	185,85
		м3 грунта								
				650,76	–	136 660	–	59,1	–	–
5	11-010201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	488	128,24	53,33	62 581	26 025	28 639	0,108	52,70
		м3 уплотненного грунта								
				74,92	24,38	36 561	11 897	59,1	0,02625	12,81
6	11-060101-01(	Подготовка бетонная. Устройство	0,98	18228,57	655,1	17 864	642	563	1,35	1,32
		м3								
				1016,33	168,37	996	165	48,5	0,1813	0,18
7	11-110101-04(	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	14,99	1232,29	47,16	18 472	707	4 207	0,416	6,24
		м2 изолируемой поверхности								
				452,17	8,67	6 778	130	60,9	0,0098	0,15
8	11-110101-04(	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	14,99	770,58	23,68	11 551	355	2 536	0,251	3,76
		м2 изолируемой поверхности								
				272,85	4,94	4 090	74	60,9	0,0056	0,08
9	11-061401-01(	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	14,99	4728,15	3341,15	70 875	50 084	14 807	1,029	15,42
		м2 поверхности								
				955,77	1080,85	14 327	16 202	48,5	1,1636	17,44
10	11-061401-01(	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	14,99	605,6	458,71	9 078	6 876	1 503	0,0714	1,07
		м2 поверхности								
				66,31	140,49	994	2 106	48,5	0,1513	2,27
12	11-061401-01(	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	14,99	284,12	0,53	4 259	8	1 954	0,289	4,33
		м2 поверхности								
				268,45	0,27	4 024	4	48,5	0,0003	0,004

13	11-230001-01(	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	6,36	23711,79	4737,42	150 807	30 130	35 522	8,002	51,27
		м3 конструкций колодца		7063,36	1930,66	44 923	12 279	62,1	1,715	10,91
22	11-100103-02(	Устройство деревянной крышки	0,7	2592,86	42,86	1 815	30	396	1,19	0,83
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		928,57	17,14	650	12	59,8	0,0161	0,01
23	11-260101-11(	Утепление крышки войлоком (прим.)	0,004	14250	1000	57	4	30	14,8	0,06
		м3 изоляции		13250	500	53	2	55,3	0,51	0,002
25	11-100116-01(	Антисептирование крышки	0,7	52,86	1,43	37	1	14	0,0403	0,03
		м2 покрытия по фермам		34,29	–	24	–	59,8	0,0006	0,0004
26	11-100107-06(	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	1,6	3937,5	6,25	6 300	10	922	1,22	1,95
		м2		961,25	2,5	1 538	4	59,8	0,0026	0,004
27	11-060301-04(	Ручки из полосовой стали	0,002	328500	1000	657	2	168	198	0,40
		т		173500	–	347	–	48,5	0,36	0,001
28	11-061401-01(	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	42,334	4728,19	3341,33	200 163	141 452	41 816	1,029	43,56
		м2 поверхности		955,80	1080,83	40 463	45 756	48,5	1,1636	49,26
29	11-061401-01(	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	42,334	605,52	458,66	25 634	19 417	4 247	0,0714	3,02
		м2 поверхности		66,33	140,53	2 808	5 949	48,5	0,1513	6,41
31	11-061401-01(	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	42,334	284,19	0,57	12 031	24	5 517	0,289	12,23
		м2 поверхности		268,44	0,28	11 364	12	48,5	0,0003	0,01

32	11-130501-01(	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	53,934	1928,12	62,89	103 991	3 392	27 470	0,94	50,70
		м2		912,89	26,81	49 236	1 446	54,2	0,03	1,62
33	11-130501-01(	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	53,934	948,86	62,89	51 176	3 392	12 140	0,4	21,57
		м2		388,47	26,81	20 952	1 446	54,2	0,03	1,62
34	11-080201-01(	Кладка стенки из керамического кирпича	4,8	25651,04	1296,88	123 125	6 225	12 450	5,95	28,56
		м3 кладки		4771,46	334,38	22 903	1 605	50,8	0,36	1,73
35	11-080101-04(	Изоляция стен колодцев из глины	19,822	8408,54	1164,92	166 674	23 091	57 947	6,93	137,37
		м3 изолирующего слоя		5215,92	538,74	103 390	10 679	50,8	0,58	11,50
36	11-220801-01(	Установка чугунных колен д=100 мм	0,0102	299901,96	1960,78	3 059	20	225	42,1	0,43
		т фасонных частей		34607,84	980,39	353	10	62,1	1,05	0,01
38	11-220801-01(	Установка сальника д=150 мм	0,032	979250	302968,75	31 336	9 695	8 646	312,7	10,01
		т фасонных частей		334500	100562,5	10 704	3 218	62,1	94,3	3,02
39	11-230201-01(	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0088	507045,45	48068,18	4 462	423	1 879	375	3,30
		км трубопровода		328522,73	15227,27	2 891	134	62,1	12,37	0,11
41	11-000101-01(	Заделка бетоном класса В7,5	0,54	21568,52	696,3	11 647	376	1 104	4,9	2,646
		м3		4031,48	183,33	2 177	99	48,5	0,197	0,10638
42	11-000101-01(	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	1,08	18910,19	655,56	20 423	708	620	1,35	1,458
		м3		1015,74	168,52	1 097	182	48,5	0,1813	0,1958
		Всего прямые затраты				**1 348 082**				**691**
										138
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				561 225				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	385 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 775
- материалы, изделия и конструкции, тенге	401 343
Накладные расходы I уровня, тенге	383 491
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 731 573
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	73 419
Итого, тенге	1 804 992
Сметная прибыль (8 %), тенге	144 399
Всего	**1 949 391**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	17 545
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	33 438
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	13 782
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**2 014 156**
НДС (12 %)	241 699
Всего по акту с учетом НДС	**2 255 855**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 29 от 17.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Вертикальная планировка

Составлено в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-010	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	23,575	32,75	32,75	772	772	171	–	–
		м3 грунта		–	12,30	–	290	59,1	0,0115	0,27
2	11-010104-01	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	94,302	28,02	28,02	2 643	2 643	587	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	993	59,1	0,00084	0,9279
3	11-010201-010	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	205,5	58,09	58,09	11 937	11 937	2 342	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	19,28	–	3 962	59,1	0,01567	3,22

4	11-010201-01	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	411	5,15	5,15	2 115	2 115	356	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,47	–	603	59,1	0,00137	0,56
5	11-010102-03	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (пригодный грунт)	1290,1	117,15	109,71	151 135	141 541	34 859	0,0106	13,68
		м3 грунта		7,35	38,37	9 482	49 501	59,1	0,0308	39,74
6	41-020102-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (избыток пригодного грунта)	2116	350,15		740 917				
		т								
		Всего прямые затраты				**909 520**				**14**
										45

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 482
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	159 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	741 030
Накладные расходы I уровня, тенге	38 315
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	947 835
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	40 188
Итого, тенге	988 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 042
Всего	**1 067 065**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 604
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	18 303
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	7 544

Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**1 102 516**
НДС (12 %)	132 302
Всего по акту с учетом НДС	**1 234 818**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 30 от 17.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Покрытие

Составлено в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=1887 м2								
2	21-010001-010	Гравийно-оптимальная смесь (прим.) *м3*	150,96	2089,93		315 496				
4	21-130104-000	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН *т*	13,103	72747,89		953 216				
5	21-010001-010	Гравийно-оптимальная смесь (прим.) *м3*	150,96	2089,93		315 496				
8	21-040600-000	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *м3*	24,401	43315,44		1 056 940				
		Раздел 2 Покрытие из тротуарной плитки S=156 м2								

10	21-010601-01(	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	15,6	2089,93	32 603
		м3			
12	21-010401-01(	Песок природный ГОСТ 8736-2014	15,6	2328,2	36 320
		м3			
14	21-040509-01(	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 (прим.)	156	2690,3	419 687
		м2			
16	21-040508-00(	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,704	42329,5	114 459
		м3			
	Раздел 3 Резиновое покрытие для детских площадок S=528 м2				
20	21-130104-99(	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	5,313	72747,89	386 510
		т			
21	21-130810-23(	Резиновая крошка (прим.)	4,287	1087,32	4 661
		кг			
22	21-130810-20(	Порошок минеральный	0,277	5088,78	1 410
		т			
23	21-010401-01(	Песок природный ГОСТ 8736-2014	7,392	2328,2	17 210
		м3			
	Раздел 4 Асфальтобетонное покрытие дорожек S=67 м2				
25	21-010001-01(	Гравийно-оптимальная смесь (прим.)	6,7	2089,93	14 003
		м3			
29	21-040508-00(	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,704	42329,5	29 800
		м3			
	Всего прямые затраты				**3 697 809**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 697 809
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 697 809

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	156 787
Итого, тенге	3 854 596
Сметная прибыль (8 %), тенге	308 368
Всего	**4 162 964**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	37 467
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	71 407
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	29 432
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**4 301 270**
НДС (12 %)	516 152
Всего по акту с учетом НДС	**4 817 422**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 31 от 17.11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г
Озеленение

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	25-010203-030	Береза повисшая (бородавчатая), с комом, высотой от 1 м до 2 м *шт.*	11	1366,19		15 028				
4	25-010203-000	Ива мелколистная, с комом, высотой от 1,5 м до 2 м *шт.*	5	1822,44		9 112				
5	25-010203-42	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м *шт.*	7	1367,27		9 571				
6	25-010303-20	Рябина обыкновенная, высотой от 1 м до 2 м *шт.*	8	1366,63		10 933				
7	20-000000-00	Боярка *шт*	52	893		46 436				
10	20-000000-00	Сирень обыкновенная *шт*	84	893		75 012				

13	29-000000-00(	Живая изгородь тип Ж-2АКК=5,000; *шт*	735	179	131 565

Всего прямые затраты	**297 657**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	297 657
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	297 657
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 621
Итого, тенге	310 278
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 822
Всего	**335 100**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 016
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	5 748
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	2 369
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**346 233**
НДС (12 %)	41 548
Всего по акту с учетом НДС	**387 781**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО

СПРАВКА б/н от 20 июля 2018г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 Год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		141	28.09.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №32 Наружная канализация (2-1-2)	-6 477	-5 783							-694	-6 477
Акт №33 Покрытие (2-6-2)	8 013 143	7 154 592							858 551	8 013 143
Акт №34 Малые архитектурные формы (2-6-3)	2 320 926	2 072 255							248 671	2 320 926
Акт №35 Озеленение (2-6-4)	4 205 466	3 754 880							450 586	4 205 466

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №36 Установка для ковров и сушки белья (2-6-5)	189 839	169 499							20 340	189 839
Акт №37 Техническое решение №1. Добавляемые работы	604 457	539 694							64 763	604 457
ВСЕГО выполнено:	**15 327 354**	**13 685 137**							**1 642 217**	**15 327 354**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**15 327 354**
К оплате за текущий месяц: Пятнадцать миллионов триста двадцать семь тысяч триста пятьдесят четыре тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 32 от 20 июля 2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018г
Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализация бытовая К2 (внутриплощадочные)								
47	11-110101-0803	Утепление шлаком	-0,828	4037,44	1207,73	-3 343	-1 000	-1 628	3,44	-2,85
		м3 изоляции		2829,71	399,76	-2 343	-331	60,9	0,45	-0,37
		Всего прямые затраты				**-3 343**				**-2,85**
										-0,37

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге -2 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -1 000
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -331

Накладные расходы I уровня, тенге -1 628

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	-4 971
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	-211
Итого, тенге	-5 182
Сметная прибыль (8 %), тенге	-415
Всего	**-5 597**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	-50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	-96
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	-40
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**-5 783**
НДС (12 %)	-694
Всего по акту с учетом НДС	**-6 477**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 33 от 20 июля 2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
Покрытие

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=1887 м2								
1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство	150,96	941,85	828,72	142 182	125 104	24 721	0,144	21,74
		м3 материала основания в плотном теле		111,38	160,19	16 814	24 182	60,3	0,143	21,59
3	11-270301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из гравийно-оптимальных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	1887	150,83	122,31	284 616	230 799	62 264	0,0298	56,23
		м2 покрытия и основания		24,1	30,62	45 477	57 780	60,3	0,02737	51,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1887	1725,16	68,39	3 255 377	129 052	58 520	0,0336	63,40
		м2 покрытия		31,21	20,22	58 893	38 155	60,3	0,01683	31,76
7	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	557	1603,43	20,77	893 111	11 569	193 925	0,698	388,79
		м бортового камня		569,41	7,97	317 161	4 439	60,3	0,0065	3,62
		Раздел 2 Покрытие из тротуарной плитки S=156 м2								
9	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	15,6	941,86	828,72	14 693	12 928	2 555	0,144	2,25
		м3 материала основания в плотном теле		111,41	160,19	1 738	2 499	60,3	0,143	2,23
11	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	15,6	915,96	803,27	14 289	12 531	2 491	0,144	2,25
		м3 материала основания в плотном теле		111,41	153,4	1 738	2 393	60,3	0,1357	2,12
13	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	156	397,57	29,51	62 021	4 604	34 921	0,458	71,45
		м2 тротуара		360,92	10,31	56 304	1 608	60,3	0,0097	1,51
15	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	169	1603,43	20,77	270 980	3 510	58 839	0,698	117,96
		м бортового камня		569,41	7,97	96 230	1 347	60,3	0,0065	1,10
		Раздел 3 Резиновое покрытие для детских площадок S=528 м2								
17	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	528	1725,16	68,39	910 884	36 110	16 374	0,0336	17,74
		м2 покрытия		31,21	20,22	16 479	10 676	60,3	0,01683	8,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	-5,313	72747,89		-386 510				
		т								
21	21-130816-2305	Резиновая крошка (прим.)	-4,287	1087,32		-4 661				
		кг								
22	21-130816-2004	Порошок минеральный	-0,277	5088,78		-1 410				
		т								
23	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	-7,392	2328,2		-17 210				
		м3								
	Раздел 4 Асфальтобетонное покрытие дорожек S=67 м2									
24	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство	6,7	941,94	828,81	6 311	5 553	1 097	0,144	0,96
		м3 материала основания в плотном теле		111,34	160,15	746	1 073	60,3	0,143	0,96
26	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	67	1725,16	68,39	115 586	4 582	2 078	0,0336	2,25
		м2 покрытия		31,21	20,22	2 091	1 355	60,3	0,01683	1,13
27	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	134	203,17	0,01	27 225	2	7	0,00009	0,01
		м2 покрытия		0,08	–	11	–	60,3	–	–
28	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	44	1603,43	20,77	70 551	914	15 319	0,698	30,71
		м бортового камня		569,41	7,95	25 054	350	60,3	0,0065	0,29
		Всего прямые затраты				**5 658 034**				**776**
										127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				638 736				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				577 257				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				145 858				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 442 042				
		Накладные расходы I уровня, тенге				473 110				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 131 144				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				259 961				
		Итого, тенге				6 391 105				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				511 288				
		Всего				**6 902 393**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				62 121				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				118 397				
		населения, проживающего в зонах радиационого риска				71 681				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**7 154 592**				
		НДС (12 %)				858 551				
		Всего по акту с учетом НДС				**8 013 143**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 34 от 20 июля 2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
Малые архитектурные формы

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК- 006	11	25582	36	281 402	396	1 180	–	–
		шт.		134	9	1 474	99	75	–	–
1.1	84-020302-0306 УСН РК	Скамья антивандальная, тип СК- 006	11	1028	36	11 308	396	1 180	–	–
		шт.		134	9	1 474	99	75	–	–
1.2	84-020302-0306 УСН РК	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	11	24554		270 094				
		шт.								
2	84-020303-0201	Урна, тип У-001	6	9862	–	59 172	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	84-020303-0201 УСН РК	Урна, тип У-001	6	41	–	246	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
2.2	84-020303-0201 УСН РК	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	6	9821		58 926				
		шт.								
3	84-020203-0104	Рукоход, тип Р-001	2	90019	2459	180 038	4 918	4 592	–	–
		шт.		2559	502	5 118	1 004	75	–	–
3.1	84-020203-0104 УСН РК	Рукоход, тип Р-001	2	8992	2459	17 984	4 918	4 592	–	–
		шт.		2559	502	5 118	1 004	75	–	–
3.2	84-020203-0104 УСН РК	Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001	2	81027		162 054				
		шт.								
4	84-020402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП- 003	2	57959	248	115 918	496	950	–	–
		шт.		554	79	1 108	158	75	–	–
4.1	84-020402-0201 УСН РК	Грибок для песочницы, тип ГДП- 003	2	3941	248	7 882	496	950	–	–
		шт.		554	79	1 108	158	75	–	–
4.2	84-020402-0201 УСН РК	Стоимость оборудования в составе: Грибок для песочницы, тип ГДП- 003	2	54018		108 036				
		шт.								
5	84-020102-0107	Горка (разборная), тип ДГ-004	2	134389	3320	268 778	6 640	6 575	–	–
		шт.		3703	680	7 406	1 360	75	–	–
5.1	84-020102-0107 УСН РК	Горка (разборная), тип ДГ-004	2	15550	3320	31 100	6 640	6 575	–	–
		шт.		3703	680	7 406	1 360	75	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2	84-020102-0107 УСН РК	Стоимость оборудования в составе: Горка (разборная), тип ДГ-004	2	118839		237 678				
		шт.								
6	84-020104-0109	Качалка "Балансир", тип ДК-003	2	53899	951	107 798	1 902	1 956	–	–
		шт.								
				1109	195	2 218	390	75	–	–
6.1	84-020104-0109 УСН РК	Качалка "Балансир", тип ДК-003	2	5283	951	10 566	1 902	1 956	–	–
		шт.								
				1109	195	2 218	390	75	–	–
6.2	84-020104-0109 УСН РК	Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003	2	48616		97 232				
		шт.								
7	84-020104-0209	Качели "Лепесток", тип 6401	2	114666	2323	229 332	4 646	4 542	–	–
		шт.								
				2552	476	5 104	952	75	–	–
7.1	84-020104-0209 УСН РК	Качели "Лепесток", тип 6401	2	8264	2323	16 528	4 646	4 542	–	–
		шт.								
				2552	476	5 104	952	75	–	–
7.2	84-020104-0209 УСН РК	Стоимость оборудования в составе: Качели "Лепесток", тип 6401	2	106402		212 804				
		шт.								
8	84-020109-0305	Игровой модуль "Песочница", тип 5304	2	72616	140	145 232	280	1 371	–	–
		шт.								
				853	61	1 706	122	75	–	–
8.1	84-020109-0305 УСН РК	Игровой модуль "Песочница", тип 5304	2	1680	140	3 360	280	1 371	–	–
		шт.								
				853	61	1 706	122	75	–	–
8.2	84-020109-0305 УСН РК	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5304	2	70936		141 872				
		шт.								
9	84-020101-0104	Карусель (4 сидения), тип К-001	2	96158	1876	192 316	3 752	4 416	–	–
		шт.								
				2533	411	5 066	822	75	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	84-020101-0104 УСН РК	Карусель (4 сидения), тип К-001	2	9730	1876	19 460	3 752	4 416	–	–
		шт.		2533	411	5 066	822	75	–	–
9.2	84-020101-0104 УСН РК	Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001	2	86428		172 856				
		шт.								
10	84-020113-0101	Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	1	300642	2652	300 642	2 652	2 815	–	–
		шт.		3207	546	3 207	546	75	–	–
10.1	84-020113-0101 УСН РК	Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	1	16803	2652	16 803	2 652	2 815	–	–
		шт.		3207	546	3 207	546	75	–	–
10.2	84-020113-0101 УСН РК	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	1	283839		283 839				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**1 880 628**				–
										–

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 453
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 148
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 745 391
Накладные расходы, тенге	28 395
Итого, тенге	1 909 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	152 722
Всего	**2 061 745**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 847
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	5 426
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	2 237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**2 072 255**				
		НДС (12 %)				248 671				
		Всего по акту с учетом НДС				**2 320 926**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 35 от 20 июля 2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
Озеленение

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-470104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % / *яма*	83	1611,73 / 1228,34	53,11 / 20,43	133 774 / 101 952	4 408 / 1 696	58 457 / 56,4	1,632 / 0,022	135,46 / 1,83
2	11-470105-0102	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м / *шт.*	83	1176,36 / 963,23	93,25 / 25,08	97 638 / 79 948	7 740 / 2 082	46 265 / 56,4	1,037 / 0,027	86,07 / 2,24
8	11-470106-0110	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % / *яма*	84	823,49 / 710,51	– / –	69 173 / 59 683	– / –	33 661 / 56,4	0,944 / –	79,30 / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-470107-0102	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	84	221,42	37,99	18 599	3 191	9 131	0,211	17,72
		шт.		182,52	10,21	15 332	858	56,4	0,011	0,92
11	11-470108-0110	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	147	925,9	30,23	136 107	4 444	75 218	1,19	174,93
		м траншеи		895,67	11,58	131 663	1 702	56,4	0,01	1,47
12	11-470109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	147	1095,86	96,71	161 092	14 217	84 776	1,152	169,34
		м изгороди		996,52	26,01	146 489	3 823	56,4	0,028	4,12
14	11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	14	476,93	–	6 677	–	2 827	0,467	6,54
		м2		358	–	5 012	–	56,4	–	–
15	11-470112-0106	Посев цветников (прим.)	14	166,36	94,64	2 329	1 325	539	0,0525	0,74
		м2		42,86	25,43	600	356	56,4	0,0274	0,38
16	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	3829	211,29	6,02	809 044	23 039	447 118	0,2678	1 025,41
		м2		205,28	1,76	786 005	6 757	56,4	0,0019	7,28
17	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	3829	42,01	0,08	160 857	310	90 549	0,0547	209,45
		м2		41,93	–	160 547	–	56,4	–	–
18	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	3829	166,31	94,64	636 793	362 374	147 453	0,0525	201,02
		м2		42,83	25,45	163 990	97 451	56,4	0,0274	104,91
		Всего прямые затраты				**2 232 083**				**2 106**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 651 221
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	421 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 726
- материалы, изделия и конструкции, тенге	159 814
Накладные расходы I уровня, тенге	995 994
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 228 077
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	136 870
Итого, тенге	3 364 947
Сметная прибыль (8 %), тенге	269 196
Всего	**3 634 143**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	32 707
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	62 336
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	25 694
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**3 754 880**
НДС (12 %)	450 586
Всего по акту с учетом НДС	**4 205 466**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 36 от 20 июля 2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г

Установка для ковров и сушки белья

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТМАФУ1-40-13	Установка для чистки ковров, строительные работы (прим.)	2	7364,02	196,71	14 728	393	624	3	6,00
		шт.		2786,58	66,17	5 573	132	–	–	–
2	ТМАФУ1-40-14	Установка для чистки ковров, монтаж металлоконструкций (прим.)	2	29065,53	40,23	58 131	80	2 465	5,3	10,60
		шт.		4922,96	13,53	9 846	27	–	–	–
3	ТМАФУ1-40-13	Установка для сушки белья, строительные работы (прим.)	2	7364,02	196,71	14 728	393	624	3	6,00
		шт.		2786,58	66,17	5 573	132	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТМАФУ1-40-14	Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций (прим.)	2	29065,53	40,23	58 131	80	2 465	5,3	10,60
		шт.		4922,96	13,53	9 846	27	–	–	–
		Всего прямые затраты				**145 718**				**33**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 838				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				948				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				319				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				113 932				
		Накладные расходы, тенге				6 178				
		Итого, тенге				151 897				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				12 152				
		Всего				**164 049**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				1 476				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				2 814				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				1 160				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**169 499**				
		НДС (12 %)				20 340				
		Всего по акту с учетом НДС				**189 839**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Техническое решение

Акт № 37 от 20 июля 2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
Техническое решение №1. Добавляемые работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-110101-0803	Утепление шлаком	0,828	16281,4	1207,73	13 481	1 000	1 628	3,44	2,85
		м3 изоляции		2829,71	399,76	2 343	331	60,9	0,45	0,37
2	23-020402-1705									
		Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1	4302,96		4 303				
		шт.								
3	23-020402-1905									
		Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1	11138,41		11 138				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм *1000 шт.*	1,81	32490,87		58 808				
5	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм *1000 шт.*	0,27	32490,87		8 773				
2	11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство *м3 основания*	79	4282,01	1205,01	338 081	95 140	47 436	0,85	67
				669,83	512,85	52 886	40 491	50,8	0,54	43
		Всего прямые затраты				**434 584**				**70**
										43,01
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				55 229				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				96 140				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40 822				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				283 216				
		Накладные расходы, тенге				49 064				
		Итого, тенге				483 648				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				38 692				
		Всего				**522 340**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				4 701				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				8 960				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				3 693				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**539 694**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				64 763				
		Всего по акту с учетом НДС				**604 457**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО

СПРАВКА Б/Н от 09.10.2017г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		141	28.09.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 Наружный водопровод (2-1-1)	14 794 457	13 209 336							1 585 121	14 794 457
Акт №2 Наружные сети канализации (2-1-2)	3 549 231	3 168 956							380 275	3 549 231
Акт №3 Тепловые сети (2-1-3)	71 559 603	63 892 503							7 667 100	71 559 603
Акт №4 Система ОДК на тепловых сетях (2-1-4)	3 046 719	2 720 285							326 434	3 046 719

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №5 Вертикальная планировка (2-6-1)	349 990	312 491							37 499	349 990
ВСЕГО выполнено:	**93 300 000**	**83 303 571**							**9 996 429**	**93 300 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**93 300 000**
К оплате за текущий месяц: Девяноста три миллиона триста тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 1 от 09.10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г
Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение В1 (внутриплощадочные сети)								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2808	76,46	69,60	214 697	195 443	52 317	0,00911	25,58
		м3 грунта		6,86	24,67	19 254	69 268	59,1	0,0198	55,60
2	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	87	2562,4	–	222 932	–	131 753	3,168	275,62
		м3 грунта		2562,44	–	222 932	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2801	22,95	22,95	64 293	64 293	14 272	–	–
		м3 грунта								
				–	8,62	–	24 149	59,1	0,00806	22,58
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	94	650,76	–	61 171	–	36 152	0,885	83,19
		м3 грунта								
				650,76	–	61 171	–	59,1	–	–
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2026	128,24	53,33	259 822	108 037	118 900	0,108	218,81
		м3 уплотненного грунта								
				74,92	24,38	151 785	49 399	59,1	0,02625	53,18
6	11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	3	1530,33	56,33	4 591	169	2 218	1,36	4,08
		задвижка или клапан								
				1162,33	28	3 487	84	62,1	0,03	0,09
7	23-040102-1503	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	57361,17		172 084				
		шт.								
8	11-220901-0101	Вентиль дисковый фланцевый диаметром 25 мм. Установка	3	935,67	18,67	2 807	56	1 418	0,88	2,64
		задвижка или клапан								
				752	9,33	2 256	28	62,1	0,01	0,03
9	23-040502-1403	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	3	10692,63		32 078				
		шт.								
10	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (фланцы, втулки)	0,12064	324022,38		39 090				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	8	903,75	541	7 230	4 328	2 727	0,414	3,31
		шт.								
				362,75	186,25	2 902	1 490	62,1	0,226	1,81
12	23-020308-0105	Муфта защитная д=194 (для трубы д=160 мм)	3	1815,33		5 446				
		шт.								
13	23-020308-0103	Муфта защитная д=140 (для трубы д=75 мм)	5	785,75		3 929				
		шт.								
14	11-220801-0201	Установка перехода стального	4	904	541,25	3 616	2 165	1 364	0,414	1,66
		шт.								
				362,75	186,25	1 451	745	62,1	0,226	0,90
15	23-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 168 мм х 4,5 мм - 114,3 мм х 3,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	2943,7		2 944				
		шт.								
16	23-020101-1042	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114,3 мм х 3,6 мм - 76,1 мм х 2,9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	838,54		2 516				
		шт.								
17	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00408	655147,06	302941,18	2 673	1 236	1 102	312,7	1,28
		т фасонных частей								
				334558,82	100490,2	1 365	410	62,1	94,3	0,38
18	23-020103-2807	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12836-67	2	1203,71		2 407				
		шт.								
19	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	2	2147,5	122	4 295	244	1 926	1,82	3,64
		шт.								
				1497,5	53	2 995	106	62,1	0,05	0,10
20	23-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	2	68033,01		136 066				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников с пожарной подставкой (прим.)	0,03578	655198,43	302962,55	23 443	10 840	9 666	312,7	11,19
		т фасонных частей								
				334488,54	100558,97	11 968	3 598	62,1	94,3	3,37
22	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,03599	979216,45	302945,26	35 242	10 903	9 723	312,7	11,25
		т фасонных частей								
				334481,8	100555,71	12 038	3 619	62,1	94,3	3,39
23	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	1,506	3481,32		5 243				
		м								
24	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0015	1902666,67	128666,67	2 854	193	240	256	0,38
		км трубопровода								
				232200	25333,33	348	38	62,1	20,625	0,03
25	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	1,004	2204,34		2 213				
		м								
26	11-220601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001	1541000	34000	1 541	34	129	228	0,23
		км трубопровода								
				207000	–	207	–	62,1	0,5526	0,001
27	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0807	387843,87	118959,11	31 299	9 600	14 795	286	23,08
		км трубопровода								
				253556,38	41672,86	20 462	3 363	62,1	49,89	4,03
28	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	81,507	3228,13		263 115				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0807	91970,26	–	7 422	–	2 548	61,8	4,99
		км трубопровода								
				50842,63	–	4 103	–	62,1	–	–
30	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,17435	241634,64	63986,23	42 129	11 156	21 261	194	33,82
		км трубопровода								
				174006,31	22357,33	30 338	3 898	62,1	26,83	4,68
31	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	57,2165	1552,92		88 853				
		м								
32	23-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	118,877	736,54		87 558				
		м								
33	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,17435	48156,01	–	8 396	–	4 587	51,5	8,98
		км трубопровода								
				42368,8	–	7 387	–	62,1	–	–
34	23-020303-1704	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	988,79		989				
		шт.								
35	11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб (д=75 мм) прим.	2	4732,5	2003,5	9 465	4 007	3 251	1,86	3,72
		врезка								
				1911	706,5	3 822	1 413	62,1	0,68	1,36
36	24-010201-0117	Указатель пожарных гидрантов флуоресцентный	2	2610,01		5 220				
		шт.								
37	11-060101-0101	Бетонный упор под гидрант В7,5. Устройство	0,02	18900	650	378	13	11	1,35	0,03
		м3								
				1000	150	20	3	48,5	0,1813	0,004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	1	3338,13		3 338				
		комплект								
39	23-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	2	5350,25		10 701				
		комплект								
40	11-110101-0803	Утепление керамзитом	11,74	16281,18	1207,5	191 141	14 176	23 087	3,44	40,39
		м3 изоляции		2830,15	398,89	33 226	4 683	60,9	0,45	5,28
41	29-000000-0000	Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник)	255,05	71		18 109				
		м								

Раздел 2 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодцы д=1500 мм, 2000 мм (внутриплощадочные сети)

42	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,58	16600,76	6167,78	109 233	40 584	40 797	8,86	58,30
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,94	2504,1	49 218	16 477	62,1	2,218	14,59
43	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	3084,77		12 339				
		шт.								
44	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	3	5545,16		16 635				
		шт.								
45	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	1	20138,35		20 138				
		шт.								
46	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	1	18180,34		18 180				
		шт.								
47	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	2	8322,66		16 645				
		шт.								
48	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	6457,68		6 458				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2	1	39753,38		39 753				
		шт.								
50	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	13053,03		13 053				
		шт.								
51	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	15766,78		47 300				
		шт.								
52	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	2	15766,78		31 534				
		шт.								
53	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.12а	1	26294,7		26 295				
		шт.								
54	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	21157,4		21 157				
		шт.								
55	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	26294,7		26 295				
		шт.								
56	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	22973,13		45 946				
		шт.								
57	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	39144,08		39 144				
		шт.								
58	21-060510-0101	Стремянка С7 (прим.)	0,06	397818,3		23 869				
		т								
59	21-130814-2209	Скобы ходовые	10,88	329,46		3 585				
		кг								
60	11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	0,4	18910	655	7 564	262	229	1,35	0,54
		м3								
				1015	167,5	406	67	48,5	0,1813	0,07

Раздел 3 Водоснабжение В1 (внеплощадочные сети)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	51-010102-1601(	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	467787		467 787				
		шт.								
75	23-040102-1508	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	185592,91		185 593				
		шт.								
77	23-040102-1507	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	115519,81		115 520				
		шт.								
79	23-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	49463,43		98 927				
		шт.								
80	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (фланцы, втулки)	0,17154	324022,38		55 583				
		т								
83	23-020103-2815	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12836-67	1	18127,8		18 128				
		шт.								
84	23-020103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	1	4130,92		4 131				
		шт.								
86	23-020308-0108	Муфта защитная д=365 (для трубы д=315)	4	6173,89		24 696				
		шт.								
87	23-020308-0107	Муфта защитная д=274 (для трубы д=225)	2	3216,18		6 432				
		шт.								
88	23-020308-0107	Муфта защитная д=248 (для трубы д=200)	2	3216,18		6 432				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	23-020308-0105	Муфта защитная д=194 (для трубы д=160)	1	1815,33		1 815				
		шт.								
90	23-020308-0103	Муфта защитная д=140 (для трубы д=75)	2	785,75		1 572				
		шт.								
91	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	2	3338,13		6 676				
		комплект								
92	23-020303-0515	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	16149,81		32 300				
		шт.								
93	23-020303-1715	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	22706,41		45 413				
		шт.								
95	23-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	1	68033,01		68 033				
		шт.								
98	23-020101-1151	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 323,9 мм х 10 мм - 219,1 мм х 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	14114,47		14 114				
		шт.								
99	23-020101-1115	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219,1 мм х 6,3 мм - 168,3 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	3437,13		3 437				
		шт.								
100	23-020101-2802	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	1	1631,16		1 631				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	24-010201-0117	Указатель пожарного гидранта флуоресцентный *шт.*	1	2610,01		2 610				
106	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	14,948	3228,13		48 254				
109	23-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	299,6165	6330,03		1 896 581				
112	23-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	354,308	12501,11		4 429 243				
115	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	3,03	525,38		1 592				
117	29-000000-0000	Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник) *м*	662,25	71		47 020				
118	23-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 *комплект*	2	5350,25		10 701				
120	23-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	1,004	15648,34		15 711				
123	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	1,004	7068,61		7 097				
125	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	1,004	3814,39		3 830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; м	1,004	1014,93		1 019				
131	23-041013-0206	Фильтр магнитный фланцевый, Т от -10 °С до +150 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	1	7732,54		7 733				
		Раздел 4 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодцы д=2000 мм, 1500 мм								
133	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	5	3084,77		15 424				
134	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 шт.	3	5545,16		16 635				
135	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2 шт.	1	8322,66		8 323				
136	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 шт.	2	6457,68		12 915				
137	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2 шт.	1	39753,38		39 753				
138	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	1	31486,63		31 487				
139	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1 шт.	1	20138,35		20 138				
140	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.12а шт.	1	26294,7		26 295				
141	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 шт.	1	21157,4		21 157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	26294,7		26 295				
		шт.								
143	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	15766,78		47 300				
		шт.								
144	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	13053,03		26 106				
		шт.								
145	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	1	15766,78		15 767				
		шт.								
146	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	22973,13		45 946				
		шт.								
147	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	39144,08		39 144				
		шт.								
149	21-060510-0101	Стремянка С7 (прим.)	0,03	397818,3		11 935				
		т								
150	21-130814-2209	Скобы ходовые	21,76	329,46		7 169				
		кг								
	Раздел 5 Колодец д=1000 мм									
152	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	3084,77		6 170				
		шт.								
153	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3021,14		3 021				
		шт.								
154	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	8322,66		8 323				
		шт.								
155	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	8368,2		8 368				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	3	9852,66		29 558				
		шт.								
157	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	11443,16		11 443				
		шт.								
158	21-130814-2209	Скобы ходовые	14,96	329,46		4 929				
		кг								
	Раздел 6 Водоотлив									
159	23-010201-0176									
		Трубы стальные быстроразборные тонкостенные, D 102 мм, толщина стенки 1,8 мм с быстроразборными соединениями БРС-4К=1,004;	100,4	1393,9		139 948				
		м								
		Всего прямые затраты				**10 861 617**				**817**
										171
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				643 143				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				477 739				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				182 837				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 740 735				
		Накладные расходы I уровня, тенге				494 472				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 356 089				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				481 498				
		Итого, тенге				11 837 587				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				947 007				
		Всего				**12 784 594**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				115 061				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				219 294				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				90 387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**13 209 336**				
		НДС (12 %)				1 585 121				
		Всего по акту с учетом НДС				**14 794 457**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 2 от 09.10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г
Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Канализация бытовая К1 (внутриплощадочные)								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	821	76,46	69,60	62 773	57 142	15 297	0,00911	7,47931
		м3 грунта		6,86	24,67	5 629	20 254	59,1	0,0198	16,2558
2	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	25	1834,48	–	45 862	–	27 104	2,268	56,70
		м3 грунта		1834,48	–	45 862	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	800	22,95	22,95	18 360	18 360	3 950	–	–
		м3 грунта		–	8,35	–	6 683	59,1	0,00806	6,45
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	46	650,76	–	29 935	–	17 692	0,885	40,71
		м3 грунта		650,76	–	29 935	–	59,1	–	–
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	592	128,24	53,33	75 918	31 571	34 742	0,108	63,94
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	44 353	14 433	59,1	0,02625	15,54
6	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,12144	319540,51	91024,37	38 805	11 054	18 924	247	30,00
		км трубопровода		218972,33	31958,17	26 592	3 881	62,1	38,24	4,64
7	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	122,6544	1338,01		164 113				
		м								
8	11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	16	903,75	541,06	14 460	8 657	5 455	0,414	6,62
		шт.		362,69	186,31	5 803	2 981	62,1	0,226	3,62
9	23-020308-0103	Муфты защитные д=140 (прим.)	6	785,75		4 715				
		шт.								
10	23-020308-0105	Муфты защитные д=194 (прим.)	10	1815,33		18 153				
		шт.								
11	29-000000-0000(п	Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник)	121,44	71		8 622				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	4,03	24416,63	4771,46	98 399	19 229	26 039	9,655	38,91
		м3 конструкций колодца		8459,06	1945,66	34 090	7 841	62,1	1,73	6,97
13	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	7	3084,77		21 593				
		шт.								
14	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	3	5545,16		16 635				
		шт.								
15	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	3	20138,35		60 415				
		шт.								
16	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	3	8322,66		24 968				
		шт.								
17	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	3	13053,03		39 159				
		шт.								
18	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	15766,78		31 534				
		шт.								
19	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	3	22973,13		68 919				
		шт.								
20	21-130814-2209	Скобы ходовые	21,76	329,46		7 169				
		кг								
21	23-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	3	5350,25		16 051				
		комплект								
22	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	0,97	28526,8	7149,48	27 671	6 935	9 013	13,869	13,45
		м3 конструкций колодца		12151,55	2811,34	11 787	2 727	62,1	2,382	2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	3084,77		6 170				
		шт.								
24	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3021,14		3 021				
		шт.								
25	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	2	8322,66		16 645				
		шт.								
26	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	8368,2		16 736				
		шт.								
27	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	2	11443,16		22 886				
		шт.								
28	21-130814-2209	Скобы ходовые	6,8	329,46		2 240				
		кг								
29	23-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	2	5350,25		10 701				
		комплект								
	Раздел 2 Канализация бытовая К2 (внутриплощадочные)									
36	23-010501-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010:	4,646	2100,81		9 760				
		м								
38	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	2	11443,16		22 886				
		шт.								
39	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	2	5545,16		11 090				
		шт.								
40	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.96	2	9852,66		19 705				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	2	8322,66		16 645				
		шт.								
42	23-030101-0401	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	2	35618,06		71 236				
		комплект								
44	21-130814-2209	Скобы ходовые	8,16	329,46		2 688				
		кг								
46	23-020308-0107	Муфты защитные д=248 мм	2	3216,18		6 432				
		шт.								
50	21-060510-1004	Опорное кольцо под фланец д=920 мм (прим.)	0,0274	242202,87		6 636				
		т								
53	21-060510-1004	Опорное кольцо под фланец д=580 мм (прим.)	0,0274	242202,87		6 636				
		т								
	Раздел 3 Канализация бытовая К1 (внеплощадочные)									
62	23-010603-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	197,3035	2697,04		532 135				
		м								
64	23-010603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	15,7055	1793,57		28 169				
		м								
66	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	53,934	1338,01		72 164				
		м								
68	23-020308-0107	Муфты защитные д=300 мм (прим.)	8	3216,18		25 729				
		шт.								
69	23-020308-0107	Муфты защитные д=248 мм (прим.)	2	3216,18		6 432				
		шт.								
70	23-020308-0105	Муфты защитные д=194 мм (прим.)	4	1815,33		7 261				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	23-010603-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	1,01	2697,04		2 724				
		м								
75	29-000000-0000(п	Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник)	264,3	71		18 765				
		м								
77	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	7	3084,77		21 593				
		шт.								
78	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	7	5545,16		38 816				
		шт.								
79	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1 (прим.)	7	18180,34		127 262				
		шт.								
80	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	7	6457,68		45 204				
		шт.								
81	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	5	13053,03		65 265				
		шт.								
82	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	11	15766,78		173 435				
		шт.								
83	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	7	22973,13		160 812				
		шт.								
84	21-130814-2209	Скобы ходовые	76,16	329,46		25 092				
		кг								
85	23-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	7	3338,13		23 367				
		комплект								
88	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	3084,77		9 254				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2 *шт.*	1	8322,66		8 323				
90	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *шт.*	1	9852,66		9 853				
91	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 *шт.*	1	11443,16		11 443				
92	21-130814-2209	Скобы ходовые *кг*	4,08	329,46		1 344				
93	23-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 *комплект*	1	5350,25		5 350				
		Всего прямые затраты				**2 566 140**				258
										56
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				204 050				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				152 948				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				58 800				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 209 142				
		Накладные расходы I уровня, тенге				158 216				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 724 356				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				115 513				
		Итого, тенге				2 839 869				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				227 190				
		Всего				**3 067 059**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				27 604				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				52 609				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				21 684				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				3 168 956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				380 275				
		Всего по акту с учетом НДС				**3 549 231**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 3 от 09.10.2017г
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г
Тепловые сети

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловые сети								
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1049,6	96,54	87,88	101 328	92 239	24 695	0,0115	12,07
		м3 грунта		8,66	31,15	9 090	32 695	59,1	0,025	26,24
2	11-010205-0102	Грунты 2 группы Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	32,4	1834,47	–	59 437	–	35 127	2,268	73,48
		м3 грунта		1834,47	–	59 437	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	624	22,95	22,95	14 321	14 321	3 179	–	–
		м3 грунта								
				–	8,62	–	5 379	59,1	0,00806	5,03
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	267,2	650,76	–	173 883	–	102 765	0,885	236,47
		м3 грунта								
				650,76	–	173 883	–	59,1	–	–
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	624	128,24	53,33	80 022	33 278	36 620	0,108	67,39
		м3 уплотненного грунта								
				74,92	24,38	46 750	15 213	59,1	0,02625	16,38
10	11-240102-0106	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	0,151	1793887,42	480827,81	270 877	72 605	89 517	845	127,60
		км трубопровода								
				820635,76	134000	123 916	20 234	62,1	114,69	17,32
11	23-010402-0209	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	151	11394,63		1 720 589				
		м								
12	11-240102-0104	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	0,199	1542251,26	373437,19	306 908	74 314	98 956	722	143,68
		км трубопровода								
				691170,85	109582,91	137 543	21 807	62,1	70,98	14,13
13	23-010402-0207	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	199	6639,34		1 321 229				
		м								
14	23-020201-0508	Отвод Ст 273х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	89243,31		892 433				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-020201-0507	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	12	59537,71		714 453				
16	23-020201-0505	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	35882,56		71 765				
17	23-020201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	10	24330,49		243 305				
18	29-000000-0000(п.	Неподвижная опора Ст 273х7-550х30-2-ППУ-ПЭ *шт*	4	224873		899 492				
19	29-000000-0000(п.	Неподвижная опора Ст 219х6-460х25-2-ППУ-ПЭ *шт*	6	129235		775 410				
20	29-000000-0000(п.	Неподвижная опора Ст 159х4,5-400х25-2-ППУ-ПЭ *шт*	4	91001		364 004				
21	29-000000-0000(п.	Неподвижная опора Ст 108х4-315х20-2-ППУ-ПЭ *шт*	12	56714		680 568				
23	29-000000-0000(п	П-образный компенсатор 4 Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ Н=3 м; А=2,94; L=8,94 м *шт*	1	1098285		1 098 285				
24	29-000000-0000(п.	П-образный компенсатор 4 Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ Н=3 м; А=1,86; L=7,86 м *шт*	1	996871		996 871				
26	29-000000-0000(п.	П-образный компенсатор 4 Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ Н=3 м; А=2,94; L=8,94 м *шт*	1	815582		815 582				
27	29-000000-0000(п	П-образный компенсатор 4 Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ Н=3 м; А=1,86; L=7,86 м *шт*	1	815582		815 582				
28	11-240104-0102	Компенсаторы сильфонные диаметром труб 150 мм. Установка *компенсатор*	2	9598	4703	19 196	9 406	7 757	4,83	9,66
				4895	1350,5	9 790	2 701	62,1	1,15	2,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	29-000000-0000(п	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ-150-25-100	2	281479		562 958				
		шт								
30	11-240104-0101	Компенсаторы сильфонные диаметром труб 100 мм. Установка	2	3779	688	7 558	1 376	4 093	3,05	6,10
		компенсатор								
				3091	204,5	6 182	409	62,1	0,22	0,44
31	29-000000-0000(п	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ-100-25-100	2	281479		562 958				
		шт								
32	29-000000-0000(п	Комплект изоляции компенсатора СКУ с диаметром оболочки 280 мм с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "СаллингПласт"	4	9992		39 968				
		шт								
33	29-000000-0000(п	Комплект изоляции компенсатора СКУ с диаметром оболочки 200 мм с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "СаллингПласт"	4	5758		23 032				
		шт								
35	29-000000-0000(п	Шаровый стальной кран фланцевый д=250 мм Ру=25 бар BBF/FSK-V-HE	2	4392918		8 785 836				
		шт								
37	29-000000-0000(п	Шаровый стальной кран фланцевый д=200 мм Ру=25 бар BBF/FSK-V-HE	4	2455669		9 822 676				
		шт								
38	11-220901-0203	Шаровый стальной кран фланцевый диаметром 125 мм Ру=25 бар. Установка	2	3721,5	1036	7 443	2 072	3 153	2,46	4,92
		задвижка или клапан								
				2181	357,5	4 362	715	62,1	0,31	0,62
39	29-000000-0000(п	Шаровый стальной кран фланцевый д=125 мм Ру=25 бар BBF/FSK-V-HE	2	1041263		2 082 526				
		шт								
40	11-220901-0202	Шаровый стальной кран фланцевый диаметром 100 мм. Установка	8	2196,88	94	17 575	752	9 172	2,03	16,24
		задвижка или клапан								
				1799,63	46,5	14 397	372	62,1	0,05	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	29-000000-0000(п	Шаровый стальной кран фланцевый д=100 мм Ру=25 бар BBF/FSK-V-HE	8	833010		6 664 080				
		шт								
42	23-040902-7108									
		Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	4	48776		195 104				
		шт.								
43	23-040902-7106									
		Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	2	31997,16		63 994				
		шт.								
44	23-040902-7105									
		Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	10	31156,48		311 565				
		шт.								
46	29-000000-0000(п									
		Комплект для изоляции стыка д=273/450 с термоусаживаемой муфтой и пенопакетом "Тумар"	54	26949		1 455 246				
		шт								
48	29-000000-0000(п									
		Комплект для изоляции стыка д=219/355 с термоусаживаемой муфтой и пенопакетом "Тумар"	48	17638		846 624				
		шт								
49	11-260101-1201									
		Комплект изоляции стыка д=150/280 мм (прим.)	28	5102,29	117,57	142 864	3 292	77 873	4,66	130,48
		шт. арматуры и фланцевых соединений								
				4984,71	44,57	139 572	1 248	55,3	0,048	1,34
50	29-000000-0000(п									
		Комплект для изоляции стыка д=150/280 с термоусаживаемой муфтой и пенопакетом "Тумар"	28	9992		279 776				
		шт								
51	11-260101-1201									
		Комплект изоляции стыка д=100/200 мм (прим.)	68	5102,28	117,57	346 955	7 995	189 122	4,66	316,88
		шт. арматуры и фланцевых соединений								
				4984.71	44,59	338 960	3 032	55,3	0,048	3,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	29-000000-0000(п	Комплект для изоляции стыка д=100/200 с термоусаживаемой муфтой и пенопакетом "Тумар" *шт*	68	5758		391 544				
53	29-000000-0000(п	Манжета стенового ввода для стальной трубы д=108х4 мм с изоляцией типа 2 в ППУ оболочке СВ-200 *шт*	6	3624		21 744				
54	11-240101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка *км трубопровода*	0,011	1073363,64	453090,91	11 807	4 984	4 876	626	6,89
				590181,82	123636,36	6 492	1 360	62,1	106,32	1,17
55	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,010; *м*	11,11	3814,39		42 378				
56	11-240101-0105	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 125 мм. Прокладка *км трубопровода*	0,013	961538,46	521384,62	12 500	6 778	5 170	550	7,15
				518538,46	121923,08	6 741	1 585	62,1	104,35	1,36
57	23-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010; *м*	13,13	2837,42		37 255				
58	11-240101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка *км трубопровода*	0,012	780500	306666,67	9 366	3 680	4 021	482	5,78
				454416,67	85166,67	5 453	1 022	62,1	73,66	0,88
59	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010; *м*	12,12	2204,34		26 717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	23-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	29,29	1377,05		40 334				
		м								
63	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	9,09	1092,97		9 935				
		м								
65	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;	3,03	833,29		2 525				
		м								
66	11-240101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,018	662000	272277,78	11 916	4 901	5 169	415	7,47
		км трубопровода		381166,67	81277,78	6 861	1 463	62,1	69,49	1,25
67	23-010201-0134	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80 (прим.)К=1,010;	18,18	337,77		6 141				
		м								
68	29-000000-0000(п	Маркировочная лента	602	107		64 414				
		м								
69	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,005	1903600	129000	9 518	645	800	256	1,28
		км трубопровода		232200	25600	1 161	128	62,1	20,625	0,10
70	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,01	1276000	29300	12 760	293	1 159	205	2,05
		км трубопровода		186000	600	1 860	6	62,1	0,4924	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка		430133,33	2400	0	0	0	361	0,00
		км трубопровода								
				316266,67	1000	0	0	62,1	0,98	0,00
72	23-011201-0101	*Трубы хризотилцементные (асбоцементные) напорные DN 100К=1,008;	15,12	653,98		9 888				
		м								
75	29-000000-0000(п	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчика температуры Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ	2	78011		156 022				
		шт								
76	29-000000-0000(п	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчика температуры Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ	4	50596		202 384				
		шт								
77	29-000000-0000(п	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчика температуры Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ	2	31172		62 344				
		шт								
78	29-000000-0000(п	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчика температуры Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ	8	17844		142 752				
		шт								
80	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	8	317,25	–	2 538	–	1 359	0,31	2,48
		комплект								
				281,25	–	2 250	–	60,4	–	–
81	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	8	1288,31		10 306				
		шт.								
82	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	8	2296	–	18 368	–	1 018	0,22	1,76
		комплект								
				210,63	–	1 685	–	60,4	–	–
84	29-000000-0000(п	Переход стальной в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-159х4,5-ППУ-ПЭ	2	54154		108 308				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	29-000000-0000(п	Переход стальной в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-219х6ППУ-ПЭ	4	98063		392 252				
		шт								
86	29-000000-0000(п	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст 219х6-ППУ-ПЭ	2	89049		178 098				
		шт								
87	29-000000-0000(п	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст 133х4-ППУ-ПЭ	2	54863		109 726				
		шт								
88	29-000000-0000(п	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст 108х4-ППУ-ПЭ	2	31404		62 808				
		шт								
	1.1 Каналы									
89	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	26,13	7335,02	1898,28	191'664	49 602	57 521	3,33	87,01
		м3 сборных конструкций		2952,16	592,69	77 140	15 487	62,1	0,55426	14,48
90	21-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	2,28	63856,61		145 593				
		м3								
91	21-040303-0183	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	10,6	61642,48		653 410				
		м3								
92	21-040303-0181	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,78	66217,18		117 867				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,99	61528,69		60 913				
		м3								
94	21-040302-0245	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	9,94	65444,02		650 514				
		м3								
95	21-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,54	59981,08		32 390				
		м3								
96	11-080201-0109	Кладка торцов углов поворота и компенсаторных ниш из керамического кирпича М100 на растворе М50	4,106	25650,75	1296,88	105 322	5 325	10 650	5,95	24,43
		м3 кладки								
				4771,31	334,39	19 591	1 373	50,8	0,36	1,48
97	11-080101-0203	Основание гравийное на подходах к камере. Устройство	3,74	3722,19	1205,08	13 921	4 507	2 247	0,85	3,18
		м3 основания								
				669,79	512,83	2 505	1 918	50,8	0,54	2,02
	1.2 Угол поворота УПК 120х60 - 1 шт.									
99	21-040303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	1,36	60017,62		81 624				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,98	61528,69		60 298				
		м3								
101	21-040304-0102	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	1	7252,65		7 253				
		шт.								
	1.3 Угол поворота УПК 90х45 - 2 шт.									
103	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	3,34	7334,73	1898,2	24 498	6 340	7 352	3,33	11,12
		м3 сборных конструкций								
				2952,1	592,51	9 860	1 979	62,1	0,55426	1,85
104	21-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	1,74	61475,44		106 967				
		м3								
105	21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,5	61528,69		92 293				
		м3								
106	21-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	2	3822,01		7 644				
		шт.								
107	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,003	328333,33	666,67	985	2	253	198	0,59
		т								
				173333,33	666,67	520	2	48,5	0,36	0,00
	1.4 Компенсаторная ниша НК 120х60 - 2 шт.									
109	21-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,44	63856,61		91 954				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	21-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	5,44	61475,44		334 426				
		м3								
111	21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	4,76	61528,69		292 877				
		м3								
112	21-040304-0102	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	8	7252,65		58 021				
		шт.								
	1.5 Неподвижные опоры Н1а-Н5а									
117	21-050301-0307									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,1003	159237,76		334 447				
		т								
118	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0192	164059,75		3 150				
		т								
	1.6 Неподвижные опоры Н6а-Н7а									
119	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,26	18911,54	657,69	4 917	171	149	1,35	0,35
		м3								
				1015,38	165,38	264	43	48,5	0,1813	0,05
120	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	1,12	24092,86	458,93	26 984	514	4 903	7,85	8,79
		м3 конструкции								
				6958,93	90,18	7 794	101	62,1	0,08498	0,10
121	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,15736	11305,29	648,2	1 779	102	808	12,62	1,99
		т								
				10383,83	209,71	1 634	33	48,5	0,17	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,15736	159237,76		25 058				
		т								
123	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0023	164059,75		377				
		т								
124	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	0,04924	181491,53		8 937				
		т								
	1.7 Неподвижные опоры Н8а-Н13а									
125	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,858	18228,44	655,01	15 640	562	493	1,35	1,16
		м3								
				1016,32	167,83	872	144	48,5	0,1813	0,16
126	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	5,4	24093,52	459,26	130 105	2 480	23 640	7,85	42,39
		м3 конструкции								
				6959,26	90,37	37 580	488	62,1	0,08498	0,46
127	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,12212	11308,06	649,66	12 689	729	5 766	12,62	14,16
		т								
				10383,02	212,1	11 651	238	48,5	0,17	0,19
128	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,12212	159237,76		178 684				
		т								
129	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01613	164059,75		2 646				
		т								

Раздел 2 Теплофикационная камера УТ1а (тип 7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,1134	181491,53		20 581				
138	21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *м3*	2,08	61528,69		127 980				
139	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,336	62967,03		21 157				
140	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	12	3084,77		37 017				
141	21-040304-0108	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92 *шт.*	1	70072,93		70 073				
142	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *комплект*	4	14377,95		57 512				
143	21-130814-2209	Скобы ходовые *кг*	48,72	329,46		16 051				
	Раздел 3 Сбросной колодец СК1а									
158	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 *т*	0,1	16774,36		1 677				
160	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	2	3084,77		6 170				
161	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт.*	3	3021,14		9 063				
162	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а *шт.*	2	9852,66		19 705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	9852,66		9 853				
		шт.								
164	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	1	5545,16		5 545				
		шт.								
165	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	6457,68		6 458				
		шт.								
166	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	11443,16		11 443				
		шт.								
167	21-130814-2209	Скобы ходовые	13,94	329,46		4 593				
		кг								
168	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	14377,95		14 378				
		комплект								
171	21-130805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,002	6725,88		13				
		м3								
	Раздел 4 Теплофикационная камера УТ2а (тип 6)									
177	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	151	76,46	69,60	11 545	10 510	2 813	0,00911	1,38
		м3 грунта		6,85	24,67	1 034	3 725	59,1	0,0198	2,99
178	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	3	2873	–	8 619	–	5 094	3,552	10,66
		м3 грунта		2873	–	8 619	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	80	22,95	22,95	1 836	1 836	408	–	–
		м3 грунта								
				–	8,63	–	690	59,1	0,00806	0,64
180	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	35	650,77	–	22 777	–	13 461	0,885	30,98
		м3 грунта								
				650,77	–	22 777	–	59,1	–	–
181	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	80	128,24	53,33	10 259	4 266	4 695	0,108	8,64
		м3 уплотненного грунта								
				74,91	24,39	5 993	1 951	59,1	0,02625	2,10
182	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	1,6	18911,25	656,25	30 258	1 050	920	1,35	2,16
		м3								
				1016,25	168,75	1 626	270	48,5	0,1813	0,29
183	11-070601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	21,0492	25305,66	838,32	532 664	17 646	91 263	7,92	166,71
		м3 конструкции								
				6768,67	213,17	142 475	4 487	62,1	0,20071	4,22
184	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	0,09449	181491,53		17 149				
		т								
185	21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	2,08	61528,69		127 980				
		м3								
186	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,4192	62967,03		26 396				
		м3								
187	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	12	3084,77		37 017				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	21-040304-0107	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм СТ РК 937-92	1	60138,97		60 139				
		шт.								
189	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	4	14377,95		57 512				
		комплект								
190	21-130814-2209	Скобы ходовые	55,68	329,46		18 344				
		кг								
191	11-080201-0109	Кладка. Закладка отверстий керамическим кирпичем М200 на глиняном растворе М50	0,162	28030,86	1296,3	4 541	210	420	5,95	0,96
		м3 кладки								
				4771,6	333,33	773	54	50,8	0,36	0,06
192	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по уклону днища	9	1295,33	47,67	11 658	429	3 418	0,73	6,57
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				654,78	38,33	5 893	345	54,8	0,0466	0,42
193	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен	21,93	1295,35	47,7	28 407	1 046	8 330	0,73	16,01
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				654,77	38,35	14 359	841	54,8	0,0466	1,02
194	11-120101-1501									
		Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой	14,44	708,93	14,75	10 237	213	1 169	0,155	2,24
		м2 изолируемой поверхности								
				140,65	2,84	2 031	41	56,4	0,0028	0,04
195	11-120101-1502									
		Устройство на каждый последующий слой из гидроизола	14,44	600,35	12,81	8 669	185	765	0,101	1,45844
		м2 изолируемой поверхности								
				91,62	2,35	1 323	34	56,4	0,0024	0,03466
196	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	2,25	18910,22	655,56	42 548	1 475	1 293	1,35	3,04
		м3								
				1016	168,44	2 286	379	48,5	0,1813	0,41

Раздел 5 Сбросной колодец СК2а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	213	76,46	69,60	16 286	14 825	3 968	0,00911	1,94
		м3 грунта		6,85	24,67	1 459	5 255	59,1	0,0198	4,22
198	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	4	2873	–	11 492	–	6 792	3,552	14,21
		м3 грунта		2873	–	11 492	–	59,1	–	–
199	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	148	22,95	22,95	3 397	3 397	754	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	1 276	59,1	0,00806	1,19288
200	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	64	650,77	–	41 649	–	24 615	0,885	56,64
		м3 грунта		650,77	–	41 649	–	59,1	–	–
201	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	148	128,24	53,32	18 980	7 891	8 686	0,108	15,98
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,39	11 088	3 610	59,1	0,02625	3,89
202	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	0,23	18230,43	656,52	4 193	151	132	1,35	0,31
		м3		1017,39	165,22	234	38	48,5	0,1813	0,04
203	11-110101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	2,27	262,11	2,2	595	5	295	0,243	0,55
		м2 покрытия		212,78	0,88	483	2	60,9	0,001	0,002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	11-110101-1902	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901К=-1,000;	-2,27	25,99	–	-59	–	-36	0,0298	-0,07
		м2 покрытия								
				25,99	–	-59	–	60,9	–	–
205	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	0,1	16774,36		1 677				
		т								
206	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,23	27099,19	6167,48	33 332	7 586	7 626	8,86	10,90
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				7479,67	2504,07	9 200	3 080	62,1	2,218	2,73
207	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	3084,77		6 170				
		шт.								
208	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	3	3021,14		9 063				
		шт.								
209	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10 9а	2	9852,66		19 705				
		шт.								
210	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	9852,66		9 853				
		шт.								
211	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	6457,68		6 458				
		шт.								
212	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	11443,16		11 443				
		шт.								
213	21-130814-2209	Скобы ходовые	13,94	329,46		4 593				
		кг								
214	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	14377,95		14 378				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	11-100103-0202	Крышка деревянная. Устройство	0,35	2591,43	42,86	907	15	198	1,19	0,42
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				928,57	17,14	325	6	59,8	0,0161	0,01
216	11-260101-1101	Утепление крышки войлоком (прим.)	0,002	15000	1000	30	2	15	14,8	0,03
		м3 изоляции								
				13500	500	27	1	55,3	0,51	0,001
217	21-130805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,002	6725,88		13				
		м3								
218	11-100116-0103	Антисептирование крышки	0,35	51,43	–	18	–	7	0,0403	0,01
		м2 покрытия по фермам								
				34,29	–	12	–	59,8	0,0006	0,0002
219	11-100107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	0,8	3937,5	6,25	3 150	5	461	1,22	0,98
		м2								
				961,25	2,5	769	2	59,8	0,0026	0,002
220	11-060301-0407	Ручки из полосовой стали	0,001	327000	–	327	–	84	198	0,20
		т								
				173000	–	173	–	48,5	0,36	0,0004
221	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,29	744,51	10,93	12 128	178	1 627	0,212	3,45
		м2 поверхности								
				194,72	1,84	3 172	30	50,8	0,002	0,03
222	11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	0,6	18910	655	11 346	393	345	1,35	0,81
		м3								
				1016,67	168,33	610	101	48,5	0,1813	0,11

Раздел 6 Теплофикационная камера УТ3а

223	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	151	76,46	69,60	11 545	10 510	2 813	0,00911	1,38
		м3 грунта								
				6,85	24,67	1 034	3 725	59,1	0,0198	2,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	3	2873	–	8 619	–	5 094	3,552	10,66
		м3 грунта		2873	–	8 619	–	59,1	–	–
225	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	80	22,95	22,95	1 836	1 836	408	–	–
		м3 грунта		–	8,63	–	690	59,1	0,00806	0,64
226	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	35	650,77	–	22 777	–	13 461	0,885	30,98
		м3 грунта		650,77	–	22 777	–	59,1	–	–
227	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	80	128,24	53,33	10 259	4 266	4 695	0,108	8,64
		м3 уплотненного грунта		74,91	24,39	5 993	1 951	59,1	0,02625	2,10
228	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	1,6	18911,25	656,25	30 258	1 050	920	1,35	2,16
		м3		1016,25	168,75	1 626	270	48,5	0,1813	0,29
229	11-070601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	20,7196	25305,7	838,34	524 324	17 370	89 834	7,92	164,10
		м3 конструкции		6768,66	213,13	140 244	4 416	62,1	0,20071	4,16
230	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	0,09449	181491,53		17 149				
		т								
231	21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,76	61528,69		108 290				
		м3								
232	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,4096	62967,03		25 791				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	12	3084,77		37 017				
		шт.								
234	21-040304-0107	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм СТ РК 937-92	1	60138,97		60 139				
		шт.								
235	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	4	14377,95		57 512				
		комплект								
236	21-130814-2209	Скобы ходовые	48,72	329,46		16 051				
		кг								
237	11-080201-0109	Кладка. Закладка отверстий керамическим кирпичем М200 на глиняном растворе М50	0,162	28030,86	1296,3	4 541	210	420	5,95	0,96
		м3 кладки								
				4771,6	333,33	773	54	50,8	0,36	0,06
238	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по уклону днища	9	1295,33	47,67	11 658	429	3 418	0,73	6,57
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				654,78	38,33	5 893	345	54,8	0,0466	0,42
239	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен	22,245	1295,35	47,74	28 815	1 062	8 449	0,73	16,24
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				654,75	38,35	14 565	853	54,8	0,0466	1,04
240	11-120101-1501	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой	14,44	708,93	14,75	10 237	213	1 169	0,155	2,24
		м2 изолируемой поверхности								
				140,65	2,84	2 031	41	56,4	0,0028	0,04
241	11-120101-1502	Устройство на каждый последующий слой из гидроизола	14,44	600,35	12,81	8 669	185	765	0,101	1,46
		м2 изолируемой поверхности								
				91,62	2,35	1 323	34	56,4	0,0024	0,03
242	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	2,25	18910,22	655,56	42 548	1 475	1 293	1,35	3,04
		м3								
				1016	168,44	2 286	379	48,5	0,1813	0,41

Раздел 7 Сбросной колодец СК3а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	213	76,46	69,6	16 286	14 825	3 968	0,00911	1,94
		м3 грунта		6,85	24,67	1 459	5 255	59,1	0,0198	4,22
244	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	4	2873	–	11 492	–	6 792	3,552	14,21
		м3 грунта		2873	–	11 492	–	59,1	–	–
245	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	148	22,95	22,95	3 397	3 397	754	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	1 276	59,1	0,00806	1,19
246	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	64	650,77	–	41 649	–	24 615	0,885	56,64
		м3 грунта		650,77	–	41 649	–	59,1	–	–
247	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	148	128,24	53,32	18 980	7 891	8 686	0,108	15,98
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,39	11 088	3 610	59,1	0,02625	3,89
248	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	0,23	18230,43	656,52	4 193	151	132	1,35	0,31
		м3		1017,39	165,22	234	38	48,5	0,1813	0,04
249	11-110101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	2,27	262,11	2,2	595	5	295	0,243	0,55
		м2 покрытия		212,78	0,88	483	2	60,9	0,001	0,002
250	11-110101-1902	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901К=-1,000;	-2,27	25,99	–	-59	–	-36	0,0298	-0,07
		м2 покрытия		25,99	–	-59	–	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	0,1	16774,36		1 677				
		т								
252	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,23	27099,19	6167,48	33 332	7 586	7 626	8,86	10,90
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				7479,67	2504,07	9 200	3 080	62,1	2,218	2,73
253	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	3084,77		6 170				
		шт.								
254	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	3	3021,14		9 063				
		шт.								
255	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	2	9852,66		19 705				
		шт.								
256	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	9852,66		9 853				
		шт.								
257	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	6457,68		6 458				
		шт.								
258	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	11443,16		11 443				
		шт.								
259	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	1	5545,16		5 545				
		шт.								
260	21-130814-2209	Скобы ходовые	13,94	329,46		4 593				
		кг								
261	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	14377,95		14 378				
		комплект								
262	11-100103-0202	Крышка деревянная. Устройство	0,35	2591,43	42,86	907	15	198	1,19	0,42
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				928,57	17,14	325	6	59,8	0,0161	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	11-260101-1101	Утепление крышки войлоком (прим.)	0,002	15000	1000	30	2	15	14,8	0,03
		м3 изоляции								
				13500	500	27	1	55,3	0,51	0,001
264	21-130805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,002	6725,88		13				
		м3								
265	11-100116-0103	Антисептирование крышки	0,35	51,43	–	18	–	7	0,0403	0,01
		м2 покрытия по фермам								
				34,29	–	12	–	59,8	0,0006	0,0002
266	11-100107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	0,8	3937,5	6,25	3 150	5	461	1,22	0,98
		м2								
				961,25	2,5	769	2	59,8	0,0026	0,002
267	11-060301-0407	Ручки из полосовой стали	0,001	327000	–	327	–	84	198	0,20
		т								
				173000	–	173	–	48,5	0,36	0,0004
268	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,29	744,51	10,93	12 128	178	1 627	0,212	3,45
		м2 поверхности								
				194,72	1,84	3 172	30	50,8	0,002	0,03
269	11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	0,6	18910	655	11 346	393	345	1,35	0,81
		м3								
				1016,67	168,33	610	101	48,5	0,1813	0,11
	Раздел 8 Наземный терминал для контроля изоляции Д1, Д2, Д3 - 4 шт.									
272	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	0,00465	162888,83		757				
		т								
		Всего прямые затраты				**53 731 184**				**2 087**
										162
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 843 418				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				549 632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				183 552				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				51 338 134				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 197 309				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				54 928 492				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 328 968				
		Итого, тенге				57 257 460				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 580 597				
		Всего				**61 838 057**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				556 543				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1 060 708				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				437 195				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**63 892 503**				
		НДС (12 %)				7 667 100				
		Всего по акту с учетом НДС				**71 559 603**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 4 от 09.10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г
Система ОДК на тепловых сетях

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	58-000000-0000(п	Детектор повреждений стационарный Пиккон ДПС-2АМ/RS232 *шт*	3	130095		390 285		16 548		
3	58-000000-0000(п	Детектор повреждений стационарный Пиккон ДПП-АМ *шт*	1	53772,6		53 773		2 280		
4	58-000000-0000(п	Импульсный рефлексомер РЕЙС-105-М *шт*	1	896701,47		896 701		38 020		
6	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0459	168899,54		7 752		329		
8	23-010104-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	77,25	563,51		43 531		1 846		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	23-010201-0107									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	10,3	172,05		1 772		75		
		м								
12	23-060135-0901									
		Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0765	190527,35		14 575		618		
		км								
14	58-000000-0000(п	Терминал двойной концевой (в наземном ковере) КТ-15Ш	1	32610,48		32 610		1 383		
		шт								
15	58-000000-0000(п	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор КТ-14	7	23417,10		163 920		6 950		
		шт								
17	58-000000-0000(п	Ковер наземный КН (для установки в контрольных точках)	5	138297,6		691 488		29 319		
		шт								
18	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (для засыпки коверов)	1,2	2328,2		2 794		118		
		м3								
20	29-000000-0000(п	Элемент трубопровода с кабелем вывода концевой Ст133x4-1-ППУ-ПЭ	3	34363,23		103 090		4 371		
		шт								
		Всего прямые затраты				**2 402 292**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				173 515				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				2 228 777				
		Накладные расходы, тенге				101 857				
		Итого, тенге				2 504 149				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				200 332				
		Всего				2 704 481				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				4 281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				8 160				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				3 363				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**2 720 285**				
		НДС (12 %)				326 434				
		Всего по акту с учетом НДС				**3 046 719**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 5 от 09.10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г
Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1517,849	32,75	32,75	49 710	49 710	11 034	–	–
		м3 грунта		–	12,30	–	18 670	59,1	0,0115	17,46
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	6071,396	28,02	28,02	170 138	170 138	37 768	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	63 906	59,1	0,00984	59,7425
		Всего прямые затраты				219 847				–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				219 847				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				82 575				
		Накладные расходы I уровня, тенге				48 802				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				268 649				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 391				
		Итого, тенге				280 040				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				22 403				
		Всего				**302 443**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				2 722				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				5 188				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				2 138				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**312 491**				
		НДС (12 %)				37 499				
		Всего по акту с учетом НДС				**349 990**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 12 октября 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		141	28.09.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №6 Наружный водопровод (2-1-1)	14 893 723	88 630							10 636	99 266
Акт №7 Наружные сети канализации (2-1-2)	4 100 357	492 077							59 049	551 126
Акт №8 Тепловые сети (2-1-3)	88 955 425	15 531 984							1 863 838	17 395 822
Система ОДК на тепловых сетях (2-1-4)	3 046 719									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №9 Сети электроснабжения 10 кВ (2-2-1)	3 248 791	2 900 706							348 085	3 248 791
Акт №10 Сети 0,4 кВ (2-2-2)	4 787 111	4 274 206							512 905	4 787 111
Акт №11 Трансформаторная подстанция 2х600 кВА. Общестроительные работы (2-3-1)	2 609 222	2 329 663							279 559	2 609 222
Акт №12 Трансформаторная подстанция 2х600 кВА. Электрооборудование и электроосвещение (2-3-2)	13 450 820	12 009 661							1 441 159	13 450 820
Акт №13 Трансформаторная подстанция 2х600 кВА. Пожарная сигнализация (2-3-3)	453 301	404 733							48 568	453 301
Акт №14 Наружные сети телефонизации (2-4-1)	2 347 372	2 095 868							251 504	2 347 372
Акт №15 Резервуар сточных вод емк. 7,5 м3 - 2 шт. (2-5-1)	512 366	457 470							54 896	512 366
Акт №16 Вертикальная планировка (2-6-1)	894 793	486 431							58 372	544 803
ВСЕГО выполнено:	**139 300 000**	**41 071 429**							**4 928 571**	**46 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**46 000 000**
К оплате за текущий месяц: Сорок шесть миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
"Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 6
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Водоснабжение В1 (внеплощадочные сети)								
78	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	935,5	19	1 871	38	946	0,88	1,76
		задвижка или клапан		752	9,5	1 504	19	62,1	0,01	0,02
82	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00607	655189,46	302965,4	3 977	1 839	1 639	312,7	1,90
		т фасонных частей		334431,63	100494,23	2 030	610	62,1	94,3	0,57
114	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,003	212666,67	50333,33	638	151	332	179	0,54
		км трубопровода		160666,67	17333,33	482	52	62,1	21,05	0,06
116	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,003	45000	–	135	–	79	51,5	0,15
		км трубопровода		42333,33	–	127	–	62,1	–	–
122	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,05329	979208,11	302946,14	52 182	16 144	14 397	312,7	16,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т фасонных частей								
				334490,52	100562,96	17 825	5 359	62,1	94,3	5,03
		Всего прямые затраты				**58 803**				**21**
										6
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 968				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 172				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 040				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				18 663				
		Накладные расходы I уровня, тенге				17 393				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				76 196				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 231				
		Итого, тенге				79 427				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 354				
		Всего				**85 781**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				772				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				**1 471**				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				606				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**88 630**				
		НДС (12 %)				10 636				
		Всего по акту с учетом НДС				**99 266**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
"Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 7
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализация бытовая К2 (внутриплощадочные)								
48	29-000000-0000(п.	Комбинированный фильтр-патрон для дождеприемного колодца д=800 мм *шт*	1	302464		302 464				
51	29-000000-0000(п.	Комбинированный фильтр-патрон для дождеприемного колодца д=500 мм *шт*	1	120575		120 575				
		Всего прямые затраты				**423 039**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				423 039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				423 039				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 937				
		Итого, тенге				440 976				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				35 278				
		Всего				**476 254**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				4 286				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				8 169				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				3 368				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**492 077**				
		НДС (12 %)				59 049				
		Всего по акту с учетом НДС				**551 126**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 8
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Тепловые сети

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловые сети								
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	915,702	96,54	87,88	88 402	80 472	21 544	0,0115	10,53
		м3 грунта		8,66	31,15	7 930	28 524	59,1	0,025	22,89
2	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	40,2	1834,47	–	73 746	–	43 584	2,268	91,17
		м3 грунта		1834,47	–	73 746	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	725	22,95	22,95	16 639	16 639	3 693	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	6 250	59,1	0,00806	5,84
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	255	650,76	–	165 944	–	98 073	0,885	225,68
		м3 грунта		650,76	–	165 944	–	59,1	–	–
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	725	128,24	53,33	92 974	38 664	42 548	0,108	78,30
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	54 317	17 676	59,1	0,02625	19,03
7	23-010402-0211	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	252	30734,39		7 745 066				
		м								
9	23-010402-0210	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	199	19155,2		3 811 885				
		м								
81	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	8	1288,31		10 306				
		шт.								
82	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	8	2296	–	18 368	–	1 018	0,22	1,76
		комплект		210,63	–	1 685	–	60,4	–	–
	Раздел 2 Теплофикационная камера УТ1а (тип 7)									
130	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	205	76,46	69,6	15 674	14 268	3 820	0,00911	1,87
		м3 грунта		6,86	24,67	1 406	5 057	59,1	0,0198	4,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	4	2873	–	11 492	–	6 792	3,552	14,21
		м3 грунта		2873	–	11 492	–	59,1	–	–
132	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	114	22,96	22,96	2 617	2 617	581	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	983	59,1	0,00806	0,92
133	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	49	650,76	–	31 887	–	18 845	0,885	43,37
		м3 грунта		650,76	–	31 887	–	59,1	–	–
134	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	114	128,25	53,32	14 621	6 078	6 691	0,108	12,31
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,39	8 541	2 780	59,1	0,02625	2,99
135	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	1,9	18910,53	655,79	35 930	1 246	1 092	1,35	2,57
		м3		1016,32	168,42	1 931	320	48,5	0,1813	0,34
136	11-070601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	23,768	25305,71	838,35	601 466	19 926	103 051	7,92	188,24
		м3 конструкции		6768,68	213,14	160 878	5 066	62,1	0,20071	4,77
144	11-080201-0109	Кладка. Закладка отверстий керамическим кирпичем М200 на глиняном растворе М50	0,288	28027,78	1298,61	8 072	374	747	5,95	1,71
		м3 кладки		4770,83	333,33	1 374	96	50,8	0,36	0,10
145	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по уклону днища	11,25	1295,38	47,73	14 573	537	4 273	0,73	8,21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		654,76	38,31	7 366	431	54,8	0,0466	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен	9,45	1295,34	47,72	12 241	451	3 589	0,73	6,90
		м2 оштукатуриваемой поверхности		654,81	38,31	6 188	362	54,8	0,0466	0,44
147	11-120101-1501	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой	17,29	735,86	14,57	12 723	252	1 356	0,155	2,68
		м2 изолируемой поверхности		136,26	2,78	2 356	48	56,4	0,0028	0,05
148	11-120101-1502	Устройство на каждый последующий слой из гидроизола	17,29	600,23	12,78	10 378	221	916	0,101	1,75
		м2 изолируемой поверхности		91,61	2,37	1 584	41	56,4	0,0024	0,04
	Раздел 3 Сбросной колодец СК1а									
150	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	213	76,46	69,60	16 286	14 825	3 968	0,00911	1,94
		м3 грунта		6,85	24,67	1 459	5 255	59,1	0,0198	4,22
151	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	4	2873	–	11 492	–	6 792	3,552	14,21
		м3 грунта		2873	–	11 492	–	59,1	–	–
152	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	148	22,95	22,95	3 397	3 397	754	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	1 276	59,1	0,00806	1,19
153	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	64	650,77	–	41 649	–	24 615	0,885	56,64
		м3 грунта		650,77	–	41 649	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	148	128,24	53,32	18 980	7 891	8 686	0,108	15,98
		м3 уплотненного грунта								
				74,92	24,39	11 088	3 610	59,1	0,02625	3,89
155	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	0,23	18230,43	656,52	4 193	151	132	1,35	0,31
		м3								
				1017,39	165,22	234	38	48,5	0,1813	0,04
159	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,23	27099,19	6167,48	33 332	7 586	7 626	8,86	10,90
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				7479,67	2504,07	9 200	3 080	62,1	2,218	2,73
175	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,29	744,51	10,93	12 128	178	1 627	0,212	3,45
		м2 поверхности								
				194,72	1,84	3 172	30	50,8	0,002	0,03
		Всего прямые затраты				**12 936 461**				**795**
										74

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	616 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 773
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 103 768
Накладные расходы I уровня, тенге	416 412
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 352 873
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	566 162
Итого, тенге	13 919 035
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 113 523
Всего	**15 032 558**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	135 293
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	257 853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				106 280				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**15 531 984**				
		НДС (12 %)				1 863 838				
		Всего по акту с учетом НДС				**17 395 822**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт № 9
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Сети электроснабжения 10 кВ

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	23-060109-1009	Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73 *км*	0,5508	4324548,56		2 381 961				
10	23-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6 *м*	64	1428,5		91 424				
12	29-000000-0000(п.	Муфта концевая 3КВТп-10 *шт*	4	5089		20 356				
		Всего прямые затраты				**2 493 741**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 493 741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 493 741				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				105 735				
		Итого, тенге				2 599 476				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				207 958				
		Всего				**2 807 434**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				25 267				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				48 156				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				19 849				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**2 900 706**				
		НДС (12 %)				348 085				
		Всего по акту с учетом НДС				**3 248 791**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт № 10
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Сети 0,4 кВ

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-060137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,9894	3006994,27		2 975 120				
7	23-010501-1207	Труба полиэтиленовая д=110х6 мм *м*	268	1428,5		382 838				
12	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0459	59233,21		2 719				
13	23-060131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,1683	106398,29		17 907				
15	29-000000-0000(п	Муфта концевая 4КВТп-1 150 мм2 *шт*	12	8929		107 148				
17	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (прим.) *т*	0,05	387518,62		19 376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-070202-0201	Коробка 129х129 (прим.)	9	373,4		3 361				
		шт.								
20	23-070103-0317									
		Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82	9	17845,72		160 611				
		шт.								
21	23-070104-0403	Лампа дуговая ртутная ДРЛ-250 (прим.)	9	606,96		5 463				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**3 674 542**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 674 542				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 674 542				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				155 801				
		Итого, тенге				3 830 343				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				306 427				
		Всего				**4 136 770**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				37 231				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				70 958				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				29 247				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**4 274 206**				
		НДС (12 %)				512 905				
		Всего по акту с учетом НДС				**4 787 111**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Трансформаторная подстанция 2х600 кВА

Акт № 11
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
8	41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	48,64	350,15		17 031		722		
		Раздел 2 Фундаменты								
13	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	9,77	22030,6		215 239		9 126		
14	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	9,936	21664,46		215 258		9 127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	12,048	850,42		10 246		434		
		м								
	Раздел 3 Стены									
23	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,627	62967,03		39 480		1 674		
		м3								
	Раздел 4 Покрытие									
27	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 ПК54.15-4AIVт	48,12	5506,01		264 949		11 234		
		м2								
	4.1 Конструкции и горизонтальные диафрагмы									
31	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2325	257876,55		59 956		2 542		
		т								
34	21-130407-0501	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	11,8656	1520,4		18 040		765		
		м2								
	Раздел 5 Кровля									
37	21-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	55,43	627,05		34 757		1 474		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-100403-0702	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	108,932	499,55		54 417		2 307		
		м2								
	Раздел 7 Проемы									
52	21-090102-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами Д53-ПВ	2,361	13817,81		32 624		1 383		
		м2								
53	21-090102-0210	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами Д52-ПВ	3,532	13051,24		46 097		1 955		
		м2								
54	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	6	428,37		2 570		109		
		шт.								
55	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	6	3420,65		20 524		870		
		пара								
56	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	2	3869,05		7 738		328		
		шт.								
58	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,374	403970,67		151 085		6 406		
		т								
61	21-090403-0401	Ворота деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами	2	332285,54		664 571		28 178		
		шт.								
63	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,154	269967,55		41 575		1 763		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,012	257876,55		3 095		131		
		т								
67	21-090404-0603	Шпингалет верхний и нижний	4	346,67		1 387		59		
		шт.								
68	21-090404-0507	Щеколда фалевая	4	497,75		1 991		84		
		шт.								
69	21-090404-0201	Петля подгиба	8	428,37		3 427		145		
		шт.								
70	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4072,28		8 145		345		
		пара								
71	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	2	3869,05		7 738		328		
		шт.								
72	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	0,0024	295123,74		708		30		
		т								
	Раздел 10 Разные работы									
	10.1 Подпольные каналы									
81	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,1967	179437,81		35 295		1 497		
		т								
83	21-040302-0233	Плиты перекрытий ПТ 12,5-8-6	0,576	61528,69		35 441		1 503		
		м3								
	10.2 Крыльцо №1, 2, пандус									
90	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,01516	179437,81		2 720		115		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	3,88	1729,05		6 709		284		
		м2								

Всего прямые затраты	**2 002 814**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 002 814
Накладные расходы, тенге	84 920
Итого, тенге	2 087 734
Сметная прибыль (8 %), тенге	167 019
Всего	**2 254 753**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	20 293
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	38 676
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	15 941
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**2 329 663**
НДС (12 %)	279 559
Всего по акту с учетом НДС	**2 609 222**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Трансформаторная подстанция 2х600 кВА

Акт № 12
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Электрооборудование и электроосвещение

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Силовые трансформаторы									
2	51-080101-0108(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	2	1678711		3 357 422		142 355		
	0.2 Комплектные распределительные устройства 10 кВ									
6	58-000000-0000(п	Комплектное распределительное устройство КСО-3М напряжением до 10 кВ состоящее из 6 камер, 2 камеры с разъеденителями соединенные шинным мостом *компл*	1	2800050		2 800 050		118 722		
8	58-000000-0000(п	Торцевая панель ЩО70-95 *компл*	4	26477,68		105 911		4 491		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	23-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	4	7152,61		28 610		1 213		
		шт.								
	0.3 Щит 0,4 кВ									
12	58-000000-0000(п.	Щит распределительный 0,4 кВ, состоящий из 7 панелей ЩО70-У3	1	3730800		3 730 800		158 186		
		компл								
14	58-000000-0000(п.	Торцевая панель ЩО70-95	6	26477,68		158 866		6 736		
		компл								
	0.4 Изоляторы									
16	24-040109-0104	Изоляторы опорные марки СА-3/6 (не армирован) ГОСТ 30531-97	16	820,55		13 129		557		
		шт.								
17	24-040103-0220	Изоляторы опорные фарфоровые неармированные СН-6	8	1093,78		8 750		371		
		шт.								
18	24-040103-0205	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-250 У3	8	865,46		6 924		294		
		шт.								
	0.5 Шины									
20	23-070222-0124	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	3	4885,9		14 658		621		
		шт.								
21	23-070222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	1	2559,13		2 559		109		
		шт.								
23	23-070202-0521	Шинодержатель ШП-1-375Ау1	8	927,44		7 420		315		
		шт.								
	0.6 Щитовые устройства									
25	58-000000-0000(п.	Щиток осветительный ЯОУ-8501У3	1	30357,14		30 357		1 287		
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	51-080401-0112(о	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	1	57486		57 486		2 437		
		шт.								
	0.7 Аппаратура низкого напряжения для освещения и отопления									
29	23-070206-0128									
		Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	1	6845,31		6 845		290		
		шт.								
31	23-070203-0607									
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7210,45		7 210		306		
		шт.								
33	23-070207-0211	Предохранитель трехфазный, 25А с плавкими вставками ПВДП-25У3	2	765,4		1 531		65		
		шт.								
35	23-070213-0301	Датчик температуры ДТКБ-48 (прим.)	1	7741,11		7 741		328		
		шт.								
37	24-040207-4301									
		Ограничители перенапряжения ОПН-0,4 кВ/0,42	6	5215,6		31 294		1 327		
		шт.								
38	23-061702-0804	Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА-35-10-В	0,06	6831,47		410		17		
		100шт.								
39	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	0,2	216,24		43		2		
		10шт.								
	0.8 Осветительные приборы и лампы									
43	23-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	4	1206,24		4 825		205		
		шт.								
45	23-070101-0224	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	9	791,33		7 122		302		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,34		3 962		168		
		шт.								
47	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели SPC 13W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 13 Вт, цоколь Е27	13	611,04		7 944		337		
		шт.								
48	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,1	520,17		52		2		
		10шт.								
	0.9 Кабельные изделия									
49	23-060602-1505	Кабели силовые с бумажной изоляцией ААШВ-6 3х35	0,0255	4080845,91		104 062		4 412		
		км								
50	23-060131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	56937,83		581		25		
		км								
51	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0561	59233,21		3 323		141		
		км								
52	23-060131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02142	40967,54		878		37		
		км								
53	23-060131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	82528,15		2 946		125		
		км								
54	23-060131-1102	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05406	169331,65		9 154		388		
		км								
55	23-060202-0404	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,01428	198089,92		2 829		120		
		км								
56	23-060202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0102	95137,23		970		41		
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	23-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3	6	454,73		2 728		116		
		шт.								
60	23-061710-0401	Полки кабельные К 1160 У3	12	313,38		3 761		159		
		шт.								
62	23-061710-0707	Лотки окрашенные прямые НЛ 10-П 1,87 У3	12	2216,14		26 594		1 128		
		шт.								
	0.10 Электроустановочные изделия									
65	23-070220-0510									
		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	464,87		1 859		79		
		шт.								
67	23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	8	186,71		1 494		63		
		шт.								
68	23-070202-0702									
		Коробки ответвительные для скрытой установки в силовой и осветительной сети У195	12	67,35		808		34		
		шт.								
	0.11 Металлоконструкции									
70	23-070202-0108	Кронштейн для подвешивания чветильников К116 (прим.)	4	2059,46		8 238		349		
		шт.								
	0.12 Заземление и молниезащита									
77	23-070202-0101	Гильза металлическая диам.60 мм (прим.)	2	143,9		288		12		
		шт.								
78	23-070202-0107	Держатель шин заземления К188У2 (прим.)	12	1569,86		18 838		799		
		шт.								
	0.13 Прочее									
84	23-070202-0302	Профиль монтажный (уголок) перфорированный К237У2 L237У2 (прим.)	2	1149,62		2 299		97		
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	21-130407-0203	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ЛП-НП-1750-8 ГОСТ 18124-95	0,256	1335,91		342		15		
		м2								
93	29-000000-0000(п.	Штанга изолирующая опертивная ШО-10У1	2	2545,54		5 091		216		
		шт								
94	29-000000-0000(п.	Индикатор напряжения от 110 до 500 В ПИН-90-2МУ	1	1137,5		1 138		48		
		шт								
95	29-000000-0000(п.	Клещи изолирующие К-10	1	2678,57		2 679		114		
		шт								
96	29-000000-0000(п.	Калоши резиновые диэлектрические	2	3988,5		7 977		338		
		шт								
97	29-000000-0000(п.	Перчатки резиновые диэлектрические	2	1657,14		3 314		141		
		шт								
98	29-000000-0000(п.	Очки защитные	1	267,86		268		11		
		шт								
99	29-000000-0000(п.	Ковер резиновый диэлектрический	2	1423,21		2 846		121		
		шт								

Всего прямые затраты	**10 617 225**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	376 333
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	10 240 892
Накладные расходы, тенге	450 170
Итого, тенге	11 067 395
Сметная прибыль (8 %), тенге	885 392
Всего	**11 952 787**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	15 407
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	29 364
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	12 103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**12 009 661**				
		НДС (12 %)				1 441 159				
		Всего по акту с учетом НДС				**13 450 820**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Трансформаторная подстанция 2х600 кВА

Акт № 13
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожаротушение								
2	58-000000-0000(п.	Прибор приемо-контрольный ВЭРС ПУ *шт*	2	23027		46 054				
3	23-080306-0208	Аккумулятор 12В, 7 А/ч *шт.*	3	2012,59		6 038				
5	58-000000-0000(п.	Передатчик радиоканальный стационарный RR-701TS *шт*	2	8214		16 428				
6	58-000000-0000(п.	Радиоприемник стационарный охранно-пожарный RR-701R *шт*	1	15848		15 848				
8	23-080505-0509	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood *шт.*	1	6830,73		6 831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	29-000000-0000(п.	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-4П	3	13955		41 865				
		шт								
11	23-051313-0303	Кронштейн для МПП "Тунгус" (прим.)	3	1732,17		5 197				
		шт.								
13	29-000000-0000(п.	Извещатель пламени Спектрон-201	9	15804		142 236				
		шт								
15	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	2	1365,86		2 732				
		шт.								
17	23-080304-0304	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	2	2095,33		4 191				
		шт.								
18	23-080304-0305	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	2	2095,33		4 191				
		шт.								
19	23-080304-0120	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	2	1275,25		2 551				
		шт.								
21	23-080301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	4	2823,37		11 293				
		шт.								
23	23-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	4	879,49		3 518				
		шт.								
25	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,09	13672,28		1 231				
		км								
26	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,116	26430,94		3 066				
		км								
28	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	0,023	56692,18		1 304				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-070201-0106	Бокс металлический 260*210*80 (прим.)	2	3766,06		7 532				
		шт.								
32	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	10	30,78		308				
		м								
34	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	8	59,29		474				
		шт.								
36	23-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	40	66,48		2 659				
		м								
38	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,005	133963,45		670				
		км								
	Раздел 2 Пожарная сигнализация									
40	23-080303-0102	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	1	7923,7		7 924				
		шт.								
41	23-080306-0205	Аккумулятор GP 12-1.2 12В, 1,2 А/ч	1	1138,45		1 138				
		шт.								
43	23-080302-0305	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	3	1184,39		3 553				
		шт.								
45	58-000000-0000(п	Передатчик радиоканальный стационарный RR-701TS	1	8214		8 214				
		шт								
47	23-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	2	879,49		1 759				
		шт.								
48	23-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	1	410,15		410				
		шт.								
50	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,002	13672,28		27				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,012	26430,94		317				
		км								
53	23-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	13	66,48		864				
		м								
		Всего прямые затраты				**350 422**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				263 878				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				86 544				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				350 422				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 858				
		Итого, тенге				365 280				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				29 222				
		Всего				**394 502**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				2 772				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				5 282				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				2 177				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**404 733**				
		НДС (12 %)				48 568				
		Всего по акту с учетом НДС				**453 301**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт № 14
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Наружные сети телефонизации

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
5	29-000000-0000(п	Кабель КС-ОКБ-SM-48-G.652.D *км*	1	507214		507 214				
6	29-000000-0000(п	Кабель КС-ОКБ-SM-8-G.652.D *км*	0,4	270135		108 054				
8	29-000000-0000(п	Колодец кабельный ККСр-2 *шт*	1	40343		40 343				
9	24-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с ершами, для ККСр-2 *шт.*	1	1419,84		1 420				
11	29-000000-0000(п	Колодец кабельный ККСу-2 *шт*	2	40343		80 686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	24-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с ершами для ККСр-2 угловые *шт.*	3	1419,84		4 260				
14	29-000000-0000(п.	Колодец кабельный ККСр-3 *шт*	1	62786		62 786				
15	24-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с ершами для ККСр-3 *шт.*	1	1419,84		1 420				
17	29-000000-0000(п.	Колодец кабельный ККС-2 *шт*	2	40343		80 686				
18	24-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с ершами для ККСр-2 *шт.*	3	1419,84		4 260				
20	23-030101-0307	Люк ГТС легкий с 2-мя крышками - верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой *комплект*	6	22731,51		136 389				
21	24-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98 *100шт.*	0,12	30600		3 672				
22	23-070202-0605	Болт для консолей ККЧ (прим.) *шт.*	24	138,77		3 330				
24	23-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (прим.) *м*	354	1428,5		505 689				
25	29-000000-0000(п.	Комплект для герметизации кабельного ввода *шт*	3	34821		104 463				
26	21-030302-0609	Модульная сплиттерная полка (прим.) *м2*	1	2961,9		2 962				
27	23-070202-0302	Кассета высокой плотности 10 мм, для оптических сплиттеров *шт.*	9	1149,62		10 347				
28	29-000000-0000(п.	Оптический сплиттер SPL2-SHC/in900/out900/SC/APC *шт*	9	6696		60 264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	133963,45		1 340				
		км								
36	29-000000-0000(п.	Муфта комплектооптическая FOSC A16 48F T12S	1	34338		34 338				
		шт								
37	29-000000-0000(п.	Оптический патчкорд с аксессуарами FTTH-SC - 3 м	9	1182		10 638				
		шт								
	Раздел 2 Прокладка кабеля по подвалу									
39	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	95	160,36		15 234				
		м								
41	58-000000-0000(п.	Коробка протяжная этажная КПЭ-01	6	1977		11 862				
		шт								
	Раздел 3 Доукомплектование существующих смотровых устройств									
43	24-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	0,18	30600		5 508				
		100шт.								
44	23-070202-0605	Болт для консолей ККЧ (прим.)	36	138,77		4 996				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**1 802 159**				

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 790 297
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	11 862
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 802 159
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	76 412
Итого, тенге	1 878 571
Сметная прибыль (8 %), тенге	150 286
Всего	**2 028 857**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				18 153				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				34 598				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				14 260				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**2 095 868**				
		НДС (12 %)				251 504				
		Всего по акту с учетом НДС				**2 347 372**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Резервуар сточных вод емк. 7,5 м3 (2 шт.)

Акт № 15
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Резервуар сточных вод емк. 7,5 м3 - 2 шт.

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное *т*	0,0126	52266,86		659				
14	21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 *шт.*	2	7042,08		14 084				
15	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6б (прим.) *шт.*	2	21157,4		42 315				
16	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 *шт.*	2	21157,4		42 315				
17	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт.*	4	26294,7		105 179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	3084,77		6 170				
		шт.								
19	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	31486,63		62 973				
		шт.								
20	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	39144,08		78 288				
		шт.								
21	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10022,14		20 044				
		комплект								
24	21-130805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,004	6725,88		27				
		м3								
30	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	0,03556	52266,86		1 859				
		т								
37	21-130814-2209	Скобы ходовые	28,8	329,46		9 488				
		кг								
40	23-011201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	8,8704	1114,7		9 888				
		м								
		Всего прямые затраты				**393 288**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				393 288				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				393 288				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 675				
		Итого, тенге				409 963				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				32 797				
		Всего				**442 760**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				3 985				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				7 595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				3 130				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**457 470**				
		НДС (12 %)				54 896				
		Всего по акту с учетом НДС				**512 366**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №141 от 28 сентября 2017 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 16
приемки выполненных работ на 12 октября 2017 г
Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	23,576	32,75	32,75	772	772	171	–	–
		м3 грунта		–	12,30	–	290	59,1	0,0115	0,27
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	94,302	28,02	28,02	2 643	2 643	587	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	993	59,1	0,00984	0,9279
3	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	205,5	58,09	58,09	11 937	11 937	2 342	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	19,28	–	3 962	59,1	0,01567	3,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	411	5,15	5,15	2 115	2 115	356	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,47	–	603	59,1	0,00137	0,56
5	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (пригодный грунт)	552,9	117,15	109,71	64 772	60 660	14 940	0,0106	5,86
		м3 грунта		7,35	38,37	4 064	21 215	59,1	0,0308	17,03
6	41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (избыток пригодного грунта)	907	350,15		317 551				
		т								
		Всего прямые затраты				**399 791**				**6 22**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 064				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				78 128				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 062				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				317 599				
		Накладные расходы I уровня, тенге				18 395				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				418 186				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 731				
		Итого, тенге				435 917				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				34 873				
		Всего				**470 790**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				4 237				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				8 075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска				3 329				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**486 431**				
		НДС (12 %)				58 372				
		Всего по акту с учетом НДС				**544 803**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.