Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2019 года

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АКАС -СтройМонтаж"**

Договор: **б/номера от 06 ноября 2018 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство системы водоснабжения а. Арыстанды сарысуского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство системы водоснабжения а. Арыстанды сарысуского района Жамбылской области									
2	Итого:	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
+	Всего к оплате	10 000 000	10 000 000				10 000 000			

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Интеллект Азия"

_____ Жорабеков Б.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"АКАС -СтройМонтаж"

Исполнительный директор _____ Шуратбаев Б.Т.

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АКАС-СтройМонтаж"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор: **без номера от 06 ноября 2018 года.**

Стройка **Строительство системы водоснабжения а.Арыстанды Сарысуского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Водопровод**

А К Т

о приемке выполненных работ за январь месяц 2019 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод								
1	1	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4938,2	99,41	95,27	490882	470468	77319	0,01	30
				м3 грунта	4,13	14,44	20414	71307	59,1	0,01	64
2	2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4054,8	21,9	21,9	88794	88794	22936	0	0
				м3 грунта	0	7,67	0	31120	59,1	0,01	33
3	3	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	883,4	900,03	0	795082	0	523528	1,25	1104
				м3 грунта	900,03	0	795082	0	59,1	0	0
4	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	883,4	2392,93		2113914				
				м3							
5	5	Е11-160501-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 125 мм. Прокладка	799,8	1264,67	301,63	1011481	241244	561816	1,14	912
				м трубопровода	932,05	98,46	745456	78752	60,4	0,13	106
6	6	С123-010405-0404	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	799,8	3367,33		2693191				
				м							
7	7	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 75 мм. Прокладка	194,1	1556,99	395,73	302212	76812	168319	1,4	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м трубопровода	1144,63	127,85	222172	24815	60,4	0,17	34
8	8	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	129,4	703,86		91079				
				м							
9	9	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 40 мм. Прокладка	257,6	1348,52	139,07	347378	35823	215602	1,4	361
				м трубопровода	1193,04	45,48	307327	11717	60,4	0,06	16
10	10	С123-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	128,8	211,45		27235				
				м							
11	11	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	106,2	1300,19	191,89	138080	20379	83507	1,29	137
				м трубопровода	1099,3	62,03	116746	6588	60,4	0,08	9
12	12	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	106,2	0		0				
				м							
13	13	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1,4	838,64	515,75	1174	722	493	0,41	1
				шт.	322,89	165,83	452	232	62,1	0,23	0
14	14	Е11-160601-0103	Отвод полиэтиленовый . Установка	4,2	2738,03	213,83	11500	898	5945	2,6	11
				шт.	2027,79	35,9	8517	151	60,4	0,04	0
15	15	С123-020302-2411	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,8	1913,56		3444				
				шт.							
16	16	С123-020303-1007	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,4	0		0				
				шт.							
17	17	С123-020303-1007	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,2	0		0				
				шт.							
18	18	С123-020303-1007	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,404	0		0				
				шт.							
19	19	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	7	46730,71	115,23	327115	807	20122	1,82	13
				шт.	1332,91	46,99	9330	329	62,1	0,05	0
20	20	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	7	58356,1		408493				
				шт.							
21	21	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	3,5	76892,14		269122				
				шт.							
			Итого по разделу: Водопровод				9120180				

1	2	3	4
			ИТОГО:
			Накладные расходы :
			На общестроительные работы
			На сантехнические работы
			Всего накладных расходов:
			Итого с накладными
			Сметная прибыль
			Итого со сметной прибылью
			Итого с временными, 2,9 %
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994
			Всего:
			С коэффициентом договора к=0,7649999954808

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ Жорабеков Б.О.

5	6	7	8	9	10	11	12
			9120180	935949			2840
			2225496	225011			263
			882113				
			1035188				
			1917301				
			11037481				
			882998				
			11920479				
			12266173				
			12376569				
			13118420				
			13118420				
			10000000				

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АКАС-СтройМонтаж"

Исполнительный директор _____ **Шуратбаев Б.Т.**