Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Т.Бокина)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

Утазалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «KZ Invest Construction»

Калыбекулы Б.

Заказчик : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Т.Бокина)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Т.Бокина)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-KZI-45 от 03.09.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	зарплата рабочих-строителей 7	зарплата машинистов 8	зарплата рабочих-строителей 9	зарплата машинистов 10	оборудование, мебель, инвентарь 11	Сметная прибыль, тенге 12	13
			Смета Э30403: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	2 501,0	348,0		60 243,0
2	2	513-302-0404 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4		1	57 394,0	629,0	57 394,0	629,0			
3	3	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	шт.	1	76 479,0		76 479,0		76 479,0		76 479,0
4	4	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	м	1,48	585,0		866,0		866,0		866,0
5	5	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2,22	27 352,0		60 721,0		60 721,0		60 721,0
6	6	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	шт.	4,44	2 037,0		9 044,0		9 044,0		9 044,0
7	7	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	т	0,161409	335 822,0		54 205,0		54 205,0		54 205,0
8	8	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	$м^3$	0,1554	18 439,0		2 865,0		2 865,0		2 865,0
9	9	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	0,74	530,0		392,0		392,0		392,0
10	10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	шт.	0,74	155,0		115,0		115,0		115,0
				$м^2$	1,1544	383,0	7,0	442,0	8,0	199,0		442,0
11	11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,1544	204,0	2,0	235,0	2,0			
						493,0	9,0	569,0	10,0	155,0		569,0
12	12	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	$м^2$	0,00148	350,0	2,0	404,0	2,0			
						2 135 649,0	1 540 668,0	3 161,0	2 280,0	52,0		3 161,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	829,0	419,0			
13	13	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		0,699646	9 429,0	457,0	6 597,0	319,0	2 963,0		6 597,0
				шт.		4 737,0	122,0	3 314,0	85,0			
14	14	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		3,7	1 332,0	57,0	4 928,0	211,0	1 991,0		4 928,0
				м		737,0	14,0	2 727,0	52,0			
15	15	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,00703	2 135 649,0	1 540 668,0	15 014,0	10 831,0	244,0		15 014,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	3 939,0	1 992,0			
16	16	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		0,74	2 357,0	26,0	1 744,0	19,0	79,0		1 744,0
				стык		2 224,0	0,0	1 646,0	0,0			
17	17	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1,48	1 778,0	20,0	2 631,0	30,0	132,0		2 631,0
				стык		1 668,0	0,0	2 469,0	0,0			
18	18	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		3,589	449,0	449,0	1 611,0	1 611,0			1 611,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	470,0			
19	19	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,111	8 482,0	0,0	942,0	0,0			942,0
				м^3		8 482,0	0,0	942,0	0,0			
20	20	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,2812	9 323,0	396,0	2 622,0	111,0	1 301,0		2 622,0
				м^3		4 299,0	94,0	1 209,0	26,0			
21	21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		2,849	87,0	87,0	248,0	248,0			248,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	63,0			
22	22	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		2,849	86,0	86,0	245,0	245,0			245,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	60,0			
23	23	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		2,849	571,0	220,0	1 627,0	626,0			1 627,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	1 000,0	199,0			
24	24	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,5698	3 604,0	0,0	2 054,0	0,0			2 054,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	2 054,0	0,0			
25	25	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,100128	45 511,0	4 563,0	4 557,0	457,0	361,0		4 557,0
				шт.		37 341,0	0,0	3 739,0	0,0			
26	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,2368	383,0	7,0	91,0	1,0	41,0		91,0
				м^2		204,0	2,0	48,0	0,0			
27	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,2368	493,0	9,0	117,0	2,0	32,0		117,0
				м^2		350,0	2,0	83,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э30403: Наружные сети газоснабжения [6-1]					314 130,0	19 510,0	136 106,0	0,0	314 130,0
								82 032,0	3 999,0	76 479,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					314 130,0	19 510,0	136 106,0	0,0	314 130,0
								82 032,0	3 999,0	76 479,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							76 479,0		
			СМР							*237651,00*		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					14 021		251 672
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 584		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					16 408		
			ИТОГО без НДС									357 143
			НДС		**12%**					42 857		
			ИТОГО с НДС									400 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction», БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «StroySystemGroup», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)