Форма КС-3

Заказчик: БИН: 130840016843, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: БИН 081240018254, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"

Наименование стройки: Строительство системы канализации и канализационно-насосной станции в п. Боралдай Илийского района Алматинской области

Договор: № 492/22-90 от 05.08.2022 года

Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		492/22-90	05.08.2022 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	449 125 699,08									
в том числе за месяц	74 979 679,10	66 946 142,05							8 033 537,05	74 979 679,10
Итого с учетом аванса 30%:										22 493 903,73
Итого к оплате:										**52 485 775,37**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
БИН 130840016843

Руководитель _____ Ильясбаев А. Б.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
Товарищество с огрнаниченной ответственностью "Аретмида Снаб" аттестат № KZ89VJE00073964

_____ **Новрузбаев Н.Б.**

Подрядчик :

Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

_____ Кабдрахманова А. Е.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района", БИН: 130840016843, Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, г.Алматы, 84, Тел.: 87017178588**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер; адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД", БИН: 081240018254, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона восточная, 356, Тел.: +77182606820**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер; адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы канализации и канализационно-насосной станции в п. Боралдай Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-90 от 05.08.2022 года

Акт выполненных работ №18
за август 2023 год
на 1-2-1 на Снос КНС. ул. Ломоносова

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1	1146-0601-0902											
			Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	332	2027,7	1713,08	673196	568743	–	202905	946189	
						314,62	412,95	104454	137099	–	70088		
2	2	1215-0101-0314	Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	5	2126,15	19,14	10631	96	–	7622	19713	
						2107,01	10,22	10535	51	–	1460		
3	3	1215-0101-0314	Задвижка диаметром до 400 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	6	2126,15	19,14	12757	115	–	9146	23655	
						2107,01	10,22	12642	61	–	1752		
4	4	1109-0304-0101											
			Демонтаж. Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,25	53347,6	19921,6	66685	24902	7644	29737	104136	

				27310,5	7167,01	34138	8959	–	7714	

Раздел 2 Вывоз строительного мусора.

5	5 412-102-0117									
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км kстм=24;	т·км	101,29	912		92376		–	–	99766
				–		–		–	7390	

Итого	**1 193 459**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	593 856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 170
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 644
- перевозка грузов, тенге	92 376
- накладные расходы, тенге	249 410
в т.ч. зарплата, тенге	22 447
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 404
Всего	**1 193 459**
Временные здания и сооружения (2 %)	23 869
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	27 390
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 894**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 269 612**

НДС (12 %)	152 353
Итого	1 421 965
ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%	71 098
ВСЕГО к оплате	1 350 867

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аретмида Снаб"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Новрузбаев Н.Б. аттестат № KZ89VJE00073964

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Салыкжанов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района", БИН: 130840016843, Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, г.Алматы, 84, Тел.: 87017178588**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД", БИН: 081240018254, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона восточная, 356, Тел.: +77182606820**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы канализации и канализационно-насосной станции в п. Боралдай Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-90 от 05.08.2022 года

Акт выполненных работ №19

за август 2023 год

на 2-1-1 на Канализационная сеть.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1959,26	412,06	412,06	807333	807333	–	115731	996909	
						–	82,04	–	160738	–	73845		
2	2	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8763,4	316,34	316,34	2772214	2772214	–	397382	3423164	
						–	62,98	–	551919	–	253568		

3	3 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (МОКРЫЙ ГРУНТ) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1080	347,97	347,97	375808	375808	–	53872	464054
					–	69,28	–	74822	–	34374	
4	4 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ИЗ ПОД ВОДЫ до 1 м) НР = 72 % п. 3.63: ктрр1=1,81; ктрм1=1,81; кэкс1=1,81;	м3 грунта	998	572,57	572,57	571425	571425	–	81909	705601
					–	113,99	–	113762	–	52267	

5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	344,96	2430,12	–	838294	–	–	603572	1557215
					2430,12	–	838294	–	–	115349	
6	6 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,800; kстм=5;	т·км	3526,668	295		1040367		–	–	1123596
					–		–		–	83229	
7	7 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,800; kстм=5;	т·км	20135,448	295		5939957		–	–	6415154
					–		–		–	475197	

8	8 1101-0102-0332										
		Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ЗАВОЗ ВЫВЕЗЕННОГО ГРУНТА для обратной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	11316,1	582,87	570,82	6595815	6459456	4866	1352174	8583828
					11,62	154,34	131493	1746527	–	635839	
9	9 412-102-0105										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,800; kстм=5;	т·км	20368,98	295		6008849		–	–	6489557
					–		–		–	480708	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	124,1	3874,36	183,68	480808	22795	299912	163517	695871
					1273,98	56,95	158101	7068	–	51546	

11	11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (ПОДБИВКА) НР = 72 %	м3 грунта	224,35	962	–	215825	–	–	155393	400915
					962	–	215824	–	–	29697	
12	12 1101-0101-0408	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	783,58	287,7	280,95	225436	220147	–	31205	277172
					6,75	48,56	5289	38051	–	20531	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	783,58	186,35	83,32	146020	65288	–	82223	246502
					103,03	42,71	80732	33467	–	18259	
14	14 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10532,54	19,77	19,77	208228	208228	–	66961	297204
					–	8,83	–	93002	–	22015	

15	15 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10532,54	82,11	82,11	864827	864827	–	272169	1227956	
					–	35,89	–	378013	–	90960		
	Раздел 2 Трубопровод.											
16	16 1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,796	1104324,64	383241,64	879042	305060	36071	634575	1634706	
					675768	129490,45	537911	103074	–	121089		
17	19 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,57	758001,62	262383,28	432061	149558	17035	312982	804646	
					465732	88905,84	265467	50676	–	59603		
18	20 241-204-0110	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	562,87	5221		2938744		2938744	–	3173844	Казахстан

						–		–		–	235100	
19	22 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (40 м горизонтальное бурение) НР = 99 %	км трубопровода	0,17	656844,83	208082,49	111664	35374	2290	84958	212352
					435292	69503,3	74000	11816	–	15730	
20	25 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,02	2339415,79	1026169,11	46788	20523	2645	30820	83817
					1181008	375555,27	23620	7511	–	6209	
21	28 1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	6370518,36	874405,95	127410	17488	98522	16469	155389
					570032	261715,49	11401	5234	–	11510	

22	29 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,022	1755097,44	752326,43	38612	16551	2280	25635	69387
					899136	277857,93	19781	6113	–	5140	
23	32 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,022	4602700,81	315277,51	101259	6936	81953	13673	124127
					562275	65506,69	12370	1441	–	9195	
24	33 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,024	1478014,85	595706,1	35472	14297	2294	23955	64181
					786744	221456,61	18882	5315	–	4754	

25	34 241-102-0233											
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм К=1,004;	м	24,096	11197		269803		269803	–	291387	Казахстан
					–		–		–	21584		
26	36 1122-0601-0307											
		Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,024	3924082,87	284685,49	94178	6832	75136	13486	116277	
					508725	58892,57	12209	1413	–	8613		
27	37 1122-0301-0106											
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,43	1316619,09	564107,87	566146	242566	35143	373376	1014684	
					670784	206301,81	288437	88710	–	75162		

28	40 1122-0601-0306										
	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,43	3190168,4	245625,63	1371772	105619	1077878	207998	1706152
				437850	50751,58	188276	21823	–	126382	

Итого	**42 355 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 882 087
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 288 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 500 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 944 572
- перевозка грузов, тенге	12 989 173
- накладные расходы, тенге	5 114 035
в т.ч. зарплата, тенге	460 263
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 137 455

Всего	**42 355 647**
Временные здания и сооружения (2 %)	847 113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	972 062
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**883 496**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**45 058 318**
НДС (12 %)	5 406 998

Итого	50 465 316
ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%	2 523 266
ВСЕГО к оплате	47 942 050

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кабдрахманова А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аретмида Снаб"

Место печати (при наличии)

Новрузбаев Н.Б. аттестат № KZ89VJE00073964

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

Место печати (при наличии)

Салыкжанов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района", БИН: 130840016843, Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, г.Алматы, 84, Тел.: 87017178588**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД", БИН: 081240018254, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона восточная, 356, Тел.: +77182606820**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы канализации и канализационно-насосной станции в п. Боралдай Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-90 от 05.08.2022 года

Акт выполненных работ №20

за август 2023 год

на 2-1-2 на Сборные ж/бетонные колодцы. ф1,5 м = 198+4 шт, ф 1,0 м = 32 шт,

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	319,28	412,06	412,06	131563	131563	–	18860	162457
					–	82,04	–	26194	–	12034	
2	2 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1811,94	316,34	316,34	573189	573189	–	82164	707781
					–	62,98	–	114116	–	52428	
3	3 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,800; Кстм=5;	т·км	3836,196	295		1131678		–	–	1222212
					–		–		–	90534	
4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	спланированной поверхности	321,415	175,7	–	56473	–	–	40660	104904
					175,7	–	56472	–	–	7771	

5	5 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1756,18	304,11	292,17	534072	513103	562	99348	684094
					11,62	66,95	20407	117576	–	50674	
6	6 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,800; kстм=5;	т·км	3161,124	295		932532		–	–	1007135
					–		–		–	74603	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1756,18	19,77	19,77	34720	34720	–	11165	49556
					–	8,83	–	15507	–	3671	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1756,18	186,35	83,32	327264	146325	–	184280	552468
					103,03	42,71	180939	75006	–	40924	
		Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции канализационных колодцев.									
9	9 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	22,9	42032,1	11855,85	962535	271499	216224	587759	1674318

					20734,16	5191,46	474812	118884	–	124024	
10	15 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	198,735	33789,26	7972,06	6715109	1584327	2262195	3540146	11075675
					14434,23	3559,1	2868587	707318	–	820420	
11	26 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,496	27291,9	1687,1	177288	10959	115364	50119	245600
					7845,49	450,52	50964	2927	–	18193	

Итого	**17 486 200**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 652 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 265 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 177 528
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 594 345
- перевозка грузов, тенге	2 064 210
- накладные расходы, тенге	4 614 501
в т.ч. зарплата, тенге	415 305
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 295 276
Всего	**17 486 200**
Временные здания и сооружения (2 %)	349 724
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	401 308
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	364 745
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**18 601 977**
НДС (12 %)	2 232 237
Итого	**20 834 214**

ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%	1 041 711
ВСЕГО к оплате	19 792 503

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кабдрахманова А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аретмида Снаб"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Новрузбаев Н.Б. аттестат № KZ89VJE00073964

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Салыкжанов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района", БИН: 130840016843, Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, г.Алматы, 84, Тел.: 87017178588**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД", БИН: 081240018254, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона восточная, 356, Тел.: +77182606820**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы канализации и канализационно-насосной станции в п. Боралдай Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-90 от 05.08.2022 года

Акт выполненных работ №21

за август 2023 год

на 2-1-3 на Горизонтальное бурение.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20	475,21	475,21	9504	9504	–	1362	11735
					–	94,61	–	1892	–	869	
2	2 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	190	378,79	378,79	71970	71970	–	10316	88869
					–	75,41	–	14328	–	6583	
3	3 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	20	22,52	22,52	450	450	–	145	643
					–	10,06	–	201	–	48	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	190	19,77	19,77	3756	3756	–	1208	5361
					–	8,83	–	1678	–	397	

Раздел 2 Горизонтальное бурение.

5	5 1122-1401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м НР = 99 %	м футляра	40	51997,13	18743,97	2079885	749759	1166730	361327	2636509
					4084,92	5039,49	163397	201580	–	195297	

6	6 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	40	1751,84	10,03	70074	401	11230	57993	138312
					1461,05	3,42	58442	137	–	10245	
	Раздел 3 Прочие работы.										
7	7 1122-0601-0210	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,04	4610629,79	632927,18	184425	25317	142131	24178	225291
					424426	186130,38	16977	7445	–	16688	

Итого	**3 106 720**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	861 157
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	227 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 320 091
- накладные расходы, тенге	456 529
в т.ч. зарплата, тенге	41 088
- сметная прибыль (8 %), тенге	230 127
Всего	**3 106 720**
Временные здания и сооружения (2 %)	62 134
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	71 299
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 803**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 304 956**
НДС (12 %)	396 595
Итого	**3 701 551**

ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5% 185 078

ВСЕГО к оплате 3 516 473

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабдрахманова А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аретмида Снаб"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Новрузбаев Н.Б. аттестат № KZ89VJE00073964

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Салыкжанов С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района", БИН: 130840016843, Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, г.Алматы, 84, Тел.: 87017178588**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД", БИН: 081240018254, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона восточная, 356, Тел.: +77182606820**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы канализации и канализационно-насосной станции в п. Боралдай Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-90 от 05.08.2022 года

Акт выполненных работ №22

за август 2023 год

на 2-1-4 на Пересечение канализации с кабелем связи.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Пересечение с кабелем. 9 шт

1	1 1101-0205-0302	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	342	2025,1	–	692584	–	–	498660	1286544	
					2025,1	–	692584	–	–	95300		
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	108	1056,56	–	114108	–	–	82158	211967	
					1056,56	–	114109	–	–	15701		
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	234	19,77	19,77	4626	4626	–	1488	6603	
					–	8,83	–	2066	–	489		
4	4 1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 % К=9,000;	м короба	63	2919,1	1325,56	183903	83510	–	130554	339614	
					1593,54	499,69	100393	31480	–	25157		
5	5 241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм К=9,000;	м	63	2523		158949		158949	–	171665	Казахстан
					–		–		–	12716		
6	6 214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм К=9,000;	кг	11,988	334		4004		4004	–	4324	Казахстан

						–		–		–	320	
7	7 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % К=9,000;	км трубопровода	0,027	603598,51	121918,51	16297	3292	–	14226	32965	
					481680	50562,14	13005	1365	–	2442		
8	8 241-102-0166	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм К=9,000;	м	27	1613		43551		43551	–	47035	Казахстан
						–		–		–	3484	

Итого	**2 100 717**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	920 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге	206 504
- накладные расходы, тенге	727 086
в т.ч. зарплата, тенге	65 438
- сметная прибыль (8 %), тенге	155 609
Всего	**2 100 717**
Временные здания и сооружения (2 %)	42 014
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)	48 211
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 819**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 234 761**
НДС (12 %)	268 171
Итого	2 502 932

ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5% 125 147

ВСЕГО к оплате 2 377 785

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кабдрахманова А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аретмида Снаб"

Место печати (при наличии)

Новрузбаев Н.Б. аттестат № KZ89VJE00073964

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

Место печати (при наличии)

Салыкжанов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)