Заказчик: ТОО "Статус Трейд"

Подрядчик: ТОО "METAL-STROY KZ"

Наименование стройки: Девятиэтажный жилой дом №3 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный", г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства) незавершенное строительство

Наименование объекта: Девятиэтажный жилой дом №3 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный", г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства) незавершенное строительство

Договор: 30.05.2023г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5

за июнь 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Общестроительные работы										
1	4	1115-0405-0113 *РСНБ РК 2022*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	671,5	644,17	1,32	432560	886	77431	283762	773628	
						527,54	0,69	354243	463		57306		
2	5	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ветошь**	кг	0,60435	1117,00		675		675	54	729	
3	6	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1704	558,67	1,32	951974	2250	196488	603523	1679940	
						442,04	0,69	753236	1176		124443		
4	7	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ветошь**	кг	2,1843	1117,00		2440		2440	195	2635	
5	10	1115-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	$м^2$ оклеиваемой поверхности	2003	1214,66	1,22	2432964	2444	1268059	930974	3633061	
						580,36	0,63	1162461	1262		269123		
6	11	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ветошь**	кг	1,4584	1117,00		1629		1629	130	1759	
			Итого :					3822242	5579	1546722	1818259	6091752	
								2269940	2901	0	451251		
			Раздел 2: Внутренние сантехнические работы ВК										
7	12	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	72	5336,12	152,57	384201	10985	32409	339623	781730	
						4733,43	79,81	340807	5746		57906		
8	13	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	комплект	72	21720,00		1563840		1563840	125107	1688947	
9	14	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	72	7891,00		568152		568152	45452	613604	
10	15	244-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**	шт.	72	9944,00		715968		715968	57277	773245	
11	16	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин. Бидэ СТУ	шт.	72	1000,00		72000		72000	5760	77760	
12	17	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72	19190,92	98,97	1381746	7126	1106215	266502	1780108	
						3727,85	49,11	268405	3536		131860		
13	18	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	72	2289,00		164808		164808	13185	177993	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	19	261-107-0981 *РСНБ РК 2022*	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	85449,00		6152328		6152328	492186	6644514	
15	20	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	77	5657,30 4733,43	598,00 303,86	435612 364474	46046 23397	25092	380114 65258	880984	
16	21	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	77	42918,00		3304686		3304686	264375	3569061	
17	22	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	77	1369,00		105413		105413	8433	113846	
18	23	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	72	2770,58 2175,61	30,87 14,82	199482 156644	2223 1067	40615	154557 28323	382362	
19	24	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0216	32020,00		692		692	55	747	
20	25	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	72	7841,00		564552		564552	45164	609716	
21	26	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	72	4235,00		304920		304920	24394	329314	
22	27	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	72	1556,00		112032		112032	8963	120995	
23	28	1117-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	12	20006,91 6019,95	50,07 24,27	240083 72239	601 291	167243	71080 24893	336056	
			Итого:					16270515 1202569	66981 34037	15000965 0	1211876 1398591	18880982	
			ИТОГО по акту					20092757 3472509	72560 36938	16547687 0	3030135 1849842	24972734	
			Временные здания и сооружения	%	0,90			224755					
			Итого с временными									25197489	
			Зимние удорожания	%	1,02			257014					
			Итого с зимними удорожаниями									25454503	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			509090					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25963593	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079									28014717	
			НДС	%	12,00			3361766					
			Итого с НДС									31376483	

Директор
ТОО "METAL-STROY.KZ"
БИН 221140000209

Исмагулов А.М.

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бриджанов Д.Э.