Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"10" апреля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ki-bay», Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, проспект Республики 75А, почтовый индекс 101400**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кыдырова Абая Айтбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту **Расширение здания сборочного цеха. Карагандинская область г. Караганда, Алихан Бокейханова район,089 учетный квартал, строение 503**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО Иностранное предприятие «Борусан Макина Казахстан» представленное филиалом ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан» в г. Караганда в лице директора филиала г-на Нурахметова С.Ж. Республики Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район Алихана Бокейханова, 089 учетный квартал, строение 503**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Карагандинская монтажная фирма Имсталькон"

ТОО "ASV Механика

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ka Global Architects» ГСЛ № ГСЛ № 19008435 выдана от 11-04-2019. ВМК-213-21-2.1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан» Республики Казахстан, Карагандинская область г. Караганда, Алихан Бокейханова район, 089 учетный квартал, строение 503., утвержден приказом № 50 от 22.04.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	5553,7	5553,7	5553,7	5553,7
Общая площадь здания	м2	5339,56	5339,56	5339,56	5339,56

Общий строительный объем	м3	70161,02	70161,02	70161,02	70161,02

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Конструктивная схема здания представляет из себя быстровозводимый металлический каркас, металлических стропильных ферм, прогонов распорок и вертикальных связей ферм.

-Фундамент –плитный из бетона класса С20/25, F150, W4.

-Наружные и внутренние стены выполнены из стеновых сендвич панелей толщиной 150мм с минераловатным наполнителем группы горючести Г1.

-Кровля двухскатная из стеновых сендвич панелей толщиной 150мм с минераловатным наполнителем группы горючести Г1.

-Дверные блоки стальные по ГОСТ 31173-2016 с наполнителем из базальтового утеплителя степени огнестойкости EI-60.

- Оконные блоки – алюминиевые, трехкамерные индивидуального изготовления.

-Ворота- автоматические рольворота произ-ва "DoorHan".

-Полы -наливной пол (топинг) из покрытия продукции BASF "Basf Mastertop 430".

-Отмостка - бетонная, шириной 1000мм.

- ВК (водопровод и канализация) - холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; внутренняя канализация; внутренняя производственная канализация; внутренняя дождевая канализация; внутренняя бытовая канализация;

-ОВ (отопление и вентиляция) - отопление; вентиляция;

-ЭС (электрооборудование, электроосвещение и автоматика) - силовое оборудование; электроосвещение; защитные мероприятия; электрообогрев водосточных воронок;

-ПТ (пожаротушение) - установка спринклерного водяного пожаротушения; установка автоматического порошкового пожаротушения; электрическое управление системы порошкового пожаротушения; ПС (пожарная сигнализация) - пожарная и газовая сигнализация; оповещение о пожаре в здании; оповещение о пожаре (территория объекта);

-СС (сети связи) - структурированная кабельная система; система видеонаблюдения

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25.04.2022 года.

окончание работ 07.04.2023 года.

при продолжительности строительства месяц: 12

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 0% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

11. Теплоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан», автономное котельная

Нурахметов Серик Жумагалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

11. Холодное водоснабжение, канализация, ТОО «Қарағанды СУ»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата Место печати

11. Электроснабжение ПУ «Энергоуголь» УД АО «АрселорМитал Темиртау»

Добрынев Игорь Анатольевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Расширение здания сборочного цеха г. Караганда, Алихана Бокейханова район, 089 учетный квартал, строение 503.**
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Ki-bay» в лице директора Кыдырова Абая Айтбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ 10-04-2023 год.
подпись, дата

Место печати (при наличии)