Наименование стройки - Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Есик Енбекшиказахского района (перерасчет)
Наименование объекта - 5-ти этажный арендный жилой дом

ФОРМА 2

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

на Конструкции железобетонные

Основание: КЖ
Составлена Составлен в ценах 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**130,1000**		**209,94**	**27313**
		Итого оплата труда:				**61,51**	**8003**
		Итого эксплуатация машин:				**202,26**	**26314**
		Итого материалов:				**0,06**	**8**
		Накладные расходы	%	72		44,29	5762
		Сметная прибыль	%	8		20,34	2646
		Сметная стоимость:				**274,57**	**35721**
2	**4102-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**182,1400**		**483,00**	**87974**
		Сметная прибыль	%	8		38,64	7038
		Сметная стоимость:				**521,64**	**95012**
3	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**260,1000**		**256,34**	**66674**
		Итого оплата труда:				**75,13**	**19542**
		Итого эксплуатация машин:				**246,92**	**64224**
		Итого материалов:				**0,09**	**22**
		Накладные расходы	%	72		54,10	14070
		Сметная прибыль	%	8		24,83	6460
		Сметная стоимость:				**335,27**	**87204**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4102-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**455,1750**		**483,00**	**219850**
		Сметная прибыль	%	8		38,64	17588
		Сметная стоимость:				**521,64**	**237437**
5	**1101-0102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**346,7000**		**327,97**	
		Итого оплата труда:				**96,09**	
		Итого эксплуатация машин:				**315,95**	
		Итого материалов:				**0,11**	
		Накладные расходы	%	72		69,19	
		Сметная прибыль	%	8		31,77	
		Сметная стоимость:				**428,93**	
6	**4102-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**345,9200**		**483,00**	**167079**
		Сметная прибыль	%	8		38,64	13366
		Сметная стоимость:				**521,64**	**180446**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**568890**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**27545**
		Накладные расходы -	Тенге				**19832**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47098**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**635821**
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				**5722**
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %			Тенге				**6929**
Непредвиденные затраты 2%			Тенге				**12969**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961			Тенге				**694445**
НДС (12%)			Тенге				**83333**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			Тенге				**777778**
Всего, стоимость общестроительных работ по акту			**Тенге**				**777778**
Тендерная скидка 10%			**Тенге**				**77778**
Итогок оплате			**Тенге**				**700000**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
Смагулов А.М.

Технадзор
Эксперт ТОО "УКС"

Генеральный подрядчик
Директор ПК "Альтаир"
Кыркынбаев С.Е.