Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
ИИК KZ90070103KSN0912000; БИК KKMFKZ2A РГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик : Производственный Кооператив "Альтаир"
ИИК KZ71826B0KZTD2000913 БИК ALMNKZKA в Филиал АО "АТФБанк" в г.Каскелен
Наименование строительства и его адрес: Строительство 30 квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

ФОРМА 3

Справкка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организайионно правовая форма	
		номер	Дата	Наименование	Код	Наименоваие	Код
		19-023	22.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за февраль 2020 г., без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимсоть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 30 квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области	14 884,451	13 289,688	**13 289,688**	**13 289,688**		1 594,763			1 594,763	14 884,451

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
Руководитель, Смагулов А.М.

Подрядчик
ПК "Альтаир"
Директор, Кыркынбаев Сейтхан Есенбаевич

Эксперт(ы) техничкского надзора:
Технадзор

Проверил:

Наименование стройки - Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Есик Енбекшиказахского района (перерасчет)

Наименование объекта - 5-ти этажный арендный жилой дом

ФОРМА 2

Акт приемки выполненных работ за февраль 2020 года

на Конструкции железобетонные

Основание: КЖ

Составлена Составлен в ценах 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
5	**1101-0102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**346,7000**		**327,97**	**113708**
		Итого оплата труда:				**96,09**	**33316**
		Итого эксплуатация машин:				**315,95**	**109539**
		Итого материалов:				**0,11**	**37**
		Накладные расходы	%	72		69,19	23987
		Сметная прибыль	%	8		31,77	11016
		Сметная стоимость:				**428,93**	**148711**
6	**4102-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**347,4800**		**483,00**	**167833**
		Сметная прибыль	%	8		38,64	13427
		Сметная стоимость:				**521,64**	**181259**
7	**1101-0101-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**846,2000**		**304,81**	**257934**
		Итого оплата труда:				**84,92**	**71856**
		Итого эксплуатация машин:				**289,20**	**244720**
		Накладные расходы	%	72		61,14	51736
		Сметная прибыль	%	8		29,28	24774
		Сметная стоимость:				**395,23**	**334444**
8	**4102-0104-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**1946,2600**		**91,00**	**177110**
		Сметная прибыль	%	8		7,28	14169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**98,28**	**191278**
9	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**764,0884**		**244,03**	**186462**
		Итого оплата труда:				**68,00**	**51959**
		Итого эксплуатация машин:				**231,51**	**176890**
		Накладные расходы	%	72		48,96	37411
		Сметная прибыль	%	8		23,44	17910
		Сметная стоимость:				**316,43**	**241783**
10	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра4цншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**23,6316**		**2949,22**	**69695**
		Итого оплата труда:				**2949,22**	**69695**
		Накладные расходы	%	72		2123,44	50180
		Сметная прибыль	%	8		405,81	9590
		Сметная стоимость:				**5478,46**	**129465**
11	**1101-0104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**590,7900**		**37,68**	**22259**
		Итого оплата труда:				**11,74**	**6937**
		Итого эксплуатация машин:				**37,68**	**22259**
		Накладные расходы	%	72		8,45	4995
		Сметная прибыль	%	8		3,69	2180
		Сметная стоимость:				**49,82**	**29434**
12	**1101-0205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**196,9300**		**1609,08**	**316876**
		Итого оплата труда:				**1609,08**	**316876**
		Накладные расходы	%	72		1158,54	228151
		Сметная прибыль	%	8		221,41	43602
		Сметная стоимость:				**2989,03**	**588629**
13	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**590,7900**		**171,68**	**101429**
		Итого оплата труда:				**130,90**	**77336**
		Итого эксплуатация машин:				**79,06**	**46709**
		Накладные расходы	%	72		94,25	55682
		Сметная прибыль	%	8		21,27	12569
		Сметная стоимость:				**287,21**	**169681**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**1413306**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Всего заработная плата -	Тенге				627975
		Накладные расходы -	Тенге				452142
		Сметная прибыль -	Тенге				149237
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2014684
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				18132
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %	Тенге				21954
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				41095
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961	Тенге				2200442
		НДС (12%)	Тенге				264053
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге				2464495
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА(КЖ,лист-4,11)					
		ФЛМ-1,всего-1шт					
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,5000**		**16693,80**	**75122**
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**6212**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**4850**
		Итого материалов:				**14457,76**	**65060**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	5653
		Сметная прибыль	%	8		1436,00	6462
		Сметная стоимость:				**19385,96**	**87237**
15	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**23,4000**		**21202,60**	**496141**
		Итого оплата труда:				**3160,76**	**73962**
		Итого эксплуатация машин:				**1756,23**	**41096**
		Итого материалов:				**16622,77**	**388973**
		Накладные расходы	%	91		2876,29	67305
		Сметная прибыль	%	8		1926,31	45076
		Сметная стоимость:				**26005,19**	**608522**
		ФЛМ-2,всего-2шт					
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,2000**		**16693,80**	**170277**
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**14080**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**10993**
		Итого материалов:				**14457,76**	**147469**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	12813
		Сметная прибыль	%	8		1436,00	14647
		Сметная стоимость:				**19385,96**	**197737**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**53,4000**		**21202,60**	**1132219**
		Итого оплата труда:				**3160,76**	**168784**
		Итого эксплуатация машин:				**1756,23**	**93783**
		Итого материалов:				**16622,77**	**887656**
		Накладные расходы	%	91		2876,29	153594
		Сметная прибыль	%	8		1926,31	102865
		Сметная стоимость:				**26005,19**	**1388677**
		ФЛМ-3,всего-7шт					
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**11,9000**		**16693,80**	**198656**
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**16427**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**12825**
		Итого материалов:				**14457,76**	**172047**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	14948
		Сметная прибыль	%	8		1436,00	17088
		Сметная стоимость:				**19385,96**	**230693**
19	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**63,4900**		**21202,60**	**1346153**
		Итого оплата труда:				**3160,76**	**200676**
		Итого эксплуатация машин:				**1756,23**	**111503**
		Итого материалов:				**16622,77**	**1055379**
		Накладные расходы	%	91		2876,29	182615
		Сметная прибыль	%	8		1926,31	122301
		Сметная стоимость:				**26005,19**	**1651070**
		ФЛМ-4,всего-4шт					
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**8,1600**		**16693,80**	**136221**
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**11264**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**8794**
		Итого материалов:				**14457,76**	**117975**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	10250
		Сметная прибыль	%	8		1436,00	11718
		Сметная стоимость:				**19385,96**	**158189**
21	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**41,2000**		**21202,60**	**873547**
		Итого оплата труда:				**3160,76**	**130223**
		Итого эксплуатация машин:				**1756,23**	**72357**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**16622,77**	**684858**
		Накладные расходы	%	91		2876,29	118503
		Сметная прибыль	%	8		1926,31	79364
		Сметная стоимость:				**26005,19**	**1071414**
		ФЛМ-5,всего-2шт					
22	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,3400**		**16693,80**	**22370**
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**1850**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**1444**
		Итого материалов:				**14457,76**	**19373**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	1683
		Сметная прибыль	%	8		1436,00	1924
		Сметная стоимость:				**19385,96**	**25977**
23	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**7,0000**		**21202,60**	**148418**
		Итого оплата труда:				**3160,76**	**22125**
		Итого эксплуатация машин:				**1756,23**	**12294**
		Итого материалов:				**16622,77**	**116359**
		Накладные расходы	%	91		2876,29	20134
		Сметная прибыль	%	8		1926,31	13484
		Сметная стоимость:				**26005,19**	**182036**
		ФЛМ-6,всего-2шт					
24	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**16693,80**	**11686**
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**966**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**754**
		Итого материалов:				**14457,76**	**10120**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	879
		Сметная прибыль	%	8		1436,00	1005
		Сметная стоимость:				**19385,96**	**13570**
25	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**3,6000**		**21202,60**	**76329**
		Итого оплата труда:				**3160,76**	**11379**
		Итого эксплуатация машин:				**1756,23**	**6322**
		Итого материалов:				**16622,77**	**59842**
		Накладные расходы	%	91		2876,29	10355
		Сметная прибыль	%	8		1926,31	6935
		Сметная стоимость:				**26005,19**	**93619**
		ФЛМ-7,всего-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,8000		16693,80	13355
		Итого оплата труда:				1380,39	1104
		Итого эксплуатация машин:				1077,74	862
		Итого материалов:				14457,76	11566
		Накладные расходы	%	91		1256,16	1005
		Сметная прибыль	%	8		1436,00	1149
		Сметная стоимость:				19385,96	15509
27	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	3,6000		21202,60	76329
		Итого оплата труда:				3160,76	11379
		Итого эксплуатация машин:				1756,23	6322
		Итого материалов:				16622,77	59842
		Накладные расходы	%	91		2876,29	10355
		Сметная прибыль	%	8		1926,31	6935
		Сметная стоимость:				26005,19	93619
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БОЛТЫ					
28	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,5158		134599,00	69432
		Итого оплата труда:				133256,80	68739
		Итого эксплуатация машин:				1306,50	674
		Итого материалов:				424,49	219
		Накладные расходы	%	91		121263,69	62553
		Сметная прибыль	%	8		20469,01	10559
		Сметная стоимость:				276331,70	142543
29	2113-0201-0310 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87**	кг	515,8400		201,00	103684
		Сметная прибыль	%	8		16,08	8295
		Сметная стоимость:				217,08	111979
		ФРАГМЕНТ 1					
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,6800		16693,80	28046
		Итого оплата труда:				1380,39	2319
		Итого эксплуатация машин:				1077,74	1811
		Итого материалов:				14457,76	24289
		Накладные расходы	%	91		1256,16	2110
		Сметная прибыль	%	8		1436,00	2412
		Сметная стоимость:				19385,96	32568

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**8,6400**		**21202,60**	**183190**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**3160,76**	**27309**
		Итого материалов:				**1756,23**	**15174**
		Накладные расходы	%	91		**16622,77**	**143621**
		Сметная прибыль	%	8		2876,29	24851
		Сметная стоимость:				1926,31	16643
		ФРАГМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД ВЕНТБЛОКИ				**26005,19**	**224685**
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9800**		**16693,80**	**16360**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**1380,39**	**1353**
		Итого материалов:				**1077,74**	**1056**
		Накладные расходы	%	91		**14457,76**	**14169**
		Сметная прибыль	%	8		1256,16	1231
		Сметная стоимость:				1436,00	1407
						19385,96	**18998**
33	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**5,0400**		**21202,60**	**106861**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**3160,76**	**15930**
		Итого материалов:				**1756,23**	**8851**
		Накладные расходы	%	91		**16622,77**	**83779**
		Сметная прибыль	%	8		2876,29	14496
		Сметная стоимость:				1926,31	9709
						26005,19	**131066**
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5301**		**198284,00**	**501686**
		Сметная прибыль	%	8		15862,72	40135
		Сметная стоимость:				**214146,72**	**541821**
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4614**		**197175,00**	**90971**
		Сметная прибыль	%	8		15774,00	7278
		Сметная стоимость:				**212949,00**	**98248**
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,8137**		**191531,00**	**1879628**
		Сметная прибыль	%	8		15322,48	150370
		Сметная стоимость:				**206853,48**	**2029998**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция стыковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	748,8000		848,99	635721
		Итого оплата труда:				258,33	193440
		Итого эксплуатация машин:				20,12	15065
		Итого материалов:				572,98	429050
		Накладные расходы	%	93		240,25	179900
		Сметная прибыль	%	8		87,14	65250
		Сметная стоимость:				1176,38	880871
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				8392401
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				979522
Накладные расходы -			Тенге				895233
Сметная прибыль -			Тенге				743011
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10030646
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				90276
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %			Тенге				109306
Непредвиденные затраты 2%			Тенге				204605
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961			Тенге				10955490
НДС (12%)			Тенге				1314659
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			Тенге				12270149
		РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТА(КЖ,лист-18)					
38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,1977		18388,19	95576
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1126)	чел-ч	14,94	77,654	1126,00	87438
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,04	1750,00	1819
		Итого оплата труда:				17172,44	89257
		Итого эксплуатация машин:				1274,75	6626
		Итого материалов:				291,00	1513
		Накладные расходы	%	91		15626,92	81224
		Сметная прибыль	%	8		2721,21	14144
		Сметная стоимость:				36736,32	190944
39	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг**	т	5,1977		19937,94	103631
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=891)	чел-ч	19,06	99,068	891,00	88270
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,516	2,682	1316,57	3531
		Итого оплата труда:				17661,81	91801

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2499,48**	**12992**
		Итого материалов:				**456,00**	**2370**
		Накладные расходы	%	91		16072,25	83539
		Сметная прибыль	%	8		2880,81	14974
		Сметная стоимость:				**38891,00**	**202144**
40	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0157**		**197175,00**	**200271**
		Сметная прибыль	%	8		15774,00	16022
		Сметная стоимость:				**212949,00**	**216292**
41	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,1820**		**191531,00**	**800983**
		Сметная прибыль	%	8		15322,48	64079
		Сметная стоимость:				**206853,48**	**865061**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1200461**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**181058**
Накладные расходы -			Тенге				**164763**
Сметная прибыль -			Тенге				**109218**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1474442**
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				**13 270**
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %			Тенге				**16 067**
Непредвиденные затраты 2%			Тенге				**30 076**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961			Тенге				**1 610 388**
НДС (12%)			Тенге				**193 247**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			Тенге				**1 803 635**
Всего, стоимость общестроительных работ по акту			**Тенге**				**16538278**
Тендерная скидка 10%			**Тенге**				**1653828**
Итогок оплате			**Тенге**				**14884451**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
Смагулов А.М.

Технадзор
Эксперт ТОО "УКС"

Генеральный подрядчик
Директор ПК "Альтаир"
Кыркынбаев С.Е.

Проверил: