Заказчик:**«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «AKBARS STROY Ltd.»**

Договор: **Дополнительное соглашение № 1 от 17 марта 2015 года к договору № 49 от 05 ноября 2014 года**

Наименование строительства и его адрес: Затраты на строительство:**«Газоснабжение 10 населенных пунктов,подводящих сетей высокого давления в Меркенском районе Жамбылской области. Участок а.Кенес-а.Акермен»**

Наименование обьекта Затраты на строительство:**«Газоснабжение 10 населенных пунктов,подводящих сетей высокого давления в Меркенском районе Жамбылской области. Участок а.Кенес-а.Акермен»**

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 03 марта 2016 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8244,80	29,64	28,03	244359	231085	0,01	92
					1,61	7,06	13274	58175	0,02	202
2.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	19237,87	32,60	30,83	627189	593119	0,01	237
					1,77	7,76	34070	149317	0,03	518
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	849,98	560,52	--	476428	--	2,98	2530
					560,52	--	476428	--	--	--
4.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	16999,59	289,15	289,15	4915363	4915363	--	--
					--	186,62	--	3172378	0,86	14586
5.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	818,12	1428,20	152,52	1168432	124779	1,02	834
					153,68	57,15	125728	46755	0,28	228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	м3	2712,70	122,18	--	331438	--	0,89	2401
					122,18	--	331438	--	--	--
7.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2983,97	1020,00	--	3043652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	25500,57	3,35	3,35	85468	85468	--	--
					--	1,16	--	29652	0,00	97
9.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	25500,57	25,65	5,38	653994	137097	0,13	3290
					20,27	--	516897	--	--	--
10.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4323,28	32,25	30,77	139432	133028	0,01	43
					1,42	8,34	6139	36078	0,03	123
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4323,28	3,79	3,24	16365	14025	0,00	14
					0,48	1,12	2075	4842	0,00	16
12.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	8603,33	45,00	45,00	387150	387150	--	--
					--	9,00	--	77430	0,19	1626
		Итого по разделу:								12089271
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
13.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	6,99	147352,61	97234,98	1029405	679284	296,00	2068
					49950,00	21436,60	348951	149756	91,71	641
14.	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,16	198209,36	127554,83	31119	20026	413,00	65
					70416,50	28479,01	11055	4471	121,05	19
15.	ТС130804-1234	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	7366,03	3546,00	--	26119942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТС130804-1237	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355Х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	158,57	7228,00	--	1146144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	157,00	244,97	0,28	38461	44	0,84	133
					146,93	0,11	23068	17	0,00	0
18.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	14,00	4618,68	559,80	64662	7837	7,99	112
					1320,75	9,29	18490	130	0,02	0
19.	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	м	41,00	5654,31	3837,89	231827	157354	8,41	345
					1320,75	850,51	54151	34871	3,06	126
20.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	42,02	4836,00	--	203209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм	м	41,00	1376,70	1116,12	56445	45761	1,02	42
					182,25	244,39	7472	10020	0,86	35
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								28921213
		Раздел: Полиэтиленовые фасонные части								
22.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	22,00	300,57	225,64	6613	4964	0,41	9
					69,53	58,98	1530	1298	0,23	5
23.	СПрайс-лист	Отвод удлиненный 90 град.диам.250мм	шт	2,00	16939,04	--	33878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс-лист	Отвод удлиненный 30 град.диам.250мм	шт	14,00	11935,37	--	167095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-лист	Переход ГАЗ PE100 SDR11 250-160	шт	1,00	8722,00	--	8722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс-лист	Переход ГАЗ PE100 SDR11 180-160	шт	1,00	2708,41	--	2708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс-лист	Тройник ГАЗ PE100 SDR11 250	шт	1,00	16525,89	--	16526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс-лист	Переходник РЕ-ВП/сталь ГАЗ PE100 SDR11 63/50	шт	2,00	7620,27	--	15241	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс-лист	Муфта без упора с нагр.эл.РЕ100 SDR11 63	шт	4,00	780,39	--	3122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-472-1	Укладка сигнальной ленты	м	7221,00	51,70	2,80	373326	20219	0,16	1155
					27,50	0,30	198578	2166	0,00	13
31.	СПрайс-лист	Лента сигнальная"Осторожно газ"	м	7221,00	9,64	--	69611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	км	7,21	14832,30	10420,00	106882	75087	26,00	187
					4365,00	2474,96	31454	17835	14,35	103
33.	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	7,21	3582,00	--	25812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полиэтиленовые фасонные части								829534
		Раздел: Контрольные трубки								
34.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	12,00	1660,08	290,34	19921	3484	2,74	33
					486,00	110,25	5832	1323	0,53	6
35.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,50	14686,81	398,18	7336	199	42,10	21
					6750,00	150,75	3372	75	0,74	0
36.	СПрайс-лист	Ковер чугунный	шт	15,00	5818,77	--	87281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты и подушка	м3	5,94	1337,20	97,07	7943	577	0,78	5
					112,50	36,00	668	214	0,18	1
38.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	1,51	7531,22	100,65	11410	152	0,97	1
					146,25	38,03	222	58	0,19	0
39.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,51	253,00	--	383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	41,23	245,44 37,35	3,82 1,44	10119 1540	157 59	0,21 0,01	9 0
		Итого по разделу: Контрольные трубки								144394
		Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из грунта								
41.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	8094 2049	1612 609	312,70 91,12	10 3
42.	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	м2	0,04	202,00 --	-- --	8 --	-- --	-- --	-- --
43.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	44 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	0,41 0,23	1 0
45.	СПрайс-лист	Переходник SDR 11 ПЭ-ВП/сталь, Dy-63x50 мм	шт	1,00	7620,27 --	-- --	7620 --	-- --	-- --	-- --
46.	СПрайс-лист	Отвод SDR 11 Dy-63x3,6	шт	1,00	688,58 --	-- --	689 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,01	1428,20 153,68	152,52 57,15	14 2	2 1	1,02 0,28	0 0
48.	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	м	1,00	152,29 25,65	38,87 14,69	152 26	39 15	0,15 0,07	0 0
49.	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	1,00	684,50 619,00	59,60 15,80	684 619	60 16	4,00 0,09	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	СПрайс-лист	Кран шаровый КШГ70.102.050 диам.50мм	шт	1,00	16649,83 -- --	-- --	16650 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
51.	Ц0112-790-7	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт	1,00	1848,50 1526,00	306,00 74,30	1848 1526	306 74	9,00 0,43	9 0
52.	СПрайс-лист	Кран шаровый с удлиненным штоком КШГ70.102.250 диам.250мм	шт	1,00	341535,07 -- --	-- --	341535 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из грунта								377941
		Раздел: Газорегуляторный пункт ГРПШ-05-2У1-С(1шт)								
53.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	3,24	663,75 663,75	-- --	2149 2149	-- --	4,11 --	13 --
54.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,46	167,18 167,18	-- --	411 411	-- --	1,21 --	3 --
55.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	0,78	112,50 112,50	-- --	88 88	-- --	0,83 --	1 --
56.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1,55	45,00 -- 9,00	45,00 -- 9,00	70 -- 14	70 -- 14	-- 0,19 --	-- 0 --
57.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,78	3,79 0,48	3,24 1,12	3 -- 1	3 -- 1	0,00 0,00 0,00	0 0 0
58.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,80	2584,80 531,00	-- --	7237 1487	-- --	3,24 --	9 --
59.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,68	1292,06 79,66	49,10 18,40	2171 134	82 31	0,53 0,09	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 3 м3 под опоры	м3	0,86	9372,14	98,32	8060	85	4,41	4
					695,25	37,15	598	32	0,18	0
61.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	0,96	237,70	4,19	228	4	0,38	0
					58,05	1,58	56	2	0,01	0
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,76	245,44	3,82	1414	22	0,21	1
					37,35	1,44	215	8	0,01	0
63.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,86	253,00	--	218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01	147801,76	587,63	1532	6	118,00	1
					19800,00	222,75	205	2	1,08	0
65.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
66.	СПрайс	Газрегуляторный пункт ГРПШ-05-2У1-С с двумя регуляторами,с обогревом ОГШН,с ИВК КИ-СТГ-РС-Б-40/G10-10А-1-М	компл.	1,00	838192,25	--	838192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	1,00	684,50	59,60	684	60	4,00	4
					619,00	15,80	619	16	0,09	0
68.	СПрайс-лист	Кран шаровый КШГ70.102.050 диам.50мм	шт	1,00	16649,83	--	16650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0125-21-1	Устройство свечи вытяжной диаметром 80 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода до 800 мм	шт	1,00	49346,83	9704,00	49347	9704	31,00	31
					5175,00	2477,57	5175	2478	9,93	10
70.	С130806-55	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина	м	4,00	41,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 1,5 мм								
71.	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,002	180453,40 35325,00	29493,95 11142,00	722 141	118 45	203,00 54,42	1 0
72.	E0124-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	свеча	1,00	1116,74 112,50	28,48 11,25	1117 112	28 11	0,63 0,05	1 0
73.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,002	51162,26 30825,00	20326,01 5353,43	102 62	41 11	179,00 20,64	0 0
74.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	243 123	100 38	336,00 91,99	1 0
75.	C130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,01	250,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
76.	C130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт	2,00	304,00 --	-- --	608 --	-- --	-- --	-- --
77.	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,002	180453,40 35325,00	29493,95 11142,00	361 71	59 22	203,00 54,42	0 0
78.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,003	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	352 182	143 54	312,70 91,12	1 0
79.	C130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1,00	227,00 --	-- --	227 --	-- --	-- --	-- --
80.	C130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	2,00	277,00 --	-- --	554 --	-- --	-- --	-- --
81.	C130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	1,00	302,00 --	-- --	302 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Газорегуляторный пункт 939362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРПШ-05-2У1-С(1шт)								
		Раздел: Ограда и калитка для газрегуляторного пункта и шаровых кранов								
82.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	8,00	402,75 402,75	-- --	3222 3222	-- --	2,80 --	22 --
83.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В15; размерами 400х400х950мм	м3	1,22	9457,55 771,75	95,97 36,25	11500 938	117 44	4,90 0,18	6 0
84.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08 1890,00	327,33 123,75	74 27	5 2	11,60 0,60	0 0
85.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00 --	-- --	852 --	-- --	-- --	-- --
86.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,24	253,00 --	-- --	314 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L-2500мм	т	0,23	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1083 368	533 144	9,35 2,34	2 1
88.	С12021-97	Стоимость м/к из труб	т	0,24	105100,00 --	-- --	25485 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0109-35-1	Монтаж секции ограды ОМ-1	т	0,47	17937,36 14197,50	627,68 101,25	8346 6606	292 47	86,50 0,49	40 0
90.	С12021-267	Стоимость м/к ограды ОМ-1	т	0,48	133700,00 --	-- --	64694 --	-- --	-- --	-- --
91.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	41,91	20,36 4,16	0,02 --	853 174	1 --	0,02 --	1 --
92.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L-2500мм	т	0,04	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	181 61	89 24	9,35 2,34	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	С12021-97	Стоимость м/к из труб	т	0,04	105100,00 --	-- --	4248 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0109-35-1	Монтаж секции калитки	т	0,08	17937,36 14197,50	627,68 101,25	1352 1070	47 8	86,50 0,49	7 0
95.	С12021-267	Стоимость м/к калитки	т	0,08	133700,00 --	-- --	10484 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,86	20,36 4,16	0,02 --	140 29	-- --	0,02 --	0 --
97.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	10,00	402,75 402,75	-- --	4028 4028	-- --	2,80 --	28 --
98.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В15; размерами 400х400х950мм	м3	1,52	9457,55 771,75	95,97 36,25	14375 1173	146 55	4,90 0,18	7 0
99.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00354	5239,08 1890,00	327,33 123,75	19 7	1 --	11,60 0,60	0 0
100.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	60200,00 --	-- --	1705 --	-- --	-- --	-- --
101.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,48	253,00 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L-2500мм	т	0,23	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1083 368	533 144	9,35 2,34	2 1
103.	С12021-97	Стоимость м/к из труб	т	0,24	105100,00 --	-- --	25485 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0109-35-1	Монтаж секции ограды ОМ-1	т	0,47	17937,36 14197,50	627,68 101,25	8346 6606	292 47	86,50 0,49	40 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С12021-26 7	Стоимость м/к ограды ОМ-1	т	0,48	133700,00	--	64694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	55,90	20,36	0,02	1138	1	0,02	1
					4,16	--	233	--	--	--
107.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L-2500мм	т	0,04	4646,85	2285,57	181	89	9,35	0
					1579,50	617,13	61	24	2,34	0
108.	С12021-97	Стоимость м/к из труб	т	0,04	105100,00	--	4248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0109-35-1	Монтаж секции калитки	т	0,17	17937,36	627,68	3120	109	86,50	15
					14197,50	101,25	2469	18	0,49	0
110.	С12021-26 7	Стоимость м/к	т	0,18	133700,00	--	24183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,77	20,36	0,02	260	--	0,02	0
					4,16	--	53	--	--	--
		Итого по разделу: Ограда и калитка для газрегуляторного пункта и шаровых кранов								286320
		Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
112.	Е0134-130 -1	Устройство молниеотвода	шт	1,00	110,25	--	110	--	0,70	1
					110,25	--	110	--	--	--
113.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	5,00	250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0022	52400,00	--	115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	108,00	20,14	0,23	2175	25	0,12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					19,91	0,09	2150	10	0,00	0
117.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02	149300,00 / --	-- / --	2386 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	СПрайслис т	Запрещающие знаки	шт	27,00	396,16 / --	-- / --	10696 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								17316
		Раздел: Испытание газопроводов								
119.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	9,21	211139,21 / 18225,00	171127,46 / 23166,64	1943748 / 167779	1575399 / 213272	97,00 / 91,05	893 / 838
120.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	9,21	211139,21 / 18225,00	171127,46 / 23166,64	1943748 / 167779	1575399 / 213272	97,00 / 91,05	893 / 838
		Итого по разделу: Испытание газопроводов								3887495
		Раздел: Балластировка								
121.	Е0125-36-1	Балластировка трубопровода диаметром до 500 мм контейнерами текстильными с цементно-песчаной смесью при укладке с бровки траншеи	м3	567,81	2074,09 / 450,00	612,71 / 155,12	1177689 / 255514	347903 / 88079	2,80 / 0,61	1590 / 349
122.	СПрайслис т	Контейнер текстильный КТ50-300 для труб диам.250мм	шт	9085,00	2078,13 / --	-- / --	18879818 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	СПрайслис т	Балласт	м3	567,81	826,29 / --	-- / --	469178 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Балластировка								20526685
		Раздел: Восстановление гравийного покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	312,00	151,98 6,41	17,83 5,07	47418 2000	5561 1581	0,04 0,02	13 6
		Итого по разделу: Восстановление гравийного покрытия								47418
ИТОГО:							68066950 2853363	11156088 4317397		17309 20396

Накладные расходы :		
На монтажные работы		258843
На общестроительные работы		7351075
На металломонтажные работы		18203
На сантехнические работы		2592
Всего накладных расходов:		7630713
Итого с накладными		75697663
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
от сметной себестоимости - 6 %		4491568
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		80189231
Итого с временными	- 3,4 %	82887166
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	83847139
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	84975335
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	85080131
Пересчет в текущих ценах	К=2,33996	199084104
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	3981682
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		203065785,79
Налог на добавленную стоимость	12 %	24367894,29
Итого с НДС		**227433680,08**

ЗАКАЗЧИК:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель _____ **Кушербаев Е.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Құрылыс - Комфорт»

_____ **Айнабекова А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У.**