Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **АСИЛЬБЕКОВА ЛАЗЗАТ АБСАДЫКОВНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «APC Trade»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство офиса по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, ул. Аль-Фараби, №84 А»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство офиса по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, ул. Аль-Фараби, №84 А»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

# Акт выполненных работ

**за июль 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1101-0104-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) | $м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера | 60 | 208.12<br>0.00 | 208.12<br>48.69 | 12487<br>0 | 12487<br>2921 | | 2104<br>1167 | 15758 |
| 2 | 2 | 1101-0101-0319<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ | $м^3$ грунта | 75 | 81.47<br>4.44 | 77.04<br>19.11 | 6110<br>333 | 5778<br>1433 | | 1272<br>590 | 7972 |
| 3 | 3 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | $м^3$ | 60 | 47.49<br>0.00 | 47.49<br>16.16 | 2849<br>0 | 2850<br>970 | | 698<br>284 | 3831 |
| 4 | 4 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | $м^3$ | 60 | 231.23<br>126.97 | 104.26<br>52.63 | 13874<br>7618 | 6256<br>3158 | | 7759<br>1730 | 23363 |
| 5 | 5 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 3.04 | 16991.08<br>1896.32 | 1427.55<br>363.49 | 51653<br>5765 | 4340<br>1105 | 41548 | 6252<br>4632 | 62537 |
| 6 | 6 | 1106-0101-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | $м^3$ | 15.2 | 27057.21<br>4619.78 | 2354.64<br>551.81 | 411270<br>70221 | 35791<br>8388 | 305258 | 71533<br>38624 | 521427 |
| 7 | 7 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1.292 | 363218.00 | | 469278 | | 469278 | | 506820 |
| 8 | 8 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 15.2 | 3456.44<br>418.67 | 23.32<br>4.01 | 52538<br>6364 | 355<br>61 | 45820 | 5975<br>4681 | 63194 |
| 9 | 9 | 1108-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 22.8 | 16311.93<br>9667.26 | 3635.66<br>1074.63 | 371912<br>220414 | 82893<br>24502 | 68605 | 227771<br>47975 | 647658 |
| 10 | 10 | 1108-0401-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1 | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 91.2 | 6055.51<br>3007.67 | 333.82<br>96.84 | 552263<br>274300 | 30445<br>8832 | 247519 | 263312<br>65246 | 880821 |
| 11 | 11 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 10.752 | 70331.46<br>26698.21 | 2383.92<br>633.01 | 756204<br>287059 | 25632<br>6806 | 443513 | 267417<br>81890 | 1105511 |
| 12 | 12 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.91392 | 363218.00 | | 331952 | | 331952 | | 358508 |
| 13 | 13 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 1.92 | 35607.05<br>8807.86 | 6092.47<br>1516.92 | 68366<br>16911 | 11697<br>2912 | 39757 | 18039<br>6912 | 93317 |
| 14 | 14 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1632 | 363218.00 | | 59277 | | 59277 | 4742 | 64019 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 1106-0701-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | $м^3$ | 2.432 | 47478.84<br>22263.80 | 7392.09<br>1937.95 | 115469<br>54146 | 17977<br>4713 | 43345 | 53561<br>13522 | 182552 |
| 16 | 16 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.20672 | 363218.00 | | 75084 | | 75084 | | 81091 |
| 17 | 17 | 1110-0403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | $м^2$ потолка | 53.76 | 3655.45<br>1834.38 | 18.35<br>8.28 | 196517<br>98616 | 986<br>445 | 96914 | 89155<br>22854 | 308526 |
| 18 | 18 | 1115-0206-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 53.76 | 1561.29<br>1034.94 | 8.96<br>3.54 | 83935<br>55638 | 481<br>190 | 27815 | 44663<br>10288 | 138886 |
| 19 | 19 | 1115-0405-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 53.76 | 1154.01<br>870.05 | 6.80<br>3.48 | 62040<br>46774 | 365<br>187 | 14901 | 37569<br>7969 | 107578 |
| 20 | 20 | 1115-0203-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 180 | 1947.18<br>1408.91 | 112.67<br>91.21 | 350492<br>253604 | 20281<br>16418 | 76608 | 216018<br>45320 | 611830 |
| 21 | 21 | 1115-0206-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 180 | 1086.75<br>563.63 | 5.73<br>2.25 | 195615<br>101453 | 1031<br>405 | 93128 | 81486<br>22169 | 299270 |
| 22 | 22 | 1115-0405-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 180 | 905.26<br>692.49 | 6.40<br>3.28 | 162947<br>124648 | 1152<br>590 | 37145 | 100192<br>21051 | 284190 |
| 23 | 23 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 53.76 | 887.42<br>509.28 | 36.64<br>20.91 | 47708<br>27379 | 1970<br>1124 | 18359 | 26793<br>5960 | 80461 |
| 24 | 24 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 53.76 | 781.22<br>50.35 | 49.83<br>27.66 | 41998<br>2707 | 2679<br>1487 | 36613 | 3942<br>3675 | 49615 |
| 25 | 25 | 1111-0101-3602<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | $м^2$ покрытия | 53.76 | 4432.88<br>597.15 | 29.10<br>15.60 | 238312<br>32103 | 1565<br>839 | 204645 | 30965<br>21542 | 290819 |
| 26 | 26 | Прайс-лист | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | $м^2$ | 53.76 | 6191.68 | | 332865 | | 332865 | | 332865 |
| 27 | 27 | 1111-0101-3901<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 182.4 | 454.00<br>125.95 | 3.12<br>1.57 | 82810<br>22973 | 569<br>286 | 59267 | 21864<br>8374 | 113048 |
| 28 | 28 | 1110-0501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | $м^2$ | 17.92 | 4551.05<br>1784.94 | 236.95<br>125.46 | 81555<br>31986 | 4246<br>2248 | 45322 | 30811<br>8989 | 121355 |
| 29 | 29 | 223-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | $м^2$ | 17.92 | 44864.00 | | 803963 | | 803963 | | 868280 |
| 30 | 30 | 1110-0107-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | $м^2$ | 6.72 | 2749.22<br>1701.06 | 110.43<br>51.79 | 18475<br>11431 | 742<br>348 | 6302 | 64317<br>10601<br>2326 | 31402 |
| 31 | 31 | 223-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | $м^2$ | 17.92 | 14911.00 | | 267205 | | 267205 | | 288581 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | 21376 | **8545085** |
| | | | **НДС** | **12%** | | | | | | | | **1025410** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9570495** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «АРС Trade»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Цой С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

АСИЛЬБЕКОВА ЛАЗЗАТ АБСАДЫКОВНА

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Турсынов Бахытжан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сыздыков Н.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **АСИЛЬБЕКОВА ЛАЗЗАТ АБСАДЫКОВНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «APC Trade»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство офиса по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, ул. Аль-Фараби, №84 А»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство офиса по адресу: Туркестанская область, г. Кентау, ул. Аль-Фараби, №84 А»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

# Акт выполненных работ №2

**за сентябрь 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 32 | 1110-0116-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | $м^2$ покрытия по фермам | 59.136 | 188.46<br>70.28 | 2.88<br>1.38 | 11145<br>4156 | 171<br>82 | 6818 | 3814<br>1197 | 16156 |
| 33 | 33 | 1112-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 59.136 | 4598.90<br>1684.76 | 28.75<br>6.44 | 271961<br>99630 | 1700<br>381 | 170630 | 92010<br>29117 | 393088 |
| 34 | 34 | 224-101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм | $м^2$ | 59.136 | 3794.00 | | 224362 | | 224362 | | 242311 |
| 35 | 35 | 1112-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 59.136 | 255.51<br>121.05 | 15.89<br>4.64 | 15110<br>7158 | 939<br>274 | 7012 | 17949<br>6838<br>1756 | 23704 |
| 36 | 36 | 1108-0701-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 182.4 | 1050.28<br>742.76 | 58.91<br>29.67 | 191571<br>135479 | 10745<br>5412 | 45346 | 131029<br>25808 | 348408 |
| 37 | 37 | 1115-0207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 182.4 | 3874.51<br>2115.74 | 44.38<br>24.16 | 706711<br>385911 | 8095<br>4407 | 312705 | 312254<br>81516 | 1100481 |
| 38 | 38 | 1115-0402-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 182.4 | 276.02<br>164.72 | 2.01<br>0.99 | 50346<br>30045 | 367<br>181 | 19934 | 24181<br>5963 | 80490 |
| 39 | 39 | 1118-0301-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 15.36 | 3387.53<br>1005.34 | 19.70<br>8.23 | 52032<br>15442 | 302<br>126 | 36288 | 15257<br>5383 | 72672 |
| 40 | 40 | 245-103-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт | секция | 96 | 4005.00 | | 384480 | | 384480 | | 415238 |
| 41 | 41 | 1118-1101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Краны воздушные. Установка | шт. | 8 | 385.15<br>261.91 | 0.00<br>0.00 | 3081<br>2095 | 0<br>0 | 986 | 30758<br>2053<br>411 | 5545 |
| 42 | 42 | 1116-0501-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 40 | 1474.33<br>1460.41 | 2.10<br>0.43 | 58973<br>58416 | 84<br>17 | 472 | 57265<br>9299 | 125537 |
| 43 | 43 | 241-205-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм | м | 40 | 423.00 | | 16920 | | 16920 | | 18274 |
| 44 | 44 | 1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 40 | 931.88<br>439.45 | 99.51<br>50.12 | 37275<br>17578 | 3981<br>2005 | 15716 | 1354<br>14883<br>4173 | 56331 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45 | 45 | 1120-1401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 2 | 16754.77<br>14279.52 | 560.54<br>191.72 | 33510<br>28559 | 1121<br>383 | 3829 | 28364<br>4950 | 66824 |
| 46 | 46 | 246-401-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1750 $м^3$/ч, 220 В | комплект | 2 | 225497.00 | | 450994 | | 450994 | | 487074 |
| 47 | 47 | 1120-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 30 | 7008.33<br>2766.03 | 71.20<br>31.45 | 210250<br>82981 | 2137<br>944 | 125133 | 36080<br>82246<br>23400 | 315896 |
| 48 | 48 | 1126-0101-1801<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex | $м^2$ изолируемой поверхности | 30 | 2744.63<br>1249.62 | 171.17<br>86.21 | 82339<br>37489 | 5135<br>2586 | 39716 | 30457<br>9024 | 121820 |
| 49 | 49 | 1120-0301-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 4 | 2417.42<br>1994.91 | 45.42<br>20.64 | 9670<br>7980 | 182<br>83 | 1508 | 7901<br>1406 | 18977 |
| 50 | 50 | 246-304-0528<br>*РСНБ РК 2022* | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 4 | 9445.00 | | 37780 | | 37780 | | 40802 |
| 51 | 51 | 1116-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 20 | 1206.41<br>1192.90 | 1.78<br>0.67 | 24128<br>23858 | 35<br>13 | 234 | 3022<br>23394<br>3802 | 51324 |
| 52 | 52 | 1116-0501-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 10 | 1175.12<br>1143.89 | 4.35<br>1.55 | 11751<br>11439 | 44<br>16 | 269 | 11225<br>1838 | 24814 |
| 53 | 53 | 1116-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 40 | 2251.40<br>2220.21 | 19.49<br>0.24 | 90056<br>88808 | 780<br>10 | 468 | 87042<br>14168 | 191266 |
| 54 | 54 | 241-201-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм | м | 40 | 111.00 | | 4440 | | 4440 | 355 | 4795 |
| 55 | 55 | 1126-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 40 | 931.88<br>439.45 | 99.51<br>50.12 | 37275<br>17578 | 3981<br>2005 | 15716 | 14883<br>4173 | 56331 |
| 56 | 56 | 1117-0301-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Унитазы с краном смывным. Установка | комплект | 2 | 30249.38<br>3835.02 | 185.32<br>101.85 | 60499<br>7670 | 371<br>204 | 52458 | 7716<br>5457 | 73672 |
| 57 | 57 | 244-101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм | комплект | 2 | 61791.00 | | 123582 | | 123582 | 9887 | 133469 |
| 58 | 58 | 244-104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 2 | 2773.00 | | 5546 | | 5546 | 444 | 5990 |
| 59 | 59 | 1117-0501-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раковины. Установка | комплект | 2 | 2102.82<br>1917.31 | 70.68<br>36.18 | 4206<br>3835 | 141<br>72 | 230 | 3829<br>643 | 8678 |
| 60 | 60 | 244-102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм | шт. | 2 | 10146.00 | | 20292 | | 20292 | 1623 | 21915 |
| 61 | 61 | 1121-0502-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 2 | 8391.28<br>5073.31 | 150.14<br>66.22 | 16783<br>10147 | 300<br>132 | 6336 | 7401<br>1935 | 26119 |
| 62 | 62 | 247-201-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 8376.00 | | 16752 | | 16752 | 1340 | 18092 |
| 63 | 63 | 1308-0303-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 20 | 5129.26<br>2301.02 | 39.97<br>0.00 | 102585<br>46020 | 799<br>0 | 55765 | 33135<br>10858 | 146578 |
| 64 | 64 | 247-204-0758<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" | шт. | 20 | 2046.00 | | 40920 | | 40920 | 3274 | 44194 |
| 65 | 65 | 1121-0401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 16 | 821.58<br>724.64 | 5.18<br>2.43 | 13145<br>11594 | 83<br>39 | 1468 | 8376<br>1722 | 23243 |
| 66 | 66 | 247-102-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014 | шт. | 16 | 23596.00 | | 377536 | | 377536 | 30203 | 407739 |
| 67 | 67 | 1121-0202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка | шт. | 20 | 422.23<br>382.20 | 0.44<br>0.22 | 8445<br>7644 | 8<br>4 | 792 | 5507<br>1116 | 15068 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 68 | 68 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 5 | 383.00 | | 1915 | | 1915 | | 2068 |
| | | | | | | | | | | | 153 | |
| 69 | 69 | 247-214-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 15 | 367.00 | | 5505 | | 5505 | | 5945 |
| | | | | | | | | | | | 440 | |
| 70 | 70 | 1121-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 1700 | 328.59 | 1.96 | 558603 | 3332 | 109701 | 320909 | 949875 |
| | | | | | | 262.10 | 0.08 | 445570 | 136 | | 70363 | |
| 71 | 71 | 243-106-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0.8 | 309939.00 | | 247951 | | 247951 | | 267787 |
| | | | | | | | | | | | 19836 | |
| 72 | 72 | 243-106-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0.9 | 480684.00 | | 432616 | | 432616 | | 467225 |
| | | | | | | | | | | | 34609 | |
| 73 | 73 | 1310-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 2389.93 | 1.11 | 14340 | 7 | 317 | 8550 | 24721 |
| | | | | | | 2336.04 | 0.00 | 14016 | 0 | | 1831 | |
| 74 | 74 | 248-301-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-101-5/1М | шт. | 6 | 34212.00 | | 205272 | | 205272 | | 221694 |
| | | | | | | | | | | | 16422 | |
| 75 | 75 | 1310-1001-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 2 | 7329.46 | 5.94 | 14659 | 12 | | 8935 | 25481 |
| | | | | | | 7323.52 | 0.00 | 14647 | 0 | | 1887 | |
| 76 | 76 | 248-402-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м | шт. | 2 | 37287.00 | | 74574 | | 74574 | | 80540 |
| | | | | | | | | | | | 5966 | |
| 77 | 77 | 248-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb | шт. | 1 | 48294.00 | | 48294 | | 48294 | | 52158 |
| | | | | | | | | | | | 3864 | |
| 78 | 78 | 248-404-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | шт. | 1 | 109972.00 | | 109972 | | 109972 | | 118770 |
| | | | | | | | | | | | 8798 | |
| 79 | 79 | 248-404-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб | шт. | 1 | 83492.00 | | 83492 | | 83492 | | 90171 |
| | | | | | | | | | | | 6679 | |
| 80 | 80 | 1310-0105-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях | м | 80 | 294.32 | 36.61 | 23546 | 2929 | 60 | 13098 | 39575 |
| | | | | | | 256.96 | 11.45 | 20557 | 916 | | 2931 | |
| 81 | 81 | 1101-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ уплотненного грунта | 9 | 106.38 | 106.38 | 957 | 958 | | 239 | 1292 |
| | | | | | | 0.00 | 36.95 | 0 | 333 | | 96 | |
| 82 | 82 | 1101-0201-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ уплотненного грунта | 9 | 40.00 | 40.00 | 360 | 360 | | 130 | 529 |
| | | | | | | 0.00 | 20.05 | 0 | 180 | | 39 | |
| 83 | 83 | 1127-0401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 $м^3$ | $м^3$ материала основания в плотном теле | 2.88 | 5124.83 | 1286.32 | 14760 | 3704 | 10439 | 1742 | 17822 |
| | | | | | | 213.98 | 346.22 | 616 | 997 | | 1320 | |
| 84 | 84 | 1147-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой. | $м^2$ | 36 | 3168.79 | 218.71 | 114076 | 7874 | 18216 | 80610 | 210261 |
| | | | | | | 2444.08 | 100.44 | 87987 | 3616 | | 15575 | |
| 85 | 85 | 255-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 36 | 7748.00 | | 278928 | | 278928 | | 301242 |
| | | | | | | | | | | | 22314 | |
| 86 | 86 | 1127-0201-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 20 | 2179.86 | 40.54 | 43597 | 810 | 19783 | 25238 | 74342 |
| | | | | | | 1150.15 | 18.27 | 23003 | 365 | | 5507 | |
| 87 | 87 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 0.32 | 42791.00 | | 13693 | | 13693 | | 14788 |
| | | | | | | | | | | | 1095 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | **8169201** |
| | | | **НДС** | **12%** | | | | | | | | **980304** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9149505** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «APC Trade»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

диретор Цой С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

АСИЛЬБЕКОВА ЛАЗЗАТ АБСАДЫКОВНА

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Турсынов Бахытжан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сыздыков Н.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)