Наименование стройки - Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Есик Енбекшиказахского района (перерасчет)
Наименование объекта - 5-ти этажный арендный жилой дом

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 Г

на АР

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-14)					
		ТИП Л					
35	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**62,3835**		**14919,34**	**930721**
		Итого оплата труда:				**4044,87**	**252333**
		Итого эксплуатация машин:				**1547,10**	**96514**
		Итого материалов:				**9842,80**	**614028**
		Накладные расходы	%	94		3802,18	237193
		Сметная прибыль	%	8		1497,72	93433
		Сметная стоимость:				**20219,24**	**1261347**
36	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство**	**м2 стяжки**	**1386,3000**		**615,05**	**852647**
		Итого оплата труда:				**330,23**	**457793**
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**37453**
		Итого материалов:				**270,84**	**375465**
		Накладные расходы	%	94		310,41	430325
		Сметная прибыль	%	8		74,04	102638
		Сметная стоимость:				**999,50**	**1385610**
37	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1386,3000**		**151,93**	**210624**
		Итого оплата труда:				**12,15**	**16844**
		Итого эксплуатация машин:				**9,20**	**12750**
		Итого материалов:				**134,90**	**187005**
		Накладные расходы	%	94		11,42	15833
		Сметная прибыль	%	8		13,07	18117

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**176,42**	**244574**
		ТИП К					
39	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**148,8000**		**639,66**	**95182**
		Итого оплата труда:				**354,59**	**52762**
		Итого эксплуатация машин:				**43,95**	**6539**
		Итого материалов:				**246,04**	**36610**
		Накладные расходы	%	94		333,31	49597
		Сметная прибыль	%	8		77,84	11582
		Сметная стоимость:				**1050,81**	**156360**
40	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,7200**		**14919,34**	**55500**
		Итого оплата труда:				**4044,87**	**15047**
		Итого эксплуатация машин:				**1547,10**	**5755**
		Итого материалов:				**9842,80**	**36615**
		Накладные расходы	%	94		3802,18	14144
		Сметная прибыль	%	8		1497,72	5572
		Сметная стоимость:				**20219,24**	**75216**
41	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство**	**м2 стяжки**	**148,8000**		**615,05**	**91520**
		Итого оплата труда:				**330,23**	**49138**
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**4020**
		Итого материалов:				**270,84**	**40301**
		Накладные расходы	%	94		310,41	46189
		Сметная прибыль	%	8		74,04	11017
		Сметная стоимость:				**999,50**	**148726**
42	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**148,8000**		**151,93**	**22608**
		Итого оплата труда:				**12,15**	**1808**
		Итого эксплуатация машин:				**9,20**	**1369**
		Итого материалов:				**134,90**	**20072**
		Накладные расходы	%	94		11,42	1699
		Сметная прибыль	%	8		13,07	1945
		Сметная стоимость:				**176,42**	**26252**
		ТИП Ш					
73	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего**	**13,9256**		**7792,90**	**108521**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3722,59**	**51839**
		Итого эксплуатация машин:				**1545,98**	**21529**
		Итого материалов:				**3198,08**	**44535**
		Накладные расходы	%	94		3499,23	48729
		Сметная прибыль	%	8		903,37	12580
		Сметная стоимость:				**12195,51**	**169830**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2367323**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2367323**
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				**897564**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**843709**
		Сметная прибыль -	Тенге				**256884**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3467916**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3467916**
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**31 211**
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %		Тенге				**37 791**
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				**70 738**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961		Тенге				**3 787 664**
	НДС (12%)		Тенге				**454 520**
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		Тенге				**4 242 184**
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖ(АР,лист-16)					
		ПОТОЛОК					
74	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**402,9600**		**1074,16**	**432843**
		Итого оплата труда:				**734,49**	**295971**
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**2765**
		Итого материалов:				**335,01**	**134995**
		Накладные расходы	%	80		587,59	236777
		Сметная прибыль	%	8		132,94	53570
		Сметная стоимость:				**1794,69**	**723189**
		ГАЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
76	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,7000		1238,07	301717
		Итого оплата труда:				935,22	227913
		Итого эксплуатация машин:				73,64	17946
		Итого материалов:				286,05	69710
		Накладные расходы	%	80		748,18	182331
		Сметная прибыль	%	8		158,90	38724
		Сметная стоимость:				2145,14	522771
77	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	243,7000		75,00	18277
		Итого оплата труда:				42,37	10326
		Итого эксплуатация машин:				0,02	6
		Итого материалов:				32,60	7945
		Накладные расходы	%	80		33,90	8261
		Сметная прибыль	%	8		8,71	2123
		Сметная стоимость:				117,61	28661
78	2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	255,8850		75,00	19191
		Сметная прибыль	%	8		6,00	1535
		Сметная стоимость:				81,00	20727
79	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	243,7000		1084,24	264230
		Итого оплата труда:				632,98	154257
		Итого эксплуатация машин:				6,86	1672
		Итого материалов:				446,61	108839
		Накладные расходы	%	80		506,38	123405
		Сметная прибыль	%	8		127,25	31011
		Сметная стоимость:				1717,88	418646
		ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ					
82	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	433,5200		1238,07	536727
		Итого оплата труда:				935,22	405437
		Итого эксплуатация машин:				73,64	31924
		Итого материалов:				286,05	124008
		Накладные расходы	%	80		748,18	324349

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		158,90	68886
		Сметная стоимость:				**2145,14**	**929962**
83	**1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	**м2**	**433,5200**		**75,00**	**32513**
		Итого оплата труда:				**42,37**	**18370**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**10**
		Итого материалов:				**32,60**	**14133**
		Накладные расходы	%	80		33,90	14696
		Сметная прибыль	%	8		8,71	3777
		Сметная стоимость:				**117,61**	**50985**
84	**2108-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013**	**м2**	**455,1960**		**75,00**	**34140**
		Сметная прибыль	%	8		6,00	2731
		Сметная стоимость:				**81,00**	**36871**
85	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**433,5200**		**1084,24**	**470041**
		Итого оплата труда:				**632,98**	**274408**
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**2975**
		Итого материалов:				**446,61**	**193614**
		Накладные расходы	%	80		506,38	219527
		Сметная прибыль	%	8		127,25	55165
		Сметная стоимость:				**1717,88**	**744733**
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ,КОЛОННЫ ,ДИАФРАГМА					
88	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**456,6200**		**1084,24**	**495087**
		Итого оплата труда:				**632,98**	**289030**
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**3133**
		Итого материалов:				**446,61**	**203931**
		Накладные расходы	%	80		506,38	231224
		Сметная прибыль	%	8		127,25	58105
		Сметная стоимость:				**1717,88**	**784416**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2604766**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2604766
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				1675712
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				1340570
		Сметная прибыль -	Тенге				315627
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4260963
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4260963
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				38 349
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %	Тенге				46 433
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				86 915
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961	Тенге				4 653 832
		НДС (12%)	Тенге				558 460
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге				5 212 291
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ(АР,лист-16,17,18)					
		ПОТОЛОК					
94	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1614,0000**		**1074,16**	**1733691**
		Итого оплата труда:				**734,49**	**1185471**
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**11075**
		Итого материалов:				**335,01**	**540705**
		Накладные расходы	%	80		587,59	948377
		Сметная прибыль	%	8		132,94	214565
		Сметная стоимость:				**1794,69**	**2896634**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1733691**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1733691**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1185471**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**948377**
		Сметная прибыль -	Тенге				**214565**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2896633**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2896633
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				26 070
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %	Тенге				31 565
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				59 085
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961	Тенге				3 163 708
		НДС (12%)	Тенге				379 645
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге				3 543 353
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ					
6	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	120,0000		277,00	33240
		Сметная прибыль	%	8		22,16	2659
		Сметная стоимость:				299,16	35899
7	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	40,0000		1368,00	54720
		Сметная прибыль	%	8		109,44	4378
		Сметная стоимость:				1477,44	59098
8	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	20,0000		2091,00	41820
		Сметная прибыль	%	8		167,28	3346
		Сметная стоимость:				2258,28	45166
10	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	10,0000		14191,00	141910
		Сметная прибыль	%	8		1135,28	11353
		Сметная стоимость:				15326,28	153263
11	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	20,0000		16538,00	330760
		Сметная прибыль	%	8		1323,04	26461
		Сметная стоимость:				17861,04	357221
12	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	10,0000		27069,00	270690
		Сметная прибыль	%	8		2165,52	21655
		Сметная стоимость:				29234,52	292345

1	2	3	4	5	6	7	8
13	2304-1009-0203 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10,0000		104252,00	1042520
		Сметная прибыль	%	8		8340,16	83402
		Сметная стоимость:				112592,16	1125922
18	ПРАЙС лист фирмы ТОО"ЭНКО" ПОЗ.7	Квартирный теловой счетчик Пульсар аналог счетчика Pollux	шт	30,0000		35815,00	1074450
		Отпускная цена -				35815,00	1074450
		Заготовительно-складские расходы -	%	1,2		429,78	12893
		Стоимость оборудования				36244,78	1087343
20	2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	100,0000		7713,00	771300
		Сметная прибыль	%	8		617,04	61704
		Сметная стоимость:				8330,04	833004
21	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	100,0000		6312,00	631200
		Сметная прибыль	%	8		504,96	50496
		Сметная стоимость:				6816,96	681696
23	2305-1314-0305 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	100,0000		1854,00	185400
		Сметная прибыль	%	8		148,32	14832
		Сметная стоимость:				2002,32	200232
24	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	70,0000		1403,32	98232
		Итого оплата труда:				370,32	25922
		Итого эксплуатация машин:				17,31	1212
		Итого материалов:				1022,19	71553
		Накладные расходы	%	98		362,91	25404
		Сметная прибыль	%	8		141,30	9891
		Сметная стоимость:				1907,53	133527
25	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24,0000		1585,03	38041

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**370,32**	**8888**
		Итого эксплуатация машин:				**17,31**	**415**
		Итого материалов:				**1203,89**	**28893**
		Накладные расходы	%	98		362,91	8710
		Сметная прибыль	%	8		155,84	3740
		Сметная стоимость:				**2103,78**	**50491**
26	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1869,74**	**26176**
		Итого оплата труда:				**370,32**	**5184**
		Итого эксплуатация машин:				**17,31**	**242**
		Итого материалов:				**1488,60**	**20840**
		Накладные расходы	%	98		362,91	5081
		Сметная прибыль	%	8		178,61	2501
		Сметная стоимость:				**2411,26**	**33758**
27	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,0000**		**2035,75**	**57001**
		Итого оплата труда:				**370,32**	**10369**
		Итого эксплуатация машин:				**17,31**	**485**
		Итого материалов:				**1654,62**	**46329**
		Накладные расходы	%	98		362,91	10162
		Сметная прибыль	%	8		191,89	5373
		Сметная стоимость:				**2590,56**	**72536**
28	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**44,0000**		**1946,09**	**85628**
		Итого оплата труда:				**704,05**	**30978**
		Итого эксплуатация машин:				**37,70**	**1659**
		Итого материалов:				**1217,70**	**53579**
		Накладные расходы	%	98		689,97	30359
		Сметная прибыль	%	8		210,88	9279
		Сметная стоимость:				**2846,95**	**125266**
29	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**180,0000**		**79,25**	**14265**
		Итого оплата труда:				**77,71**	**13987**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**211**
		Итого материалов:				**0,37**	**67**
		Накладные расходы	%	98		76,15	13707
		Сметная прибыль	%	8		12,43	2238
		Сметная стоимость:				**167,83**	**30210**
30	**1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**1300,0000**		**459,82**	**597772**
		Итого оплата труда:				**443,20**	**576166**
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**2765**
		Итого материалов:				**14,55**	**18919**
		Накладные расходы	%	98		434,34	564643
		Сметная прибыль	%	8		71,53	92993
		Сметная стоимость:				**965,70**	**1255408**
31	**1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**600,0000**		**456,69**	**274014**
		Итого оплата труда:				**443,86**	**266315**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**925**
		Итого материалов:				**11,38**	**6827**
		Накладные расходы	%	98		434,98	260989
		Сметная прибыль	%	8		71,33	42800
		Сметная стоимость:				**963,00**	**577803**
32	**2301-0602-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2300,0000**		**124,00**	**285200**
		Сметная прибыль	%	8		9,92	22816
		Сметная стоимость:				**133,92**	**308016**
33	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**600,0000**		**199,00**	**119400**
		Сметная прибыль	%	8		15,92	9552
		Сметная стоимость:				**214,92**	**128952**
45	**ПРАЙС лист фирмы ТОО"Евроспец**	**Тепловой пункт БТП**	**шт**	**1,0000**		**1149749,71**	**1149750**
		Отпускная цена -				1149749,71	1149750
		Заготовительно-складские расходы -	%	1,2		13797,00	13797

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость оборудования				1163546,71	1163547
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8487036
		В том числе:					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				2250890
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8487036
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				937809
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				919055
		Сметная прибыль -	Тенге				481469
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9887560
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9887560
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				68 730
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %	Тенге				83 218
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				155 772
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961	Тенге				10 703 985
		НДС (12%)	Тенге				1 284 478
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге				11 988 464
		РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ					
54	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	7,0400		17571,76	123705
		Итого оплата труда:				848,85	5976
		Итого эксплуатация машин:				149,53	1053
		Итого материалов:				16645,31	117183
		Накладные расходы	%	98		831,87	5856
		Сметная прибыль	%	8		1472,29	10365
		Сметная стоимость:				19875,93	139927
55	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха. Установка**	комплект	2,0000		1118,76	2238
		Итого оплата труда:				1003,45	2007
		Итого материалов:				115,32	231
		Накладные расходы	%	98		983,38	1967
		Сметная прибыль	%	8		168,17	336
		Сметная стоимость:				2270,31	4541
56	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts**	шт.	2,0000		2653,00	5306

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		212,24	424
		Сметная стоимость:				**2865,24**	**5730**
57	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 и...**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**179,66**	**359**
		Итого оплата труда:				**163,15**	**326**
		Итого материалов:				**16,51**	**33**
		Накладные расходы	%	98		159,89	320
		Сметная прибыль	%	8		27,16	54
		Сметная стоимость:				**366,72**	**733**
58	**2304-0905-1815 РСНБ РК 2015**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**277,00**	**554**
		Сметная прибыль	%	8		22,16	44
		Сметная стоимость:				**299,16**	**598**
59	**2304-0902-3107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1368,00**	**5472**
		Сметная прибыль	%	8		109,44	438
		Сметная стоимость:				**1477,44**	**5910**
60	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140,0000**		**1403,32**	**196465**
		Итого оплата труда:				**370,32**	**51844**
		Итого эксплуатация машин:				**17,31**	**2424**
		Итого материалов:				**1022,19**	**143106**
		Накладные расходы	%	98		362,91	50808
		Сметная прибыль	%	8		141,30	19782
		Сметная стоимость:				**1907,53**	**267054**
61	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**140,0000**		**79,25**	**11095**
		Итого оплата труда:				**77,71**	**10879**
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**164**
		Итого материалов:				**0,37**	**52**
		Накладные расходы	%	98		76,15	10661
		Сметная прибыль	%	8		12,43	1740
		Сметная стоимость:				**167,83**	**23497**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	130,0000		619,64	80554
		Итого оплата труда:				313,68	40779
		Итого эксплуатация машин:				94,05	12227
		Итого материалов:				256,99	33409
		Накладные расходы	%	76		238,40	30992
		Сметная прибыль	%	8		68,64	8924
		Сметная стоимость:				926,69	120469
63	2111-0403-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	143,0000		255,00	36465
		Сметная прибыль	%	8		20,40	2917
		Сметная стоимость:				275,40	39382
64	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,0000		937,81	6565
		Итого оплата труда:				702,03	4914
		Итого эксплуатация машин:				0,98	7
		Итого материалов:				235,27	1647
		Накладные расходы	%	80		561,62	3931
		Сметная прибыль	%	8		119,95	840
		Сметная стоимость:				1619,38	11336
65	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,0000		542,00	1626
		Сметная прибыль	%	8		43,36	130
		Сметная стоимость:				585,36	1756
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				470404
В том числе:							
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				470404
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				116725
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				104535
Сметная прибыль -			Тенге				45994

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				620933
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				620933
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				5 588
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %		Тенге				6 766
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				12 666
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961		Тенге				678 184
	НДС (12%)		Тенге				81 382
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		Тенге				759 566

Всего, стоимость общестроительных работ по акту	Тенге				25 745 858
Тендерная скидка 10%	Тенге				2 574 586
Итогок оплате	Тенге				23 171 272

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

_____ Смагулов А.М.

Технадзор
Эксперт ТОО "УКС"

_____ Айманбеков Г.Ж.

Генеральный подрядчик
Директор ПК "Альтаир"

_____ Кыркынбаев С.Е.