Наименование стройки - Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Есик Енбекшиказахского района (перерасчет)
Наименование объекта - 5-ти этажный арендный жилой дом

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 Г

на АР

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-13)					
23	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	**м2**	**1615,9600**		**643,68**	**1040163**
		Итого оплата труда:				**454,82**	**734973**
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**2942**
		Итого материалов:				**187,90**	**303633**
		Накладные расходы	%	93		422,98	683525
		Сметная прибыль	%	8		85,33	137895
		Сметная стоимость:				**1152,00**	**1861583**
		ЦОКОЛЬ					
24	**1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**368,0000**		**2200,37**	**809735**
		Итого оплата труда:				**1845,01**	**678965**
		Итого эксплуатация машин:				**32,42**	**11929**
		Итого материалов:				**347,56**	**127903**
		Накладные расходы	%	80		1476,01	543172
		Сметная прибыль	%	8		294,11	108233
		Сметная стоимость:				**3970,49**	**1461140**
		ОСНОВНОЙ ФАСАД					

27	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурно-клеевая смесь КНАУФ-Севенер**	**кг**	**6139,2000**		**98,00**	**601642**
		Сметная прибыль	%	8		7,84	48131
		Сметная стоимость:				**105,84**	**649773**
31	2205-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Штукатурка цементная декоративная КНАУФ-Диамант**	**кг**	**3888,1600**		**73,00**	**283836**
		Сметная прибыль	%	8		5,84	22707
		Сметная стоимость:				**78,84**	**306543**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2735376**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2735376**
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				**1413938**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				**1226697**
Сметная прибыль -			Тенге				**316966**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4279039**
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				**38 511**
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %			Тенге				**46 630**
Непредвиденные затраты 2%			Тенге				**87 284**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961			Тенге				**4 673 574**
НДС (12%)			Тенге				**560 829**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			Тенге				**5 234 403**

РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ(АР,лист-16,17,18)

		ГАЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ					
96	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**900,9600**		**1238,07**	**1115448**
		Итого оплата труда:				**935,22**	**842596**
		Итого эксплуатация машин:				**73,64**	**66345**

		Итого материалов:				**286,05**	**257718**
		Накладные расходы	%	80		748,18	674077
		Сметная прибыль	%	8		158,90	143162
		Сметная стоимость:				**2145,14**	**1932687**
99	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**900,9600**		**1084,24**	**976860**
		Итого оплата труда:				**632,98**	**570287**
		Итого эксплуатация машин:				**6,86**	**6182**
		Итого материалов:				**446,61**	**402377**
		Накладные расходы	%	80		506,38	456230
		Сметная прибыль	%	8		127,25	114647
		Сметная стоимость:				**1717,88**	**1547737**
		ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ					
102	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**617,0630**		**1238,07**	**763967**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1187)	чел-ч	0,74	456,62662	1187,00	542016
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	34,1852902	1026,00	35074
		Итого оплата труда:				**935,22**	**577090**
	–	**Итого эксплуатация машин:** –	–			**73,64**	**118298**
		Итого материалов:				**286,05**	**459531**
		Накладные расходы	%	80		748,18	461672
		Сметная прибыль	%	8		158,90	98051
		Сметная стоимость:				**2145,14**	**3446128**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2856275**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2856275**
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				**1989973**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**1591979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**355860**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4804114**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**43 237**
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %	Тенге				**52 351**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге				**97 994**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,0498961	Тенге				**5 247 060**
НДС (12%)	Тенге				**629 647**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге				**5 876 708**

Всего, стоимость общестроительных работ по акту	**Тенге**				**11 111 111**
Тендерная скидка 10%	**Тенге**				**1 111 111**
Итогок оплате	**Тенге**				**10 000 000**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

_____ **Смагулов А.М.**

Технадзор
Эксперт ТОО "УКС"

_____

Генеральный подрядчик
Директор ПК "Альтаир"

_____ **Кыркынбаев С.Е.**