Генподрядчик: **ТОО "NAK Development"**

Субподрядчик: **ТОО "DK Build"**

Наименование объекта - **Многофункциональный комплекс со встроенными помещениями и паркингом (без наружных инженерных сетей и благоустройства), по адресу г.Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 32.**

Шифр объекта **4-1**

Договор № Z/18 от " 28 " апреля 2023г

Акт выполненных работ
за май месяц 2023г

на ОВ

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	1732,004	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	391,013	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,231	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф2020), равный МРП2020:МРП2001 или 2651:775										
		Лестничная клетка 1										
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	125		1564,40	19,95	195550	2493	131058	61843	277984
		НР - 98%; СП - 8%				495,99	8,85	61999	1106		20591	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	17		1707,77	19,95	29032	339	20261	8411	40438
		НР - 98%; СП - 8%				495,99	8,85	8432	150		2995	
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм**	м	142		107,63	1,06	15283	151	100	14731	32416
		НР - 98%; СП - 8%				105,86	--	15032	--		2401	
4	ТПРАЙС лист	**Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия**	шт	2		1540,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%				--	--	--	--		246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	331,35 222,36	--	994 667	--	327	654 132	1780
6	ТПРАЙС лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия *СП - 8%*	шт	3	300,00 --	--	900 --	--	900	-- 72	972
7	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов *НР - 98%; СП - 8%*	1кВт	8,16	17074,03 1059,31	178,73 98,05	139324 8644	1458 800	129222	9255 11886	160466
8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	10	537,00 --	--	5370 --	--	5370	-- 430	5800
9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2	13	1090,87 956,08	1,17 0,64	14181 12429	15 8	1737	9950 1930	26061
10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м	142	708,78 366,08	76,68 41,75	100647 51983	10888 5928	37776	44013 11573	156233
11	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм *СП - 8%*	м	137,5	165,00 --	--	22688 --	--	22688	-- 1815	24503
12	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм *СП - 8%*	м	18,7	181,00 --	--	3385 --	--	3385	-- 271	3656
13	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента *СП - 8%*	м	213	50,00 --	--	10650 --	--	10650	-- 852	11502
		Лестничная клетка 2									
14	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	149	1564,40 495,99	19,95 8,85	233096 73903	2973 1319	156220	73717 24545	331358
15	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	45	1707,77 495,99	19,95 8,85	76850 22320	897 398	53633	22263 7929	107042
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	194	107,63 105,86	1,06 --	20880 20537	206 --	137	20126 3281	44287
17	ТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия *СП - 8%*	шт	2	1540,00 --	--	3080 --	--	3080	-- 246	3326
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	331,35 222,36	--	994 667	--	327	654 132	1780
19	ТПРАЙС лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия *СП - 8%*	шт	3	300,00 --	--	900 --	--	900	-- 72	972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных радиаторов** *НР - 98%; СП - 8%*	1кВт	9,86	17074,03 1059,31	178,73 98,05	168350 10445	1763 967	156142	11183 14363	193896
21	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	11,2	537,00 --	-- --	6014 --	-- --	6014	-- 481	6495
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска за 2 раза** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	14,8	1090,87 956,08	1,17 0,64	16145 14150	17 9	1978	11328 2198	29670
23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м	194	708,78 366,08	76,68 41,75	137503 71020	14876 8100	51607	60130 15811	213444
24	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм** *СП - 8%*	м	163,9	165,00 --	-- --	27044 --	-- --	27044	-- 2163	29207
25	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм** *СП - 8%*	м	49,5	181,00 --	-- --	8960 --	-- --	8960	-- 717	9677
26	СТ11031-544	**Самоклеящаяся лента** *СП - 8%*	м	291	50,00 --	-- --	14550 --	-- --	14550	-- 1164	15714
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								1732005
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				372228				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					36076			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					18785			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						847146		
		- Накладные расходы	тенге							348258	
		- Сметная прибыль	тенге							128296	
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								207841
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1939846

Генподрядчик:ТОО "NAK Development"

Исполнительный директор _____ **Касенбеков С.С.**

Субподрядчик: ТОО "DK Build"

Директор _____ **Нургалиев Б. Т.**