Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", РК, Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник, дом № 96

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050", РК, г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас, зд. 2059/1

Объект: **"Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"**

Договор: 117/23-7 от 22.08.2023 г.

Акт выполненных работ №1
за август 2023 год на 2-1 Гидротехнические сооружения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	628 вкл	Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10#ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Каналы. Грунт группы 3. Очистка каналов с заросшими откосами одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	2593	642,13	609,56	1665043	1580590	0	330582	2 155 276,00
						32,57	144,5	84454	374689		159651	
2	629 вкл	Е11-010102-0327 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	2593	379,07	361,38	982929	937058	1634	215297	1 294 089,00
						17,06	98,26	44237	254788		95863	
5	632 вкл	Е11-010207-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	106	352,92	269,65	37410	28583	0	14557	56 124,00
						83,27	107,46	8827	11391		4157	
10	637 вкл	Е11-420301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными матрацио-тюфячными из оцинкованной проволоки	м³	408	13316,45	804,75	5433112	328338	3948771	850227	6 786 007,00
						2833,34	231,2	1156003	94330		502668	
			ИТОГО:					8 118 494,00	2 874 569,00	3 950 405,00	1 410 663,00	10 291 496,00
								1 293 521,00	735 198,00	-	762 339,00	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		133 789				
			Итого с временными									10 425 285,45
			Зимние удорожания			1,02 %		106 338				
			Итого с зимними удорожаниями									10 531 623,36
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		210 632				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 742 255,83
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									11 226 236,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Скидка			5%		561 312				
			Итого со скидкой									10 664 924,53
			Скидка субподряда			15%		1 599 739				
			Итого со скидкой субподряда									9 065 185,85
			НДС			12 %		1 087 822				
			Итого с НДС									10 153 008,00

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "HYDROLIFE-2050",
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кенжегул Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка

Принял (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)