Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", РК, Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник, дом № 96

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050", РК, г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас, зд. 2059/1

Объект: **"Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"**

Договор: 117/23-7 от 22.08.2023 г.

Акт выполненных работ №2
за август 2023 год на 6-1 Наружная поливочная система

Составлен (а) в текущих ценах 3 кв 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Скважины артезианские, 2шт, L- 70 м									
1	1	E11-040101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	60	7945,26 1536,17	3030,41 1197,61	476716 92170	181825 71857	202721	139423 49291	665 430,00
2	2	E11-040101-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	80	16565,6 2800,38	5213,3 2094,3	1325248 224030	417064 167544	684154	332838 132647	1 790 733,00
3	3	E11-040201-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	140	6115,65 3186,71	2928,94 913,56	856191 446139	410051 127898	0	487932 107530	1 451 653,00
4	4	E11-040201-0204 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	140	6446,17 2946,62	3454,98 1066,66	902464 412527	483697 149332	6240	477581 110404	1 490 449,00
7	7	E11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины /разглинизация скважины/. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	502765,09 142023,78	360741,31 125023,51	1005530 284048	721483 250047	0	453980 116761	1 576 271,00
8	8	E11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	14	1658,7 612,93	1002,42 310,55	23222 8581	14034 4348	607	10989 2737	36 948,00
11	11	E11-040401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебня	$м^3$	3	23005,4 20831,9	0 0	69016 62496	0 0	6521	53121 9771	131 908,00
13	13	E11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины /пробная и эксплуатационная откачка/. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1	502765,09 142023,78	360741,31 125023,51	502765 142024	360742 125024	0	226990 58380	788 135,00
14	14	Ц13-070403-0404 Кзтр и Кэм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт.	2	167815,22 101982,6	55563,19 23349,48	335630 203965	111126 46699	20539	152905 39083	527 618,00
15	15	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4637,42 2224,94	33,27 0	9275 4450	67 0	4758	3204 998	13 477,00
			Итого по разделу: 1. Скважины артезианские, 2шт, L- 70 м									8 472 622,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 2. Система поливочных трубопроводов									
23	59	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1	611754,75 341236,88	270517,87 90064,88	611754,75 341236,88	270517,87 90064,88	0,00	426988,74 83099,48	1121842,97
26	62	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1	579651,32 328418,4	251232,92 88631,3	579651,32 328418,40	251232,92 88631,30	0,00	412879,20 79402,44	1071932,96
28	64	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1	572607,94 325464,05	247143,89 88223,86	572607,94 325464,05	247143,89 88223,86	0,00	409551,03 78572,72	1060731,69
31	67	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	500	1679,26 1555,51	123,75 0,44	839630 777755	61875 220	0	770195,25 128786,02	1 738 611,27
41	77	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	325	1744,54 1589,8	154,74 0,44	566976 516685	50291 143	0	511661 86291	1 164 928,00
49	85	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	171	1915,3 1660,2	255,1 1,53	327516 283894	43622 262	0	281314 48706	657 536,00
			Итого по разделу: 2. Система поливочных трубопроводов									6 815 582,90
			Раздел: 3. Камера для автополива									
57	106	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	71,78	288,7 0	288,7 78,26	20723 0	20723 5618	0	4045 1981	26 749,00
58	107	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	2,22	3261,2 3261,2	0 0	7240 7240	0 0	0	5213 996	13 449,00
59	108	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,48	1417,18 1417,18	0 0	2097 2097	0 0	0	1510 289	3 896,00
60	109	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	13,32	55,79 0	55,79 17,59	743 0	743 234	0	169 73	985,00
61	110	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	13,32	259,47 138,22	121,25 57,3	3456 1841	1615 763	0	1875 427	5 758,00
62	111	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	14,8	118,33 15,62	99,61 26,63	1751 231	1474 394	46	450 176	2 377,00
63	112	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	59,2	337,55 15,58	321,43 89,83	19983 922	19029 5318	32	4493 1958	26 434,00
65	114	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	59,2	41,9 5,08	36,64 11,43	2480 301	2169 677	11	704 255	3 439,00
66	115	Е11-070601-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м³ конструкции	50,2	23419,78 16889,66	4943,05 1888,41	1175673 847861	248141 94798	79671	1112338 183041	2 471 052,00
			Итого по разделу: 3. Камера для автополива									2 554 139,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			ИТОГО:					86614341	12851156	34346355	37217357	17 842 343,90
								38516361	4392419	278082	9884219	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							278 082		
			СМР без учета оборудования							0		17 564 261,90
			Временные здания и сооружения			1,3 %		228 335				
			Итого с временными									18 070 679,30
			Зимние удорожания			1,02 %		181 484				
			Итого с зимними удорожаниями									18 252 163,79
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		359 482				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 611 645,43
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									19 450 172,64
			Скидка			5%		972 509				
			Итого со скидкой									18 477 664,01
			Скидка Субподряда			15%		2 771 650				
			Итого со скидкой Субподряда									15 706 014,41
			НДС			12 %		1 884 722				
			Итого с НДС									17 590 736,00

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "HYDROLIFE-2050", БИН 060140017840
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кенжегул Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Ныпанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)