Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", РК, Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник, дом № 96

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050", РК, г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас, зд. 2059/1

Объект: **"Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"**

Договор: 117/23-7 от 22.08.2023 г.

Акт выполненных работ №4
за декабрь 2023 год на 7-1 Благоустройство и озеленение территорий

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13,00
			Раздел: 3. Тип 5. Резиновое покрытие детских площадок - 3750 м²									
8	905 вкл	Е11-010201-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см		562,5	237,89	237,89	133813	133813	0	30 645,00	177 615,00
			м³ уплотненного грунта			0	75,67	0	42564		13 157,00	
9	906 вкл	Е11-010201-0205 Кзтр и Кэм=1,08 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см		562,5	149,77	149,77	84246	84245	0	23 259,00	116 106,00
			м³ уплотненного грунта			0	57,43	0	32304		8 601,00	
10	37+909 вкл	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из баласта. Устройство		562,5	4547,81	1481,2	2558143	833176	1594007	380 087,00	3 173 288,00
			м³ материала основания в плотном теле			232,82	392,84	130961	220973		235 058,00	
11	907 вкл	Е11-270403-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		3750	1322,28	336,61	4958550	1262288	3488813	701 063,00	6 112 388,00
			м² основания			55,32	117,78	207450	441675		452 775,00	
13	910 вкл	Е11-270601-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		3750	23,77	0,91	89138	3413	0	94 238,00	198 039,00
			м² покрытия			22,86	0,41	85725	1538		14 663,00	
			Итого по разделу: 3. Тип 5. Резиновое покрытие детских площадок - 3750 м²					7 823 890,00	2 316 935,00	5 082 820,00	1 229 292,00	9 777 436,00
								424 136,00	739 054,00	-	724 254,00	-
			Раздел: 4. Тип 7. Откос бетонный - 1030 м²									
18	917 вкл	Е11-010201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		103	278,2	278,2	28655	28654	0	6 562,00	38 034,00
			м³ уплотненного грунта			0	88,49	0	9114		2 817,00	
19	918 вкл	Е11-010201-0204 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см		103	29,11	29,11	2998	2998	0	828,00	4 132,00
			м³ уплотненного грунта			0	11,16	0	1149		306,00	
20	919 вкл	Е11-270801-0109 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Полосы укрепительные шириной 1 м из монолитного цементобетона /В15/, толщиной 20 см. Устройство		1030	4592,4	149,32	4730172	153800	4377891	270 478,00	5 400 702,00
			м² покрытия полосы			192,7	50,45	198481	51964		400 052,00	
22	921 вкл	Е11-270601-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		1030	23,77	0,91	24483	937	0	25 884,00	54 394,00
			м² покрытия			22,86	0,41	23546	422		4 027,00	
			Итого по разделу: 4. Тип 7. Откос бетонный - 1030 м²					4786308	186389	4377891	303 752,00	5 497 262,00
								222027	62649	0	407 202,00	-
			Раздел: 5. Санобрезка деревьев									
24	927 вкл	Е12-180101-0505 Кзтр и Кэм=1,06	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15		1319	3028,34	0	3994380	0	0	2 875 948,00	7 419 955,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13,00
25	928 вкл	Е11-470120-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	дерево	1319	3028,34	0	3994380	0		549 627,00	
						2190,89	0	2889784	0	0	2 543 006,00	5 867 414,00
26	929 вкл	Е11-470120-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Поросли у деревьев. Вырезка.	1 дерево	1319	2190,89	0	2889784	0		434 624,00	
						629,7	0	830574	0	0	730 911,00	1 686 407,00
			Итого по разделу: 5. Санобрезка деревьев	1 дерево		629,7	0	830574	0		124 922,00	
							0	7714738	0	0	6 149 865,00	14 973 776,00
							0	7714738	0	0	1 109 173,00	-
			Раздел: 6. Цветники									
29	965 вкл	Е11-470118-0801 Кзтр и Кэм=1,08	Цветы многолетние теплолюбивые. Укрытие на зиму	м²	1248	1057,35	0	1319573	0	1058304	229 919,00	1 673 456,00
			Итого по разделу: 6. Цветники			209,35	0	261269	0		123 964,00	
								1319573	0	1058304	229 919,00	1 673 456,00
			Раздел: 7. МАФ					261269	0	0	123 964,00	-
34	975 вкл	У86-010113-0107 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,560 м х 3,510 м х 4,040 м). Монтаж	комплект	1	225975,15	2841	225975	2841	114902	99 484,00	351 496,00
						108232	1091	108232	1091		26 037,00	
36	977 вкл	У86-010201-0117 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (15,615 м х 3,045 м х 2,400 м). Монтаж	комплект	1	119055,3	9249	119055	9249	79894	30 478,00	161 496,00
						29912	3580	29912	3580		11 963,00	
38	979 вкл	У86-010201-0103 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,280 м х 1,650 м х 2,065 м). Монтаж	комплект	1	55399,7	4099	55400	4099	24791	25 548,00	87 424,00
						26510	1565	26510	1565		6 476,00	
40	981 вкл	У86-010113-0108 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,370 м х 8,030 м х 4,350 м). Монтаж	комплект	1	290477,9	3358	290478	3358	154786	121 635,00	445 082,00
						132334	1331	132334	1331		32 969,00	
42	983 вкл	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,400 м х 5,000 м х 2,750 м). Монтаж	комплект	1	206006,7	2708	206007	2708	113032	83 089,00	312 224,00
						90267	1040	90267	1040		23 128,00	
44	985 вкл	У86-010113-0108 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (10,000 м х 7,350 м х 4,180 м). Монтаж	комплект	1	290477,9	3358	290478	3358	154786	121 635,00	445 082,00
						132334	1331	132334	1331		32 969,00	
46	987 вкл	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая". Монтаж	комплект	1	24022,6	254	24023	254	12710	10 144,00	36 900,00
						11059	88	11059	88		2 733,00	
48	989 вкл	У86-010104-0102 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая". Монтаж	комплект	1	26662,7	254	26663	254	15350	10 144,00	39 752,00
						11059	88	11059	88		2 945,00	
50	991 вкл	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные. Монтаж	комплект	1	55953,9	562	55954	562	24574	28 198,00	90 884,00
						30818	169	30818	169		6 732,00	
52	993 вкл	У86-010103-0102 0	Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка малая. Монтаж	комплект	1	74621,3	369	74621	369	67632	6 129,00	87 210,00
						6620	115	6620	115		6 460,00	
55	996 вкл	У86-010104-0502 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лисичка". Монтаж	комплект	1	16150,4	1201	16150	1201	7652	7 047,00	25 053,00
						7297	447	7297	447		1 856,00	
57	998 вкл	У86-010104-0506 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Трилистник". Монтаж	комплект	1	24788	2021	24788	2021	10321	12 027,00	39 760,00
						12446	771	12446	771		2 945,00	
59	1000 вкл	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные. Монтаж	комплект	1	55953,9	562	55954	562	24574	28 198,00	90 884,00
						30818	169	30818	169		6 732,00	
			Итого по разделу: 7. МАФ					1465546	30836	805004	583 756,00	2 213 247,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13,00
								629706	11785	0	163 945,00	-
			Раздел: 8. Ограждение футбольной площадки									
63	1010 вкл	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		54	4281,98	0	231227	0	0	166 484,00	429 528,00
				м³ грунта		4281,98	0	231227	0		31 817,00	
64	1011 вкл	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,8	9369,24	2700,45	7495	2160	4195	1 962,00	10 214,00
				м³ основания		1424,74	1212,69	1140	970		757,00	
65	1012 вкл	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство		6	32730,34	1416,71	196382	8500	145474	41 832,00	257 271,00
				м³		7067,89	593,67	42407	3562		19 057,00	
66	1013 вкл	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение. Монтаж		3,00674	184606,97	2201,15	555065	6618	45374	348 757,00	976 128,00
				т конструкций		167315,22	788,86	503073	2372		72 306,00	
			Итого по разделу: 8. Ограждение футбольной площадки					990169	17278	195043	559 035,00	1 673 141,00
								7495	2160	171297,1	1 962,00	10 214,00
			ИТОГО:					24 100 224,00	2 551 438,00	11 519 062,00	9 055 619,00	35 808 318,00
								10 029 723,00	820 392,00	-	2 652 475,00	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		465 508				
			Итого с временными									36 273 826,13
			Зимние удорожания			1,02 %		369 993				
			Итого с зимними удорожаниями									36 643 819,16
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		732 876				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37 376 695,54
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									39 060 661,45
			Скидка генподряда			5%		1 953 033				
			Итого со скидкой генподряда									37 107 628,37
			Скидка субподряда			15%		5 566 144				
			Итого со скидкой субподряда									31 541 484,12
			НДС			12 %		3 784 978				
			Итого с НДС									35 326 462,21

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "HYDROLIFE-2050", БИН 060140017840

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кенжегул Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка

БСН 060140017840 HYDROLIFE-2050 БИН 060140017840

Принял (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

TOLAGAI-2050