Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» ноября 2016 г.

Заказчик *ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района», Руководитель отдела Ашимбай А. гКаскелен , ул. Абылай хана № 213*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 19.05.2016г., ТОО «Эва-Люкс, директор Эйхвальд В.И., Алматинская область, Карасайский район, с.Абай, ул.Шаянбаева д.49*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 15.11.2016., ТОО «* Саулет Эксперт *», эксперт Дубровский А.С. ., Аттестаты ЭР и ИУ (№KZ82VJE00012398 от 27.07.2015№56-Ѳ)., (№KZ82VJE00012395 от 27.07.2015№56-Ѳ.)*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 15.11.2016 ТОО "Транспроект " Директор Лукьянов С.А*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Реконструкция линий электропередач в м-не Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области.»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Алматинская область ,Карасайский рн.,г.Каскелен м-не Алтын Ауыл.*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управления ГАСК по Алматинской области», от 18 мая 2016 года*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

б) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО " ЛМ Транспроект "*

наименование проектной организации,

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *16 октябрь 2015г.*;

месяц, год

окончание работ 10 *ноябрь 2016 г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 13 месяц;

фактически 13 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11м, марка СВ 110-3,5	шт	16		16	
Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4м, марка СВ 164-12	шт	45		45	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-160*3	м	78		1	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-160*4	м	274		1	
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПУ 3*120/25	км	1,835		1,835	
Трансформатор силовой масляный ТМГ-630/6(10)/0,4	шт	1		1	
Рубильник РП-5,1600А	шт	1		1	
Водная панель распределительных щитов 70-46	шт	2		2	
Секционная панель распределительных щитов 70-73	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проект капитальный ремонт ВЛ-10кВ выполнен на основании технических условий №25,1-1554 от 22.04.2015.,выданный АО"АЖК".Выполнено строительство двух кабельных линий 10кВ и двухцепной воздушной линии от разных секций 10кВ подстанции 110/10 кВ "ПС-27А" до РП в микрорайоне Алтын Ауыл, а также строительство дух линий КЛ-10кВ от разных секции шин РП ло ТП-1 и строительство двух КЛ-10кВ от разных секций шин 10 кВ РП до ТП-2. Сечение провода питающих линий выбрано по допустимому нагреву проводников электрическим током, климатическим условиям и проверено по потерям напряжения. В кабельной части линий принят силовой кабель АПвПу- 10кВ-(3х240/25) и АПвПу-10кВ-(3х 120/25) с изоляцией из сшитого полиэтилена. Температура эксплуатации от -40°С до +80°С.

В воздушной части линии принят провод сталеалюминиевый АС-95/16. Подвеска провода предусмотрена на железобетонные и унифицированные анкерноугловые металлические опоры (№33, №34, №35 тип У35-4+5). Металлические опоры устанавливаются на фундаменты Ф1-А принятые по типовому проекту ТП 3.407-115 КЖ-1,гидроизоляция фундаментов предусмотрена жидким битумом в 2 слоя.

Величины расчетных пролетов, тип и количество опор приведены на плане сети 10 кВ. Для опор ВЛ-10 кВ проектом предусмотрены железобетонные вибрированные стойки типа СВ, изготовленные из сульфатостойкого цемента. Расположение на опоре проводов двух цепей принято вертикальное, каждая цепь со своей стороны стойки, что позволяет вести ремонтные работы на отключенной цепи при включенной другой. Провода на опорах подвешены с помощью поддерживающих изолирующих подвесок. Изоляторы приняты подвесные ПС-70Е. Заземление выполняется по ТП 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ» Лист ЭС 09, схема 2 (двумя горизонтальными заземлителями из круглой стали 10мм длиной 10м). Глубина укладки горизонтальных заземлителей 0,5 м, в пахотных землях - 1м.

Присоединение заземлителей к железобетонной опоре и соединение их частей между собой выполняется по ТП 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ» Лист ЭС 37.

Прокладка кабелей в траншее выполняется на глубине 0,7м от спланированной отметки земли, а под автомобильными дорогами на глубине 1м в трубах ПНД диаметром 160 и 100 мм. Для устройства постели в траншее применяется песок или мягкий грунт. Для защиты от механических повреждений кабелей, на всем протяжении кабельной трассы проектом предусмотрена укладка кирпича. При засыпке и трамбовке траншей грунт не должен содержать щебень, шлак, битое стекло во избежание повреждений оболочек кабеля.

Монтаж вести согласно требований ПУЭ, ПТБ, ПТЭ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. . Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *80 879 058,40* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *65 588,22* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *4 306,475* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *80 879 058,40* тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *65 588,22* тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *4 306,475* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Реконструкция линий электропередач в м-не Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области.»*

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик
ГУ « Отдел ЖКХ иЖИ Карасайского района»,
Руководитель отдела Ашимбай А..
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор
ТОО « Саулет Эксперт *»,* *эксперт Дубровский А.С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *М.П.*

Авторский надзор
ТОО "Транспроект " Директор Лукьянов С.А
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *М.П.*

Подрядчик
(генеральный подрядчик) ТОО "Эва Люкс"
Директор *Эйхвальд В.И.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись *М.П.*