Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«05» ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО «Эва-Люкс», Алматинская область, Карасайский район, с.Абая, ул.Шаянбаева, д.49*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Эйхвальд Валерия Иосифовича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Реконструкция линий электропередач в м-не Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области.»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого *ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района», Руководитель отдела .Ашимбай А.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация *ТОО " ЛМ Транспроект "*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден начальником отдела ГУ « Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района», апрель 2015г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11м, марка СВ 110-3,5	шт	16		16	

Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4м, марка СВ 164-12	шт	45		45	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-160*3	м	78		1	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-160*4	м	274		1	
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПУ 3*120/25	км	1,835		1,835	
Трансформатор силовой масляный ТМГ-630/6(10)/0,4	шт	1		1	
Рубильник РП-5,1600А	шт	1		1	
Водная панель распределительных щитов 70-46	шт	2		2	
Секционная панель распределительных щитов 70-73	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проект капитальный ремонт ВЛ-10кВ выполнен на основании технических условий №25,1-1554 от 22.04.2015.,выданный АО"АЖК".Выполнено строительство двух кабельных линий 10кВ и двухцепной воздушной линии от разных секций 10кВ подстанции 110/10 кВ "ПС-27А" до РП в микрорайоне Алтын Ауыл, а также строительство дух линий КЛ-10кВ от разных секции шин РП ло ТП-1 и строительство двух КЛ-10кВ от разных секций шин 10 кВ РП до ТП-2. Сечение провода питающих линий выбрано по допустимому нагреву проводников электрическим током, климатическим условиям и проверено по потерям напряжения. В кабельной части линий принят силовой кабель АПвПу- 10кВ-(3х240/25) и АПвПу-10кВ-(3х 120/25) с изоляцией из сшитого полиэтилена. Температура эксплуатации от -40°С до +80°С.

В воздушной части линии принят провод сталеалюминиевый АС-95/16. Подвеска провода предусмотрена на железобетонные и унифицированные анкерноугловые металлические опоры (№33, №34, №35 тип У35-4+5). Металлические опоры устанавливаются на фундаменты Ф1-А принятые по типовому проекту ТП 3.407-115 КЖ-1,гидроизоляция фундаментов предусмотрена жидким битумом в 2 слоя.

Величины расчетных пролетов, тип и количество опор приведены на плане сети 10 кВ. Для опор ВЛ-10 кВ проектом предусмотрены железобетонные вибрированные стойки типа СВ, изготовленные из сульфатостойкого цемента. Расположение на опоре проводов двух цепей принято вертикальное, каждая цепь со своей стороны стойки, что позволяет вести ремонтные работы на отключенной цепи при включенной другой. Провода на опорах подвешены с помощью поддерживающих изолирующих подвесок. Изоляторы приняты подвесные ПС-70Е. Заземление выполняется по ТП 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ» Лист ЭС 09, схема 2 (двумя горизонтальными заземлителями из круглой стали 10мм длиной 10м). Глубина укладки горизонтальных заземлителей 0,5 м, в пахотных землях - 1м.

Присоединение заземлителей к железобетонной опоре и соединение их частей между собой выполняется по ТП 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ» Лист ЭС 37.

Прокладка кабелей в траншее выполняется на глубине 0,7м от спланированной отметки земли, а под автомобильными дорогами на глубине 1м в трубах ПНД диаметром 160 и 100 мм. Для устройства постели в траншее применяется песок или мягкий грунт. Для защиты от механических повреждений кабелей, на всем протяжении кабельной трассы проектом предусмотрена укладка кирпича. При засыпке и трамбовке траншей грунт не должен содержать щебень, шлак, битое стекло во избежание повреждений оболочек кабеля.

Монтаж вести согласно требований ПУЭ, ПТБ, ПТЭ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и

антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме" Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей " и ПУЭ РК 2008г.

Для предотвращения неправильных операций с оборудованием предусмотрена механическая блокировка в пределах каждой камеры КСО-3М выполняется заводом-изготовителем.

Предусмотрен комплект основных защитных средств по технике безопасности и противопожарной технике.

82. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *16 октябрь 2015г.*;
месяц, год
окончание работ 05 *ноябрь 2016 г.*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *13* месяц;
фактически *13* месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Реконструкция линий электропередач в м-не Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области.»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Эва – Люкс»
Директор Эйхвальд В.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя подпись, дата
05 ноября 2016 г
М.П.