Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»"

Справка №1

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	23/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»"	3 200 842,39	2 857 894,99	2 857 894,99	2 857 894,99			342 947,40	3 200 842,39
Гарантийный взнос, 5%	160 042,12	142 894,75					17 147,37	160 042,12
Удержание аванса, 30%	960 252,72	857 368,50					102 884,22	960 252,72
Итого:	**2 080 547,55**	**1 857 631,74**					222 915,81	**2 080 547,55**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Серикбаев Р.Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"
Туленов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Таужар-Курылые"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от 01.05.2024 года

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Котлован (АС-3)									
1	1	6101-0101-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	53,744	339,0 0,0	339,0 72,0	18 219,2 0,0	18 219,2 3 869,6			18 219,2
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	4	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	33 376,0 33 376,0	0,0 0,0			33 376,0
3	3	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	48,256	61,0 0,0	61,0 15,0	2 943,6 0,0	2 943,6 723,8			2 943,6
4	4	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,6512	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	35 024,2 35 024,2	0,0 0,0			35 024,2
5	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	38,6048	576,0 354,0	222,0 71,0	22 236,4 13 666,0	8 570,4 2 741,0			22 236,4
6	6	6101-0102-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	9,488	399,0 0,0	399,0 85,0	3 785,8 0,0	3 785,6 806,4			3 785,8
7	7	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	249,06	76,0		18 928,6				18 928,6
8	8	6101-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Работа на отвале 1 группы грунтов	м^3	9,488	59,0 11,0	48,0 11,0	559,8 104,4	455,4 104,4			559,8
			Итого по разделу 1: Котлован (АС-3)					**135 073,6** **82 170,6**	**33 974,2** **8 245,2**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**135 073,6**
			Раздел 2: Ленточный фундамент									
9	9	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	3,86	29 135,0 5 113,0	2 404,0 487,0	112 461,0 19 736,0	9 280,0 1 880,0	83 446,0		112 461,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	37,59	22 133,0	3 834,0	831 979,0	144 120,0	219 488,0		831 979,0
						12 460,0	740,0	468 371,0	27 817,0			
11	11	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	19,076925	22 189,0		423 298,0		423 298,0		423 298,0
12	12	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01424	297 269,0		4 233,0		4 233,0		4 233,0
13	13	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	35,64	4 675,0	39,0	166 617,0	1 390,0	125 025,0		166 617,0
						1 128,0	5,0	40 202,0	178,0			
			Подраздел 2: Фундамент ФМ1(3шт)									
14	23	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,114	15 165,0	4 864,0	1 728,8	554,4	772,2		1 728,8
						3 528,0	1 495,0	402,2	170,4			
15	24	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,384	60 998,0	4 237,0	23 423,2	1 627,0	10 780,0		23 423,2
						28 688,0	877,0	11 016,2	336,8			
			Итого по подразделу 2: Фундамент ФМ1(3шт)					25 152,0	2 181,4	11 552,2	0,0	25 152,0
								11 418,4	507,2	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Ленточный фундамент					1 563 740,0	156 971,4	867 042,2	0,0	1 563 740,0
								539 727,4	30 382,2	0,0	0,0	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки (АС 9)									
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен									
16	29	6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	11,972	32 433,0	6 358,0	388 287,8	76 118,0	12,0		388 287,8
						26 074,0	1 442,0	312 158,0	17 263,6			
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					388 287,8	76 118,0	12,0	0,0	388 287,8
								312 158,0	17 263,6	0,0	0,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки (АС 9)					388 287,8	76 118,0	12,0	0,0	388 287,8
								312 158,0	17 263,6	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					2 087 101,4	267 063,6	867 054,2	0,0	2 087 101,4
								934 056,0	55 891,0	0,0	0,0	

02-01-02 Водопровод и канализация работы

			Раздел 1: Водомерный узел									
1	11	6114-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	8,3	3 868,0	56,0	32 104,5	464,5	16 484,0		32 104,5
						1 826,0	17,0	15 156,0	141,0			
2	12	6114-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	9,85	3 305,0	56,0	32 554,0	551,5	14 016,5		32 554,0
						1 826,0	17,0	17 986,0	167,5			
3	13	6114-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	8,75	2 982,0	56,0	26 092,5	490,5	9 625,0		26 092,5
						1 826,0	17,0	15 977,5	149,0			
4	14	6114-0103-0402 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	11,75	4 752,0	3,0	55 836,0	35,5	176,5		55 836,0
						4 734,0	0,0	55 624,5	0,0			
5	15	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	11,75	236,0		2 773,0		2 773,0		2 773,0
6	16	6111-0101-1702 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	26,9	1 810,0	207,0	48 689,0	5 568,5	11 540,0		48 689,0
						1 174,0	67,0	31 580,5	1 802,5			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	30	6115-0103-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,5	11 238,0 10 568,0	256,0 87,0	28 095,0 26 420,0	640,0 217,5	1 035,0		28 095,0
8	31	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	2,5	21 720,0		54 300,0		54 300,0		54 300,0
9	32	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	2,5	7 894,0		19 735,0		19 735,0		19 735,0
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					300 179,0 162 744,5	7 750,5 2 477,5	129 685,0 0,0	0,0 0,0	300 179,0
			ИТОГО по акту					300 179,0 162 744,5	7 750,5 2 477,5	129 685,0 0,0	0,0 0,0	300 179,0
		Итого по акту										2 387 280,4
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						148 011,38			2 535 291,78
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						126 764,59			2 662 056,37
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						50 705,84			2 712 762,21
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									2 712 762,21
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						2 916 219,38			2 916 219,38
			Понижающий коэффициент 98% К-0,98									2 857 894,99
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								342 947,40	3 200 842,39
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									3 200 842,39

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»"

Справка №2

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	23/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»"	9 287 055,21	8 634 960,98	8 634 960,98	8 634 960,98			652 094,23	6 086 212,82
Гарантийный взнос, 5%	464 352,76	431 748,05					32 604,71	304 310,64
Удержание аванса, 30%	2 786 116,56	2 590 488,29					195 628,27	1 825 863,85
Итого:	**6 036 585,89**	**5 612 724,64**					423 861,25	**3 956 038,34**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
_____ Шарипбаев Р.Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"
_____ Туленов Н.Б.

Форма по приложению Ж-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от 01.05.2024 года

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			06-03-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ работы									
			Раздел 1: Водопровод									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	104,80365	325,0	325,0	34 061,0	34 061,0			34 061,0
						0,0	69,0	0,0	7 231,5			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	3,24135	8 344,0	0,0	27 046,0	0,0			27 046,0
						8 344,0	0,0	27 046,0	0,0			
3	3	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2,1609	6 953,0	0,0	15 024,5	0,0			15 024,5
						6 953,0	0,0	15 024,5	0,0			
4	4	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	80,612925	61,0	61,0	4 917,5	4 917,0			4 917,5
						0,0	15,0	0,0	1 209,0			
5	5	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	20,153231	3 629,0	0,0	73 136,0	0,0			73 136,0
						3 629,0	0,0	73 136,0	0,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	80,612925	576,0	222,0	46 433,0	17 896,0			46 433,0
						354,0	71,0	28 537,0	5 723,5			
7	7	6101-0102-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	9,439744	399,0	399,0	3 766,5	3 766,5			3 766,5
						0,0	85,0	0,0	802,5			
8	8	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	247,793273	76,0		18 832,5				18 832,5
9	9	6101-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Работа на отвале 1 группы грунтов	м^3	9,439744	59,0	48,0	557,0	453,5			557,0
						11,0	11,0	104,0	104,0			
10	10	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	1 302 490,0	438 377,0	16 932,5	5 699,0			16 932,5
						864 113,0	111 033,0	11 233,5	1 443,5			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	19	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,76	72 930,0	24 843,0	55 427,0	18 881,0	4 171,5		55 427,0
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		42 598,0	7 582,0	32 374,5	5 762,5			
12	28	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		214,980712	325,0	325,0	69 868,5	69 868,5			69 868,5
				$м^3$ грунта		0,0	69,0	0,0	14 833,5			
13	29	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,648888	8 344,0	0,0	55 478,5	0,0			55 478,5
				$м^3$ грунта		8 344,0	0,0	55 478,5	0,0			
14	30	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,432592	6 953,0	0,0	30 820,0	0,0			30 820,0
				$м^3$ грунта		6 953,0	0,0	30 820,0	0,0			
15	31	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		6,03	11 796,0	401,0	71 130,0	2 418,0	42 608,0		71 130,0
				$м^3$ основания		4 329,0	94,0	26 104,0	567,0			
16	32	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		173,301159	61,0	61,0	10 571,5	10 571,5			10 571,5
				$м^3$ грунта		0,0	15,0	0,0	2 599,5			
17	33	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		43,32529	3 629,0	0,0	157 227,5	0,0			157 227,5
				$м^3$ грунта		3 629,0	0,0	157 227,5	0,0			
18	34	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		173,301159	576,0	222,0	99 821,5	38 473,0			99 821,5
				$м^3$ уплотненного грунта		354,0	71,0	61 348,5	12 304,5			
19	35	6101-0102-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		9,435744	399,0	399,0	3 765,0	3 765,0			3 765,0
				$м^3$ грунта		0,0	85,0	0,0	802,0			
20	38	6121-0105-0406 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,02865	1 526 452,0	545 786,0	43 733,0	15 636,5			43 733,0
				км трубопровода		980 666,0	129 864,0	28 096,0	3 720,5			
21	41	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,18	72 930,0	24 843,0	86 057,5	29 315,0	6 477,0		86 057,5
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		42 598,0	7 582,0	50 265,5	8 947,0			
			Итого по разделу 1: Водопровод					924 606,5	255 721,5	53 256,5	0,0	924 606,5
								596 795,5	66 050,5	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					924 606,5	255 721,5	53 256,5	0,0	924 606,5
								596 795,5	66 050,5	0,0	0,0	

04-02-01 ВЛ-10 кВ работы

1	3	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		2	80 238,0	36 285,0	160 476,0	72 570,0	1 850,0		160 476,0
				опора		43 028,0	11 635,0	86 056,0	23 270,0			
2	4	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		4	82 589,0		330 356,0		330 356,0		330 356,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	5	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 70 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,142	526 788,0	245 376,0	74 804,0	34 843,5	689,0		74 804,0
						276 561,0	61 155,0	39 271,5	8 684,0			
4	6	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,426	428 735,0		182 641,0		182 641,0		182 641,0
5	10	СТПеречень	Траверса ТМ73	шт	3	13 035,71		39 107,0		39 107,0		39 107,0
6	11	СТПеречень	Траверса ТМ560а	шт	3	4 017,86		12 054,0		12 054,0		12 054,0
7	15	СТПеречень	Заземляющий проводник ЗП21	м	10	758,93		7 589,0		7 589,0		7 589,0
8	16	СТПеречень	Заземляющий проводник ЗП1	м	5,7	491,07		2 799,0		2 799,0		2 799,0
9	48	6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	7 048,0	365,0	70 480,0	3 650,0	29 730,0		70 480,0
						3 710,0	90,0	37 100,0	900,0			
			ИТОГО по акту					**880 306,0**	**111 063,5**	**606 815,0**	**0,0**	**880 306,0**
								162 427,5	**32 854,0**	**0,0**	**0,0**	

04-01-01 КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа работы

1	1	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 203,0	23 906,0	107 203,0	23 906,0	15 519,0		107 203,0
						67 778,0	6 531,0	67 778,0	6 531,0			
2	2	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ -25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740,0		828 740,0				828 740,0
										828 740,0		
3	4	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 для заземления	$м^3$	10,8	6 953,0	0,0	75 092,4	0,0			75 092,4
						6 953,0	0,0	75 092,4	0,0			
4	5	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	10,8	3 629,0	0,0	39 193,2	0,0			39 193,2
						3 629,0	0,0	39 193,2	0,0			
5	6	6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,4	7 048,0	365,0	16 915,2	876,0	7 135,2		16 915,2
						3 710,0	90,0	8 904,0	216,0			
6	7	6124-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	13,5	1 219,0	38,0	16 456,5	513,0	4 495,5		16 456,5
						848,0	9,0	11 448,0	121,5			
7	8	6104-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	1,2	5 363,0	2 297,0	6 435,6	2 756,4			6 435,6
						3 066,0	682,0	3 679,2	818,4			
8	9	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТРК 937-92	шт.	1,2	16 826,08		20 191,2		20 191,2		20 191,2
9	10	6124-0103-2703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Металлоконструкции разные	1000кг	0,02046	1 501 602,0	40 700,0	30 722,7	832,8	24 067,8		30 722,7
						284 564,0	11 260,0	5 822,1	230,4			
10	11	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство щебеночного основаниянод фундаменты	$м^3$	0,06	15 165,0	4 864,0	909,9	291,9	406,5		909,9
						3 528,0	1 495,0	211,8	89,7			
11	12	6101-0108-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гравийного основания под фундаменты	$м^3$	0,3	14 972,0	4 864,0	4 491,6	1 459,2	1 974,0		4 491,6
						3 528,0	1 495,0	1 058,4	448,5			
			Итого вне раздела					**1 146 351,3**	**30 635,3**	**73 789,2**	**0,0**	**1 146 351,3**
								213 187,1	**8 455,5**	**828 740,0**	**0,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1 146 351,3**	**30 635,3**	**73 789,2**	**0,0**	**1 146 351,3**
								213 187,1	**8 455,5**	**828 740,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**828 740,0**		

04-04-01 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ работы

1	1	6119-0602-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	0,3	12 488,0	148,0	3 746,4	44,4	577,8		3 746,4
						10 414,0	44,0	3 124,2	13,2			
2	2	515-301-0116 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	0,3	67 000,0		20 100,0				20 100,0
										20 100,0		
3	3	6101-0205-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы	$м^3$	0,18	10 961,0	0,0	1 973,1	0,0			1 973,1
						10 961,0	0,0	1 973,1	0,0			
4	4	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под опоры освещения	$м^3$	0,36	49 441,0	3 823,0	17 798,7	1 376,4	9 238,5		17 798,7
						19 955,0	785,0	7 183,8	282,6			
5	5	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Установка трубчатых опор под светильники	1000кг	0,0405	150 893,0	63 523,0	6 111,3	2 572,8	135,6		6 111,3
						84 022,0	17 236,0	3 402,9	698,1			
6	6	247-306-0102 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	0,9	54 224,0		48 801,6		48 801,6		48 801,6
7	7	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами металлогалогенными. Установка вне зданий	шт.	0,9	19 140,0	3 938,0	17 226,0	3 544,2	3 619,8		17 226,0
						11 180,0	1 276,0	10 062,0	1 148,4			
8	8	247-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66	шт.	0,9	66 422,0		59 779,8		59 779,8		59 779,8
9	9	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа металлогалогеновая типа ДРИ,70 Вт	шт.	0,9	1 084,0		975,6		975,6		975,6
10	10	6124-0202-0902 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Предохранитель столбовой на опорежелезобетонной	шт	0,9	13 213,0	5 879,0	11 891,7	5 291,1	136,8		11 891,7
						7 182,0	1 913,0	6 463,8	1 721,7			
11	11	247-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель резьбовой типа Е27	шт.	0,9	1 421,0		1 278,9		1 278,9		1 278,9
12	12	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,9	1 175,0		1 057,5		1 057,5		1 057,5
13	13	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004635	343 606,0		1 592,7		1 592,7		1 592,7
14	14	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,0045	608 046,0	0,0	2 736,3	0,0	33,6		2 736,3
						600 585,0	0,0	2 702,7	0,0			
15	15	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	4,5	88,0		396,0		396,0		396,0
16	16	243-142-0305 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,0045	81 751,0		367,8		367,8		367,8
17	17	6124-0201-1401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,6	2 993,0	209,0	1 795,8	125,4	816,6		1 795,8
						1 423,0	65,0	853,8	39,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	6124-0201-2804 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	0,3	23 563,0	21,0	7 068,9	6,3	114,3		7 068,9
						23 161,0	6,0	6 948,3	1,8			
19	19	243-903-7601 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПСтБиг-ПР-в-16/25	шт.	0,3	13 444,0		4 033,2		4 033,2		4 033,2
			ИТОГО по акту					**208 731,3**	**12 960,6**	**132 956,1**	**0,0**	**208 731,3**
								42 714,6	**3 904,8**	**20 100,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**20 100,0**		

06-05-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ работы

1	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	9,42	325,0	325,0	3 061,6	3 061,6			3 061,6
						0,0	69,0	0,0	650,0			
2	2	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,84	61,0	61,0	417,2	417,2			417,2
						0,0	15,0	0,0	102,6			
3	3	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	6,84	576,0	222,0	3 939,8	1 518,4			3 939,8
						354,0	71,0	2 421,4	485,6			
4	4	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,32	3 629,0	0,0	8 419,2	0,0			8 419,2
						3 629,0	0,0	8 419,2	0,0			
5	5	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,26	11 796,0	401,0	3 067,0	104,2	1 837,2		3 067,0
						4 329,0	94,0	1 125,6	24,4			
6	6	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0092	1 302 490,0	438 377,0	11 983,0	4 033,2			11 983,0
						864 113,0	111 033,0	7 949,8	1 021,6			
7	7	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	9,292	1 272,0		11 819,4		11 819,4		11 819,4
8	8	6125-0704-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0092	71 545,0	39 230,0	658,2	361,0			658,2
						32 315,0	8 734,0	297,2	80,4			
9	9	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	9,2	17,0		156,4		156,4		156,4
10	10	6124-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9,2	1 011,0	357,0	9 301,2	3 284,4	478,4		9 301,2
						602,0	97,0	5 538,4	892,4			
11	11	243-105-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0092	734 874,0		6 760,8		6 760,8		6 760,8
12	12	1125-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,0046	5 688 128,0	2 515 421,0	26 165,4	11 571,0	4 912,6		26 165,4
						2 104 723,0	640 768,0	9 681,8	2 947,6			
13	13	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,6	1 696,0		7 801,6		7 801,6		7 801,6
14	14	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,93	254,0	4,0	236,2	3,8	68,8		236,2
						176,0	0,0	163,6	0,0			
15	15	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,93	395,0	7,0	367,4	6,4	169,2		367,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		206,0	2,0	191,6	1,8			
16	16	6121-0105-0405 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Футляр из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	1 493 749,0	536 073,0	2 987,4	1 072,2			2 987,4
						957 676,0	128 414,0	1 915,4	256,8			
17	17	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	2	4 123,0		8 246,0		8 246,0		8 246,0
18	18	6121-0103-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00052	2 715 296,0	610 629,0	1 412,0	317,4	35,2		1 412,0
						2 036 886,0	188 556,0	1 059,2	98,0			
19	19	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,52	1 696,0		882,0		882,0		882,0
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1,6	4 207,0	179,0	6 731,2	286,4			6 731,2
						4 028,0	1,0	6 444,8	1,6			
21	21	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,4	1 117,0		446,8		446,8		446,8
22	22	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,4	4 337,0		1 734,8		1 734,8		1 734,8
23	23	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,8	1 314,0		1 051,2		1 051,2		1 051,2
24	24	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,000632	1 302 490,0	438 377,0	823,2	277,0			823,2
						864 113,0	111 033,0	546,2	70,2			
25	25	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,1	1 272,0		127,2		127,2		127,2
26	26	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,532	346,0		184,0		184,0		184,0
27	27	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,005767	3 865 881,0	1 200 965,0	22 295,8	6 926,4	3 455,8		22 295,8
						2 065 721,0	302 184,0	11 913,6	1 742,8			
28	28	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,04	11 796,0	401,0	471,8	16,0	282,6		471,8
						4 329,0	94,0	173,2	3,8			
29	29	6121-0202-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0005	380 248,0	76 039,0	190,2	38,0	49,0		190,2
						206 095,0	24 526,0	103,0	12,2			
30	30	6111-0401-0316 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	0,4	4 932,0	17,0	1 972,8	6,8	320,8		1 972,8
						4 113,0	5,0	1 645,2	2,0			
31	31	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,4	1 957,0		782,8		782,8		782,8
32	32	6121-0402-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	0,2	6 728,0	248,0	1 345,6	49,6	189,4		1 345,6
						5 533,0	81,0	1 106,6	16,2			
33	33	242-209-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	0,2	51 078,0		10 215,6		10 215,6		10 215,6
34	34	6123-0207-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	0,2	22 645,0	5 687,0	4 529,0	1 137,4	459,4		4 529,0
						14 661,0	1 580,0	2 932,2	316,0			
35	35	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,008	69 778,88		558,2		558,2		558,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
36	36	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,068766	4 675,0	39,0	321,4	2,8	241,2		321,4
						1 128,0	5,0	77,6	0,4			
37	37	6123-0207-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	0,2	22 645,0	5 687,0	4 529,0	1 137,4	459,4		4 529,0
						14 661,0	1 580,0	2 932,2	316,0			
38	38	241-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,2	381,0		76,2		76,2		76,2
39	39	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,008	69 778,88		558,2		558,2		558,2
40	40	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,068766	4 675,0	39,0	321,4	2,8	241,2		321,4
						1 128,0	5,0	77,6	0,4			
41	41	6123-0207-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	0,6	22 645,0	5 687,0	13 587,0	3 412,2	1 378,2		13 587,0
						14 661,0	1 580,0	8 796,6	948,0			
42	42	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,024	69 778,88		1 674,6		1 674,6		1 674,6
43	43	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,206298	4 675,0	39,0	964,4	8,0	723,6		964,4
						1 128,0	5,0	232,8	1,0			
44	44	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,4	4 207,0	179,0	1 682,8	71,6			1 682,8
						4 028,0	1,0	1 611,2	0,4			
45	45	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,4	1 314,0		525,6		525,6		525,6
46	46	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,6	4 207,0	179,0	2 524,2	107,4			2 524,2
						4 028,0	1,0	2 416,8	0,6			
47	47	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,6	425,0		255,0		255,0		255,0
48	48	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	0,4	8 200,0	0,0	3 280,0	0,0	395,2		3 280,0
						7 212,0	0,0	2 884,8	0,0			
49	49	251-101-0320 *РСНБ РК 2022*	Знаки опознавательные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	0,4	20 315,0		8 126,0		8 126,0		8 126,0
50	50	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,08	9 885,0	2 231,0	790,8	178,6	565,4		790,8
						586,0	464,0	46,8	37,2			
51	51	7101-0403-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	0,8	1 197,0	501,0	957,6	400,8	422,4		957,6
						168,0	119,0	134,4	95,2			
52	52	7101-0403-0504 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	0,8	761,0	298,0	608,8	238,4	346,4		608,8
						30,0	73,0	24,0	58,4			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	$м^2$ покрытия	0,8	2 233,0	306,0	1 786,4	244,8	1 467,2		1 786,4
						93,0	47,0	74,4	37,6			
54	54	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	0,8	1 413,0	0,0	1 130,4	0,0	1 092,0		1 130,4
						48,0	0,0	38,4	0,0			
55	55	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0092	2 158 411,0	1 559 302,0	19 857,4	14 345,6	321,8		19 857,4
						564 121,0	285 359,0	5 190,0	2 625,4			
			ИТОГО по акту					224 699,2	54 638,8	81 894,8	0,0	224 699,2
								88 165,6	12 846,6	0,0	0,0	

07-02 Покрытие работы

1	1	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	9,5811	9 885,0	2 231,0	94 709,1	21 375,6	67 719,3		94 709,1
						586,0	464,0	5 614,5	4 445,7			
2	2	7101-0403-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	95,811	1 026,0	501,0	98 302,2	48 001,2	34 204,5		98 302,2
						168,0	119,0	16 096,2	11 401,5			
3	3	7101-0403-0504 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	95,811	186,0	90,0	17 820,9	8 622,9	8 335,5		17 820,9
						9,0	22,0	862,2	2 107,8			
4	4	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	$м^2$ покрытия	95,811	2 233,0	306,0	213 945,9	29 318,1	175 717,5		213 945,9
						93,0	47,0	8 910,3	4 503,0			
5	5	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	95,811	471,0	0,0	45 126,9	0,0	43 593,9		45 126,9
						16,0	0,0	1 533,0	0,0			
6	6	7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29,7	3 479,0	82,0	103 326,3	2 435,4	7 276,5		103 326,3
						3 152,0	24,0	93 614,4	712,8			
7	7	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,3365	47 306,0		63 224,4		63 224,4		63 224,4
8	8	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,95488	9 885,0	2 231,0	29 208,9	6 592,2	20 885,1		29 208,9
						586,0	464,0	1 731,6	1 371,0			
9	9	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	36,936	4 814,0	318,0	177 810,0	11 745,6	37,2		177 810,0
						4 495,0	75,0	166 027,2	2 770,2			
10	10	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	36,936	6 825,0		252 088,2		252 088,2		252 088,2
11	11	7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33,9	3 479,0	82,0	117 938,1	2 779,8	8 305,5		117 938,1
						3 152,0	24,0	106 852,8	813,6			
12	12	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,5424	79 135,0		42 922,8		42 922,8		42 922,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					1 256 423,7	130 870,8	724 310,4	0,0	1 256 423,7
								401 242,2	28 125,6	0,0	0,0	
		Итого по акту								848840,00		4 641 118,0
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						235 121,24			4 027 399,24
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						201 369,96			4 228 769,20
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						80 547,98			4 309 317,18
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									4 309 317,18
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						5 545 018,97			5 545 018,97
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									5 434 118,59
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								652 094,23	6 086 212,82
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									6 086 212,82

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(должность, расшифровка подписи)