Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии
«17» 08 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тесла», 010008, г. Астана, р-н Алматы, ул. Пушкина 76/1 а/я 1090

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Веселого И.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция воздушных выключателей на элегазовые на ПС 220кВ «Бейнеу», расположенного в поселке Бейнеу, Бейнеуского района Мангыстауской области,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», в лице Заместителя председателя правления по производству - А.А. Акмурзина.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не предусмотрены;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) № 37-25/123 «Реконструкция воздушных выключателей на элегазовые на ПС 220кВ «Бейнеу», разработанным ТОО «Шындау»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заключением Филиала РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области № 05-0578/14 от 29 декабря 2014года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
3AP1 FG-245 трехполюсный элегазовый колонковый выключатель 220кВ, 2000А, 40кА с трехфазным приводом (АТ, ОВ, СВ и ВЛ).	шт	8	8	8	8
3AP1 FI-245 трехполюсный элегазовый колонковый выключатель	шт	1	1	1	1

220кВ, 2000А, 40кА с пофазным приводом (ШР).					
TCVT-245 однофазный масляный емкостной трансформатор напряжения 220кВ.	шт	13	13	13	13
ЩСН -0,4кВ из 10 шкафов типа ЩСУ, каркасы двустороннего обслуживания, с автоматическими выключателями LS/	к-т	1	1	1	1
Контрольные кабели и силовые кабели 0,4кВ	м	25180	25180	25180	25180
Шкаф постоянного тока (ШПТ)	к-т	1	1	1	1
Щит собственных нужд (ЩСН)	к-т	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Новое оборудование установлено на существующей площадке ПС 220/110/10кВ «Бейнеу» взамен и на место существующего оборудования. Существующее ОРУ-220 кВ выполнено по схеме «Одна, секционированная выключателем, и обходная системы шин». Входе реконструкции существующая схема не изменялась.
В соответствии с заданием на проектирование рабочим проектом было предусмотрено:

1) замена воздушных выключателей ОРУ 220кВ на элегазовые-9 штук;
2) замена ТН-220кВ 1, 2 С.Ш., ОСШ – 13 штук на антирезонансные трансформаторы напряжения;
3) замена контрольных и силовых кабелей 0,4кВ,
4) замена лотков силовых кабелей в ОРУ-220кВ;
5) замена АС шкафов переменного тока в ОРУ-220кВ;

6) замена щита собственных нужд (ЩСН) в ОПУ

7) замена шкафа постоянного тока (ШПТ)

На подстанции также предусмотрен и произведен демонтаж оборудования компрессорной, воздухопроводов и ремонтно – строительные работы в помещении ОПУ.

Согласно проекту установлены трехполюсные элегазовые колонковые выключатели 3AP1 FG-245 220кВ, 2000А, 40кА с трехфазным приводом (АТ, ОВ, СВ и ВЛ).220кВ, трехполюсный элегазовый колонковый выключатель 3AP1 FI-245 220кВ, 2000А, 40кА с пофазным приводом (ШР) и однофазные масляные емкостные трансформаторы напряжения 220кВ TCVT-245, производства SIEMENS;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приемке, после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2015года;

месяц, год

окончание работ май 2016 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: 10;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наружные инженерные коммуникации не подлежали реконструкции в рамках проекта

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Подпись, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция воздушных выключателей на элегазовые на ПС 220кВ «Бейнеу»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Тесла», директор – Веселый И.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Подпись, дата

М.П.