Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **990640002755**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммерческая фирма "УНА",Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 26 мкр. здание 58, тел.: 31-04-74**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010240001195

Договор (контракт) №27 от 29.03.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000024	15.09.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской обл			услуга	1	25 862 737,00	25 862 737,00	2 771 007,54
				Итого	1	x	25 862 737,00	2 771 007,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кодаров Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нач УП ДМ / _____ / Куантқан С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.09.2021

М.П.

Начальник СП УП г.Актау
Сорсенов А.

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма "УНА"
Наименование строительства и его адрес: Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			27	29.03.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области	**134 375 000**								**16 125 000**	**150 500 000**
в том числе: за текущий месяц		**23 091 729**							**2 771 008**	**25 862 737**
Удержание 5% согласно п.3.4		**1 154 586**							**138 550**	**1 293 137**
И Т О Г О к оплате:		**21 937 142**							**2 632 457**	**24 569 600**

Заказчик:

Заместитель начальника ДП Мангистауской области _____ **Куатқан С.С.**

Подрядчик

Директор _____ **Кодаров Ж.Б.**

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма "УНА"

Наименование строительства и его адрес: Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области

Основание: Договор №27 от 29.03.2021г.

АКТ №4

приемки выполненных работ и произведенных затрат за сентябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные "Армстронг". Устройство	м2	94,95	3193,62	208,34	303234	19782	88371	164980	505671
					2054,56	117,37	195081	11144	--	37457	
		НР - 80%; СП - 8%									
2.	ТОО "Kafa Electric"	-Потолки подвесные "Армстронг"	м2	94,95	1265,89	--	120197	--	120197	--	129812
					--	--	--	--	--	9616	
		СП - 8%									
3.	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	855,97	870,52	6,64	745138	5683	115613	501642	1346523
					728,81	3,75	623842	3211	--	99742	
		НР - 80%; СП - 8%									
4.	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке h=1800мм	м2 окрашиваемой поверхности	258,29	1099,34	4,72	283949	1219	52666	184602	506034
					890,72	2,66	230064	688	--	37484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%									
5.											
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	113,52	157,02 / 146,22	1,12 / 0,64	17824 / 16598	127 / 72	1099 / --	13337 / 2493	33654
		ПОЛЫ									
6.		ТИП ПОЛА "1"									
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2	47,7	3135,6 / 628,64	31,25 / 17,84	149568 / 29986	1491 / 851	118091 / --	28987 / 14284	192839
7.		ТИП ПОЛА "2"									
	1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	58,53	3139,58 / 400,95	17,87 / 10,22	183760 / 23467	1046 / 598	159247 / --	22622 / 16510	222892
8.		ТИП ПОЛА "3"									
	1111-0101 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	133,04	1802,9 / 1101,24	238,49 / 212,88	239858 / 146509	31729 / 28322	61620 / --	164341 / 32336	436535
9.		Плинтус									
	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	92,61	322,49 / 133,5	3,17 / 1,47	29866 / 12363	293 / 136	17210 / --	11749 / 3329	44944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.		ДВЕРЬ И ОКОННЫЕ БЛОКИ									
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков нараспорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	34,02	2428,35 1756,42	111,17 58,12	82612 59753	3782 1977	19077 --	55558 11054	149224
11.											
	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	3,6	2058,26 1497,29	155,49 83,86	7410 5390	560 302	1460 --	5123 1003	13535
12.											
	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П внутренние СП - 8%	м2	26,67	4466 --	-- --	119108 --	-- --	119108 --	-- 9529	128637
13.											
	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СП - 8%	м2	7,35	5650 --	-- --	41528 --	-- --	41528 --	-- 3322	44850
14.											
	2109-0102 -0115 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные ДУ 24-15 СП - 8%	м2	3,6	7001 --	-- --	25204 --	-- --	25204 --	-- 2016	27220
15.											
	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 8%	м коробок	112,2	506,76 124,28	1,6 0,9	56858 13945	179 101	42734 --	12641 5560	75059
16.											
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-петля накладная на двери деревянные СП - 8%	шт	38	557 --	-- --	21166 --	-- --	21166 --	-- 1693	22859
17.											
	2109-0404 -0303 РСНБ РК	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт	22	4645 --	-- --	102190 --	-- --	102190 --	-- 8175	110365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ГОСТ 5089-2011									
		СП - 8%									
18.	1126-0201 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка металлических дверей. Установка в кирпичных стенах НР - 76%; СП - 8%	м2 проемов по наружному обводу коробок	9,12	7238,59 4727,59	382,06 211,95	66016 43116	3484 1933	19416 --	34237 8020	108273
19.	2109-0404 -0105 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг СП - 8%	шт.	2	11678 --	-- --	23356 --	-- --	23356 --	-- 1868	25224
20.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж металлические дверь решетка Дмр-1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1987	87922,48 80760,13	3361,88 813,3	17470 16047	668 162	755 --	11184 2292	30946
21.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж металлические дверь решетка Дмр-2 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,22846	87922,48 80760,13	3361,88 813,3	20087 18450	768 186	869 --	12859 2636	35581
22.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	8,55	115,49 67,53	3,13 0,45	987 577	27 4	383 --	401 111	1500
23.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	8,55	176,56 81,08	4,5 0,9	1510 693	38 8	779 --	484 159	2153
24.	1112-0101 -0802 РСНБ РК 2015	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	8,505	168,16 84,92	0,4 0,23	1430 722	3 2	705 --	666 168	2264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
25.		Сан узел. Разделительных перегородки из металлопласта									
1109-0306 -0102 РСНБ РК 2015		-Перегородки металопласта. Монтаж	м2	18,52	4375,06	109,84	81026	2034	2786	53088	144843
					4114,8	39,55	76206	733	--	10729	
		НР - 69%; СП - 8%									
26.											
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015		-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементо	0,02736	799294,2	8712,74	21869	238	19025	3150	27021
					95263,7	2317,5	2606	63	--	2002	
27.						ОТМОСТКА 4а лист					
1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015		-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	95,76	2863,5	210,88	274209	20194	213265	46049	345878
					425,55	86,02	40750	8238	--	25621	
		НР - 94%; СП - 8%									
28.											
1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2		-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	95,76	1273,18	4,09	121919	392	94347	29538	163574
					283,84	1,77	27180	169	--	12117	
		НР - 108%; СП - 8%									
29.											
1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4		-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	95,76	776,3	--	74339	--	56823	18918	100717
					182,92	--	17516	--	--	7460	
		НР - 108%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:				4978623
В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1600864		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	93738		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		58900	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1539090		
Накладные расходы	Тенге	1376156		
Сметная прибыль	Тенге	368786		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация									
1.		Монтажные работы Водопровода									
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	764,98 714,63	31,98 18	765 715	32 18	18 --	527 103	1396
2.											
2303-0301 -0211 РСНБ РК 2015		-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25 СП - 8%	шт.	1	26094 --	-- --	26094 --	-- --	26094 --	-- 2088	28182
3.											
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	2622,11 423,74	-- --	2622 424	-- --	2198 --	305 234	3161
4.		Внутренний водопровод горячей воды (Т3, Т4)=									
1117-0801 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	2	5712,93 5581,65	53,82 23,92	11426 11163	108 48	155 --	8072 1560	21058
5.											
ИП "ТеплоГаз"		-Установка электроводонагревателя Аристон V200	шт	2	124683,82 --	-- --	249368 --	-- --	-- 249368	-- --	249368
6.		Монтажные работы Водопровод внутреннего пожаротушения В2									
1110-0111 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Установка пожарных шкафов НР - 72%; СП - 8%	изделие	1	1445,41 903,12	123,52 70,53	1445 903	124 71	418 --	701 172	2318
7.											
2308-0307 -0103 РСНБ РК 2015		-Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.	1	16516 --	-- --	16516 --	-- --	16516 --	-- 1321	17837
8.											
2308-0305 -0404		-Огнетушители порошковые ОП-40 прим.	шт.	2	47653 --	-- --	95306 --	-- --	95306 --	-- 7624	102930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз НР - 72%; СП - 8%	м2	2,5	107,63 60,3	2,5 0,36	269 151	6 1	112 --	109 30	409
10.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 72%; СП - 8%	м2	2,5	165,09 70,5	3,6 0,72	413 176	9 2	228 --	128 43	584
11.		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
	1117-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Умывальники на три отделения. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	13239,18 12330	682,41 369,66	13239 12330	682 370	227 --	9144 1791	24174
12.	2303-0102 -0133 РСНБ РК 2015	-Трехсекционной ванны для мытья посуды ВМ-3/430-О-ЭЖ прим. СП - 8%	шт.	1	105408 --	-- --	105408 --	-- --	105408 --	-- 8433	113841
13.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	3	852 --	-- --	2556 --	-- --	2556 --	-- 204	2760
14.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1294,06 1260	0,12 --	3882 3780	-- --	102 --	2722 528	7132
15.	2303-0102 -3331 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом	шт.	3	6758 --	-- --	20274 --	-- --	20274 --	-- 1622	21896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%									
16.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	14128,18 3510	104,06 59,19	14128 3510	104 59	10514 --	2570 1336	18034
17.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	1	852 --	-- --	852 --	-- --	852 --	-- 68	920
18.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1294,06 1260	0,12 --	1294 1260	-- --	34 --	907 176	2377
19.	2303-0102 -3331 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	1	6758 --	-- --	6758 --	-- --	6758 --	-- 541	7299
20.	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Мойки на одно отделение.Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	11	3218,14 2808	78,47 44,79	35400 30888	863 493	3649 --	22594 4639	62633
21.	2303-0102 -1105 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600мм ГОСТ	шт.	11	4543 --	-- --	49973 --	-- --	49973 --	-- 3998	53971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23695-94 СП - 8%									
22.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94 СП - 8%	шт.	11	852 -- --	-- -- --	9372 -- --	-- -- --	9372 -- --	-- 750	10122
23.	2303-0102 -3331 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	11	6758 -- --	-- -- --	74338 -- --	-- -- --	74338 -- --	-- 5947	80285
24.	1117-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	9	8448,95 5673,6	385,68 210,76	76041 51062	3471 1897	21508 --	38131 9134	123305
25.	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	9	19066 --	-- --	171594 --	-- --	171594 --	-- 13728	185322
26.	2303-0102 -3323 РСНБ РК 2015	-Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	3	8704 --	-- --	26112 --	-- --	26112 --	-- 2089	28201
27.	1117-0101 -0112 РСНБ РК	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	17877,92 1422	86,5 49,27	17878 1422	87 49	16369 --	1059 1515	20452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	1117-0101 -0111 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	8908,3	39,7	26725	119	24122	1837	30847
		НР - 72%; СП - 8%	28.1.		828	22,52	2484	68	--	2285	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1800	0,46	1,38 2484				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1220814
В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге	
Зарплата рабочих строителей	Тенге	120268
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	5605
в том числе зарплата машинистов	Тенге	3074
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	684807
Оборудование, инвентарь	Тенге	249368
Накладные расходы	Тенге	88806
Сметная прибыль	Тенге	71959

Обоудование ЛВС= **ЛС 2-1-4 Система связи**

1.	1310-0902 -1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Шкаф телекоммуникационный 19"настенный 12 U (ВхШхГ) 545х450 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5008,6	83	5009	83	1616	2409	8011
		НР - 72%; СП - 8%			3310	36	3310	36	--	593	
2.	ТОО"Коннект"	-Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U (ВхШхГ) 545х450 мм, LOC 19" 12U	шт	1	52675,71	--	52676	--	52676	--	56890
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4214	
3.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1882,68	--	1883	--	13	1346	3487
		НР - 72%; СП - 8%			1870	--	1870	--	--	258	
4.	ТОО"Коннект"	-Кросс оптический ШКОС-Л 1U/2 -8 -SC/SM/UPS 130308-00100	шт	1	17813,57	--	17814	--	17814	--	19239
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1425	
5.	1310-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	12615,11	1353,51	12615	1354	461	8126	22400
		НР - 72%; СП - 8%			10800	486	10800	486	--	1659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.												
	ТОО"FIBER Сервис Актау"	-Управляемый коммутатор 2-го уровня с 8 портами 10/100/1000BASE-T и 2 комбо-портами 100/1000BASE-T /SFP DGS-1100-10/ME	шт.		1	67767,86	--	67768	--	--	--	67768
						--	--	--	--	67768	--	
7.												
	1308-0103 -2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		1	2194	368,64	2194	369	25	1422	3905
						1800	174,88	1800	175	--	289	
		НР - 72%; СП - 8%										
8.												
	ТОО"Коннект"	-WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) DEM-330R	шт.		1	15180	--	15180	--	--	--	15180
						--	--	--	--	15180	--	
9.												
	ТОО"Коннект"	-Блок розеток 19, 6 розеток SHT19-6SH-2.5IEC	шт		1	9289,29	--	9289	--	9289	--	10032
						--	--	--	--	--	743	
		СП - 8%										
10.												
	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Источник бесперебойного питания. Монтаж оборудования	шт.		1	9860,7	1,56	9861	2	159	6984	18192
						9700	--	9700	--	--	1348	
		НР - 72%; СП - 8%										
11.												
	ТОО"Коннект"	-Источник бесперебойного питания 1280W	шт.		1	44997,86	--	44998	--	--	--	44998
						--	--	--	--	44998	--	
12.												
	1308-0305 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка компьютерные. Монтаж оборудования	шт.		6	1254,96	11,06	7530	66	171	5274	13828
						1215,5	5,25	7293	31	--	1024	
		НР - 72%; СП - 8%										
13.												
	ТОО"Коннект"	-Розетка компьютерная 1 вход RJ-458 р-8с 5 категории с экраном	шт.		6	1147,5	--	6885	--	6885	--	7436
						--	--	--	--	--	551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.		СП - 8%										
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	1882,68	--	1883	--	13	1346	3487
						1870	--	1870	--	--	258	
15.		НР - 72%; СП - 8%										
	ТОО"Коннект"	-Патч-панель 16 портов RJ-45, кат.5	шт		1	9835,71	--	9836	--	9836	--	10623
						--	--	--	--	--	787	
		СП - 8%										
16.		ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ										
	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коробка распределительная . Монтаж оборудования	шт.		1	397,98	--	398	--	31	264	715
						367,08	--	367	--	--	53	
		НР - 72%; СП - 8%										
17.												
	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная,	шт.		1	3556	--	3556	--	3556	--	3840
						--	--	--	--	--	284	
		СП - 8%										
18.												
	1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		6	684,4	4,45	4106	27	40	2916	7584
						673,2	1,75	4039	10	--	562	
		НР - 72%; СП - 8%										
19.												
	2307-0220 -0703 РСНБ РК 2015	-Розетка телефонная на стену RJ-11 6P4C прим.	шт.		6	356	--	2136	--	2136	--	2307
						--	--	--	--	--	171	
		СП - 8%										
20.		КАБЕЛИ И ПРОВОДА										
	1310-0701 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам ипотолкам	м		120	593,79	0,69	71255	83	12607	42167	122496
						488,04	--	58565	--	--	9074	
		НР - 72%; СП - 8%										
21.												
	1310-0105 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабель. Прокладка в кабельном канале	м кабеля		80	122,7	16,54	9816	1323	54	6418	17533
						105,49	5,94	8439	475	--	1299	
		НР - 72%; СП - 8%										
22.												
		-Кабель с экранированной	м		200	207,64	--	41529	--	41529	--	44851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ТОО"Конне кт"	витой парой, токопроводящая жила из медной проволоки марки диаметром соответствующим AWG24/1. FTP-4x2xAVG24/1 PVC Cat 5e				--	--	--	--	--	3322	
		СП - 8%										
23.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		11	1882,68	--	20709	--	139	14810	38361
		НР - 72%; СП - 8%				1870	--	20570	--	--	2842	
24.	ТОО"Конне кт"	-Оптический патч корд SC/UPC-LC/UPC, SM, 1м, Duplex UPC-1SCLC(SM)D(ON)	шт.		1	2568,21	--	2568	--	2568	--	2774
						--	--	--	--	--	205	
		СП - 8%										
25.	ТОО"Конне кт"	-Патч-корды RJ-45 - RJ-45, категории 5е, с двойным экранированием	шт.		10	928,93	--	9289	--	9289	--	10032
						--	--	--	--	--	743	
		СП - 8%										
26.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		80	314,22	2,27	25138	182	1850	16645	45125
		НР - 72%; СП - 8%				288,82	0,15	23106	12	--	3343	
27.	2306-1710 -0501 РСНБ РК 2015	-Миниканал ТМС 15x17	м	80		328	--	26240	--	26240	--	28339
		СП - 8%				--	--	--	--	--	2099	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 629433

В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге	
Зарплата рабочих строителей	Тенге	151729
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3488
в том числе зарплата машинистов	Тенге	1226
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	198997
Оборудование, инвентарь	Тенге	127946
Накладные расходы	Тенге	110127
Сметная прибыль	Тенге	37146

ЛС 2-1-5 Автоматическая пожарная сигнализация

1.		Оборудование системы пожарной сигнализации			1	4898,3	1,56	4898	2	158	3411	8974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0701 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Пульт контроля и управления охранно-пожарный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.			4737,6	--	4738	--	--	665
2.	ена ТОО "VIAS - СЕРВИС-KZ "	-Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000М СП - 8%	шт		1	36835,66	--	36836	--	36836	2947
3.	1310-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт		3	3262,2	0,19	9787	1	249	1332
4.	ена ТОО "VIAS - СЕРВИС-KZ "	-Контроллер двухпроводной линии, С2000-КДЛ СП - 8%	шт		2	12686,25	--	25373	--	25373	2030
5.	ена ТОО "VIAS - СЕРВИС-KZ "	-Блок контрольно-пусковой, С2000-КПБ СП - 8%	шт		1	14920,23	--	14920	--	14920	1194
6.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		21	3682,28	1,92	77328	40	1688	10541
7.	ена ТОО "LOGITEX-Market"	-Извещатель пожарный дымовой, ДИП-34А-01-02 СП - 8%	шт		21	6276,64	--	131809	--	131809	10545
8.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в	шт.		8	1844,55	0,72	14756	6	350	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18	нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
9.	ена ТОО "VIAS - СЕРВИС-KZ "	НР - 72%; СП - 8% -Извещатель пожарный тепловой, С2000-ИП-03 СП - 8%	шт	8	4405,13 -- --	-- -- --	35241 -- --	-- -- --	35241 -- --	-- 2819 --	38060
10.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	5580,72 3546	22,97 --	16742 10638	69 --	6035 --	7659 1952	26354
	Изм. и доп. вып. 17										
11.	ена ТОО "VIAS - СЕРВИС-KZ "	-Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-3АМ СП - 8%	шт	3	3091,88 -- --	-- -- --	9276 -- --	-- -- --	9276 -- --	-- 742 --	10018
12.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2015	-Кнопка и др. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	3014 3014	-- --	24112 24112	-- --	-- --	17361 3318	44790
12.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2	16 1507		24112				
13.	ена ТОО "LOGITEX-Market"	-Кнопка тревожная С2000-КТ СП - 8%	шт	8	3592,77 -- --	-- -- --	28742 -- --	-- -- --	28742 -- --	-- 2299 --	31042
14.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9860,7 9700	1,56 --	9861 9700	2 --	159 --	6984 1348	18192
	Изм. и доп. вып. 18										
15.	ена ТОО "VIAS - СЕРВИС-KZ "	-Резервированный источник питания: основной источник питания-сеть переменного тока напряжением (220+22-33)В; РИП-12-6/80М3-Р-RS.	шт	1	41056,82 -- --	-- -- --	41057 -- --	-- -- --	41057 -- --	-- 3285 --	44341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%										
16.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		6	3682,28 / 3600	1,92 / --	22094 / 21600	12 / --	482 / --	15552 / 3012	40657
		НР - 72%; СП - 8%										
17.	2308-0304 -0313 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.		3	1575 / --	-- / --	4725 / --	-- / --	4725 / --	-- / 378	5103
		СП - 8%										
18.	2308-0304 -0403 РСНБ РК 2015	-Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		3	1785 / --	-- / --	5355 / --	-- / --	5355 / --	-- / 428	5783
		СП - 8%										
19.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.		2	3796 / 3600	-- / --	7592 / 7200	-- / --	392 / --	5184 / 1022	13798
		НР - 72%; СП - 8%										
20.	ена ТОО "LOGITEX-Market"	-Аккумулятор 12В, 40 А/ч	шт		2	31237,5 / --	-- / --	62475 / --	-- / --	62475 / --	-- / 4998	67473
		СП - 8%										
21.	1310-0701 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.		2	9103,94 / 9000	1,56 / --	18208 / 18000	3 / --	205 / --	12960 / 2493	33661
		НР - 72%; СП - 8%										
22.	ена ТОО "ИТЭС"	-Радиомодем Невод-5	шт		2	19507,5 / --	-- / --	39015 / --	-- / --	39015 / --	-- / 3121	42136
		СП - 8%										
23.		4. КАБЕЛИ И ПРОВОДА										
	1310-0701 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам	м		102	593,79 / 488,04	0,69 / --	60567 / 49780	71 / --	10716 / --	35842 / 7713	104121
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24.	1310-0105 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабель. Прокладка в кабельном канале	м кабеля		400	122,7	16,54	49081	6617	268	32092	87667
		НР - 72%; СП - 8%				105,49	5,94	42196	2376	--	6494	
25.	ена ТОО "ИТЭС"	-Кабель контрольный,КСРВнг(А) FRLS 4х0,5	м		510	74,31	--	37900	--	37900	--	40932
						--	--	--	--	--	3032	
		СП - 8%										
26.	ена ТОО"Герда Казахстан "	-Кабель контрольный с медными жилами универсальный, не поддерживающей горения, МКЭШвнг 2х2х1,0	км		0,00204	730473	--	1490	--	1490	--	1609
						--	--	--	--	--	119	
		СП - 8%										
27.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		400	314,22	2,27	125688	908	9251	83224	225625
						288,82	0,15	115529	60	--	16713	
		НР - 72%; СП - 8%										
28.	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м		400	62	--	24800	--	24800	--	26784
						--	--	--	--	--	1984	
		СП - 8%										

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 1330194

В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге	
Зарплата рабочих строителей	Тенге	403029
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	7729
в том числе зарплата машинистов	Тенге	2436
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	528967
Накладные расходы	Тенге	291936
Сметная прибыль	Тенге	98534

ЛС 2-1-6 Видеонаблюдение

1.		Система видеонаблюдения										
	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера		16	5650,04	5,66	90401	91	--	65023	167858
		НР - 72%; СП - 8%				5644,38	--	90310	--	--	12434	
	Изм. и доп. вып. 7											
3.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	9860,7	1,56	9861	2	159	6984	18192
						9700	--	9700	--	--	1348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 72%; СП - 8%									
4.											
	1310-0408 -0502 РСНБ РК 2015	-Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6. Монтаж оборудования	шт.	1	68329,07	--	68329	--	9109	42638	119845
					59220	--	59220	--	--	8877	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
5.											
	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка персонального компьютера	шт.	1	2018,68	511,68	2019	512	--	1292	3576
					1507	288	1507	288	--	265	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.											
	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Видеорегистратор VIVOTEK NVR ND9541P H.265. Монтаж оборудования	шт.	1	9860,7	1,56	9861	2	159	6984	18192
					9700	--	9700	--	--	1348	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 72%; СП - 8%									
7.		Монтажные материалы									
	1310-0902 -1205 РСНБ РК 2015	-Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5008,6	83	5009	83	1616	2409	8011
					3310	36	3310	36	--	593	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 72%; СП - 8%									
8.											
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	200	314,22	2,27	62844	454	4626	41612	112812
					288,82	0,15	57764	30	--	8356	
9.		НР - 72%; СП - 8%									
	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	794,21	86,36	31768	3454	3912	18577	54373
					610,05	34,98	24402	1399	--	4028	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 625099

В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	321659	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4699	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1753
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	19581	
Накладные расходы	Тенге	232856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											250600
	Сметная прибыль		Тенге				46304				
		ЛС 4-1 Наружнее электроснабжение									
1.		Аппараты напряжением до 1000В									
1308-0303 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6839,05 3948	120,88 43,72	6839 3948	121 44	2770 --	2874 777	10490
2. ИП "Uni-Link"	-Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 125А СП - 8%	шт	1	16174,29 --	-- --	16174 --	-- --	16174 --	-- 1294	17468
3. 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1746,34 1626,9	92,16 43,72	1746 1627	92 44	27 --	1203 236	3185
4. ТОО "TechIntCom Kazakhstan"	-Счетчик Мир-С7 с клемной колодкой, с модемом коммуникатор МИК МК-01--01.G-PRZ в комплекте с двумя антеннами	шт	1	85839,29 --	-- --	85839 --	-- --	-- 85839	-- --	85839
5.		Кабельная продукция								
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Работка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,84	2688,84 2688,84	-- --	90990 90990	-- --	-- --	65513 12520	169024
6. 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание песчаное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания	11,28	4919,07 1077,96	1161,41 550,16	55487 12159	13101 6206	30227 --	13223 5497	74207
7.			22,56	1169,32	--	26380	--	--	18993	49003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта			1169,32	--	26380	--	--	3630
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	170		567,88	459,88	96539	78179	--	39922	147379
		НР - 72%; СП - 8%				108	218,16	18360	37088	--	10917
9.	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	85		498,76	390,76	42394	33214	--	17954	65177
		НР - 72%; СП - 8%				108	185,37	9180	15757	--	4828
10.	1134-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.	канало-к илометр трубопро вода	0,085		185225,44	--	15744	--	145	11231	29134
		НР - 72%; СП - 8%				183520	--	15599	--	--	2158
11.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170		416,55	172,25	70814	29282	7872	32262	111322
		НР - 72%; СП - 8%				198	65,58	33660	11148	--	8246
12.	2306-0133 -0935 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1734		7021138	Материалы --	1217465	--	1217465	--	1314863
		СП - 8%				--	--	--	--	--	97397
13.	2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,7		52532	--	36772	--	36772	--	39714
		СП - 8%				--	--	--	--	--	2942
14.	2301-0801 -0106 РСНБ РК	-Трубы поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 3,2 мм	м	85		611	--	51935	--	51935	--	56090
						--	--	--	--	--	4155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		СП - 8%									
15.		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	3589,67	172,97	75383	3632	46129	19373	102337
					1220,1	61,21	25622	1285	--	7581	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.											
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	210	703,89	25,69	147817	5395	91178	38350	201061
					244,02	9,62	51244	2020	--	14893	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.											
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования	м	25	719,18	25,69	17980	642	11237	4565	24349
					244,02	9,62	6101	240	--	1804	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.											
	1308-0206 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	6	292,98	36,02	1758	216	601	740	2698
					156,87	14,43	941	87	--	200	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.											
	2306-1710 -1402 РСНБ РК 2015	-Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 75 мм	м	6	1365	--	8190	--	8190	--	8845
					--	--	--	--	--	655	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2512185

В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	295812	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	163875	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		73918
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1520722	
Оборудование, инвентарь	Тенге	85839	
Накладные расходы	Тенге	266203	
Сметная прибыль	Тенге	179730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 6-1 Наружные сети водоснабжения.									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
1.	E11-22100 1-0103 1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка гидрантов пожарных НР - 72%; СП - 8%	шт	1	3970,16 3154,15	261,2 131,8	3970 3154	261 132	555 --	2366 507	6843
2.	С123-0301 03-0902 2303-0103 -0902 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85 СП - 8%	шт.	1	36778 --	-- --	36778 --	-- --	36778 --	-- 2942	39720
3.	E11-22090 1-0201 1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	2360,8 2072,16	119,93 67,5	4722 4144	240 135	338 --	3081 624	8427
4.	С123-0401 02-1102 2304-0102 -1102 РСНБ РК 2015	-Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	69533 --	-- --	69533 --	-- --	69533 --	-- 5563	75096
5.	С123-0401 02-1101 2304-0102 -1101 РСНБ РК 2015	-Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	69531 --	-- --	69531 --	-- --	69531 --	-- 5562	75093
6.	E11-22090 1-0202 1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	4449,74 3931,3	199,88 112,5	4450 3931	200 113	319 --	2912 589	7950
7.	С123-0401 02-1105	-Задвижки с обрезиненным клином фланцевые,	шт.	1	103050 --	-- --	103050 --	-- --	103050 --	-- 8244	111294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0102 -1105 РСНБ РК 2015	корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%									
8.		Земяные работы В1									
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	147,9541	211,06 / 12,88	198,19 / 62,05	31228 / 1905	29323 / 9180	-- / --	7982 / 3137	42346
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,5759	3162,44 / 3162,44	-- / --	14471 / 14471	-- / --	-- / --	10419 / 1991	26881
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	Е11-01010 4-0502 1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	147,43	52,55 / --	52,55 / 19,61	7748 / --	7748 / 2891	-- / --	2082 / 786	10616
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыточный непригодный грунт)	м3 грунта	5,1	283,16 / 14,27	268,77 / 91,72	1444 / 73	1371 / 468	-- / --	389 / 147	1980
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	С341-0201 03-1015 4102-0103 -1015 РСНБ РК 2015	-Вывоз непригодного грунт самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	8,211	322 / --	-- / --	2644 / --	-- / --	-- / --	-- / 212	2855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СП - 8%										
13.												
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,1	24,69	20,69	126	105	1	50	190
						3,94	9,67	20	49	--	14	
		НР - 72%; СП - 8%										
14.												
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		147,43	241,05	110,02	35538	16220	--	20178	60174
						131,03	59,06	19318	8708	--	4457	
		НР - 72%; СП - 8%										
15.												
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное В1. Устройство	м3 основания		12,495	4489,2	219,32	56093	2740	33098	15292	77096
						1621,09	78,75	20255	984	--	5711	
		НР - 72%; СП - 8%										
16.							ТРУБОПРОВОДЫ В1					
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,046	532356,03	146155,19	24488	6723	175	14371	41968
						382393,4	51498,55	17590	2369	--	3109	
		НР - 72%; СП - 8%										
17.												
	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		46,46	1646	--	76473	--	76473	--	82591
						--	--	--	--	--	6118	
		СП - 8%										
18.												
	Е11-22050 1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,0005	469835,77	115311,15	235	58	1	141	407
						352826,9	40176,75	176	20	--	30	
		НР - 72%; СП - 8%										
19.												
	С123-0105 01-1310 2301-0501 -1310 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,505	558	--	282	--	282	--	304
						--	--	--	--	--	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.		СП - 8%										
	Е11-22050 1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 72%; СП - 8%	км трубопро вода	0,013	444056,49 341000,3	101990,03 35601,53	5773 4433	1326 463	14 --	3525 744	10042
21.												
	С123-0105 01-1308 2301-0501 -1308 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	13,13	341 --	-- --	4477 --	-- --	4477 --	-- 358	4836
22.												
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 72%; СП - 8%	км трубопро вода	0,0135	91896,04 89252,08	-- --	1241 1205	-- --	36 --	868 169	2277
23.												
	Е11-22070 1-0103 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 72%; СП - 8%	км трубопро вода	0,046	99783,12 89252,08	-- --	4590 4106	-- --	484 --	2956 604	8150
24.		Детали трубопроводов										
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2047,84 787,95	1259,89 426,9	12287 4728	7559 2561	-- --	5248 1403	18938
25.												
	С123-0203 02-8010 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СП - 8%	шт.	2	1444 --	-- --	2888 --	-- --	2888 --	-- 231	3119
26.												
	С123-0203 02-8007 2302-0302 -8007 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СП - 8%	шт.	1	818 --	-- --	818 --	-- --	818 --	-- 65	883
27.				1	682	--	682	--	682	--	737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	С123-0203 02-8006 2302-0302 -8006 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.			--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%										
28.												
	Е11-22120 1-0103 1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	4114,01	1484,88	77,85 --	8228 2970	156 --	5102 --	2138 829	11196
		НР - 72%; СП - 8%										
29.												
	Е11-22120 1-0101 1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7	2221,99	791,94	38,93 --	15554 5544	272 --	9738 --	3991 1564	21109
		НР - 72%; СП - 8%										
30.												
	Е11-22120 1-0101 1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	2	1940,99	791,94	38,93 --	3882 1584	78 --	2220 --	1140 402	5424
		НР - 72%; СП - 8%										
31.												
	С123-0203 02-5918 2302-0302 -5918 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10	шт.	1	1369	--	--	1369 --	-- --	1369 --	-- 110	1479
		СП - 8%										
32.												
	С123-0203 02-5917 2302-0302 -5917 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10	шт.	1	1173	--	--	1173 --	-- --	1173 --	-- 94	1267
		СП - 8%										
33.												
	Е11-18100 1-0104 1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2177,55	1847,51	309,42 120,84	2178 1848	309 121	21 --	1417 288	3882
		НР - 72%; СП - 8%										
34.												
	С123-0410 13-0501 2304-1013 -0501 РСНБ РК	-Фильтр магнитно механический, фланцевый ФМФ 50 Ру 16, прим.	шт.	1	31331	--	--	31331 --	-- --	31331 --	-- 2506	33837
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2015											
35.												
	Е11-16090 1-0502 1116-0901 -0502	-Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	5641,88	155,64	5642	156	3041	1793	8030
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%				2445,43	45	2445	45	--	595	
36.												
	С123-0303 01-0307 2303-0301 -0307	-ВСХНК-50/20 СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КОМБИНИРОВАННЫЙ прим.	шт.		1	238293	--	238293	--	238293	--	257356
	РСНБ РК 2015	СП - 8%				--	--	--	--	--	19063	
37.												
	Е11-22100 1-0103 1122-1001 -0103	-Подставка пожарные. Установка	шт.		1	3970,16	261,2	3970	261	555	2366	6843
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%				3154,15	131,8	3154	132	--	507	
38.												
	С123-0208 03-1301 2302-0803 -1301	-Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.		1	115379	--	115379	--	115379	--	124609
	РСНБ РК 2015	СП - 8%				--	--	--	--	--	9230	
39.												
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,07	22589,76	1476,02	1581	103	1341	119	1837
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%				1957,7	407,93	137	29	--	136	
40.		Футляр Ду 219х4мм										
	Е11-22030 1-0106 1122-0301 -0106	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,001	1654962,39	726769,85	1655	727	74	820	2673
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%				853557,6	285425,35	854	285	--	198	
	Изм. и доп. вып. 10											
41.												
	С123-0102 01-0229 2301-0201 -0229	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	м		1,004	5721	--	5744	--	5744	--	6203
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80				--	--	--	--	--	460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
42.		СП - 8%									
	Е11-22140 1-0301 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1912,47 / 1747,08	10,38 / 3,83	1912 / 1747	10 / 4	155 / --	1261 / 254	3427
		НР - 72%; СП - 8%									
43.											
	Е11-25011 9-0101 1125-0119 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	7,5	4935,31 / 935,85	626,23 / 264,55	37015 / 7019	4697 / 1984	25299 / --	6482 / 3480	46977
		НР - 72%; СП - 8%									
44.											
	Е11-22060 1-1006 1122-0601 -1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	3270541,12 / 140208	837820,44 / 331561,7	3271 / 140	838 / 332	2293 / --	340 / 289	3899
		НР - 72%; СП - 8%									
45.		Футляр Ду 108х4мм									
	Е11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	777286,18 / 612927	155906,46 / 69948,8	155 / 123	31 / 14	1 / --	98 / 20	274
		НР - 72%; СП - 8%									
46.											
	С123-0102 01-0186 2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2688 / --	-- / --	538 / --	-- / --	538 / --	-- / 43	581
		СП - 8%									
47.											
	Е11-22140 1-0301 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,2	1912,47 / 1747,08	10,38 / 3,83	382 / 349	2 / 1	31 / --	252 / 51	685
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.											
	Е11-22060-1-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0002	1519786,45	375,98	304	--	224	58	390
					399634,2	135	80	--	--	29	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.											
	Е11-11010-1-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм Устройство	м2 покрытия	9,6	2863,5	210,88	27490	2024	21381	3536	33508
					425,55	86,02	4085	826	--	2482	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.											
	Е11-22130-1-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,64	31856,26	13203,42	115957	48060	9817	58437	188346
					15955,97	6341,5	58080	23083	--	13952	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.											
	С121-0403-02-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	20807	--	41614	--	41614	--	44943
					--	--	--	--	--	3329	
		СП - 8%									
52.											
	С121-0403-01-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14150	--	28300	--	28300	--	30564
					--	--	--	--	--	2264	
		СП - 8%									
53.											
	С121-0403-01-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	21033	--	42066	--	42066	--	45431
					--	--	--	--	--	3365	
		СП - 8%									
54.											
	С121-0403	-Плиты перекрытий	шт.	2	18000	--	36000	--	36000	--	38880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2880 --	
55.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	2	2204 --	-- --	4408 --	-- --	4408 --	-- 353	4761
56.	С123-0301 01-0505 2303-0101 -0505 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	2	7131 --	-- --	14262 --	-- --	14262 --	-- 1141	15403
57.	С121-0608 01-0201 2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоимость стремянки СП - 8%	т	0,0091	502308 --	-- --	4571 --	-- --	4571 --	-- 366	4937
58.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности	18,36	1034,42 432,26	25,81 4,5	18992 7936	474 83	10582 --	5774 1981	26747
59.	Е11-46030 1-0212 1146-0301 -0212 РСНБ РК 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм НР - 72%; СП - 8%	отверстие	4	3349,13 1914,75	1401,14 1053	13397 7659	5605 4212	133 --	8547 1755	23699
60.	Е11-46030 1-0228 1146-0301 -0228	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с	отверстие	4	66,47 37,88	26,29 20,03	266 152	105 80	9 --	167 35	467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм									
		НР - 72%; СП - 8%									
61.											
	Е11-16120 1-0102 1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	7042,47 / 4491,67	-- / --	28170 / 17967	-- / --	10203 / --	12936 / 3288	44394
		НР - 72%; СП - 8%									
62.		Отмостка									
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,04	1782,61 / 220,91	1449,07 / 405,03	1854 / 230	1507 / 421	117 / --	469 / 186	2508
		НР - 72%; СП - 8%									
63.											
	С121-0102 01-0503 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,04	3217,7 / --	-- / --	3346 / --	-- / --	3346 / --	-- / 268	3614
		СП - 8%									
64.											
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,4	1205,37 / 283,84	4,09 / 1,77	12536 / 2952	43 / 18	9541 / --	2139 / 1174	15848
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	1448343 226563	139333 59742	1079805 --	206140 132362	1786841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					635182			
		Материалы	Тенге					133632			
		Всего заработная плата	Тенге						263880		
		Местные материалы	Тенге					155734			
		Транспортные расходы	Тенге					2644			
		Накладные расходы	Тенге					189993			
		Сметная прибыль	Тенге					66014			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					891189			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						263880		163
		Сметная прибыль	Тенге					4571			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4571			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					366			
		Материалы	Тенге					4937			
		Всего заработная плата	Тенге					808590			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13265			
		Сдача и испытание	Тенге						22425		
		Накладные расходы	Тенге					772601			
		Сметная прибыль	Тенге					63			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					16146			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					65979			
		Сметная заработная плата	чел.-ч					890715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч					1786841	22425		13
			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1							286305		177
65.											
	E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	241,1905	211,06	198,19	50907	47801	--	13012	69032
					12,88	62,05	3106	14966	--	5113	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.											
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,4595	3162,44	--	23590	--	--	16985	43821
					3162,44	--	23590	--	--	3246	
		НР - 72%; СП - 8%									
67.											
	E11-01010 4-0502 1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240,43	52,55	52,55	12635	12635	--	3395	17312
					--	19,61	--	4715	--	1282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
68.		НР - 72%; СП - 8%										
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыточный непригодный грунт)	м3 грунта	8,22	283,16 / 14,27	268,77 / 91,72	2328 / 117	2209 / 754	2 / --	627 / 236		3191
69.		НР - 72%; СП - 8%										
	С341-0201 03-1015 4102-0103 -1015 РСНБ РК 2015	-Вывоз непригодного грунт самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	13,2342	322 / --	-- / --	4261 / --	-- / --	-- / --	-- / 341		4602
70.		СП - 8%										
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,22	24,69 / 3,94	20,69 / 9,67	203 / 32	170 / 80	1 / --	81 / 23		306
71.												
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	240,43	241,05 / 131,03	110,02 / 59,06	57956 / 31504	26452 / 14200	-- / --	32907 / 7269		98132
72.												
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания	19,3578	1840,4 / 1621,09	219,32 / 78,75	35626 / 31381	4246 / 1524	-- / --	23692 / 4745		64063
73.												
	Е11-22050 1-0105 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,087	695400,27 / 478340,2	207072,63 / 73706,43	60500 / 41616	18015 / 6412	869 / --	34580 / 7606		102686
74.												
	С123-0106 03-0203	-Трубы полипропиленовые безнапорные	м	87,87	2057 / --	-- / --	180749 / --	-- / --	180749 / --	-- / 14460		195208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0603 -0203 РСНБ РК 2015	гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%									
75.											
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	532356,03 382393,4	146155,19 51498,55	5324 3824	1462 515	38 --	3124 676	9123
76.											
	С123-0106 03-0201 2301-0603 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м	10,1	1245 --	-- --	12575 --	-- --	12575 --	-- 1006	13580
77.											
	С123-0211 03-0103 2302-1103 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73 СП - 8%	шт.	6	365 --	-- --	2190 --	-- --	2190 --	-- 175	2365
78.											
	С123-0211 03-0101 2302-1103 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 СП - 8%	шт.	2	194 --	-- --	388 --	-- --	388 --	-- 31	419
79.											
	Е11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	5,78	2863,5 425,55	Колодец КК1-2., Ду-1,0м,(2шт) 210,88 86,02	16551 2460	1219 497	12872 --	2129 1494	20174
80.											
	Е11-23060 1-0103 1123-0601	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр	м3 конструкций	1	52459,45 26396,17	15340,24 7181,42	52459 26396	15340 7181	10723 --	24176 6131	82766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 72%; СП - 8%	колодца								
81.	С121-0403 02-0101 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 СП - 8%	шт.	2	10639 -- --	-- -- --	21278 -- --	-- -- --	21278 -- --	-- 1702	22980
82.	С121-0403 01-0105 2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	7763 -- --	-- -- --	7763 -- --	-- -- --	7763 -- --	-- 621	8384
83.	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	11817 -- --	-- -- --	11817 -- --	-- -- --	11817 -- --	-- 945	12762
84.	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 СП - 8%	шт.	2	7532 -- --	-- -- --	15064 -- --	-- -- --	15064 -- --	-- 1205	16269
85.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	2	2204 -- --	-- -- --	4408 -- --	-- -- --	4408 -- --	-- 353	4761
86.	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	20860 -- --	-- -- --	41720 -- --	-- -- --	41720 -- --	-- 3338	45058
87.	Е11-07060 1-0101	-Устройство лотков	м3 сборных	0,72	13370,22 6448,88	3832,96 1472,54	9627 4643	2760 1060	2224 --	4106 1099	14832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%	конструк ций								250600
88.	С121-0403 03-0135 2104-0303 -0135 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,72	60769 --	-- --	43754 --	-- --	43754 --	-- 3500	47254
89.	С121-0608 01-0201 2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоимость стремянки СП - 8%	т	0,01462	502308 --	-- --	7344 --	-- --	7344 --	-- 587	7931
90.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхно сти	4,71	1034,42 432,26	25,81 4,5	4872 2036	122 21	2714 --	1481 508	6861
91.	Е11-46030 1-0212 1146-0301 -0212 РСНБ РК 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстийглубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверсти е	5	3349,13 1914,75	1401,14 1053	16746 9574	7006 5265	166 --	10684 2194	29624
92.	Е11-46030 1-0228 1146-0301 -0228 РСНБ РК 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстийглубиной 200	отверсти е	5	66,47 37,88	26,29 20,03	332 189	131 100	12 --	208 43	584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм									
93.		НР - 72%; СП - 8%									
	Е11-16120 1-0102 1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм	сальник	5	7042,47 / 4491,67	-- / --	35212 / 22458	-- / --	12754 / --	16170 / 4111	55493
		НР - 72%; СП - 8%									
94.											
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,04	1782,61 / 220,91	Отмостка 1449,07 / 405,03	1854 / 230	1507 / 421	117 / --	469 / 186	2508
		НР - 72%; СП - 8%									
95.											
	С121-0102 01-0503 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,04	3217,7 / --	-- / --	3346 / --	-- / --	3346 / --	-- / 268	3614
		СП - 8%									
96.											
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,4	1205,37 / 283,84	4,09 / 1,77	12536 / 2952	43 / 18	9541 / --	2139 / 1174	15848
97.											
	Е11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм Устройство	м2 покрытия	4,84	2863,5 / 425,55	КОЛОДЦЫ ВК ДУ1500 210,88 / 86,02	13859 / 2060	1021 / 416	10778 / --	1783 / 1251	16893
		НР - 72%; СП - 8%									
98.				1,33	31856,26	13203,42	42369	17561	3587	21352	68819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 72%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		15955,97	6341,5	21221	8434	--	5098	
99.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 СП - 8%	шт.	1	20807 --	-- --	20807 --	-- --	20807 --	-- 1665	22472
100.	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	14150 --	-- --	14150 --	-- --	14150 --	-- 1132	15282
101.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП - 8%	шт.	1	21033 --	-- --	21033 --	-- --	21033 --	-- 1683	22716
102.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	18000 --	-- --	18000 --	-- --	18000 --	-- 1440	19440
103.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	1	2204 --	-- --	2204 --	-- --	2204 --	-- 176	2380
104.	С123-0301 01-0502 2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	1	4543 --	-- --	4543 --	-- --	4543 --	-- 363	4906
105.				0,00731	502308	--	3672	--	3672	--	3966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	С121-0608 01-0201 2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Стоимость стремянки СП - 8%	т			--	--	--	--	--	294	
106.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности	6,62	1034,42 432,26	25,81 4,5	6848 2862	171 30	3815 --	2082 714	9644
107.	Е11-46030 1-0212 1146-0301 -0212 РСНБ РК 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм НР - 72%; СП - 8%	отверстие	2	3349,13 1914,75	1401,14 1053	6698 3830	2802 2106	66 --	4274 878	11850
108.	Е11-46030 1-0228 1146-0301 -0228 РСНБ РК 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм НР - 72%; СП - 8%	отверстие	2	66,47 37,88	26,29 20,03	133 76	53 40	4 --	83 17	234
109.	Е11-16120 1-0102 1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР - 72%; СП - 8%	сальник	2	7042,47 4491,67	-- --	14085 8983	-- --	5102 --	6468 1644	22197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
110.		Отмостка										
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,522	1782,61 220,91	1449,07 405,03	931 115	756 211	60 --	235 93		1259
111.												
	С121-0102 01-0503 2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	0,522	3217,7 --	-- --	1680 --	-- --	1680 --	-- 134		1814
112.												
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	5,2	1205,37 283,84	4,09 1,77	6268 1476	21 9	4771 --	1069 587		7924
113.		Футляр Ду 219х4мм										
	Е11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,0021	1654962,39 853557,6	726769,85 285425,35	3475 1792	1526 599	157 --	1722 416		5613
114.												
	С123-0102 01-0229 2301-0201 -0229 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2,1084	5721 --	-- --	12062 --	-- --	12062 --	-- 965		13027
115.												
	Е11-22140 1-0301 1122-1401 -0301	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	2,1	1912,47 1747,08	10,38 3,83	4016 3669	22 8	325 --	2647 533		7197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%	футляре								
116.											
	Е11-25011 9-0101 1125-0119 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	6	4935,31 935,85	626,23 264,55	29612 5615	3757 1587	20240 --	5186 2784	37581
117.		НР - 72%; СП - 8%									
	Е11-22060 1-1006 1122-0601 -1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0021	3270541,12 140208	837820,44 331561,7	6868 294	1759 696	4815 --	713 607	8188
		НР - 72%; СП - 8%									
118.		Футляр Ду 159х4мм									
	Е11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	1202150,2 817236	332205,96 137420,6	481 327	133 55	21 --	275 60	816
		НР - 72%; СП - 8%									
119.											
	С123-0102 01-0218 2301-0201 -0218 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	4014 --	-- --	1606 --	-- --	1606 --	-- 128	1734
120.		СП - 8%									
	Е11-22140 1-0301 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1912,47 1747,08	10,38 3,83	765 699	4 2	62 --	504 102	1371
		НР - 72%; СП - 8%									
121.											
	Е11-25011 9-0101 1125-0119 -0101	-Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических	м2 футеровки	2,24	4935,31 935,85	626,23 264,55	11055 2096	1403 593	7556 --	1936 1039	14030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	повреждений при протаскивании через кожух									
122.		НР - 72%; СП - 8%									
	Е11-22060 1-1005 1122-0601 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 72%; СП - 8% ГОСТ 9463-88	км трубопро вода	0,0004	2028127,79 / 120491,25	268644,55 / 88271	811 / 48	107 / 35	656 / --	60 / 70	941
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге / Тенге		-- / --	-- / --	1003944 / 261272	172214 / 72554	566201 / --	240354 / 99541	1343837
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					302384			
	Материалы		Тенге				687800				
	Всего заработная плата		Тенге				96191				
	Местные материалы		Тенге				185304				
	Транспортные расходы		Тенге				4261				
	Накладные расходы		Тенге				217716				
	Сметная прибыль		Тенге				72441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				977957				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					302384			191
	Сметная заработная плата		Тенге				11016				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11016				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				881				
	Сметная прибыль		Тенге				11897				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				305129				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17856				
	Материалы		Тенге					31442			
	Всего заработная плата		Тенге				255832				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22638				
	Накладные расходы		Тенге				26221				
	Сметная прибыль		Тенге				353989				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					31442			19
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1343843				
	Сметная заработная плата		Тенге					333825			210
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3130678
	Сметная заработная плата		Тенге				487835				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				311546				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге				1646006	132296			
	Зарплата рабочих строителей		Тенге								
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге								
	в том числе зарплата машинистов		Тенге								
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											250600
		Перевозка грузов	Тенге					6905			
		Накладные расходы	Тенге					446494			
		Сметная прибыль	Тенге					231903			
1.		Земляные работы		**ЛС 6-2 Наружные тепловые сети**							
1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015		-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	467,6952	169,75 / 11,2	158,55 / 49,64	79390 / 5237	74153 / 23216	-- / --	20486 / 7990	107866
2.		НР - 72%; СП - 8%									
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015		-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,4648	2240,7 / 2240,7	-- / --	32411 / 32411	-- / --	-- / --	23336 / 4460	60207
3.		НР - 72%; СП - 8%									
1101-0104 -0501 РСНБ РК 2015		-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	379,251	37,01 / --	37,01 / 13,81	14036 / --	14036 / 5238	-- / --	3771 / 1425	19232
4.		НР - 72%; СП - 8%									
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015		-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,139	1169,32 / 1169,32	-- / --	49274 / 49274	-- / --	-- / --	35477 / 6780	91531
5.		НР - 72%; СП - 8%									
1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015		-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыточный непригодныйгрунт)	м3 грунта	60,77	227,55 / 12,41	215,02 / 73,38	13828 / 754	13067 / 4459	7 / --	3754 / 1407	18988
6.		НР - 72%; СП - 8%									
4102-0103 -1015		-Вывоз непригодного грунт самосвалами вне	т	97,8397	322 / --	-- / --	31504 / --	-- / --	-- / --	-- / 2520	34025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 8%									
7.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	60,77	20,04 / 3,43	16,55 / 7,74	1218 / 208	1006 / 470	4 / --	489 / 137	1843
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	437,6272727	64,63 / --	64,63 / 30,25	28284 / --	28284 / 13236	-- / --	9530 / 3025	40840
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	60	1585,1 / 1409,64	175,46 / 63	95106 / 84578	10527 / 3780	-- / --	63618 / 12698	171422
		НР - 72%; СП - 8%									
10.		Запорная арматура									
11.	1124-0106 -0101	-Задвижки или клапаны стальные для горячей	комплект	2	6568,33	3197,43	13137	6395	272	6214	20899
	2304-0501 -0225 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 прим.	шт.	2	3235,1 / 2919 / --	1080,2 / -- / --	6470 / 5838 / --	2160 / -- / --	-- / 5838 / --	1548 / -- / 467	6305
		СП - 8%									
12.		ТРУБОПРОВОД									
	1124-0108 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводыиз стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтам и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2	977369,01 / 665417,24	306070,63 / 109141,66	195474 / 133083	61214 / 21828	1177 / --	111536 / 24561	331571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.		НР - 72%; СП - 8%									
	2301-0402 -0103 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	200	5581	--	1116200	--	1116200	--	1205496
					--	--	--	--	--	89296	
14.		СП - 8%									
	2302-0201 -4903 РСНБ РК 2015	-Неподвижная опора Ст 45-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	26204	--	52408	--	52408	--	56601
					--	--	--	--	--	4193	
15.		СП - 8%									
	1124-0108 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	20261,72	5307,11	40523	10614	283	24104	69798
					14812,76	1926,15	29626	3852	--	5170	
16.		НР - 72%; СП - 8%									
	2304-1012 -2906 РСНБ РК 2015	-Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86 прим.	шт.	2	368136	--	736272	--	736272	--	795174
					--	--	--	--	--	58902	
		СП - 8%									
		Демонтаж									
		Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1									
17.											
	1124-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	3995,32	1918,46	7991	3837	272	3728	12657
					1941,06	648,12	3882	1296	--	938	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.											
	1216-0101 -1501	-Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в	м трубопро	200	266,58	60,71	53317	12142	667	33188	93425
					202,54	27,93	40508	5586	--	6920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	непроходных каналах краном	вода								
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											3137880
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				386033				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				235275				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					85124			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1913400				
	Перевозка грузов		Тенге				31504				
	Накладные расходы		Тенге				339231				
	Сметная прибыль		Тенге				232437				

ЛС 7-1 Благоустройство территорий

РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1

1.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	88,3	1365,77 / 192,1	1159,26 / 324,02	120598 / 16962	102362 / 28611	1274 / --	32813 / 12273	165683
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	2101-0603 -0105 РСНБ РК 2015	-Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	88,3	10021 / --	-- / --	884854 / --	-- / --	884854 / --	-- / 70788	955643
		СП - 8%									
3.	1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	441,5	832,88 / 45,61	191,07 / 67,85	367715 / 20135	84356 / 29955	263224 / --	36065 / 32302	436082
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3532	91019,26 / --	2115,84 / 1248,16	32148 / --	747 / 441	31401 / --	317 / 2597	35063
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1127-0602 -0306 РСНБ РК	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2 покрытия	441,5	1356,48 / 60,48	136,32 / 41,37	598885 / 26702	60187 / 18263	511996 / --	32375 / 50501	681760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											250600
	2015 Изм. и доп. вып. 14	пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	441,5	576,86	0,08	254686	36	254364	206	275283
					0,65	--	286	--	--	20391	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	441,5	1311,98	136,59	579241	60304	492235	32417	660590
					60,48	41,5	26702	18321	--	48933	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ОКРЫТИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (БРУСЧАТКА).ТИП 2									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4567951	363378	3645471	484743	3210104
			Тенге		--	--	559102	114151	--	404213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4567951				
	Материалы		Тенге				1875868				
	Всего заработная плата		Тенге					673253			
	Местные материалы		Тенге				1769604				
	Накладные расходы		Тенге				484742				
	Сметная прибыль		Тенге				404215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5456908				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					673253			411
	Сметная заработная плата		Тенге				5456908				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. МАФ									
34.	86-010302 -0308	-Скамья	шт.	5	42989	189	214945	945	200555	14355	247645
	8601-0302 -0308 УСН	-Конструкции скамеек с металлическим каркасом,	шт.		2689	56	13445	280	--	18345	
					2689	56	13445	280	--	18345	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 8.02-03-2 019 0	поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая НР - 2871 Тенге; СП - 3669 Тенге										
35.	86-010303 -0201	-Урна на треноге (0,50 м шт. х0,34 м х 0,51 м)			5	18476 -- --	-- -- --	92380 -- --	-- -- --	92380 -- --	-- 7390 --	99770
36.	1110-0111 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щит пожарный и др. Установка НР - 72%; СП - 8%	изделие		1	1445,41 903,12	Пожарный щит 123,52 70,53	1445 903	124 71	418 -- --	701 172	2318
37.	ТПРАЙСТОО "АЛМАТЫПРОМТОРГСЕРВИС"	-Щит пожарный в комплекте 0.5 м3 (багор или крюк, лом, лопата штыковая или совковая, ведро 2 шт., топор) СП - 8%	к-т		1	52338,75 -- --	-- -- --	52339 -- --	-- -- --	52339 -- --	-- 4187 --	56526
38.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3		0,5	2408 -- --	-- -- --	1204 -- --	-- -- --	1204 -- --	-- 96 --	1300
39.	2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.		2	8836 -- --	-- -- --	17672 -- --	-- -- --	17672 -- --	-- 1414 --	19086
40.	2308-0305 -0201 РСНБ РК 2015	-Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.		1	7369 -- --	-- -- --	7369 -- --	-- -- --	7369 -- --	-- 590 --	7959
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			-- --	-- --	387354 14348	1069 351	371937 --	15056 32194	434604
	Стоимость монтажных работ		Тенге					77380				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					77380				
	Сметная прибыль		Тенге					6190				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					83570				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					309974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											250600
		Материалы									
		Всего заработная плата	Тенге								
		Местные материалы	Тенге					293354			
		Накладные расходы	Тенге						14699		
		Сметная прибыль	Тенге					1204			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15056			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					26003			
		Сметная заработная плата	Тенге					351033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						14699		10
		Сметная заработная плата	Тенге					434604			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						14699		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								3644707
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1271299			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					595628			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						201078		
		Накладные расходы	Тенге					5929470			
		Сметная прибыль	Тенге					1064586			
		Всего по акту	Тенге					708877			
		В том числе оборудование	Тенге								
		СМР	Тенге								21209619
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге								463153
								248958			20746466
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге								20995424
								121249			
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге								21116672
		Итого с оборудованием:	Тенге					422333			
		в текущих ценах на 2020 год - 0 % К=1	Тенге								21539006
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								22002159
		Итого со скидки 0,049054994%	Тенге								22002159
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					11330			23103059
		Всего с НДС:	Тенге								23091729
											2771008
											25862737

Принял:

Начальник УТО ДП Мангистауской области

Куатқан С.С.

Зав хоз УТО ДП Мангистауской области

Сдал:

Директор ТОО "Коммерческая фирма "УНА"

Кодаров Ж.Б.

_____ Сыртыбаев Б.С.

Начальник спец. Приемника

_____ Сарсенов А.

Зам начальника УП г.Актау

_____ Оразов Н.

Тех.надзор:

_____ Кобегенов Р.

Авторский надзор:

_____