Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**	**990640002755**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммерческая фирма "УНА",Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 26 мкр. здание 58, тел.: 31-04-74**	**010240001195**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №27 от 29.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	**30.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области	06.04.2021 - 30.04.2021		услуга	1	51 022 435,00	51 022 435,00	5 466 689,00
				Итого	1	x	51 022 435,00	5 466 689,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ Кодаров Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нач УТО ДП МО / _____ / Куайкан С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2021

М.П.

Начальник СП УП г Актау
Таубай Б.

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма "УНА"
Наименование строительства и его адрес: Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			27	29.03.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области	**45 555 746**								**5 466 689**	**51 022 435**
в том числе: за текущий месяц		**45 555 746**							**5 466 689**	**51 022 435**
Удержание 5% согласно п.3.4		**2 277 788**							**273 334**	**2 551 122**
И Т О Г О к оплате:		**43 277 958**							**5 193 355**	**48 471 313**

Заказчик:

Начальник УГО ДП Мангистауской области
_____Куатхан С.С.

Подрядчик

Директор_____Коларов Ж.Б.

250590

Форма 2

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма "УНА"
Наименование строительства и его адрес: Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области
Основание: Договор №27 от 29.03.2021г.

АКТ №1

приемки выполненных работ и произведенных затрат за апрель 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 Демонтажные работы									
		Общестроительные работы(Демонтаж)									
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах (наружных)**	шт.	3	3299,97	161,92	9900	486	--	6963	18212
		НР - 72%; СП - 8%			3138,05	85,75	9414	257		1349	
2	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(внутренних)**	шт.	16	3299,97	161,92	52800	2591	--	37138	97133
		НР - 72%; СП - 8%			3138,05	85,75	50209	1372		7195	
3	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	37,62	570,32	--	21455	--	--	15448	39856
		НР - 72%; СП - 8%			570,32	--	21455	--		2952	
4	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	24	2215,62	80,76	53175	1938	--	37650	98091
		НР - 72%; СП - 8%			2134,86	43,98	51237	1055		7266	
5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крыльцо. Разборка**	м3	23,01	5549,86	1388,90	127702	31958	--	75456	219411
		НР - 72%; СП - 8%			4160,97	393,59	95744	9057		16253	
6	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Резка швеллера, уголок от старого козырек**	т конструкций	0,2	83901,44	19803,20	16780	3961	78	10120	29053
		НР - 72%; СП - 8%			63704,88	6576,35	12741	1315		2152	
		ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Разборка отмостки вокруг здания асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	107,04	240,09	3,14	25699	336	--	18366	47590
					236,94	1,36	25362	145		3525	
8	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Разборка отмостки вокруг здания асфальтобетонной смеси. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	107,04	152,70	--	16345	--	--	11768	30362
					152,70	--	16345	--		2249	
9	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлические решетки									
		НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	1,03	52822,04	2259,18	54407	2327	--	37903	99694
					50562,86	546,54	52080	563		7385	
10	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	127,35	176,37	4,02	22461	511	--	16019	41558
					172,35	2,35	21949	299		3078	
11	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы деревянные. Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	100,12	535,00	26,56	53564	2660	--	37772	98643
					508,44	15,55	50905	1557		7307	
12	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка лага 100х50 (пролетом лаг 1000мм)									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	100,12	116,06	--	11620	--	--	8367	21586
					116,06	--	11620	--		1599	
13	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	100,12	215,78	--	21604	--	--	15555	40132
					215,78	--	21604	--		2973	
14	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	137,66	57,05	--	7853	--	--	5654	14588
					57,05	--	7853	--		1081	
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	104,81	1308,01	44,48	137092	4662	--	97315	253160
					1263,53	26,04	132430	2729		18753	
16	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамической плитки. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	155,74	216,08	--	33653	--	--	24230	62514
					216,08	--	33653	--		4631	
17	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	94,95	226,58	2,78	21514	264	--	15411	39879
					223,80	1,63	21250	155		2954	
18	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие старой краски потолков									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	260,28	337,44	--	87830	--	--	63237	163153
					337,44	--	87830	--		12085	
19	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие штукатурки внутренних стен									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	485,11	337,44	--	163697	--	--	117862	304084
					337,44	--	163697	--		22525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Снятие окраска поверхности стен	м2	788,7	388,89	--	306719	--	--	220838	569762
		НР - 72%; СП - 8%			388,89	--	306719	--		42205	
21	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	127,08	1223,41	77,70	155471	9875	--	108650	285250
		НР - 72%; СП - 8%			1145,71	41,75	145596	5306		21130	
22	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Разборка	м2 кровли	425,57	682,84	20,26	290594	8624	--	205779	536083
		НР - 72%; СП - 8%			662,57	9,01	281970	3834		39710	
23	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:	м2 кровли	425,57	464,89	23,59	197842	10040	--	137997	362707
		НР - 72%; СП - 8%			441,30	9,07	187802	3861		26867	
24	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	парапет. Разборка	м3	21,14	27422,50	11583,79	579712	244881	--	334448	987293
		НР - 72%; СП - 8%			15838,70	6134,40	334830	129681		73133	
25	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурка фасада	м2	167	345,31	--	57667	--	--	41520	107122
		НР - 72%; СП - 8%			345,31	--	57667	--		7935	
26	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Очистка по периметру фасада цоколя	м2	64,22	345,31	--	22176	--	--	15967	41194
		НР - 72%; СП - 8%			345,31	--	22176	--		3051	
27	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Снятие откосов	м	170	66,18	--	11251	--	--	8101	20899
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	--	11251	--		1548	
28	1212-0104-0508 РСНБ РК 2015	Снятие старой краски фасад	м2	354,28	397,97	--	140993	--	--	101515	261909
		НР - 72%; СП - 8%			397,97	--	140993	--		19401	
29	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	110,1	775,00	--	85328	--		--	92154
		СП - 8%			--	--	--	--		6826	
30	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	110,1	532,00	--	58573	--		--	63259
		СП - 8%			--	--	--	--		4686	
31	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	110,1	403,00	--	44370	--		--	47920
		СП - 8%			--	--	--	--		3550	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ(ДЕМОНТАЖ)									
		Система ГВС и ХВС									
32	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водонагреватель	комплект	2	6839,72	255,37	13679	511	--	9676	25224
		НР - 72%; СП - 8%			6584,36	135,30	13169	271		1868	
33	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Демонтаж душевых кранов	шт. арматуры	3	1044,80	3,71	3134	11	--	2253	5819
		НР - 72%; СП - 8%			1041,10	2,17	3123	7		431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	49,2	630,45	4,16	31018	205	1530	21148	56339
		НР - 72%; СП - 8%			595,18	1,81	29283	89		4173	
35	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж	прибор	2	1163,44	8,96	2327	18	–	1670	4317
		НР - 72%; СП - 8%			1154,48	5,24	2309	10		320	
36	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки металопласта. Разборка (демонтаж)	м2	18,52	3130,13	92,26	57970	1709	1393	39948	105752
		НР - 72%; СП - 8%			2962,66	33,23	54868	615		7833	
37	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники. Демонтаж	прибор	4	935,74	8,03	3743	32	–	2685	6943
		НР - 72%; СП - 8%			927,71	4,70	3711	19		514	
38	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	3	1879,82	24,40	5639	73	–	4039	10452
		НР - 72%; СП - 8%			1855,42	14,29	5566	43		774	
39	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	17	1226,83	4,94	20856	84	–	14991	38715
		НР - 72%; СП - 8%			1221,89	2,89	20772	49		2868	
40	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	5,3	1524,81	9,88	8082	52	–	5803	14995
		НР - 72%; СП - 8%			1514,93	5,79	8029	31		1111	
		Демонтаж Сертик 10м3-2шт									
41	1146-0401-0202 РСНБ РК 2015	Септик, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	20	81195,84	42297,16	1623917	845943	–	882690	2707135
		НР - 72%; СП - 8%			38898,68	22399,20	777974	447984		200529	
42	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	50	7,79	7,79	390	390	–	93	522
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,59	--	130		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1770755	849027	3001	2812045	8070464
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				918804	449247	–	597814	
	Материалы		Тенге				1699106				
	Всего заработная плата		Тенге				1531				
		Накладные расходы	Тенге					1299128			
							935372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				210758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2845237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1299128			815
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57970				
	Материалы		Тенге				1393				
	Всего заработная плата		Тенге					55484			
		Накладные расходы	Тенге				39948				
		Сметная прибыль	Тенге				7833				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					55484			29
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13679				
	Всего заработная плата		Тенге					13439			
		Накладные расходы	Тенге				9676				
		Сметная прибыль	Тенге				1868				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					13439			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2976213				
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)									
43	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	1765,39	69,19	38839	1522	--	27509	71656
44	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**			1696,20	40,51	37316	891		5308	
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов	162	630,45	4,16	102134	674	5041	69633	185508
45	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**			595,18	1,81	96419	293		13741	
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов	50	1383,18	10,14	69159	507	3072	47387	125869
46	1337-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой до 1 т.Демонтаж в помещении**			1311,60	4,70	65580	235		9324	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	46999,30	4057,30	46999	4057	--	32297	85640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		42942,00	1915,47	42942	1915		6344	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				257130	6760	8113	176826	468673
	Всего заработная плата		Тенге				242258	3335	--	34717	
		Накладные расходы	Тенге				46999				
		Сметная прибыль	Тенге					44857			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6344				
		Сметная заработная плата	Тенге				85640				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								27
	Материалы		Тенге					44857			
	Всего заработная плата		Тенге				210131				
			Тенге				8113				
								200735			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				144529				
		Сметная прибыль	Тенге				28373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				383033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					200735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				468673				
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ДЕМОНТАЖ)									
47	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	800	38,44	--	30748	--	--	22139	57118
		НР - 72%; СП - 8%			38,44	--	30748	--		4231	
48	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	55	88,37	--	4860	--	--	3499	9029
		НР - 72%; СП - 8%			88,37	--	4860	--		669	
49	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники. Демонтаж**	шт.	70	96,56	0,93	6759	65	--	4847	12535
		НР - 72%; СП - 8%			95,63	0,54	6694	38		929	
50	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Демонтаж пожарный датчик дыма**	шт.	30	1296,69	0,69	38901	21	--	27994	72246
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	--	38880	--		5352	
51	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж щит для учета**	шт.	1	1150,89	28,89	1151	29	--	817	2126
		НР - 72%; СП - 8%			1122,00	13,12	1122	13		157	
52	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Демонтаж щит силовой**	шкаф	1	9231,84	2211,84	9232	2212	--	5810	16245
		НР - 72%; СП - 8%			7020,00	1049,28	7020	1049		1203	
53	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж щит освещения**	шт.	1	1713,40	30,40	1713	30	--	1221	3169
		НР - 72%; СП - 8%			1683,00	13,12	1683	13		235	
54	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Демонтаж ВРУ**	шт.	1	46727,29	31607,29	46727	31607	--	19758	71804
		НР - 72%; СП - 8%			15120,00	12321,80	15120	12322		5319	
55	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	100	146,18	0,31	14618	31	--	10516	27145
		НР - 72%; СП - 8%			145,87	0,18	14587	18		2011	
56	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Демонтаж прожектор ЖКУ**	светильник	8	1847,23	884,84	14778	7079	--	8063	24668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**962,39**	**437,40**	**7699**	**3499**		**1827**	
		Стоимость монтажных работ					**169488**	**41074**	--	**104664**	**296085**
		Всего заработная плата	Тенге				**128414**	**16953**	--	**21933**	
		Накладные расходы	Тенге				**97724**				
		Сметная прибыль	Тенге					**77222**			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**55600**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**12266**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**165590**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								**43**
		Всего заработная плата	Тенге				**71764**	**77222**			
		Накладные расходы	Тенге					**68145**			
		Сметная прибыль	Тенге				**49064**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9666**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**130494**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**68145**			**52**
			Тенге				**296084**				
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА СВЯЗИ (ДЕМОНТАЖ)									
57	**1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5**	**Шкаф телекоммуникационный 19"настенный . Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**2035,80**	**49,80**	**2036**	**50**	--	**1445**	**3760**
					1986,00	**21,60**	**1986**	**22**		**279**	
58	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Блок розетка 19, 6 розеток . Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**561,00**	--	**561**	--	--	**404**	**1042**
					561,00	--	**561**	--		**77**	
59	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Источник бесперебойного питания. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**3492,56**	**0,56**	**3493**	**1**	--	**2514**	**6487**
					3492,00	--	**3492**	--		**481**	
60	**1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка компьютерные. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**6**	**367,97**	**3,32**	**2208**	**20**	--	**1582**	**4093**
					364,65	**1,57**	**2188**	**9**		**303**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Коробка распределительная . Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	220,25	--	440	--	--	317	818
					220,25	--	440	--		61	
62	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Демонтаж при скрытой проводке**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	191,85	1,11	959	6	--	689	1780
					190,74	0,52	954	3		132	
63	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Демонтаж по стенам и потолкам**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	170	175,94	0,25	29910	42	--	21505	55529
					175,69	--	29868	--		4113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				39607	118	--	28456	73509
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39489	34	--	5446	
	Всего заработная плата		Тенге				39607				
		Накладные расходы	Тенге					39523			
		Сметная прибыль	Тенге				28456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				73509				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				73509	39523			

РАЗДЕЛ 5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ)

64	1310-0701-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1706,10	0,56	1706	1	--	1228	3169
					1705,54	--	1706	--		235	
65	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Приборы ПС приемно-контрольные. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	3	1144,51	0,07	3434	--	--	2472	6378
					1144,44	--	3433	--		472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический дымовой, Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	1296,69	0,69	23340	12	–	16796	43348
					1296,00	–	23328	–		3211	
67	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический тепловой. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	648,26	0,26	3241	1	–	2333	6020
					648,00	–	3240	–		446	
68	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Извещатель пожарный ручной. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1070,69	6,89	3212	21	–	2298	5951
					1063,80	–	3191	–		441	
69	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Кнопка и др. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1808,40	–	7234	–	–	5208	13437
					1808,40	–	7234	–		995	
70	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Оповещатель, звуковой.Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1296,69	0,69	7780	4	–	5599	14449
					1296,00	–	7776	–		1070	
71	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1080,00	–	2160	–	–	1555	4012
					1080,00	–	2160	–		297	
72	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Кабель. Демонтаж в кабельном канале**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	400	73,22	9,93	29288	3970	–	19255	52426
					63,29	3,56	25318	1426		3883	
73	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	400	87,33	0,68	34931	272	–	24967	64690
					86,65	0,05	34659	18		4792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				116326	4282	–	81711	213880
	Стоимость монтажных работ		Тенге				112044	1444	–	15842	
							116326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					113488			
		Накладные расходы	Тенге				81711				
		Сметная прибыль	Тенге				15843				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				213880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					113488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				213880				
		РАЗДЕЛ 6. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)									
74	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Антивандальная камера с настенным/потолочным адаптером. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	камера	13	1975,45	3,08	25681	40	--	18461	47673
					1972,36	--	25641	--		3531	
75	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Уличная камера . Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	камера	10	1975,45	3,08	19754	31	--	14201	36672
					1972,36	--	19724	--		2716	
76	1310-0103-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Рабочая станция. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	станция	1	24313,99	2713,99	24314	2714	--	16229	43786
					21600,00	939,60	21600	940		3243	
77	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Источник бесперебойного питания. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3492,56	0,56	3493	1	--	2514	6487
					3492,00	--	3492	--		481	
78	1310-0408-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Управляемый коммутатор 2 уровня . Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	35532,00	--	35532	--	--	25583	66004
					35532,00	--	35532	--		4889	
79	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	500	175,94	0,25	87972	124	--	63250	163319
					175,69	--	87847	--		12098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				196745	2910	--	140238	363941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				193836	940	--	26958	
		Всего заработная плата	Тенге				196745				
		Накладные расходы	Тенге					194775			
		Сметная прибыль	Тенге				140238				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				26959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				363942				
		Сметная заработная плата	Тенге					194775			104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				363942				
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство территорий									
80	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	16,1	4370,86	1709,20	70371	27518	--	40730	119989
		НР - 72%; СП - 8%			2661,66	851,98	42853	13717		8888	
81	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	173,3	1227,81	--	212780	--	--	153202	395260
		НР - 72%; СП - 8%			1227,81	--	212780	--		29279	
82	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,8	**Покрытия из брусчатки.Демонтаж**	м2 покрытия	57,3	1615,07	136,19	92544	7804	--	63030	168020
		НР - 72%; СП - 8%			1478,88	48,90	84740	2802		12446	
83	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	49,27	1227,81	--	60494	--	--	43556	112374
		НР - 72%; СП - 8%			1227,81	--	60494	--		8324	
84	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Демонтаж забора передней части**	м оград	58,33	2934,53	1032,46	171171	60223	--	99160	291958
		НР - 72%; СП - 8%			1902,07	459,01	110948	26774		21627	
85	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	28278,57	4761,21	28279	4761	--	18490	50511
		НР - 72%; СП - 8%			23517,36	2163,78	23517	2164		3742	
86	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	107,64	775,00	--	83421	--		--	90095
		СП - 8%			--	--	--	--		6674	
87	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	т	107,64	532,00	--	57264	--		--	61846
		СП - 8%			--	--	--	--		4581	
88	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	107,64	403,00	--	43379	--		--	46849
		СП - 8%			--	--	--	--		3470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				819703	100307	--	418168	1336902
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				535332	45457	--	99031	
		Всего заработная плата	Тенге				819703				
		Транспортные расходы	Тенге					580789			
							184064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											12
		Накладные расходы	Тенге				418168				
		Сметная прибыль	Тенге				99030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1336901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					580789			
		Сметная заработная плата	Тенге				1336901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4546562				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1329591			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					678595			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11114		
		- Перевозка грузов	Тенге				372335				
		- Накладные расходы	Тенге							3762108	
		- Сметная прибыль	Тенге							801741	

ЛС2-1-1 Общестроительные работы

Общестроительные работы Монтажный работы

Кровля

1	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013**	м3	21,9716	8333,00	--	183089	--	183089	--	19773
		СП - 8%			--	--	--	--		14647	
2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,82	111376,24	2029,21	648210	11810	424733	195619	91133
		НР - 90%; СП - 8%			36368,87	977,25	211667	5688		67506	
3	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,82	9357,36	83,29	54460	485	45951	7447	66860
		НР - 90%; СП - 8%			1378,69	43,08	8024	251		4953	
4	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	257,5	7913,15	136,74	2037635	35211	1224128	727090	2985903
		НР - 92%; СП - 8%			3022,51	46,67	778296	12018		221178	
5	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	257,5	327,65	3,86	84369	995	69926	12567	104691
		НР - 90%; СП - 8%			52,23	2,00	13448	515		7755	
6	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	47,2	861,00	--	40639	--	40639	--	43890
		СП - 8%			--	--	--	--		3251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	18,72	239,00	--	4474	--	4474	--	4832
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	скруток и арматура ф6А1	т	0,04404	236952,00	--	10435	--	10435	--	11270
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
9	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	96,4183	31254,00	--	3013458	--	3013458	--	3254534
		СП - 8%			--	--	--	--		241077	
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	425,5	801,95	139,19	341228	59227	132061	155032	535962
		НР - 92%; СП - 8%			352,39	43,65	149940	18573		39701	
11	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	425,5	277,00	30,98	117863	13182	96351	11627	139849
		НР - 92%; СП - 8%			19,58	10,13	8330	4308		10359	
12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,472305	23331,65	2009,65	11020	949	15	9585	22252
		НР - 91%; СП - 8%			21290,64	1009,40	10056	477		1648	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,472305	298216,00	--	140849	--	140849	--	152117
		СП - 8%			--	--	--	--		11268	
		ОКНА СЛУХОВЫЕ									
14	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,54	16731,00	--	9035	--	9035	--	9758
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
15	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
16	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	4	616,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
17	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,2	861,00	--	3616	--	3616	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
		Металлические ограждение кровля МО-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,136488	297809,00 --	-- --	40647 --	-- --	40647	-- 3252	43899
19	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,0888958	308949,00 --	-- --	27464 --	-- --	27464	-- 2197	29661
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,173994	236952,00 --	-- --	41228 --	-- --	41228	-- 3298	44526
21	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,033088	524395,00 --	-- --	17351 --	-- --	17351	-- 1388	18739
22	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм *СП - 8%*	т	0,000282	304945,00 --	-- --	86 --	-- --	86	-- 7	93
		Монолитный пояс, лист 7б									
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,33459	227607,00 --	-- --	76155 --	-- --	76155	-- 6092	82247
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1749	215273,00 --	-- --	37651 --	-- --	37651	-- 3012	40663
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,13659	236952,00 --	-- --	32365 --	-- --	32365	-- 2589	34954
		ПОЛЫ									
		ТИП ПОЛА "1"									
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	47,7	883,67 536,31	42,56 23,92	42151 25582	2030 1141	14539	25120 5382	72653
27	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	47,7	2108,03 1049,61	111,64 20,62	100553 50066	5325 984	45162	47987 11883	160423
28	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	47,7	1326,45 633,30	55,68 11,76	63272 30208	2656 561	30408	28923 7376	99570
		ТИП ПОЛА "2"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,53	864,92	42,56	50624	2491	16743	30823	87963
		НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	31390	1400		6516	
30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	58,53	169,23	14,38	9905	842	8287	1165	11955
		НР - 94%; СП - 8%			13,26	7,91	776	463		886	
31	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1802724	23331,65	2009,65	4206	362	6	3658	8493
		НР - 91%; СП - 8%			21290,64	1009,40	3838	182		629	
32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1802724	298216,00	--	53760	--	53760	--	58061
		СП - 8%			--	--	--	--		4301	
33	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	58,53	527,10	44,97	30851	2632	--	27926	63480
		НР - 94%; СП - 8%			482,14	25,44	28220	1489		4702	
34	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86	м3	5,8	23777,00	--	137907	--	137907	--	148939
		СП - 8%			--	--	--	--		11033	
35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	58,53	2108,03	111,64	123383	6534	55415	58882	196846
		НР - 94%; СП - 8%			1049,61	20,62	61434	1207		14581	
36	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	58,53	1326,45	55,68	77637	3259	37311	35490	122177
		НР - 94%; СП - 8%			633,30	11,76	37067	688		9050	
37	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	58,53	1279,02	135,94	74861	7957	35073	33270	116782
		НР - 94%; СП - 8%			543,85	60,86	31831	3562		8650	
38	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до 100 мм/	м2 покрытия	58,53	1651,09	87,71	96638	5134	78666	14825	120380
		НР - 94%; СП - 8%			219,35	50,11	12838	2933		8917	
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	58,53	2863,50	210,88	167601	12343	130351	28146	211406
		НР - 94%; СП - 8%			425,55	86,02	24907	5035		15660	
		ТИП ПОЛА "3"									
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	133,04	864,92	42,56	115069	5663	38055	70062	199941
		НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	71351	3183		14810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	133,04	169,23	14,38	22514	1914	18836	2647	27174
		НР - 94%; СП - 8%			13,26	7,91	1764	1053		2013	
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,4097632	23331,65	2009,65	9560	823	13	8315	19306
		НР - 91%; СП - 8%			21290,64	1009,40	8724	414		1430	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4097632	298216,00	--	122198	--	122198	--	131974
		СП - 8%			--	--	--	--		9776	
44	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	133,04	527,10	44,97	70126	5982	--	63477	144291
		НР - 94%; СП - 8%			482,14	25,44	64144	3385		10688	
45	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86	м3	13,70312	23777,00	--	325819	--	325819	--	351885
		СП - 8%			--	--	--	--		26066	
46	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	133,04	2108,03	111,64	280452	14853	125959	133841	447436
		НР - 94%; СП - 8%			1049,61	20,62	139640	2744		33143	
47	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	133,04	1326,45	55,68	176471	7408	84809	80669	277711
		НР - 94%; СП - 8%			633,30	11,76	84254	1564		20571	
48	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	133,04	1279,02	135,94	170161	18086	79722	75623	265447
		НР - 94%; СП - 8%			543,85	60,86	72353	8097		19663	
49	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до 100 мм/	м2 покрытия	133,04	1651,09	87,71	219661	11669	178810	33697	273627
		НР - 94%; СП - 8%			219,35	50,11	29182	6666		20269	
50	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	133,04	2863,50	210,88	380960	28055	296290	63976	480531
		НР - 94%; СП - 8%			425,55	86,02	56615	11444		35595	
		ТИП ПОЛА "4"									
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	108,75	883,67	42,56	96099	4629	33146	57270	165639
		НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	58324	2602		12270	
52	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2изолируемой поверхности	108,75	2108,03	111,64	229248	12141	102962	109404	365745
		НР - 94%; СП - 8%			1049,61	20,62	114145	2243		27092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	108,75	1326,45	55,68	144252	6055	69326	65941	227008
		НР - 94%; СП - 8%			633,30	11,76	68871	1279		16815	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	108,75	883,67	42,56	96099	4629	33146	57270	165639
		НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	58324	2602		12270	
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	108,75	178,60	14,38	19423	1564	16417	2164	23314
		НР - 94%; СП - 8%			13,26	7,91	1442	860		1727	
		ТИП ПОЛА "5"									
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2стяжки	64	864,92	42,56	55355	2724	18307	33704	96183
		НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	34324	1531		7125	
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	64	169,23	14,38	10831	921	9062	1274	13072
		НР - 94%; СП - 8%			13,26	7,91	848	506		968	
58	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,19712	23331,65	2009,65	4599	396	6	4000	9287
		НР - 91%; СП - 8%			21290,64	1009,40	4197	199		688	
59	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19712	298216,00	--	58784	--	58784	--	63487
		СП - 8%			--	--	--	--		4703	
		ДВЕРЬ И ОКОННЫЕ БЛОКИ									
60	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	40,85	23784,00	--	971576	--	971576	--	1049303
		СП - 8%			--	--	--	--		77726	
61	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	1,723	579460,00	--	998410	--	998410	--	1078282
		СП - 8%			--	--	--	--		79873	
62	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,24997	579460,00	--	144848	--	144848	--	156435
		СП - 8%			--	--	--	--		11588	
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ									
63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15372	298216,00	--	45842	--	45842	--	49509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3667	
64	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,23	1695,00	--	10560	--	10560	--	11405
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
		КРЫЛЬЦО №1									
65	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09584	298216,00	--	28581	--	28581	--	30868
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
		Козырек Кз1									
66	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,38838	290623,00	--	112872	--	112872	--	121902
		СП - 8%			--	--	--	--		9030	
67	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13467	259543,00	--	34953	--	34953	--	37749
		СП - 8%			--	--	--	--		2796	
		Сан узел. Разделительных перегородки из металлопласта									
68	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Панели из металлопластаГОСТ 30970-2002	м2	18,52	29341,00	--	543395	--	543395	--	586867
		СП - 8%			--	--	--	--		43472	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
69	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки II 150	м3	34,5736	25994,00	--	898706	--	898706	--	970603
		СП - 8%			--	--	--	--		71896	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18064359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2386422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300935			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111845			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11720389		
		- Накладные расходы	Тенге							2318516	
		- Сметная прибыль	Тенге							1338101	
		ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация									
		Монтажные работы Водопровода									
		Система водопровода В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	77,5	2002,11	14,97	155163	1160	8086	105068	281049
		НР - 72%; СП - 8%			1882,80	0,13	145917	10		20818	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	19	2208,21	18,00	41956	342	2999	27806	75343
		НР - 72%; СП - 8%			2032,38	0,22	38615	4		5581	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2465,99	21,28	49320	426	4542	31938	87759
		НР - 72%; СП - 8%			2217,60	0,35	44352	7		6501	
4	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	3214,73	29,08	86798	785	14328	51628	149500
		НР - 72%; СП - 8%			2655,00	0,79	71685	21		11074	
5	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,09	537,00	--	10788	--	10788	--	11651
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	143,5	117,72	1,13	16893	161	355	11792	30980
		НР - 72%; СП - 8%			114,13	--	16377	--		2295	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.	шт.	3	2855,38	124,51	8566	374	893	5333	15011
		НР - 72%; СП - 8%			2432,85	36,00	7299	108		1112	
8	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	29884,00	--	89652	--	89652	--	96824
		СП - 8%			--	--	--	--		7172	
9	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1690,00	--	10140	--	10140	--	10951
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
10	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2280,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
11	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1259,00	--	5036	--	5036	--	5439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
12	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	29	818,00	--	23722	--	23722	--	25620
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
13	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21015,37	--	21015	--	20475	389	23117
		НР - 72%; СП - 8%			540,00	--	540	--		1712	
14	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	956,00	--	4780	--	4780	--	5162
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
15	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	773,00	--	3865	--	3865	--	4174
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
16	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	673,00	--	8076	--	8076	--	8722
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
17	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	438,00	--	11388	--	11388	--	12299
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
18	2302-0302-6108 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	817,00	--	817	--	817	--	882
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
19	2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	540,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
20	2302-0302-6113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	852,00	--	852	--	852	--	920
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	58,6	740,54	79,95	43396	4685	15589	18546	66898
		НР - 72%; СП - 8%			394,57	45,00	23122	2637		4955	
22	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	7,26	460,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	286,00	--	5977	--	5977	--	6456
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
24	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	234,00	--	5148	--	5148	--	5560
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
25	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	185,00	--	2646	--	2646	--	2857
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		Внутренний водопровод горячей воды (Т3, Т4)=									
26	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	64	1582,92	2,52	101307	161	507	72472	187681
		НР - 72%; СП - 8%			1572,48	0,26	100639	17		13902	
27	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	19	1579,46	2,12	30010	40	148	21478	55606
		НР - 72%; СП - 8%			1569,60	0,39	29822	7		4119	
28	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	20	1535,51	4,32	30710	86	175	21932	56854
		НР - 72%; СП - 8%			1522,44	0,61	30449	12		4211	
29	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,6	2489,25	25,21	16429	166	88	11648	30323
		НР - 72%; СП - 8%			2450,70	0,52	16175	3		2246	
30	2301-0507-0106 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления	м	64	393,00	--	25152	--	25152	--	27164
		СП - 8%			--	--	--	--		2012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2301-0507-0107 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления	м	19	529,00	--	10051	--	10051	--	10855
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
32	2301-0507-0108 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления	м	20	779,00	--	15580	--	15580	--	16826
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
33	2301-0701-0115 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-RT/Al/PE-RT наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6,6	2541,00	--	16771	--	16771	--	18112
		СП - 8%			--	--	--	--		1342	
34	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2280,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
35	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	818,00	--	19632	--	19632	--	21203
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
36	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	438,00	--	12702	--	12702	--	13718
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
37	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	673,00	--	10768	--	10768	--	11629
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
38	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	58,6	740,54	79,95	43396	4685	15589	18546	66898
		НР - 72%; СП - 8%			394,57	45,00	23122	2637		4955	
39	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из анализации из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	7,26	460,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	20,9	286,00 --	-- --	5977 --	-- --	5977	-- 478	6456
41	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	22	234,00 --	-- --	5148 --	-- --	5148	-- 412	5560
42	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	14,3	185,00 --	-- --	2646 --	-- --	2646	-- 212	2857
		Монтажные работы Водопровод внутреннего пожаротушения В2									
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2855,38 2432,85	124,51 36,00	2855 2433	125 36	297	1778 371	5004
44	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	23918,00 --	-- --	23918 --	-- --	23918	-- 1913	25831
45	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1690,00 --	-- --	3380 --	-- --	3380	-- 270	3650
46	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	2055,26 779,40	41,41 19,98	3083 1169	62 30	1852	863 316	4262
47	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кран	1	25255,99 1620,00	131,33 54,00	25256 1620	131 54	23505	1205 2117	28578
		Канализация К1=									
48	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20,8	1415,04	1,53	29433	32	6686	16364	49461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1092,08	0,62	22715	13		3664	
49	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	85,6	1889,51	3,72	161742	318	71784	64628	244479
50	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубовод проводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	14,896	1047,20	1,41	89640	121		18110	
					537,00	--	7999	--	7999	--	8639
		Фасонные части полиэтиленовые			--	--	--	--		640	
51	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	7	67,00	--	469	--	469	--	507
					--	--	--	--		38	
52	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	17	237,00	--	4029	--	4029	--	4351
					--	--	--	--		322	
53	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	11	155,00	--	1705	--	1705	--	1841
					--	--	--	--		136	
54	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** *СП - 8%*	шт.	7	437,00	--	3059	--	3059	--	3304
					--	--	--	--		245	
55	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	20	545,00	--	10900	--	10900	--	11772
					--	--	--	--		872	
56	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50** *СП - 8%*	шт.	6	176,00	--	1056	--	1056	--	1140
					--	--	--	--		84	
57	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 прим.** *СП - 8%*	шт.	5	212,00	--	1060	--	1060	--	1145
					--	--	--	--		85	
58	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 прим.** *СП - 8%*	шт.	3	553,00	--	1659	--	1659	--	1792
					--	--	--	--		133	
59	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
					--	--	--	--		16	
60	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	3	111,00	--	333	--	333	--	360
					--	--	--	--		27	
61	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	3	553,00	--	1659	--	1659	--	1792
					--	--	--	--		133	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1880189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				665691				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13741			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5718			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						578073		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							483414	
		- Сметная прибыль	Тенге							139271	
		ЛС 2-1-3 Электроосвещение									
		Оборудование светотехническое=									
1	2307-0102-1338 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82**	шт.	41	8693,00	--	356413	--	356413	--	384926
		СП - 8%			--	--	--	--		28513	
2	2307-0106-0914 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 с фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	13	4303,00	--	55939	--	55939	--	60414
		СП - 8%			--	--	--	--		4475	
3	2307-0106-0110 РСНБ РК 2015	**Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 LED СТ РК 2595-2014**	шт.	12	6342,00	--	76104	--	76104	--	82192
		СП - 8%			--	--	--	--		6088	
4	2307-0103-1016 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа INSEL LB/S LED 70 D120 5000К, мощность 66 Вт, 44 IP54 прим.**	шт.	2	188635,00	--	377270	--	377270	--	407452
		СП - 8%			--	--	--	--		30182	
5	2307-0106-0891 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный светодиодный типа СС-840 аварийное освещение (стена и потолок),**	шт.	23	9108,00	--	209484	--	209484	--	226243
		СП - 8%			--	--	--	--		16759	
6	2307-0219-0405 РСНБ РК 2015	**Основание для садово-парковых светильников UFP-A04AE BLACK. прим.**	шт.	7	377,00	--	2639	--	2639	--	2850
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
7	2306-1710-2609 РСНБ РК 2015	**Комплект клипс ST 21 для светильника код.2501000010**	шт.	6	3491,00	--	20946	--	20946	--	22622
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	
8	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	**Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	2	1949,00	--	3898	--	3898	--	4210
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
9	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	12839,00	--	12839	--	12839	--	13866
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		Электроустановочные устройства=									
10	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки,серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10А, типа ИЭК**	шт.	11	303,00	--	3333	--	3333	--	3600
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
11	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки,серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10А, типа ИЭК**	шт.	13	330,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
12	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	10	525,00	--	5250	--	5250	--	5670
		СП - 8%			--	--	--	--		420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 *СП - 8%*	шт.	14	393,00 --	-- --	5502 --	-- --	5502	-- 440	5942
14	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP65 LED CT РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	2	431,00 --	-- --	862 --	-- --	862	-- 69	931
		Кабели силовые									
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2355	388,15 180,00	162,93 62,26	914100 423900	383706 146624	106494	410777 105990	1430867
16	2306-0144-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0816	1585102,00 --	-- --	129344 --	-- --	129344	-- 10348	139692
17	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0102	471601,00 --	-- --	4810 --	-- --	4810	-- 385	5195
18	2306-0144-1018 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0408	4274202,00 --	-- --	174387 --	-- --	174387	-- 13951	188338
19	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,8925	281308,00 --	-- --	251067 --	-- --	251067	-- 20085	271153
20	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,377	177378,00 --	-- --	244250 --	-- --	244250	-- 19540	263789
21	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	599,29 505,47	36,34 14,43	23972 20219	1453 577	2300	14973 3116	42060
22	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	40	59,00 --	-- --	2360 --	-- --	2360	-- 189	2549
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	2315	456,16 383,46	15,68 4,81	1056004 887710	36299 11133	131995	647167 136254	1839424
24	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	2315	24,00 --	-- --	55560 --	-- --	55560	-- 4445	60005
25	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	50	32,00 --	-- --	1600 --	-- --	1600	-- 128	1728
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5470351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1331829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					421458			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					158335			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2238936		
		- Накладные расходы	Тенге							1072917	
		- Сметная прибыль	Тенге							405213	
		ЛС 2-1-7 Отопление и вентиляция									
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
1	ена ТОО "СПМНУ" в тенге с НДС 2019г	**Блочный тепловой пункт БАТП(+дополнительные материялы трубы,отводы,фланцы,переходы+Монтаж и электромонтажные работы)**	шт	1	4304141,72	--	4304142	--		--	4304142
					--	--	--	--	4304142	--	
2	1118-0301-0104	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	32,144	1375,05	18,19	44200	585	14041	21468	70921
		НР - 72%; СП - 8%			920,06	7,54	29574	242		5253	
3	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	164	1871,00	--	306844	--	306844	--	331392
		СП - 8%			--	--	--	--		24548	
4	1118-1101-0105	**Краны воздушные. Установка(Маевского)**	комплект	22	349,15	--	7681	--	2406	3798	12398
		НР - 72%; СП - 8%			239,78	--	5275	--		918	
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Вентили, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 25 мм.**	шт.	32	2522,27	60,55	80713	1938	924	56053	147707
		НР - 72%; СП - 8%			2432,85	--	77851	--		10941	
6	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный , угловой , DN 20, прим.**	шт.	16	5829,00	--	93264	--	93264	--	100725
		СП - 8%			--	--	--	--		7461	
7	2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический AV-9-П систем отопления, DN 20,прим.**	шт.	16	10002,00	--	160032	--	160032	--	172835
		СП - 8%			--	--	--	--		12803	
8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводыводоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных**	м трубопровода	150	1910,04	14,97	286506	2246	1840	203357	529051
		НР - 72%; СП - 8%			1882,80	0,13	282420	20		39189	
9	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные**	м	150	170,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание**	мтрубопровода	150	117,72	1,13	17658	169	370	12326	32383
		НР - 72%; СП - 8%			114,13	--	17119	--		2399	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5729094
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				412240				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4937			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						605221		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4304142		
		- Накладные расходы	Тенге							297002	
		- Сметная прибыль	Тенге							105552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту:	Тенге								41967447
		в том числе: оборудование	Тенге								4304142
		СМР	Тенге								37663305
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге							451960	38115265
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге							220116	38335380
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							766708	39102088
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге								43406230
		в текущих ценах на 2020 год - 0 % К=1	Тенге								43406230
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								45578104
		Итого со скидки 0,049054994%	Тенге							22358	45555746
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								5466689
		Всего с НДС:	Тенге								51022435

Принял:
Начальник УТО ДП Мангистауской области

_____ **Куаткан С.С.**

Зав хоз УТО ДП Мангистауской области

_____ **Сырлыбаев Б.С.**

Начальник спец. Приемника

_____ Таубай Б

Зам начальника УП г.Актау

_____ Оразов

Тех.надзор:

_____ Кобег

Авторский надзор:

_____

А. Максимюк
Нач. ОТО УП г. Актау.

Сдал:
Директор ТОО "Коммерческая фирма "УНА"

_____ **Кодаров Ж.Б.**