Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990640002755**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммерческая фирма "УНА",Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 26 мкр, здание 58, тел.: 31-04-74** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010240001195**

Договор (контракт) №27 от 29.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000023	**30.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангист			услуга	1	45 023 702,00	45 023 702,00	4 823 968,07
				Итого	1	x	45 023 702,00	4 823 968,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кодаров Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма "УНА"
Наименование строительства и его адрес: Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			27	29.03.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области	**111 283 271**								**13 353 992**	**124 637 263**
в том числе: за текущий месяц		**40 199 734**							**4 823 968**	**45 023 702**
Удержание 5% согласно п.3.4		**2 009 987**							**241 198**	**2 251 185**
И Т О Г О к оплате:		**38 189 746**							**4 582 770**	**42 772 517**

Заказчик:

Заместитель начальника ДП Мангистауской области_____**Куатжан С.С.**

Подрядчик

Директор_____**Кодаров Ж.Б.**

250600
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма "УНА"
Наименование строительства и его адрес: Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области
Основание: Договор №27 от 29.03.2021г.

АКТ №3

приемки выполненных работ и произведенных затрат за июнь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы									
		ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ									
1	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	98	512,67	16,06	50242	1574	1453	43989	101769
					481,79	6,11	47215	599		7538	
2	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	м	98	1513,00	--	148274	--	148274	--	160136
					--	--	--	--		11862	
3	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	60	757,00	--	45420	--	45420	--	49054
					--	--	--	--		3634	
4	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	8	1833,00	--	14664	--	14664	--	15837
					--	--	--	--		1173	
5	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	16	955,00	--	15280	--	15280	--	16502
					--	--	--	--		1222	
6	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391
					--	--	--	--		251	
7	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	60	1881,54	98,62	112893	5917	--	100277	230223
					1782,92	33,69	106975	2021		17054	
8	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** *СП - 8%*	м	60	2005,00	--	120300	--	120300	--	129924
					--	--	--	--		9624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	40	1010,00	--	40400	--	40400	--	43632
		СП - 8%			--	--	--	--		3232	
10	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1839,00	--	14712	--	14712	--	15889
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
13	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	251,03	1118,89	7,04	280876	1767	49244	184691	502812
		НР - 80%; СП - 8%			915,69	3,98	229865	998		37245	
16	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	127,08	7626,67	45,82	969197	5823	275615	552776	1643731
		НР - 80%; СП - 8%			5412,02	25,27	687759	3211		121758	
17	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	73	4352,79	66,28	317753	4838	55351	208317	568156
		НР - 80%; СП - 8%			3528,27	38,81	257564	2833		42086	
18	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	26,88	4404,40	50,14	118390	1348	55746	49642	181475
		НР - 80%; СП - 8%			2280,35	28,17	61296	757		13443	
		ПОЛЫ									
		ТИП ПОЛА "4"									
23	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	108,75	4427,06	107,75	481443	11718	262126	201044	737086
		НР - 94%; СП - 8% акт уст			1908,95	57,73	207599	6278		54599	
		Плинтус									
25	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	321,31	505,80	2,40	162519	771	7136	145743	332923
		НР - 94%; СП - 8% акт уст.			481,19	1,35	154612	434		24661	
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ									
41	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	19,08	4208,06	107,75	80290	2056	41811	35273	124808
		НР - 94%; СП - 8%			1908,95	57,73	36423	1101		9245	
42	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	12,3	570,57	61,18	7018	753	305	5706	13741
		НР - 90%; СП - 8%			484,55	30,86	5960	380		1018	
		КРЫЛЬЦО №1									
43	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10	4208,06	107,75	42081	1078	21913	18487	65413
		НР - 94%; СП - 8%			1908,95	57,73	19090	577		4845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /пандусы из бетона В15/	м3	4,94	25051,80	2275,82	123756	11243	97188	16899	151907
		НР - 91%; СП - 8%			3102,16	657,01	15325	3246		11252	
		Козырек Кз1									
45	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,52305	133722,59	29469,05	69944	15414	1309	40254	119014
		НР - 69%; СП - 8%			101750,85	9786,23	53221	5119		8816	
46	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,52305	18994,01	1953,12	9935	1022	917	5520	16691
		НР - 69%; СП - 8%			15286,95	6,75	7996	4		1236	
47	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,8	5461,37	30,16	69906	386	55974	12620	89128
		НР - 92%; СП - 8%			1058,27	13,41	13546	172		6602	
48	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,18	148610,96	1908,35	26750	344	11592	13482	43451
		НР - 90%; СП - 8%			82299,75	922,60	14814	166		3219	
49	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,18	9406,25	60,24	1693	11	1073	553	2426
		НР - 90%; СП - 8%			3385,69	30,86	609	6		180	
50	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	1730,09	19,04	5190	57	79	4666	10645
		НР - 92%; СП - 8%			1684,52	6,08	5054	18		789	
51	ТОО "LeoLine Aktau"	Обшивка козырек (Алкон)	м2	18,5	5191,07	--	96035	--	96035	--	103718
		СП - 8%			--	--	--	--		7683	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,6	117,30	3,13	3003	80	1148	1233	4575
		НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	1775	12		339	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,6	176,56	4,50	4520	115	2329	1448	6446
		НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	2076	23		477	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
56	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляциизданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	432,17	5084,64	33,46	2197428	14460	545686	1313605	3791915
		НР - 80%; СП - 8%			3788,51	10,93	1637282	4724		280883	
57	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	432,17	1646,78	50,62	711690	21875	143219	452907	1257766
		НР - 80%; СП - 8%			1264,77	45,21	546596	19538		93168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,9	3822,70	50,60	236625	3132	95636	111654	376142
		НР - 80%; СП - 8%			2227,09	27,64	137857	1711		27862	
59	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	494,07	3140,36	54,18	1551557	26770	5416	1233367	3007718
		НР - 80%; СП - 8%			3075,22	45,21	1519371	22337		222794	
60	ТОО Нур-Ас Актау	Жидкий Травертин 25кг	м2	494,07	7194,64	--	3554657	--	3554657	--	3839030
		СП - 8%			--	--	--	--		284373	
61	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые дляпрочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	494,07	1052,99	2,80	520248	1383	138982	354015	944204
		НР - 93%; СП - 8%			768,88	1,58	379883	778		69941	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18701278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7750624				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7463220		
		- Накладные расходы	Тенге							6484324	
		- Сметная прибыль	Тенге							1754067	
		ЛС7-1 Благоустройство территорий									
		РАЗДЕЛ 1.АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	180,7	2219,09	35,75	400990	6460	207860	136538	580530
		НР - 72%; СП - 8%			1033,04	16,41	186670	2965		43002	
2	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,1315	55127,00	--	448265	--	448265	--	484126
		СП - 8%			--	--	--	--		35861	
		ОКРЫТИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК									
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	18,5325	1365,77	1159,26	25311	21484	267	6887	34774
		НР - 72%; СП - 8%			192,10	324,02	3560	6005		2576	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,5325	1584,00	--	29355	--	29355	--	31704
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,1775	3730,06	1119,67	23042	6917	14938	2237	27302
		НР - 72%; СП - 8%			192,10	310,88	1187	1920		2022	
6	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	123,55	1697,87	141,87	209772	17528	1915	141568	379447
		НР - 72%; СП - 8%			1540,50	50,94	190329	6294		28107	
7	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22.5 до В27.5 ГОСТ 17608-91	м2	123,55	2697,00	--	333214	--	333214	--	359871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26657	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	83,8	2219,09	35,75	185960	2996	96395	63320	269222
		НР - 72%; СП - 8%			1033,04	16,41	86569	1375		19942	
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,3408	55127,00	--	73914	--	73914	--	79827
		СП - 8%			--	--	--	--		5913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1729825	55384	1206123	350550	2246803
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				468315	18559	--	166428	
	Материалы		Тенге				1729825				
	Всего заработная плата		Тенге				321377				
	Местные материалы		Тенге					486874			
		Накладные расходы	Тенге				884749				
		Сметная прибыль	Тенге				350549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2246805				
		Сметная заработная плата	Тенге								314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2246805	486874			

РАЗДЕЛ 2.Ограждение забора передней части

10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3**	м3 грунта	46,638	169,75	158,55	7917	7394	--	2043	10756
		НР - 72%; СП - 8%			11,20	49,64	522	2315		797	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,182	2240,70	--	11611	--	--	8360	21569
		НР - 72%; СП - 8%			2240,70	--	11611	--		1598	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	31,1	1169,32	--	36366	--	--	26183	67553
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	36366	--		5004	
13	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	31,09	37,46	37,46	1164	1164	--	392	1681
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,52	--	545		125	
14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	м2 покрытия	25,7	5531,64	337,40	142163	8671	114472	16241	171077
		НР - 72%; СП - 8%			740,08	137,64	19020	3537		12672	
15	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки фундаментов, ФБС 24.4.6. Укладка**	шт. сборных конструкций	48	4135,43	2132,88	198500	102378	--	103330	325977
		НР - 72%; СП - 8%			2002,55	987,34	96122	47392		24146	
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	м3	26,064	23270,00	--	606509	--	606509	--	655030
		СП - 8%			--	--	--	--		48521	
17	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Укладка блоков фундаментов ФБС 9.4.6**	шт. сборных конструкций	2	2737,92	1421,22	5476	2842	--	2793	8930
		НР - 72%; СП - 8%			1316,70	622,59	2633	1245		661	
18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7.5. ФБС 9.4.6-Т. ГОСТ 13579-78**	м3	0,39	25738,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%			--	--	--	--		803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичу. бетону**	м2 поверхности	95	972,87	20,65	92423	1962	54753	25956	127849
		НР - 72%; СП - 8%			375,88	3,60	35708	342		9470	
20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	12,95	2103,89	47,31	27245	613	22709	2942	32602
		НР - 72%; СП - 8%			302,91	12,60	3923	163		2415	
21	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камня-ракушечника**	м3 кладки	39,63	17557,64	2468,86	695809	97841	385115	172771	938067
		НР - 72%; СП - 8%			5371,00	684,00	212853	27107		69486	
22	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	287,85	690,97	6,44	198895	1852	30257	120867	345343
		НР - 72%; СП - 8%			579,42	3,77	166786	1084		25581	
23	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	39467,07	5668,10	39467	5668	1136	25372	70026
		НР - 72%; СП - 8%			32663,00	2575,93	32663	2576		5187	
24	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	15715,82	119,54	15716	120	916	10609	28430
		НР - 72%; СП - 8%			14679,50	54,64	14680	55		2106	
25	2109-0403-0405	**Задвижных ворот и калитки в заводском изготовлений**	шт.	1	599286,00	--	599286	--	599286	--	647229
		СП - 8%			--	--	--	--		47943	
26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	44,3487	3438,86	15,23	152509	676	86871	46928	215392
		НР - 72%; СП - 8%			1464,80	4,86	64962	216		15955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2841095	231182	1912062	564787	3678352
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				697849	86577	--	272470	
		Материалы	Тенге				2241809				
		Всего заработная плата	Тенге				696231				
		Местные материалы	Тенге					784426			
		Накладные расходы	Тенге				616547				
		Сметная прибыль	Тенге				564787				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				224528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3031124				
		Сметная заработная плата	Тенге								513
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					784426			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				599286				
		Сметная прибыль	Тенге				599286				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47943				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				647229				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				3678353				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5925155
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1166164				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					286566			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105136			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3118185		
		- Накладные расходы	Тенге							915337	
		- Сметная прибыль	Тенге							438898	
		ЛС2-1-7 Отопление и вентиляция									
		Вентиляция В1									
1	1307-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	13681,58	201,42	13682	201	9	9763	25320
		НР - 72%; СП - 8%			13472,00	87,44	13472	87		1876	
2	2305-0404-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	комплект	1	46324,00	--	46324	--	46324	--	50030
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150x100/**	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5800,22	47,99	8700	72	5150	2528	12127
		НР - 72%; СП - 8%			2318,46	22,60	3478	34		898	
4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x150/**	м2 поверхности воздуховодов	2,1	5800,22	47,99	12180	101	7210	3540	16978
		НР - 72%; СП - 8%			2318,46	22,60	4869	47		1258	
5	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x200/**	м2 поверхности воздуховодов	2,88	5800,22	47,99	16705	138	9890	4854	23284
		НР - 72%; СП - 8%			2318,46	22,60	6677	65		1725	
6	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x250/**	м2 поверхности воздуховодов	3,74	6038,69	47,99	22585	179	14903	5463	30291
		НР - 72%; СП - 8%			2006,05	22,60	7503	85		2244	
7	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x300/**	м2 поверхности воздуховодов	26,4	6038,69	47,99	159421	1267	105194	38561	213820
		НР - 72%; СП - 8%			2006,05	22,60	52960	597		15839	
8	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400x300/**	м2 поверхности воздуховодов	3,92	6038,69	47,99	23672	188	15620	5726	31749
		НР - 72%; СП - 8%			2006,05	22,60	7864	89		2352	
9	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	7	2013,20	58,78	14092	411	901	9297	25260
		НР - 72%; СП - 8%			1825,69	18,90	12780	132		1871	
10	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки металлические MR125**	шт.	7	1579,00	--	11053	--	11053	--	11937
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								440795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				109601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1136			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						216254		
		- Накладные расходы	Тенге							79732	
		- Сметная прибыль	Тенге							32653	
		ЛС2-1-3 Электроосвещение									
		Силовое электрооборудование									
1	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	шт.	1	157972,30	105357,64	157972	105358	2214	65860	241739
		НР - 72%; СП - 8%			50400,00	41072,68	50400	41073		17907	
2	ТОО "ЭлектроКомплект"	**ВРУ Вводно-распределительное устройство панельного исполнения ВРУ-1**	шт	1	37425,03	--	37425	--		--	37425
					--	--	--	--	37425	--	
3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	13941,12	1054,81	13941	1055	9146	3008	18305
		НР - 72%; СП - 8%			3740,00	437,20	3740	437		1356	
4	ТОО "ЭлектроКомплект"	**Щит автоматического переключения ЩС-2**	шт	1	21186,04	--	21186	--		--	21186
					--	--	--	--	21186	--	
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	23644,84	2871,59	23645	2872	15163	4952	30885
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	1267,88	5610	1268		2288	
6	ТОО "ЭлектроКомплект"	**Шкаф распределительный силовой: ЩО**	шт	1	74098,28	--	74098	--		--	74098
					--	--	--	--	74098	--	
7	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	23644,84	2871,59	23645	2872	15163	4952	30885
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	1267,88	5610	1268		2288	
8	ТОО "ЭлектроКомплект"	**Шкаф распределительный силовой: ЩАО-П-10**	шт	1	58461,07	--	58461	--		--	58461
					--	--	--	--	58461	--	
		Оборудование светотехническое=									
9	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	41	4405,59	1472,43	180629	60369	8322	111167	315140
		НР - 72%; СП - 8%			2730,20	1035,62	111938	42460		23344	
10	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	25	2484,63	946,73	62116	23668	3385	37817	107927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1402,50	698,43	35063	17461		7995	
11	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	2	9900,81	3082,32	19802	6165	2417	11403	33701
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	2308,88	11220	4618		2496	
12	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	23	4405,59	1472,43	101329	33866	4668	62362	176786
		НР - 72%; СП - 8%			2730,20	1035,62	62795	23819		13095	
13	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	7	936,62	12,20	6556	85	57	4645	12097
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	5,25	6414	37		896	
14	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1751,50	147,51	3503	295	141	2279	6244
		НР - 72%; СП - 8%			1533,40	48,97	3067	98		463	
15	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2075,48	187,44	2075	187	18	1409	3764
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	87,44	1870	87		279	
		Электроустановочные устройства=									
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	558,96	3,69	6149	41	143	4309	11294
		НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	5965	19		837	
17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	558,96	3,69	7266	48	168	5092	13347
		НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	7050	23		989	
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	664,70	3,69	15953	88	606	11017	29127
		НР - 72%; СП - 8%			635,80	1,75	15259	42		2158	
19	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	684,40	4,45	1369	9	14	972	2528
		НР - 72%; СП - 8%			673,20	1,75	1346	3		187	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
20	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	100	585,57	63,13	58557	6313	29585	18046	82731
		НР - 72%; СП - 8%			226,59	24,05	22659	2405		6128	
21	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	290	445,87	55,75	129302	16169	37312	58881	203238
		НР - 72%; СП - 8%			261,45	20,55	75821	5959		15055	
22	1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	2	233,52	26,69	467	53	37	286	814
		НР - 72%; СП - 8%			188,54	10,26	377	21		60	
23	1308-0304-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Главной заземляющей шины ГЗШ (ящик)масса до 15 кг. Установка	шт.	2	2281,20	276,48	4562	553	269	2882	8040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	131,16	3740	262		596	
24	ТОО ""	Главной заземляющей шины ГЗШ	шт	2	48267,86	--	96536	--	96536	--	104259
		СП - 8%			--	--	--	--		7723	
25	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	739,58	4,30	44375	258	3331	29423	79701
		НР - 72%; СП - 8%			679,77	1,31	40786	79		5904	
26	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0612	541469,00	--	33138	--	33138	--	35789
		СП - 8%			--	--	--	--		2651	
27	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые СД 10-11 мм	10шт.	1,5	227,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
28	2306-1702-0204 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,05	2920,00	--	146	--	146	--	158
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
29	2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы по металлу, DIN-EN-ISO 15480	1000 шт.	0,01	2144,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1740059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				470730				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					260323			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					141438			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						262341		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						191170		
		- Накладные расходы	Тенге							440762	
		- Сметная прибыль	Тенге							114736	
		ЛС 2-1-6 Видеонаблюдение									
		Система видеонаблюдения									
1	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Купольная в/камера f = 2.8 ~ 12 mm. FD9389-HMV	шт	16	130803,71	--	2092859	--		--	2092859
					--	--	--	--	2092859	--	
2	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Уличная цилиндрическая камера f = 2.8 ~ 12 mm, IB9389-HM/EHM	шт	10	130803,71	--	1308037	--		--	1308037
					--	--	--	--	1308037	--	
3	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Источник бесперебойного питания 1300W. SMC2000I	шт	1	600963,55	--	600964	--		--	600964
					--	--	--	--	600964	--	
4	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Коммутатор, TP-Link, 19дюймовый стоечный, 24 порта 10/100/1000M + 4 SFP, Управляемый (L2), PoE, Корпусметалл, 1U. T2600G-28MPS	шт	1	278247,59	--	278248	--		--	278248
					--	--	--	--	278248	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Персональный компьютер в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью: Core i3-9100F-3.6GHz/H310/RAM 8GB/HDD1000GB/GT730-2G/no DVD/500W. Монитор ViewSonic XG3202-C Curved ,LCD 32" XG3202-C, 1920x1080 VA(LED) 144Hz, 6ms, 300cd/m2, 3000:1, 2Wx2, DP/HDMI/D-Sub/DVI,Операционная система Microsoft Windows10 Professional, чая станция HP Z2 G4 в корпусе Tower	шт	1	1388597,73	--	1388598	--		--	1388598
					--	--	--	--	1388598	--	
6	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Видеорегистратор VIVOTEK NVR ND9541P H.265, 32CH, 1HDMI+1 VGA, 1080P x 480 fps, 4K display, 8/4 alarmin/out, 4 HDD, RAID 0/1/5, 2 LAN(Giga), 16 PoE +2HDD по 8 TB	шт	1	4154636,79	--	4154637	--		--	4154637
					--	--	--	--	4154637	--	
7	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам *НР - 72%; СП - 8%*	м	260	593,79	0,69	154386	180	27316	91361	265407
					488,04	--	126890	--		19660	
8	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка в кабельном канале *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	200	122,70	16,54	24541	3309	134	16046	43834
					105,49	5,94	21098	1188		3247	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	40	388,15	162,93	15526	6517	1809	6977	24303
					180,00	62,26	7200	2490		1800	
10	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Кабель с экранированной витой парой, токопроводящая жила из медной проволоки марки диаметром соот. FTP-4x2xAVG24/1 PVC Cat 5e *СП - 8%*	м	500	221,30	--	110652	--	110652	--	119504
					--	--	--	--		8852	
		Монтажные материалы									
11	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U 600x600x635 мм, цвет черный, дверь стекло	шт	1	74046,77	--	74047	--		--	74047
					--	--	--	--	74047	--	
12	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомуты прим. *СП - 8%*	шт.	100	48,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
13	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Кабельный канал 4x25 мм (секция - 2м) *СП - 8%*	шт	100	654,80	--	65480	--	65480	--	70719
					--	--	--	--		5238	
14	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	40	721,00	--	28840	--	28840	--	31147
					--	--	--	--		2307	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10457487**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				155188				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10006			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3678			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239031		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9897389		
		- Накладные расходы	Тенге							114384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							41488	
		Итого по актам:	Тенге								37264774
		втом числе: СМР:	Тенге								27176215
		Оборудование:	Тенге								10088559
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге							326115	27502330
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге							158826	27661156
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							553223	28214379
		Итого с оборудованием:	Тенге								38302938
		в текущих ценах на 2020 год - 0 % К=1	Тенге								38302938
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								40219463
		Итого со скидки 0,049054994%	Тенге							19730	40199734
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								4823968
		Всего с НДС:	Тенге								45023702

Принял:
Начальник УТО ДП Мангистауской области

_____ **Куаткан С.С.**

Зав.хоз УТО ДП Мангистауской области

_____ **Сырлыбаев Б.С.**

Начальник спец.Приемника

_____ **Таубай Б.**

Зам начальника УП г.Актау

_____ **Оразов Ц.**

Тех.надзор:

_____ **Кобегенов Р.**

Авторский надзор:

_____

Сдал:
Директор ТОО "Коммерческая фирма "УНА"

_____ **Кодаров Ж.Б.**