Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**	**990640002755**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммерческая фирма "УНА",Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 26 мкр, здание 58, тел.: 31-04-74**	**010240001195**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №27 от 29.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	**31.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области	01.05.2021-31.05.2021		услуга	1	28 591 126,00	28 591 126,00	3 063 334,93
				Итого	1	x	28 591 126,00	3 063 334,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кодаров Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Нач УПО ДП / _____ / Куанкан С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма "УНА"
Наименование строительства и его адрес: Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			27	29.03.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области	**71 083 537**								**8 530 024**	**79 613 561**
в том числе: за текущий месяц		**25 527 791**							**3 063 335**	**28 591 126**
Удержание 5% согласно п.3.4		**1 276 390**							**153 167**	**1 429 556**
И Т О Г О к оплате:		**24 251 401**							**2 910 168**	**27 161 570**

Заказчик:

Начальник УТО
ДП Мангистауской области _____ **Куатқан С.С.**

Подрядчик

Директор _____ **Кодаров Ж.Б.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма "УНА"
Наименование строительства и его адрес: Капитальному ремонту здания специального приемника УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области
Основание: Договор №27 от 29.03.2021г.

АКТ №2

приемки выполненных работ и произведенных затрат за май 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-1 Общестроительные работы									
		Общестроительные работы Монтажный работы									
		Кровля									
1	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка парапет стен из ракушечник**	м3 кладки	22,42	10693,19	3086,08	239741	69190	32071	146614	417264
		НР - 93%; СП - 8%			6176,65	855,00	138480	19169		30908	
2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка тумба под стойки из бетона кл В15**	м3	1,48	28750,48	1413,24	42551	2092	30534	9856	56599
		НР - 91%; СП - 8%			6705,88	612,26	9925	906		4193	
3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,82	111376,24	2029,21	648210	11810	424733	195619	911335
		НР - 90%; СП - 8%			36368,87	977,25	211667	5688		67506	
4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,82	9357,36	83,29	54460	485	45951	7447	66860
		НР - 90%; СП - 8%			1378,69	43,08	8024	251		4953	
5	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	257,5	7913,15	136,74	2037635	35211	1224128	727090	2985903
		НР - 92%; СП - 8%			3022,51	46,67	778296	12018		221178	
6	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	257,5	327,65	3,86	84369	995	69926	12567	104691
		НР - 90%; СП - 8%			52,23	2,00	13448	515		7755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка досками обшивки(накладка)	м2 потолков	28,2	3828,96	31,80	107977	897	80862	24011	142547
		НР - 90%; СП - 8%			929,73	16,33	26218	461		10559	
8	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка лобовой доски	м2 потолков	50	3828,96	31,80	191448	1590	143371	42573	252743
		НР - 90%; СП - 8%			929,73	16,33	46487	817		18722	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка скруток и арматура ф6А1	т	0,04404	378742,54	1899,04	16680	84	--	15141	34366
		НР - 91%; СП - 8%			376843,50	954,75	16596	42		2546	
10	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	425,5	387,06	16,97	164692	7222	104290	50964	232909
		НР - 92%; СП - 8%			124,98	5,21	53180	2216		17253	
11	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	425,5	892,25	70,56	379654	30022	--	329727	766132
		НР - 92%; СП - 8%			821,70	20,61	349632	8767		56751	
		ОКНА СЛУХОВЫЕ									
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	8,74	111376,24	2029,21	973428	17735	637829	293765	1368568
		НР - 90%; СП - 8%			36368,87	977,25	317864	8541		101375	
13	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,8	9357,36	83,29	91702	816	77375	12540	112581
		НР - 90%; СП - 8%			1378,69	43,08	13511	422		8339	
14	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	22826,24	1219,14	45652	2438	22140	20049	70957
		НР - 90%; СП - 8%			10536,94	601,15	21074	1202		5256	
15	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4,2	1119,20	15,81	4701	66	2477	2005	7242
		НР - 92%; СП - 8%			513,88	4,98	2158	21		536	
16	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	слухового окна. Обшивка досками обшивки прим.	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,06	3065,13	22,44	3249	24	2545	624	4183
		НР - 90%; СП - 8%			641,62	12,60	680	13		310	
		Металлические ограждение кровля МО-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Монтаж металлические ограждение кровля МО-1	м ограждения	94	147,34	32,07	13850	3015	656	10293	26075
		НР - 92%; СП - 8%			108,29	10,74	10179	1009		1931	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,6765766	117,30	3,13	1370	37	523	562	2087
		НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	810	5		155	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,6765766	176,56	4,50	2062	53	1062	660	2940
		НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	947	11		218	
		Монолитный пояс, лист 7б									
20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство кл бетона В15	м3	7,53	43198,36	6282,13	325284	47304	161889	116847	477501
		НР - 91%; СП - 8%			15417,19	1635,08	116091	12312		35370	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
21	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	251,03	1124,08	6,58	282177	1651	70382	168633	486875
		НР - 80%; СП - 8%			837,13	2,58	210144	648		36065	
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, (прогулочный двор). Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	61,96	1316,01	1,52	81540	94	7982	58814	151582
		НР - 80%; СП - 8%			1185,67	0,86	73464	53		11228	
23	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	485,11	2012,61	125,26	976340	60763	196017	616149	1719888
		НР - 80%; СП - 8%			1483,29	104,36	719560	50626		127399	
24	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1115	1711,64	26,85	1908483	29932	252636	1310094	3476063
		НР - 80%; СП - 8%			1458,22	10,50	1625915	11702		257486	
25	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Защитные панели отопительных приборов из металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	1,126	172666,18	2136,68	194422	2406	13250	123981	343875
		НР - 69%; СП - 8%			158762,10	813,30	178766	916		25472	
26	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,126	540192,00	--	608256	--	608256	--	656917
		СП - 8%			--	--	--	--		48660	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,9	117,30	3,13	2452	65	938	1006	3735
		НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	1449	9		277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,9	176,56	4,50	3690	94	1901	1182	5262
		НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	1695	19		390	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100мм. Устройство	м2 покрытия	7	5727,00	421,75	40089	2952	31179	6732	50567
		НР - 94%; СП - 8%			851,09	172,05	5958	1204		3746	
30	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородки из ракушечника толщ. 190мм . Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,02	10693,19	3086,08	21600	6234	2889	13210	37595
		НР - 93%; СП - 8%			6176,65	855,00	12477	1727		2785	
31	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	1,9796	8333,00	--	16496	--	16496	--	17816
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
32	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,33	2108,03	111,64	4912	260	2206	2344	7836
		НР - 94%; СП - 8%			1049,61	20,62	2446	48		580	
33	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,33	1326,45	55,68	3091	130	1485	1413	4864
		НР - 94%; СП - 8%			633,30	11,76	1476	27		360	
34	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты перегородки из бетона. кл.В15. Устройство	м3	4,9	28630,67	897,55	140290	4398	102116	32473	186584
		НР - 91%; СП - 8%			6893,10	389,47	33776	1908		13821	
35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01218	298216,00	--	3632	--	3632	--	3923
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,4	1034,42	25,81	8689	217	4841	3412	13069
		НР - 93%; СП - 8%			432,26	4,50	3631	38		968	
		ПОЛЫ									
		ТИП ПОЛА "4"									
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Прослойка из цем.-песч.раствора М150 .исключит 5 мм толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	108,75	-89,30	-7,19	-9711	-782	-8208	-1082	-11657
		НР - 94%; СП - 8%			-6,63	-3,96	-721	-430		-863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	108,75	883,67	42,56	96099	4629	33146	57270	165639
		НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	58324	2602		12270	
		Плинтус									
39	2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	16,0655	2494,00	--	40067	--	40067	--	43273
		СП - 8%			--	--	--	--		3205	
		ДВЕРЬ И ОКОННЫЕ БЛОКИ									
40	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,12	44249,00	--	403551	--	403551	--	435835
		СП - 8%			--	--	--	--		32284	
41	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 тГОСТ 23118-2012	т	0,42716	579460,00	--	247522	--	247522	--	267324
		СП - 8%			--	--	--	--		19802	
42	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	петля накладная на двери	шт	6	557,00	--	3342	--	3342	--	3609
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
43	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличи и створок глухого остекления)	м2	22,95	4522,13	256,51	103783	5887	37409	57347	174020
		НР - 90%; СП - 8%			2635,62	140,79	60487	3231		12890	
44	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличи и створок глухого остекления)	м2	17,9	3253,55	253,21	58239	4533	20716	31960	97414
		НР - 90%; СП - 8%			1843,04	140,79	32990	2520		7216	
45	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	28,6	1341,10	7,28	38355	208	27644	9559	51747
		НР - 90%; СП - 8%			367,23	4,13	10503	118		3833	
46	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	28,6	2102,00	--	60117	--	60117	--	64927
		СП - 8%			--	--	--	--		4809	
47	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлические оконные решетка Мр-1	т конструкций	0,543	87922,48	3361,88	47742	1825	2064	30563	84569
		НР - 69%; СП - 8%			80760,13	813,30	43853	442		6264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлические оконные решетка Мр-2	т конструкций	1,18	87922,48	3361,88	103749	3967	4485	66417	183779
		НР - 69%; СП - 8%			80760,13	813,30	95297	960		13613	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,5	117,30	3,13	9208	246	3519	3780	14028
		НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	5443	35		1039	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	78,5	176,56	4,50	13860	353	7142	4440	19765
		НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	6365	71		1464	
51	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлические оконные решетка Мр-3	т конструкций	0,09214	87922,48	3361,88	8101	310	350	5186	14350
		НР - 69%; СП - 8%			80760,13	813,30	7441	75		1063	
52	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлические оконные решетка Мр-4	т конструкций	0,02796	87922,48	3361,88	2458	94	106	1574	4355
		НР - 69%; СП - 8%			80760,13	813,30	2258	23		323	
53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлические оконные решетка Мр-5	т конструкций	0,12987	87922,48	3361,88	11418	437	493	7310	20227
		НР - 69%; СП - 8%			80760,13	813,30	10488	106		1498	
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,74919	117,30	3,13	792	21	303	325	1206
		НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	468	3		89	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,74919	176,56	4,50	1192	30	615	382	1699
		НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	547	6		126	
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ									
56	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20	2863,50	210,88	57270	4218	44541	9618	72239
		НР - 94%; СП - 8%			425,55	86,02	8511	1720		5351	
57	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /пандусы из бетона В15/	м3	5,6	25051,80	2275,82	140290	12745	110173	19157	172203
		НР - 91%; СП - 8%			3102,16	657,01	17372	3679		12756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. /ЗД-1 /. Установка**	т	0,026	767120,54	1899,04	19945	49	17026	2634	24386
		НР - 91%; СП - 8%			110388,50	954,75	2870	25		1806	
59	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное**	м	6	9971,00	--	59826	--	59826	--	64612
		СП - 8%			--	--	--	--		4786	
60	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9,27	537,00	--	4978	--	4978	--	5376
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
		КРЫЛЬЦО №1									
61	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	10	2863,50	210,88	28635	2109	22271	4809	36119
		НР - 94%; СП - 8%			425,55	86,02	4255	860		2676	
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА									
62	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	7,768	106104,38	36125,61	824219	280624	93606	386427	1307498
		НР - 69%; СП - 8%			57928,61	14167,12	449989	110050		96852	
63	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	7,768	582024,00	--	4521162	--	4521162	--	4882855
		СП - 8%			--	--	--	--		361693	
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	39,4	117,30	3,13	4622	123	1767	1897	7041
		НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	2732	18		522	
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	39,4	176,56	4,50	6957	177	3586	2229	9920
		НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	3194	35		735	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								23428292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5828693				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					662084			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					269462			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10141887		
		- Накладные расходы	Тенге							5060199	
		- Сметная прибыль	Тенге							1735429	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге							281140	23709432
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге							136922	23846353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							476927	24323281
		в текущих ценах на 2020 год - 0 % К=1	Тенге								24323281
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								25540320
		Итого со скидки 0,049054994%	Тенге							12529	25527791
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								3063335
		Всего с НДС:	Тенге								28591126

Принял:
Начальник УТО ДП Мангистауской области

_____**Куатқан С.С.**

Зав хоз УТО ДП Мангистауской области

_____**Сырлыбаев Б.С.**

Начальник спец. Приемника

_____**Таубай Б.**

Зам начальника УП г.Актау

Умирбаев И.А

_____**Оразов Н.**

Тех.надзор:

_____**Кобегуспов Р.**

Авторский надзор:

_____

Сдал:
Директор ТОО "Коммерческая фирма "УНА"

_____**Кодаров Ж.Б.**