Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция и дозавершения 60-ти квартирного арендного жилого дома в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области.

Наименование объекта - 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом

Акт выполненных работ за апрель 2019 год

на Вертикальная планировка

Составлена Составлен в ценах 2018 года

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Еденица	Количество		Стоимость, тенге	
				на еденицу измерения	по проекту	на еденицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E11-010104	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**	**597**		**39,01**	**23288,97**
1.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	5,87448	1465	8606,1132
		Итого оплата труда:				**14,4156**	**8606,1132**
1.2	257 С	Бульдозеры 59 кВт (80 л.с)	маш.-ч	0,00984	5,87448	3964	23286,43872
		Итого эксплуатация машин:				**39,00576**	**23286,43872**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,38	6196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,95	2359
		Итого эксплуатация машин:					**31841**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**627,0000**		**36,11**	**22642**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	5,712	1465,00	8368
		Итого оплата труда:				**13,35**	**8368**
2. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	5,712	3964,00	22642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	5,712	1465,00	8368
		Итого эксплуатация машин:				**36,11**	**22642**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,61	6025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,66	2293
		Сметная стоимость:				**49,38**	**30961**
3	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6796,0000**		**39,01**	**265083**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	66,873	1465,00	97968
		Итого оплата труда:				**14,42**	**97968**
3. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	66,873	3964,00	265083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	66,873	1465,00	97969
		Итого эксплуатация машин:				**39,01**	**265083**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,38	70537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,95	26850
		Сметная стоимость:				**53,34**	**362470**
4	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6796,0000**		**36,11**	**245417**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	61,912	1465,00	90700
		Итого оплата труда:				**13,35**	**90700**
4. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	61,912	3964,00	245417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	61,912	1465,00	90701
		Итого эксплуатация машин:				**36,11**	**245417**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,61	65304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,66	24858

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				49,38	335579
5	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	8034,0000		326,00	2619084
6	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	7998,0000		487,00	3895026
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				7070539
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7070539
		Всего заработная плата -	Тенге				205643
		Транспортные расходы -	Тенге				6514110
		Накладные расходы -	Тенге				148063
		Накладные НУЧП -	Тенге				148063
		Сметная прибыль -	Тенге				577488
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7796090
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				140
		Сметная заработная плата -	Тенге				205643
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				7796090
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				140
		Сметная заработная плата -	Тенге				205643

Всего, стоимость общестроительных работ	Тенге	7 796 090
Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге	62368,72
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %	тенге	84871,35418
Непредвиденные затраты 2%		158866,6015
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г	Тенге	8 102 197
НДС (12%)	Тенге	972263,6011
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге	9074460
Тендерная скидка 10%		907 446
Итогок оплате		8167014

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
_____Смагулов А.М.

Технадзор
Эксперт ТОО "УКС"
_____

Генеральный подрядчик
Директор ПК "Альтаир"
_____Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция и дозавершения 60-ти квартирного арендного жилого дома в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области.

Наименование объекта - 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом

Акт выполненных работ за апрель 2019 год

на Демонтажные работы,КЖ

Составлена Составлен в ценах 2018 года

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на еденицу измерения	по проекту	на еденицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
1	Е11-460401	**Стены кирпичные.Разборка**	**м3**	**1111,341**		**10670,7**	**11858786,41**
1,1	1	Затраты труда рабочих - строителей(3,3=1086)	чел-ч	7,1	7890,5211	1086	8569105,915
1,2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	1278,0422	1225	1565601,634
		Итого оплата труда:				**9119,35**	**10134707,55**
1.3	660С	Компессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),5 м3/мин	маш.-ч	1,15	1278,0422	2474	3161876,279
	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	2556,0843	50	127804,215
		Итого эксплуатация машин:				**2960,1**	**3289680,494**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		7660,25	8513154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1466,48	1629755

		Итого эксплуатация машин:					22001696
2	E12-190101	Помещения.очистка от строительного мусора	т	2352,576		1838,87	4326081,429
2,1	1	Затраты труда рабочих - строителей(2=858)	чел-ч	2,143	5041,5704	858	4325667,376
		Итого оплата труда:				1838,694	4325667,376
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1323,98	3114771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,03	595267
		Итого эксплуатация машин:					8036110
3	С341-310104	Мусор строительный.Погрузка	т	4352,9898		82	356945,1636
4	С341-020101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемость 7,5 тю. Класс груза 1. Растояние перевозки 15 км	т	4352,9898		839	3652158,442
	Всего, стоимость общестроительных работ		Тенге				34 367 638
	Временные здания и сооружения 0,8%						274941,104
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %		Тенге				374139,8543
	Непредвиденные затраты 2%		тенге				700334,3792
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г						35 717 053
	НДС (12%)		Тенге				4286046,4
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		Тенге				40003100

		Раздел 1.Усиление элементов каркаса				
		Усиление на отм. 0,000				
4	С121-050301	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса AIII (а400) диаметром от 14 до 32 мм	т	5	197644	988220
6	С121-060801	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5	439310	2196550
		Усиление на отм. +3,000 до +15,000				
12	С121-050301	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса AIII (а400) диаметром от 14 до 32 мм	т	10	197644	1976440
14	С121-060801	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	25,323802	439310	11124999,46

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		16286209,9
Стоимость общестроительных работ-	Тенге	16286209,9
Всего заработная плата-	Тенге	0
Транспортные расходы	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	
в т.ч.накладные первого уровня	Тенге	0
в т.ч.накладные второго уровня	Тенге	0
сметная прибыль	Тенге	1302896,792
Всего, стоимость общестроительных работ	Тенге	17589106,69

Всего, стоимость общестроительных работ	Тенге	57592206
Тендерная скидка 10%		**5 759 221**
Итогок оплате		**51832986**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.М.

Технадзор
Эксперт ТОО "УКС"

Генеральный подрядчик
Директор ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

А.Г. Нурсадыкова