Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция и дозавершения 60-ти квартирного арендного жилого дома в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области.

Наименование объекта - 5-ти этажный 60 квартирный арендный жилой дом

# Акт выполненных работ за апрель(2) 2019 год

на КЖ

Составлена Составлен в ценах 2018 года

| N п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Еденица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на еденицу измерения | по проекту | на еденицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1.Усиление элементов каркаса** | | | | | |
| | | **Усиление на отм. 0,000** | | | | | |
| **1** | E11-460301 | **Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** | **отверстий** | **390** | **751,73** | | **293174,7** |
| **1.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей (4=1225) | чел-ч | 0,337 | 131,43 | 1225 | 161001,75 |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,182 | 70,98 | 1225 | 86950,5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **247952,25** |
| 1.3 | 1732 С | Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в | маш.-ч | 0,164 | 63,96 | 1741 | 111354,36 |
| 1.4 | 2509 с | Автомобили бортовые , до 5 т | маш.-ч | 0,018 | 7,02 | 2601 | 18259,02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **129613,38** |
| 1.5 | 147267С | Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм | шт | 0,0252 | 9,828 | 255 | 2506,14 |
| 1.6 | 249132 с | Вода техническая | м3 | 0,00443 | 1,7277 | 30 | 51,831 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **7590,418398** | **2557,971** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 534,05 | 208279,89 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 40116,3672 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **541570,9572** |
| **2** | Е11-460301 | **Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** | **отверстие** | **780** | **8,29** | | **6466,2** |
| **2.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей (4=1225) | чел-ч | 0,0038 | 2,964 | 1225 | 3630,9 |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 1,482 | 1225 | 1815,45 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **5446,35** |
| 2.3 | 1732 С | Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в | маш.-ч | 0,0019 | 1,482 | 1741 | 2580,162 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **2580,162** |
| 2.4 | 147267С | Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм | шт | 0,00126 | 0,9828 | 255 | 250,614 |
| 1.6 | 249132 с | Вода техническая | м3 | 0,00022 | 0,1716 | 30 | 5,148 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **67305,78947** | **255,762** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 534,05 | 4574,934 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 883,29072 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **11924,42472** |
| **3** | Е11-460301 | **Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | **т** | **4** | **315947,62** | | **1263790,48** |
| **3.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей (3,3=1086) | чел-ч | 289 | 1156 | 1086 | 1255416 |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,62 | 2,48 | 1436,69 | 3562,9912 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **1258978,991** |
| 3.3 | 762 С | Краны на автомобильном ходу,10 т | маш.-ч | 0,25 | 1 | 4525 | 4525 |
| 3.4 | 2509 с | Автомобили бортовые , до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 1,48 | 2601 | 3849,48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **8374,48** |
| | | Накладные расходы (Н10=91) | % | 91 | | 534,05 | 1145670,882 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 192756,909 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **2602218,271** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С121-050301 | **Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса AIII (а400) диаметром от 14 до 32 мм** | т | **0,7736** | **197644** | | **152897,3984** |
| 5 | Е11-460101 | **Колонны эстакад железобетонные.Усиление стальными обоймами** | т усиления | **12,5** | **70523,28** | | **881541** |
| **5.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей (3,7=1166) | чел-ч | 42,84 | 535,5 | 1166 | 624393 |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,43 | 42,875 | 1708,67 | 73259,22625 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **697652,2263** |
| 5.3 | 762С | Краны на автомобильном ходу,10 т | маш.-ч | 3,16 | 39,5 | 4525 | 178737,5 |
| 5.4 | 2016С | Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в | маш.-ч | 8,93 | 111,625 | 187 | 20873,875 |
| 5.5 | 2509С | Автомобили бортовые , до 5 т | маш.-ч | 0,27 | 3,375 | 2601 | 8778,375 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **208389,75** |
| 5.6 | 131044С | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с | т | 0,0024 | 0,03 | 231982 | 6959,46 |
| 5.7 | 147348 С | Электроды. Д=6 мм | т | 0,016 | 0,2 | 208994 | 41798,8 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1138,147993** | **48758,26** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 534,05 | 586027,8701 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 117405,5096 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **1584974,38** |
| 6 | С121-060801 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | **12,9456** | **439310** | | **5687131,536** |
| 7 | Е11-130301 | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021** | м2 | **750** | **84,62** | | **63465** |
| **7.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей (4,7=1391) | чел-ч | 0,0295 | 22,125 | 1391 | 30775,875 |
| 7.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,15 | 1225 | 183,75 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **30959,625** |
| 7.3 | 112С | Автопогрузчики,5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,075 | 4388 | 329,1 |
| 7.4 | 1044С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,075 | 28 | 2,1 |
| 7.5 | 2509С | Автомобили бортовые , до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,075 | 2601 | 195,075 |
| 7.6 | 2515С | Агрегаты красочные высокого давления для окраски | маш.-ч | 0,0112 | 8,4 | 138 | 1159,2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **1685,475** |
| 7.7 | 146883 С | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,000015 | 0,01125 | 290315 | 3266,04375 |
| 7.8 | 149219 С | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00009 | 0,0675 | 410915 | 27736,7625 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1050942,585** | **31002,80625** |
| | | Накладные расходы (Н10=69) | % | 69 | | 534,05 | 21362,14125 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 6786,1713 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **91613,31255** |
| **8** | Е11-130301 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | **м2** | **750** | **150,43** | | **112822,5** |
| **8.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей 3,5=1126) | чел-ч | 0,0426 | 31,95 | 1126 | 35975,7 |
| 8.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,3 | 1225 | 367,5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **36343,2** |
| 8.3 | 112С | Автопогрузчики,5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,15 | 4388 | 658,2 |
| 8.4 | 1044С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,15 | 28 | 4,2 |
| 8.5 | 2509С | Автомобили бортовые , до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,15 | 2601 | 390,15 |
| 8.6 | 2515С | Агрегаты красочные высокого давления для окраски | маш.-ч | 0,013 | 9,75 | 138 | 1345,5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **2398,05** |
| 8.7 | 149372 С | Уайт спирит | т | 0,000028 | 0,021 | 309795 | 6505,695 |
| 8.8 | 149529 С | Эмаль пентафталевая ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,135 | 503302 | 67945,77 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1747686,972** | **74451,465** |
| | | Накладные расходы (Н10=69) | % | 69 | | 534,05 | 25076,808 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 11031,94464 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **148931,2526** |

**Усиление на отм. +3,000 до +15,000**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Е11-460301 | **Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм** | **отверстий** | **2100** | **751,73** | | **1578633** |
| **9.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей (4=1225) | чел-ч | 0,337 | 707,7 | 1225 | 866932,5 |
| 9.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,182 | 382,2 | 1225 | 468195 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **1335127,5** |
| 9.3 | 1732 С | Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в | маш.-ч | 0,164 | 344,4 | 1741 | 599600,4 |
| 9.4 | 2509 с | Автомобили бортовые , до 5 т | маш.-ч | 0,018 | 37,8 | 2601 | 98317,8 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **697918,2** |
| 9.5 | 147267С | Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм | шт | 0,0252 | 52,92 | 255 | 13494,6 |
| 9.6 | 249132 с | Вода техническая | м3 | 0,00443 | 9,303 | 30 | 279,09 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40871,48368** | **13773,69** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 534,05 | 1121507,1 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 216011,208 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2916151,308 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | |
| **10** | Е11-460301 | **Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм** | **отверстие** | **4200** | **8,29** | | **34818** |
| **10.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей (4=1225) | чел-ч | 0,0038 | 15,96 | 1225 | 19551 |
| 10.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 7,98 | 1225 | 9775,5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **29326,5** |
| 10.3 | 1732 С | Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в | маш.-ч | 0,0019 | 7,98 | 1741 | 13893,18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **13893,18** |
| 10.4 | 147267С | Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм | шт | 0,00126 | 5,292 | 255 | 1349,46 |
| 10.5 | 249132 с | Вода техническая | м3 | 0,00022 | 0,924 | 30 | 27,72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362415,7895** | **1377,18** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 534,05 | 24634,26 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 4756,1808 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **64208,4408** |
| **11** | Е11-460301 | **Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | **т** | **21** | **315947,62** | | **6634900,02** |
| **11.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей (3,3=1086) | чел-ч | 289 | 6069 | 1086 | 6590934 |
| 11.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,62 | 13,02 | 1436,69 | 18705,7038 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **6609639,704** |
| 11.3 | 762 С | Краны на автомобильном ходу,10 т | маш.-ч | 0,25 | 5,25 | 4525 | 23756,25 |
| 11.4 | 2509 с | Автомобили бортовые , до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 7,77 | 2601 | 20209,77 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **43966,02** |
| | | Накладные расходы (Н10=91) | % | 91 | | 534,05 | 6014772,13 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 1011973,772 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **13661645,92** |
| **12** | С121-050301 | **Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса AIII (а400) диаметром от 14 до 32 мм** | **т** | **20,156** | **197644** | | **3983712,464** |
| **13** | Е11-460101 | **Колонны эстакад железобетонные.Усиление стальными обоймами** | **т усиления** | **56** | **70523,28** | | **3949303,68** |
| **13.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей (3,7=1166) | чел-ч | 42,84 | 2399,04 | 1166 | 2797280,64 |
| 13.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,43 | 192,08 | 1708,67 | 328201,3336 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **3125481,974** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 | 762С | Краны на автомобильном ходу,10 т | маш.-ч | 3,16 | 176,96 | 4525 | 800744 |
| 13.4 | 2016С | Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в | маш.-ч | 8,93 | 500,08 | 187 | 93514,96 |
| 13.5 | 2509С | Автомобили бортовые , до 5 т | маш.-ч | 0,27 | 15,12 | 2601 | 39327,12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **933586,08** |
| 13.6 | 131044С | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с | т | 0,0024 | 0,1344 | 231982 | 31178,3808 |
| 13.7 | 147348 С | Электроды. Д=6 мм | т | 0,016 | 0,896 | 208994 | 187258,624 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5098,903007** | **218437,0048** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 534,05 | 2625404,858 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 525976,683 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **7100685,221** |
| **14** | С121-060801 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **54,956498** | **439310** | | **24142939,14** |
| **15** | Е11-130301 | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021** | **м2** | **3401** | **84,62** | | **287792,62** |
| **15.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей (4,7=1391) | чел-ч | 0,0295 | 100,3295 | 1391 | 139558,3345 |
| 15.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,6802 | 1225 | 833,245 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **140391,5795** |
| 15.3 | 112С | Автопогрузчики,5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,3401 | 4388 | 1492,3588 |
| 15.4 | 1044С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,3401 | 28 | 9,5228 |
| 15.5 | 2509С | Автомобили бортовые , до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,3401 | 2601 | 884,6001 |
| 15.6 | 2515С | Агрегаты красочные высокого давления для окраски | маш.-ч | 0,0112 | 38,0912 | 138 | 5256,5856 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **7643,0673** |
| 15.7 | 146883 С | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,000015 | 0,051015 | 290315 | 14810,41973 |
| 15.8 | 149219 С | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0,00009 | 0,30609 | 410915 | 125776,9724 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4765674,308** | **140587,3921** |
| | | Накладные расходы (Н10=69) | % | 69 | | 534,05 | 96870,18986 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 30773,02479 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **415435,8346** |
| **16** | Е11-130301 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** | **м2** | **3478** | **150,43** | | **523195,54** |
| **16.1** | 1 | Затраты труда прабочих -строителей 3,5=1126) | чел-ч | 0,0426 | 148,1628 | 1126 | 166831,3128 |
| 16.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 1,3912 | 1225 | 1704,22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | **168535,5328** |
| 16.3 | 112С | Автопогрузчики,5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,6956 | 4388 | 3052,2928 |
| 16.4 | 1044С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,6956 | 28 | 19,4768 |
| 16.5 | 2509С | Автомобили бортовые , до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,6956 | 2601 | 1809,2556 |
| 16.6 | 2515С | Агрегаты красочные высокого давления для окраски | маш.-ч | 0,013 | 45,214 | 138 | 6239,532 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | **11120,5572** |
| 16.7 | 149372 С | Уайт спирит | т | 0,000028 | 0,097384 | 309795 | 30169,07628 |
| 16.8 | 149529 С | Эмаль пентафталевая ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,62604 | 503302 | 315087,1841 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8104607,051** | **345256,2604** |
| | | Накладные расходы (Н10=69) | % | 69 | | 534,05 | 116289,5176 |
| | | Накладные расходы (Н30=8) | % | 8 | | | 51158,80461 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | **690643,8622** |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 49596583,27

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ- | Тенге | 49596583,27 |
| Всего заработная плата- | Тенге | 13685835,43 |
| Транспортные расходы | Тенге | 2061168,402 |
| Накладные расходы | Тенге | |
| в т.ч.накладные первого уровня | Тенге | 11990470,58 |
| в т.ч.накладные второго уровня | Тенге | 2209629,866 |
| сметная прибыль | Тенге | 4926964,308 |
| Всего, стоимость общестроительных работ | Тенге | 66514018,16 |

| | | |
|---|---|---|
| Всего, стоимость общестроительных работ | Тенге | **66 514 018** |
| Временные здания и сооружения 0,8% | | **532112,1453** |
| Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 % | Тенге | **724098,2073** |
| Непредвиденные затраты 2% | тенге | **1355404,57** |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г | | **69 125 633** |
| НДС (12%) | Тенге | **8295075,97** |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | Тенге | **77420709** |

**Раздел 2.Усиление балконных частей с отм.+ 3,000 до отм. Усиление на отм. 0,000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С121-050301 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса AIII (а400) диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2235 | 197644 | 44173,434 |
| 23 | С121-050301 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса AIII (а400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,9865 | 205246 | 202475,179 |
| 24 | С121-050301 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса AIII (а400) диаметром от 14 до 25 мм | т | 1,7697 | 197161 | 348915,8217 |
| 26 | С121-060801 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 45,7 | 438742 | 20050509,4 |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 — 20646073,83

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ- | Тенге | 20646073,83 |
| Всего заработная плата- | Тенге | 0 |
| Транспортные расходы | Тенге | 0 |
| Накладные расходы | Тенге | |
| в т.ч.накладные первого уровня | Тенге | 0 |
| в т.ч.накладные второго уровня | Тенге | 0 |
| сметная прибыль | Тенге | 1651685,907 |
| Всего, стоимость общестроительных работ | Тенге | 22297759,74 |

| | | |
|---|---|---|
| Всего, стоимость общестроительных работ | Тенге | **22 297 760** |
| Временные здания и сооружения 0,8% | | **178382,0779** |
| Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 % | Тенге | **242742,3316** |
| Непредвиденные затраты 2% | тенге | **454377,683** |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г | | **23 173 262** |
| НДС (12%) | Тенге | **2780791,42** |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | Тенге | **25954053** |

**Раздел 3.Усиление перекрытий**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С121-050301 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса AIII (а400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 15,00143 | 205246 | 3078983,502 |
| 32 | С121-060801 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 7 | 439310 | 3075170 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | 6154153,502 |
| Стоимость общестроительных работ- | Тенге | 6154153,502 |
| Всего заработная плата- | Тенге | 0 |
| Транспортные расходы | Тенге | 0 |
| Накладные расходы | Тенге | |
| в т.ч.накладные первого уровня | Тенге | 0 |
| в т.ч.накладные второго уровня | Тенге | 0 |
| сметная прибыль | Тенге | 492332,2801 |
| Всего, стоимость общестроительных работ | Тенге | 6646485,782 |

| | | |
|---|---|---|
| Всего, стоимость общестроительных работ | Тенге | **6 646 486** |
| Временные здания и сооружения 0,8% | | **53171,88626** |
| Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 % | Тенге | **72356,30282** |
| Непредвиденные затраты 2% | тенге | **135440,2794** |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г | | **6 907 454** |
| НДС (12%) | Тенге | **828894,51** |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | Тенге | **7736349** |

| | | |
|---|---|---|
| Всего, стоимость общестроительных работ | Тенге | 111111111 |
| Тендерная скидка 10% | | **11 111 111** |
| Итогок оплате | | **100000000** |

Заказчик
**Руководитель ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

_____Смагулов А.М.

Технадзор
Эксперт ТОО "УКС"

_____

Генеральный подрядчик
**Директор ПК "Альтаир"**

_____Кыркынбаев С.Е.