Заказчик: КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда,

Договор: № 1 от 26.02.2018г

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
Ремонт внутренних помещений в здании школы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Столовая								
		2.1 Столовая								
1	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	94,855	178,08	–	16892	–	9983	0,257	24,37774
		м2		178,08	–	16892	–	59,1	–	–
		Раздел 3 Санузлы								
2	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	42	765,12	110,24	32135	4630	15223	0,9115	38,283
		м2		654,88	58,62	27505	2462	50,8	0,0774	3,2508
3	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	25,2	1101,59	51,79	27760	1305	11126	1,1216	28,26432
		м2 проемов		716,31	22,02	18051	555	59,8	0,03163	0,79708
4	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	25,2	5765,2		145283				
		м2								

5	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	5	5039,9		25200			
6	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	30	428,74		12862			
7	21-070503-0204	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88 *м*	78	364,99		28469			
8	12-110101-0701	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	10	3775,3	16,5	37753	165	18182	3,852	38,52
				3067,7	8,8	30677	88	59,1	0,0116	0,116
9	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	155,9	549,72	20,51	85701	3197	49765	0,6987	108,92733
				529,21	10,9	82504	1700	59,1	0,0144	2,24496
10	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия *м2*	155,9	1230,15	387,9	191780	60473	93986	1,112	173,3608
				842,25	177,81	131307	27721	59,1	0,21	32,739
11	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка *м*	165,25	98,95	–	16351	–	9663	0,1428	23,5977
				98,95	–	16351	–	59,1	–	–
12	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 стяжки*	155,9	582,12	19,27	90753	3004	28343	0,4094	63,82546
				288,91	9,62	45041	1500	60,9	0,01588	2,47569
13	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 покрытия*	155,9	3972,8	87,52	619360	13644	71898	0,92115	143,60729
				724,76	32,51	112990	5069	60,9	0,04788	7,46449
14	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2 облицовки*	605	555,51	35,93	336086	21736	191743	0,743	449,515
				519,59	16,68	314350	10089	59,1	0,0199	12,0395
15	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм *м2*	685	488,49	9,12	334614	6244	128596	0,4237	290,2345
				312,8	4,85	214269	3321	59,1	0,0064	4,384

16	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 поверхности облицовки*	605	4507,28	17,15	2726903	10376	520738	1,909	1154,945
				1558,09	12,58	942643	7608	54,8	0,02063	12,48115
17	12-150101-0612	Чаша "Генуя". Смена санитарно-технических приборов *прибор*	20	15078,6	29	301572	580	175349	18,374	367,48
				14820,45	14,5	296409	290	59,1	0,018	0,36
18	23-030102-9903	Унитазы напольные керамические шамотированные *шт.*	20	41174,34		823487				
19	12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов *прибор*	10	1880,4	22,6	18804	226	9186	1,913	19,13
				1543	11,3	15430	113	59,1	0,014	0,14
20	23-030102-0934	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *шт.*	10	8716,35		87164				
21	12-150101-0505	Краны водоразборные и туалетные. Смена *шт.*	10	273,3	0,9	2733	9	1590	0,333	3,33
				268,6	0,4	2686	4	59,1	0,0005	0,005
22	23-030102-1203	Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96 *шт.*	10	1958,78		19588				
23	12-150101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена *м трубопровода с фасонными частями*	50	522,5	3,22	26125	161	15257	0,584	29,2
				514,7	1,62	25735	81	59,1	0,002	0,1
24	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *м*	49,4	316,3		15625				
25	12-150101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена *м трубопровода с фасонными частями*	110	562,29	6,45	61852	709	35675	0,619	68,09
				545,54	3,23	60009	355	59,1	0,004	0,44
26	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 *м*	108,68	963,32		104694				

Раздел 4 Актовый зал

27	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	6,93	765,08 654,83	110,25 58,59	5302 4538	764 406	2512 50,8	0,9115 0,0774	6,3167 0,53638
28	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 проемов*	7,35	1101,77 716,33	51,97 22,04	8098 5265	382 162	3245 59,8	1,1216 0,03163	8,24376 0,23248
29	21-090102-0121	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	5,46	9834,73		53698				
30	21-090102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92 *м2*	1,89	7873,8		14881				
31	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2*	153,2	1078,52 984,65	93,87 44,92	165230 150849	14381 6882	86437 54,8	1,17875 0,06675	180,5845 10,2261
32	22-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте *м2*	153,2	2551,34		390865				
33	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	188,1	178,08 178,08	– –	33497 33497	– –	19797 59,1	0,257 –	48,3417 –
34	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	188,1	955,62 347,28	17,24 14,2	179752 65324	3242 2671	37261 54,8	0,4255 0,02338	80,03655 4,39778
35	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	188,1	301,78 211,56	1,94 0,93	56764 39794	365 175	21903 54,8	0,26565 0,00138	49,96877 0,25958
36	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *м*	50,01	26,11 26,11	– –	1306 1306	– –	772 59,1	0,0377 –	1,88538 –

37	11-110101-3504	Покрытия из плит ОСБ. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	153,3	413,84	23,26	63442	3566	36564	0,49565	75,98315
		м2 покрытия		380,16	11,49	58279	1761	60,9	0,01763	2,70268
38	11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	153,2	3288,94	14,3	503865	2190	22803	0,322	49,3304
		м2 покрытия		237,72	6,68	36419	1024	60,9	0,01025	1,5703
39	12-120101-1106	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	66	508,59	2,5	33567	165	14620	0,487	32,142
		м2		373,53	1,27	24653	84	59,1	0,0016	0,1056
40	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	50,01	272,37	0,54	13621	27	2741	0,10339	5,17053
		м плинтусов		89,74	0,26	4488	13	60,9	0,00038	0,019
		Раздел 7 Прочие работы								
41	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	110	1485,06	–	163357	–	96544	2,1432	235,752
		т		1485,06	–	163357	–	59,1	–	–
42	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	110	430		47300				
		т								
43	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	110	685,87		75446				
		т								
		Всего прямые затраты				**7999537**				**3798**
										99

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 940 618
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 784 632
- перевозка грузов, тенге	122 746
Накладные расходы I уровня, тенге	1 731 502
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 731 039
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	350 317
Итого, тенге	10 081 356
Сметная прибыль (8 %), тенге	806 509
Всего	**10 887 865**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	130 654
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**11 018 519**
в текущих и прогнозных ценах 1,021915435	**11 259 995**
Скидка по конкурсу 28,63 %	3 224 281
Итого с учетом скидки	**8 035 714**
НДС (12 %)	964 286
Всего по акту с учетом НДС	**9 000 000**

Принял:

Заказчик: КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор_____Хомин А.И.

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____Исаев Л.Т.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____Қаржау Н.Ә.

Заказчик: КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда,

Договор: № 1 от 26.02.2018г

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Ремонт внутренних помещений в здании школы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Столовая										
2.1 Столовая										
1	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	42,805	178,09 178,09	– –	7623 7623	– –	4505 59,1	0,257 –	11,00089 –
2	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	137,66	955,62 347,28	17,24 14,2	131551 47807	2373 1955	27270 54,8	0,4255 0,02338	58,57433 3,21849
3	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	137,66	314,14 287,56	0,86 0,41	43245 39585	119 57	21724 54,8	0,3565 0,00063	49,07579 0,08673
4	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76 *т*	0,0253	350925,27		8878				

5	22-040603-0103	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	кг	15,56	371,44		5780			
6	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	40,257	1230,17	387,91	49523	15616	24270	1,112	44,76578
					842,26	177,83	33907	7159	59,1	0,21	8,45397

Всего прямые затраты	**246600**	**163**
		12
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	128 922	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 108	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 171	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 570	
Накладные расходы I уровня, тенге	77 769	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	324 369	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	11 677	
Итого, тенге	336 046	
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 883	
Всего	**362 929**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 355	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**367 284**	
в текущих и прогнозных ценах 1,021915435	**375 333**	
Скидка по конкурсу 28,63 %	107 476	
Итого с учетом скидки	**267 857**	
НДС (12 %)	32 143	
Всего по акту с учетом НДС	**300 000**	

Принял:

Заказчик: КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор _____ **Хомин А.И.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Қаржау Н.Ә.**

Подрядчик: ТОО "Казстрой Сервис LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда,

Договор: № 1 от 26.02.2018г

Акт

приемки выполненных работ за август 2018 года

Ремонт внутренних помещений в здании школы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Столовая										
2.1 Столовая										
1	11-460401-1103	Двери.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	6,73	765,08	110,25	5149	742	2439	0,9115	6,1344
		м2		654,83	58,69	4407	395	50,8	0,0774	0,5209
2	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	6,73	1917,09	118,13	12902	795	2903	0,85503	5,75435
		м2 проемов		664,49	56,76	4472	382	59,8	0,08813	0,59311
3	21-090202-0603	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-19, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	6,73	17323,6		116588				
		м2								
4	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	1,86	3775,27	16,67	7022	31	3382	3,852	7,16472
		м2								

5	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия *м2*	78,525	1230,16					
				842,25	177,81	64453	13607	59,1	0,21	16,07025
6	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 стяжки*	116,8	582,12	19,27	67992	2251	21235	0,4094	47,81792
				288,91	9,62	33745	1124	60,9	0,01588	1,85478
7	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 стяжки*	216,8	792,86	13,42	171891	2910	37376	0,36064	78,18675
				280,3	2,79	60768	605	60,9	0,00438	0,94958
8	11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 стяжки*	216,8	124,11	2	26908	434	2303	0,02174	4,71323
				16,9	0,54	3663	118	60,9	0,00083	0,17994
9	11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 покрытия*	216,8	3288,93	14,29	713041	3099	32268	0,322	69,8096
				237,72	6,68	51538	1448	60,9	0,01025	2,2222
10	12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов *прибор*	4	1880,5	22,5	7522	90	3674	1,913	7,652
				1543	11,25	6172	45	59,1	0,014	0,056
11	23-030102-0935	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *шт.*	4	8808,62		35234				
12	11-170201-0103	Смесители. Установка ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *шт.*	4	718,5	0,25	2874	1	1663	0,805	3,22
				688,5	–	2754	–	60,4	–	–
	2.2 Кухня									
13	11-460401-1103	Двери.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	18,48	765,1	110,23	14139	2037	6698	0,9115	16,84452
				654,87	58,6	12102	1083	50,8	0,0774	1,43035

	нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	18,48	1716,67	128,57	31724	2376	9615		
	м2 проемов		811,47	58,55	14996	1082	59,8	0,09088	1,67
15	21-090202-0102								
	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	18,48	15046,81		278065				
	м2								
16	12-110101-0701								
	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	6,17	3775,36	16,53	23294	102	11218	3,852	23,766
	м2		3067,59	8,75	18927	54	59,1	0,0116	0,071
17	12-070101-0207								
	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	141,2	549,72	20,51	77620	2896	45072	0,6987	98,656
	м2		529,21	10,91	74724	1540	59,1	0,0144	2,033
18	12-070101-0208								
	Полы цементные. Разборка покрытия	141,2	1230,14	387,89	173696	54770	85124	1,112	157,01
	м2		842,25	177,82	118926	25108	59,1	0,21	29,65
19	12-070101-0302								
	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	149,67	98,95	–	14810	–	8753	0,1428	21,3728
	м		98,95	–	14810	–	59,1	–	
20	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	141,2	582,12	19,26	82195	2720	25671	0,4094	57,8072
	м2 стяжки		288,91	9,62	40794	1358	60,9	0,01588	2,2422
21	11-110101-2707								
	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	141,2	3972,8	87,51	560960	12357	65119	0,92115	130,0663
	м2 покрытия		724,76	32,52	102336	4592	60,9	0,04788	6,7606
22	12-120104-0504								
	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	141,2	178,08	–	25145	–	14861	0,257	36,2884
	м2		178,08	–	25145	–	59,1	–	–
23	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	141,2	1158,5	20,14	163580	2844	36035	0,5175	73,071
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

	поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	141,2	336,6	1,94	47528	274	18497	0,299	42,2188
	м2 окрашиваемой поверхности		238,12	0,93	33622	132	54,8	0,00138	0,19486
25	12-130103-0105 Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	415,71	555,51	35,93	230933	14935	131752	0,743	308,87253
	м2 облицовки		519,59	16,68	215998	6932	59,1	0,0199	8,27263
26	12-110101-0102 Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	415,71	488,48	9,11	203068	3789	78041	0,4237	176,13633
	м2		312,8	4,85	130034	2015	59,1	0,0064	2,66054
27	11-150107-0211 Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	415,71	4507,28	17,15	1873722	7131	357811	1,909	793,59039
	м2 поверхности облицовки		1558,09	12,57	647713	5227	54,8	0,02063	8,5761
28	12-150101-0602 Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов	3	2081,33	18	6244	54	3362	2,34	7,02
	прибор		1887,33	9	5662	27	59,1	0,0112	0,0336
29	23-030102-2206 Трап чугунный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	3	7284,98		21855				
	комплект								
30	12-150101-0613 Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	1	3039	13	3039	13	1694	3,547	3,547
	прибор		2861	6	2861	6	59,1	0,008	0,008
31	23-030102-0302 Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	14365,72		14366				
	комплект								
32	12-150101-0614 Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов	3	2870,67	22,67	8612	68	4702	3,274	9,822
	прибор		2640,67	11,33	7922	34	59,1	0,014	0,042
33	29-000001-0001(п Мойка из нержавейки на одно отделение. СМ-	3	57100		171300				
	шт								
34	12-150101-0616 Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов	1	5100	120	5100	120	2836	5,874	5,874
	прибор								

35	23-030102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96 *шт.*	1	41786,08		41786			
36	12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов *прибор*	1	1881	23	1881	23	918	1,913	1,913
				1543	11	1543	11	59,1	0,014	0,014
37	23-030102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *шт.*	1	9571,84		9572				
38	11-170201-0103	Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.*	5	718,4	0,2	3592	1	2079	0,805	4,025
				688,4	–	3442	–	60,4	–	–
39	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *шт.*	1	3553,08		3553				
40	23-030102-1238	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *шт.*	3	3513,73		10541				
41	23-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *шт.*	1	4281,36		4281				
		Всего прямые затраты				**5367461**				**2303**
										90

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 777 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 339
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 443 522
Накладные расходы I уровня, тенге	1 063 234
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 430 695
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	231 505
Итого, тенге	6 662 200
Сметная прибыль (8 %), тенге	532 976
Всего	**7 195 176**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	86 342
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**7 281 518**
в текущих и прогнозных ценах 1,021915435	**7 441 096**

Скидка по конкурсу 28,83 %	8 310 377
Итого с учетом скидки	637 245
НДС (12 %)	**5 947 622**
Всего по акту с учетом НДС	

Принял:
Заказчик: КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор_____Хомин А.И.

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____Исаев Л.Т.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____Каржау Н.Э.

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда,

Договор: № 1 от 26.02.2018г

Акт

приемки выполненных работ за август 2018 года

Ремонт внутренних помещений

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Столовая									
1	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	1,2	3775	16,67	4530	20	2182	3,852	4,6224
		м2		3067,5	9,17	3681	11	59,1	0,0116	0,01392
2	11-100501-0202	Перегородки из ПВХ с дверью 2,1*0,7 площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	7,02	1917,09	117,95	13458	828	3028	0,85503	6,00231
		м2 проемов		664,53	56,84	4665	399	59,8	0,08813	0,61867
3	21-090201-0101	Перегородки из ПВХ профилей	7,02	15000,09		105301				
		м2								
4	11-440401-0101	Конструкции металлические, толщина стали до 4 мм. Электросварка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	6	9698,5	7302,17	58191	43813	6725	–	–
		м шва		–	1754	–	10524	63,9	7,58625	45,5175
5	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	216	178,08	–	38465	–	22733	0,257	55,512
		м2		178,08	–	38465	–	59,1	–	–

	ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	216	1158,49	20,15	200203	4343	54,8	0,07925	17,1
			449,14	16,56	97015	3576	54,8	0,02725	5,886
7	11-340108-0605 Потолки. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 поверхности*	216	1538,34	0,18	332281	39	203484	1,794	387,504
			1516,92	0,08	327654	18	62,1	0,00013	0,02808
8	11-110101-3504 Покрытия из плит древесностружечных. Устройство из OSB - 9мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 покрытия*	216	413,84	23,26	89390	5025	51520	0,49565	107,0604
			380,16	11,49	82115	2482	60,9	0,01763	3,80808
9	21-070509-0406 Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм *м2*	231,976	642,01		148931				
10	13-080305-0407 Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.*	12	3736,75	767,75	44841	9213	9160	1,4605	17,526
			1287,17	496,42	15446	5957	42,8	0,79725	9,567
11	23-070102-0125 Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82 *шт.*	12	8907,47		106890				
12	23-070104-0403 Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 *шт.*	24	986,96		23687				
13	13-080305-0103 Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.*	12	819,5	14,25	9834	171	3550	0,782	9,384
			689,17	2	8270	24	42,8	0,0025	0,03
14	23-070218-1803 Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	12	644,69		7736				
15	13-080305-0110 Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.*	3	817,33	15,33	2452	46	888	0,782	2,346
			689,33	2,33	2068	7	42,8	0,003	0,009

	защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	3	514,83		1544				
	шт.								
17 12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	3,2	66,88	–	214	–	126	0,0964	0,30848
	м								
			66,88	–	214	–	59,1	0,0001	0,00032
18 12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	1	1881	23	1881	23	918	1,913	1,913
	прибор								
			1543	11	1543	11	59,1	0,014	0,014
19 23-030102-0943	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	5	5886,86		29434				
	шт.								
20 11-170201-0103	Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	1	718	–	718	–	416	0,805	0,805
	шт.								
			688	–	688	–	60,4	–	–
21 23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	1	3513,73		3514				
	шт.								
22 12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	1	1881	23	1881	23	918	1,913	1,913
	прибор								
			1543	11	1543	11	59,1	0,014	0,014
23 23-030102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	9571,84		9572				
	шт.								
24 11-170201-0103	Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	1	718	–	718	–	416	0,805	0,805
	шт.								
			688	–	688	–	60,4	–	–
25 23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	1	3553,08		3553				
	шт.								
26 11-120101-0711	Обшивка двери наружной из оцинкованной стали (прим.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	1,8	3775	19,44	6795	35	763	0,9246	1,66428
	м2 кровли								
			745,56	5,56	1342	10	56,4	0,00788	0,01418

Раздел 2 Кухня

	внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	9,6	1716,46	128,44	16478	1233	4994	1,058	10,1568
	м2 проемов		811,46	58,54	7790	562	59,8	0,09088	0,87245
28	21-090202-0102								
	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	9,6	15046,81		144449				
	м2								
29	11-180301-0101 Радиаторы чугунные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	3,2	16681,88	101,25	53382	324	1303	0,7843	2,50976
	кВт		624,69	49,69	1999	159	60,4	0,07575	0,2424
30	11-160601-0101 Краны проходные диаметром до 25 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	5	1731,6	84,4	8658	422	4144	1,6905	8,4525
	шт.		1363,6	8,6	6818	43	60,4	0,0125	0,0625
31	23-040905-1332								
	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	5	1557,65		7788				
	шт.								
32	11-220801-0201 Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	17	890,35	506,35	15136	8608	5865	0,4761	8,0937
	шт.		384	171,53	6528	2916	62,1	0,2825	4,8025
33	23-020304-2003								
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	964,99		11580				
	шт.								
34	23-020302-2603 Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	671,24		3356				
	шт.								
35	13-080305-0407 Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	11	3736,82	767,73	41105	8445	8397	1,4605	16,0655
	шт.		1287,18	496,45	14159	5461	42,8	0,79725	8,76975
36	23-070102-0125 Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x40-001 ГОСТ 17677-82	11	8907		97977				
	шт.								

37 23-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27 *шт.*	22	986,96		21713				
38 13-080305-0901	Щитки осветительные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *шт.*	3	728,33	23,33	2185	70	915	0,8	2,4
			705	8	2115	24	42,8	0,008	0,024
39 13-080305-0901	Щитки осветительные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.*	3	2486,67	58,67	7460	176	2628	2,3	6,9
			2027	20	6081	60	42,8	0,025	0,075
40 23-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	3	7310		21930				
41 23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	3	1729,7		5189				
42 11-100402-0601	Заполнение проема гипсокартоном. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	5	1237,4	18,4	6187	92	2806	1,15529	5,77645
			931,8	6,8	4659	34	59,8	0,0085	0,0425
43 11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 утепляемого покрытия*	5	26892	34,2	134460	171	1126	0,46345	2,31725
			391,8	7,6	1959	38	56,4	0,01038	0,0519
Раздел 3 Санузлы									
44 11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *м2*	155,9	158,12	–	24651	–	12523	0,2282	35,57638
			158,13	–	24652	–	50,8	–	–
45 12-120104-0504	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	155,9	178,08	–	27763	–	16408	0,257	40,0663
			178,08	–	27763	–	59,1	–	–
46 12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *м2*	155,9	1790,1	21,2	279077	3305	76493	0,8976	139,93584
			814	16,21	126902	2527	59,1	0,0214	3,33626
47 11-340108-0605	Потолки. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	155,9	1538,34	0,18	239827	28	146867	1,794	279,6846

	более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	26	1916,88	117,92	49839	3066	11217	0,85503	22,23078
	м2 проемов		664,54	56,88	17278	1479	59,8	0,08813	2,29138
49 21-090201-0101	Перегородки из ПВХ профилей	26	15115		392990				
	м2								
50 11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	31	1716,61	128,55	53215	3985	16129	1,058	32,798
	м2 проемов		811,48	58,55	25156	1815	59,8	0,09088	2,81728
51 21-090202-0102	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	31	15046,81		466451				
	м2								
52 21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	10	3503,77		35038				
	пара								
53 29-000000-0002(п	Рукосушитель электрический	10	22513		225130				
	шт								
54 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	20	1294,3	526,45	25886	10529	8640	0,75	15
	шт.		661	348,4	13220	6968	42,8	0,4512	9,024
55 23-070101-0524	Светильники, тип РСП05-250-022 IP20 ГОСТ 17677-82	20	8065,78		161316				
	шт.								
56 13-080206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка	70	201,87	0,56	14131	39	2509	0,1	7
	м провода		83,53	0,2	5847	14	42,8	0,0002	0,014
57 23-060513-0202	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,07	171353,14		11995				
	км								
58 13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	10	817,6	15,4	8176	154	2960	0,782	7,82
	шт.		689,2	2,4	6892	24	42,8	0,003	0,03

		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	10	514,83		5148			
		шт.							
60	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	18	2079,17	305,44	37425	5498	19199	1,886	33,948
		м трубопровода								
				1662,17	103,72	29919	1867	60,4	0,1705	3,069
61	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	2,1	30068,1	1452,38	63143	3050	4332	5,037	10,5777
		м3 кладки								
				3718,57	341,9	7809	718	50,8	0,5	1,05
62	11-150108-1503	Облицовка гипсокартонными листами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	7,2	1130,56	9,31	8140	67	1941	0,62031	4,46623
		м2 стен (за вычетом проемов)								
				488,06	3,89	3514	28	54,8	0,00475	0,0342
	Раздел 4 Актовый зал									
63	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	66	1078,52	93,86	71182	6195	37238	1,17875	77,7975
		м2								
				984,65	44,92	64987	2965	54,8	0,06675	4,4055
64	22-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	66	2551,34		168388				
		м2								
65	11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	5,46	1716,85	128,57	9374	702	2841	1,058	5,77668
		м2 проемов								
				811,54	58,61	4431	320	59,8	0,09088	0,4962
66	21-090202-0102	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	5,46	15046,81		82156				
		м2								
67	21-070509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	185,0331	642,01		118793				
		м2								

			898,96	249,58	21575				
69	23-070106-0201								
		Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	24	10476,01		251424			
		шт.							
70	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	8,4	14283,1	102,02	119978	857	3421	0,7843	6,58812
		кВт								
				624,64	49,64	5247	417	60,4	0,07575	0,6363
71	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	30	1050,67	25,3	31520	759	10169	0,63595	19,0785
		м трубопровода								
				551,93	9,27	16558	278	60,4	0,01325	0,3975
72	11-150108-1503	Облицовка гипсокартонными листами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	9	1130,44	9,33	10174	84	2427	0,62031	5,58279
		м2 стен (за вычетом проемов)								
				488,11	3,89	4393	35	54,8	0,00475	0,04275
73	11-150203-0503	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	9	955,67	17,22	8601	155	1783	0,4255	3,8295
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				347,33	14,22	3126	128	54,8	0,02338	0,21042
74	11-340108-0602	Окраска поверхностей водоэмульсионной краской ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	9	1509,22	0,22	13583	2	8316	1,7595	15,8355
		м2 поверхности								
				1487,78	0,11	13390	1	62,1	0,00013	0,00117
75	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	4	817,75	15,5	3271	62	1184	0,782	3,128
		шт.								
				689,25	2,5	2757	10	42,8	0,003	0,012
76	23-070220-0512									
		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	514,83		2059				
		шт.								
77	11-200301-0201	Решетки жалюзийные, размер 34х34. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	7	1367	44,14	9569	309	4180	1,2305	8,6135
		решетка								
				980	8,57	6860	60	60,4	0,0125	0,0875

Всего прямые затраты

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 306 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 984
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 550 140
Накладные расходы I уровня, тенге	796 704
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 783 672
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	208 212
Итого, тенге	5 991 884
Сметная прибыль (8 %), тенге	479 353
Всего	**6 471 237**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	77 655
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**6 548 892**
в текущих и прогнозных ценах 1,021915435	**6 692 414**
Скидка по конкурсу 28,63 %	1 916 362
Итого с учетом скидки	**4 776 052**
НДС (12 %)	573 126
Всего по акту с учетом НДС	**5 349 178**

Принял:

Заказчик: КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор_____Хомин А.И.

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____Исаев Л.Т.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____Каржау Н.Э.