Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в станции Корагаты Т.Рыскуловского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка"

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	81240012856	KZ1000000	KZ2030000	17/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в станции Корагаты Т.Рыскуловского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка"	7 462 463,28	6 662 913,64	6 662 913,64	6 662 913,64			799 549,64	7 462 463,28
Гарантийный взнос, 5%	373 123,16	333 145,68					39 977,48	373 123,16
Удержание аванса, 30%	2 238 738,98	1 998 874,09						
Итого:	**4 850 601,14**	**4 330 893,87**					759 572,16	**7 089 340,11**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Сериков Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"

Туленов Н.Б.

Форма по предложению КЗ
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в станции Корагаты Т.Рыскуловского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в станции Корагаты Т.Рыскуловского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 01.05.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	3	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкиткой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	20	8 344,0	0,0	166 880,0	0,0			166 880,0
						8 344,0	0,0	166 880,0	0,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					166 880	0	0	0	166 880
								166 880	0	0	0	
			Раздел 2: Фундаменты									
2	10	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,52	32 791,0	2 404,0	213 797,0	15 674,0	164 786,0		213 797,0
						5 113,0	487,0	33 337,0	3 175,0			
			Итого по разделу 2: Фундаменты					213 797	15 674	164 786	0	213 797
								33 337	3 175	0	0	
			Раздел 3: Стены и перегородки (л.12 АС)									
3	29	6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	43,185	32 433,0	6 358,0	1 400 619,0	274 570,5	43,0		1 400 619,0
						26 074,0	1 442,0	1 126 005,5	62 273,0			
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки (л.12 АС)					1 400 619	274 571	43	0	1 400 619
								1 126 006	62 273	0	0	
			ИТОГО по акту					1 781 296	290 245	164 829	0	1 781 296
								1 326 223	65 448	0	0	
		Итого по акту										1 781 296
			02-01-02 Водопровод и канализация работы									
			Раздел 1: Водомерный узел									
1	11	6114-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	24,5	3 868,0	56,0	94 766,0	1 373,0	48 657,0		94 766,0
						1 826,0	17,0	44 737,0	417,0			
2	12	*ЕСН РСНБ РК 2023*	водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	3,2	3 305,0	56,0	10 576,0	179,0	4 554,0		10 576,0
						1 826,0	17,0	5 843,0	54,0			
3	15	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	48,5	236,0		11 446,0		11 446,0		11 446,0
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					116 788	1 552	64 657	0	116 788
								50 580	471	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					116 788	1 552	64 657	0	116 788
								50 580	471	0	0	
		Итого по акту										116 788
			02-01-04 Электроосвещение и Электрооборудование работы									
			Раздел 4: Световое оборудование									
1	13	6119-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	35,5	2 858,0	21,0	101 459,0	745,5	1 810,5		101 459,0
						2 786,0	7,0	98 903,0	248,5			
2	14	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт	13	8 422,0		109 486,0		109 486,0		109 486,0
3	18	6119-0401-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2 725,0	42,0	29 975,0	462,0	176,0		29 975,0
						2 667,0	12,0	29 337,0	132,0			
4	29	247-104-0159 *СпрСП 11.2023*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523,0		173 046,0		173 046,0		173 046,0
			Итого по разделу 4: Световое оборудование					413 966	1 208	284 519	0	413 966
								128 240	381	0	0	
			ИТОГО по акту					413 966	1 208	284 519	0	413 966
								128 240	381	0	0	
		Итого по акту										413 966
			04-02 ВЛ-10 кВ работы									
1	2	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	52 048,0	22 533,0	208 192,0	90 132,0	3 700,0		208 192,0
						28 590,0	7 226,0	114 360,0	28 904,0			
2	7	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,55	526 788,0	245 376,0	289 733,5	134 956,5	2 668,0		289 733,5
						276 561,0	61 155,0	152 108,5	33 635,0			
3	8	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	1,65	428 735,0		707 413,0		707 413,0		707 413,0
			ИТОГО по акту					1 205 339	225 089	713 781	0	1 205 339
								266 469	62 539	0	0	
		Итого по акту										1 205 339
			04-01 КТПН МОЩНОСТЬЮ 40 кВа и дизельная станция работы									
			Раздел 1: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа									
1	1	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанции	1	107 203,0	23 906,0	107 203,0	23 906,0	15 519,0		107 203,0
						67 778,0	6 531,0	67 778,0	6 531,0			
2	3	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649,0		909 649,0				909 649,0
			Итого по разделу 1: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа					1 016 852	23 906	15 519	0	1 016 852
								67 778	6 531	909 649	0	
			ИТОГО по акту					1 016 852	23 906	15 519	0	1 016 852
								67 778	6 531	909 649	0	
			В том числе:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							909 649		
		Итого по акту										1 016 852

07-02 Покрытие работы

			Раздел 1: Покрытие									
1	1	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	15,863925	7 871,0	2 231,0	124 865,07	35 392,5	80 176,14		124 865,07
						586,0	464,0	9 296,1	7 360,98			
2	3	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	317,2785	2 217,0	306,0	703 406,55	97 087,32	576 812,28		703 406,55
						93,0	47,0	29 506,95	14 912,04			
3	4	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	317,2785	934,0	0,0	296 338,02	0,0	286 185,24		296 338,02
						32,0	0,0	10 152,78	0,0			
			Итого по разделу 1: Покрытие					1 124 610	132 480	943 174	0	1 124 610
								48 956	22 273	0	0	
			ИТОГО по акту					1 124 610	132 480	943 174	0	1 124 610
								48 956	22 273	0	0	
		Итого по акту										1 124 610
		Итого по акту										5 658 851,0
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего								909649,00		
		Итого по акту										5 658 851,0
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						294 450,52			5 043 652,52
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						252 182,63			5 295 835,15
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						119 066,03			5 414 901,18
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									6 324 550,18
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						6 798 891,44			6 798 891,44
			Понижающий коэффициент 98% К-0,98									6 662 913,64
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								799 549,64	7 462 463,28
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									7 462 463,28

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тауқар-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)