Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка"

Справка №1

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	22/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка"	6 668 942,63	5 954 413,06	5 954 413,06	5 954 413,06			714 529,57	6 668 942,63
Гарантийный взнос, 5%	333 447,13	297 720,65					35 726,48	333 447,13
Удержание аванса, 30%	2 000 682,79	1 786 323,92					214 358,87	2 000 682,79
Итого:	**4 334 812,71**	**3 870 368,49**					464 444,22	**4 334 812,71**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Сайкбаев Р.Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"

_____ Туленов Н.Б.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №23/24 от 01.05.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Фундаменты									
1	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,956	32 791,0	2 404,0	64 139,1	4 702,2	49 435,8		64 139,1
						5 113,0	487,0	10 001,1	952,5			
2	10	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	19,827	22 133,0	3 834,0	438 831,0	76 016,7	115 770,0		438 831,0
						12 460,0	740,0	247 044,3	14 672,1			
3	11	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	20,124405	25 115,0		505 424,4		505 424,4		505 424,4
												-
4	12	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,009078	297 269,0		2 698,5		2 698,5		2 698,5
5	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	21,384	4 675,0	39,0	99 970,2	834,0	75 015,0		99 970,2
						1 128,0	5,0	24 121,2	106,8			
			Подраздел 1: Фундамент ФМ1(5шт)									
6	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,285	15 315,0	4 864,0	4 364,7	1 386,3	1 973,1		4 364,7
						3 528,0	1 495,0	1 005,6	426,0			
7	15	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,96	63 968,0	4 237,0	61 409,4	4 067,4	29 801,4		61 409,4
						28 688,0	877,0	27 540,6	841,8			-
8	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00939	315 652,0		2 964,0		2 964,0		2 964,0
9	17	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 8 мм	т	0,00684	310 427,0		2 123,4		2 123,4		2 123,4
10	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	0,0126	291 502,0		3 672,9		3 672,9		3 672,9
11	19	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 25 мм	т	0,03303	291 502,0		9 628,2		9 628,2		9 628,2
			Итого по подразделу 1: Фундамент ФМ1(5шт)					**84 162,6**	**5 453,7**	**50 163,0**	**0,0**	**84 162,6**
								28 546,2	**1 267,8**	**0,0**	**0,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 2: Приямок ПР-1 (л.8 АС)									
12	20	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,027	15 315,0 3 528,0	4 864,0 1 495,0	413,4 95,4	131,4 40,5	186,9		413,4
13	21	6103-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,138	53 552,0 18 739,0	4 581,0 934,0	7 390,2 2 586,0	632,4 129,0	4 172,1		7 390,2
14	22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0159	334 041,0		5 311,2		5 311,2		5 311,2
15	23	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00573	987 758,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	5 659,8 5 638,8	21,0 6,6			5 659,8
16	24	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,002262	443 377,0		1 002,9		1 002,9		1 002,9
17	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000288	315 652,0		90,9		90,9		90,9
18	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00318	303 501,0		965,1		965,1		965,1
19	27	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01107	1 397 495,0 202 715,0	23 999,0 6 699,0	15 470,4 2 244,0	265,5 74,1	12 960,9		15 470,4
20	28	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,824	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	8 527,2 2 057,4	71,1 9,0	6 398,7		8 527,2
			Итого по подразделу 2: Приямок ПР-1 (л.8 АС)					**44 831,1** **12 621,6**	**1 121,4** **259,2**	**31 088,7** **0,0**	**0,0** **0,0**	**44 831,1**
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**1 240 056,9** **322 334,4**	**88 128,0** **17 258,4**	**829 595,4** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 240 056,9**
			Раздел 3: Стены и перегородки (л.12 АС)									
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен									
21	29	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	43,185	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	1 400 619,0 1 126 005,5	274 570,5 62 273,0	43,0		1 400 619,0
22	30	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	10,3644	20 144,0		208 780,5		208 780,5		208 780,5
23	31	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	16,4103	45 065,0		739 530,0		739 530,0		739 530,0
24	32	6105-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	104,458333	7 660,0 7 079,0	581,0 130,0	800 151,0 739 460,5	60 690,0 13 579,5			800 151,0
25	33	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,402542	20 144,0		48 397,0		48 397,0		48 397,0
26	34	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,2647	45 065,0		237 253,5		237 253,5		237 253,5
27	35	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,595	35 105,0 5 113,0	2 404,0 487,0	161 307,5 23 494,0	11 046,5 2 238,0	126 767,0		161 307,5
28	36	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1492	291 502,0		43 492,0		43 492,0		43 492,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	37	6111-0401-0102 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой		25,9	3 641,0	10,0	94 302,0	259,0	81 404,0		94 302,0
				м² поверхности		488,0	2,0	12 639,0	52,0			
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					3 733 832,5	346 566,0	1 485 667,0	0,0	3 733 832,5
								1 901 599,0	78 142,5	0,0	0,0	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки (л.12 АС)					3 733 832,5	346 566,0	1 485 667,0	0,0	3 733 832,5
								1 901 599,0	78 142,5	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					4 973 889,4	434 694,0	2 315 262,4	0,0	4 973 889,4
								2 223 933,4	95 400,9	0,0	0,0	
		Итого по акту										**4 973 889,4**
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						308 381,14			5 282 270,54
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						264 113,53			5 546 384,07
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						105 645,41			5 652 029,48
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									5 652 029,48
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						6 075 931,69			6 075 931,69
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									5 954 413,06
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								714 529,57	6 668 942,63
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									6 668 942,63

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сирдария Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)