Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

Подрядчик : ТОО "Строитель "

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Сайлыколь,Кербулакского района, области Жетісу

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		198/24	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Сайлыколь,Кербулакского района, области Жетісу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	25 795 988,98									
За отчетный период	**25 795 988,98**									
Удержание суммы аванса 30%	7 738 796,69									
К оплате	**18 057 192,28**	**16 122 493,11**							**1 934 699,17**	**18 057 192,28**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **50-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Сайлыколь,Кербулакского района,Жетисуйской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 Газопровод высокого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	$м^3$	3 244,8	444,0 0,0	444,0 97,0	1 440 691,0 0,0	1 440 692,0 314 746,0			1 440 691,0
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	$м^3$	2 496	94,0 0,0	94,0 23,0	234 624,0 0,0	234 624,0 57 408,0			234 624,0
3	3	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	$м^3$	2 496	370,0 0,0	370,0 71,0	923 520,0 0,0	923 520,0 177 216,0			923 520,0
4	4	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	2 496	208,0 43,0	162,0 35,0	519 168,0 107 328,0	404 352,0 87 360,0	7 488,0		519 168,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	499,2	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	1 959 360,0 1 959 360,0	0,0 0,0			1 959 360,0
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	249,6	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	2 490 509,0 1 168 378,0	109 325,0 25 459,0	1 212 806,0		2 490 509,0
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					7 567 872,0 3 235 066,0	3 112 513,0 662 189,0	1 220 294,0 0,0	0,0 0,0	7 567 872,0
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
7	7	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	3,328	1 223 592,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	4 072 114,0 3 389 268,0	682 653,0 172 870,0	193,0		4 072 114,0
8	8	241-202-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х7,1 мм**	м	3 361,28	1 525,0		5 125 952,0		5 125 952,0		5 125 952,0
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					9 198 066,0 3 389 268,0	682 653,0 172 870,0	5 126 145,0 0,0	0,0 0,0	9 198 066,0
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
9	9	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	5	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	22 470,0 11 370,0	11 100,0 2 760,0			22 470,0
10	10	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	4	3 250,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0
11	11	241-210-0520 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**	шт.	1	7 163,0		7 163,0		7 163,0		7 163,0
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					42 633,0 11 370,0	11 100,0 2 760,0	20 163,0 0,0	0,0 0,0	42 633,0
			Подраздел 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт.									
12	12	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/**	Страница	0,0005	2 925 043,0	654 943,0	1 463,0	328,0	34,0		1 463,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		2 202 319,0	203 907,0	1 101,0	102,0			
13	13	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,502	1 983,0		995,0		995,0		995,0
14	14	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0005	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	351,0 217,0	63,0 18,0	71,0		351,0
15	15	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/	км	0,00058	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	1 878,0 1 369,0	362,0 103,0	147,0		1 878,0
16	16	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58232	6 472,0		3 769,0		3 769,0		3 769,0
17	17	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00857	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	2 032,0 1 954,0	49,0 9,0	29,0		2 032,0
18	18	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	416 762,0		3 572,0		3 572,0		3 572,0
19	19	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,00115	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 622,0 1 075,0	547,0 138,0			1 622,0
20	20	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0
21	22	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
22	23	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	1 542,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
23	24	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
24	25	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
25	26	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
26	27	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
27	28	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
			Итого по подразделу 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт.					36 862,0 12 538,0	8 009,0 2 026,0	16 315,0 0,0	0,0 0,0	36 862,0
			Подраздел 5: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 16м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
28	33	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	16	8 573,0 3 691,0	2 817,0 867,0	137 168,0 59 056,0	45 072,0 13 872,0	33 040,0		137 168,0
29	34	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	16,32	3 840,0		62 669,0		62 669,0		62 669,0
30	35	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	546,0		22 529,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	36	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	926,0		1 111,0		1 111,0		1 111,0
32	37	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
33	38	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0
34	39	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
35	40	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
36	41	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
37	42	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	1 108,0		1 108,0		1 108,0		1 108,0
38	43	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
39	44	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442,0		442,0		442,0		442,0
40	45	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	1	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	467,0		6 060,0
41	46	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	0,8	365,0		292,0		292,0		292,0
42	47	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,58371	849,0		496,0		496,0		496,0
43	48	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,02	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	200,0 94,0	9,0 2,0	97,0		200,0
			Итого по подразделу 5: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 16м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/					261 373,0 86 676,0	58 613,0 17 254,0	116 084,0 0,0	0,0 0,0	261 373,0
			Подраздел 8: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -1шт									
44	69	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,0002	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	282,0 187,0	95,0 24,0			282,0
45	70	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	0,2	343,0		69,0		69,0		69,0
			Итого по подразделу 8: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -1шт					351,0 187,0	95,0 24,0	69,0 0,0	0,0 0,0	351,0
			Подраздел 9: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на ответлениях -4шт,см ГСН15									
46	71	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных	$м^3$	1,88	18 377,0 13 273,0	5 099,0 1 541,0	34 549,0 24 953,0	9 586,0 2 897,0	9,0		34 549,0
47	72	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,88	2 295,0		4 315,0		4 315,0		4 315,0
48	73	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	4	23 180,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	92 720,0 63 420,0	24 512,0 6 832,0	4 788,0		92 720,0
49	74	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		6,4	926,0		5 926,0		5 926,0		5 926,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
50	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/**	т	0,01652	1 469 264,0 268 902,0	15 627,0 2 997,0	24 272,0 4 442,0	259,0 50,0	19 572,0		24 272,0
51	80	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	4	442,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0
52	81	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
53	82	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	4	902,0		3 608,0		3 608,0		3 608,0
			Итого по подразделу 9: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на ответлениях -4шт,см ГСН15					185 134,0 101 911,0	43 237,0 11 987,0	39 986,0 0,0	0,0 0,0	185 134,0
			Подраздел 10: Прокладка сигнальной ленты и кабеля									
54	85	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной**	м	3 312	23,0 21,0	2,0 1,0	76 176,0 69 552,0	6 624,0 3 312,0			76 176,0
55	86	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	3 312	17,0		56 304,0		56 304,0		56 304,0
56	87	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	км	3,328	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	671 940,0 413 198,0	258 742,0 70 517,0			671 940,0
57	88	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66**	км	3,328	284 437,0		946 606,0		946 606,0		946 606,0
			Итого по подразделу 10: Прокладка сигнальной ленты и кабеля					1 751 026,0 482 750,0	265 366,0 73 829,0	1 002 910,0 0,0	0,0 0,0	1 751 026,0
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления					19 043 317,0 7 319 766,0	4 181 586,0 942 939,0	7 541 966,0 0,0	0,0 0,0	19 043 317,0
			ИТОГО по акту					19 043 317,0 7 319 766,0	4 181 586,0 942 939,0	7 541 966,0 0,0	0,0 0,0	19 043 317,0

ИТОГО:			19043317,00
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	1199729	
Итого с затратами на организацию СМР			20243045,97
Сметная прибыль	5%	1012152	
Итого со сметной прибылью			21255198,27
Непредвиденные работы и затраты	3%	607291	
Итого с непредвиденными работами и затратами			21862489,65
Итого в текущих ценах 2024 года. К=1,075	1,075		23502176,37
НДС	12%	2820261	
Итого с НДС			26322437,54
Понижающий коэффициент К-0,98000000072	0,980		25795988,98

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгавИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "RedLine Pro"
Әлпбек О.Н.

расценки проверены