Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилису,Кербулакского района, области Жетiсу**

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		204/24	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилису,Кербулакского района, области Жетiсу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	105 351 540,85									
За отчетный период	**105 351 540,85**									
Удержание суммы аванса 30%	31 605 462,25									
К оплате	**73 746 078,59**	**65 844 713,03**							**7 901 365,56**	**73 746 078,59**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **48-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилису,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Газопровод высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-1 Газопровод высокого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 3**	м^3	7 634,25	583,0 0,0	583,0 127,0	4 450 768,0 0,0	4 450 768,0 969 550,0			4 450 768,0
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	11,7	14 534,0 14 534,0	0,0 0,0	170 048,0 170 048,0	0,0 0,0			170 048,0
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3**	м^3	5 872,5	109,0 0,0	109,0 27,0	640 102,0 0,0	640 103,0 158 558,0			640 102,0
4	4	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4**	м^3	5 872,5	741,0 457,0	284,0 91,0	4 351 522,0 2 683 732,0	1 667 790,0 534 398,0			4 351 522,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	1 174,3	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	4 609 128,0 4 609 128,0	0,0 0,0			4 609 128,0
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	587,25	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	5 859 580,0 2 748 917,0	257 216,0 59 900,0	2 853 448,0		5 859 580,0
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					20 081 148,0 10 211 825,0	7 015 877,0 1 722 406,0	2 853 448,0 0,0	0,0 0,0	20 081 148,0
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	6,804	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	9 596 559,0 6 357 807,0	3 238 752,0 816 963,0			9 596 559,0
8	8	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	6 872,04	2 539,0		17 448 110,0		17 448 110,0		17 448 110,0
9	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110/63 мм**	км	1,026	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 447 100,0 958 717,0	488 383,0 123 193,0			1 447 100,0
10	10	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1 036,26	1 272,0		1 318 123,0		1 318 123,0		1 318 123,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					29 809 892,0	3 727 135,0	18 766 233,0	0,0	29 809 892,0
								7 316 524,0	940 156,0	0,0	0,0	
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
11	11	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	14	4 494,0	2 220,0	62 916,0	31 080,0			62 916,0
						2 274,0	552,0	31 836,0	7 728,0			
12	12	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	6	7 186,0		43 116,0		43 116,0		43 116,0
13	13	241-208-1706 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	7 946,0		7 946,0		7 946,0		7 946,0
14	14	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	3	6 210,0		18 630,0		18 630,0		18 630,0
15	15	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	4	3 250,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0
16	16	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	шт.	2	6 626,0	3 269,0	13 252,0	6 538,0			13 252,0
						3 357,0	813,0	6 714,0	1 626,0			
17	17	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм**	шт.	1	13 437,0		13 437,0		13 437,0		13 437,0
18	18	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	3 919,0		3 919,0		3 919,0		3 919,0
19	19	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0	2 220,0	4 494,0	2 220,0			4 494,0
						2 274,0	552,0	2 274,0	552,0			
20	20	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	1	4 752,0		4 752,0		4 752,0		4 752,0
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					185 462,0	39 838,0	104 800,0	0,0	185 462,0
								40 824,0	9 906,0	0,0	0,0	
			Подраздел 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d90/DN89 -1шт									
21	21	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 100 мм/+Патрубок/**	км	0,0005	3 189 761,0	769 109,0	1 595,0	384,0	57,0		1 595,0
						2 307 191,0	238 286,0	1 154,0	119,0			
22	22	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	0,502	2 687,0		1 349,0		1 349,0		1 349,0
23	23	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм**	км	0,0005	832 022,0	126 967,0	416,0	63,0	136,0		416,0
						433 777,0	36 828,0	217,0	18,0			
24	24	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм/+Футляр/**	км	0,00058	3 238 619,0	624 891,0	1 878,0	362,0	147,0		1 878,0
						2 359 627,0	177 686,0	1 369,0	103,0			
25	25	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	0,58232	6 472,0		3 769,0		3 769,0		3 769,0
26	26	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,00857	237 084,0	5 748,0	2 032,0	49,0	29,0		2 032,0
						227 986,0	1 052,0	1 954,0	9,0			
27	27	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00857	416 762,0		3 572,0		3 572,0		3 572,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,00115	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 622,0 1 075,0	547,0 138,0			1 622,0
29	29	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	1,1615	2 539,0		2 949,0		2 949,0		2 949,0
30	31	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
31	32	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	7 186,0		7 186,0		7 186,0		7 186,0
32	33	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
33	34	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х89 мм**	шт.	1	7 363,0		7 363,0		7 363,0		7 363,0
34	35	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
35	36	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0
			Итого по подразделу 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d90/DN89 -1шт					49 887,0 12 591,0	8 065,0 2 043,0	29 231,0 0,0	0,0 0,0	49 887,0
			Подраздел 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -2шт									
36	43	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/**	км	0,001	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	2 925,0 2 202,0	655,0 204,0	68,0		2 925,0
37	44	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1,004	1 983,0		1 991,0		1 991,0		1 991,0
38	45	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм**	км	0,001	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	702,0 434,0	126,0 37,0	143,0		702,0
39	46	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/**	км	0,00116	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	3 757,0 2 737,0	725,0 206,0	295,0		3 757,0
40	47	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	1,16464	6 472,0		7 538,0		7 538,0		7 538,0
41	48	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,01714	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	4 064,0 3 908,0	98,0 18,0	58,0		4 064,0
42	49	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,01714	416 762,0		7 143,0		7 143,0		7 143,0
43	50	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,0023	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	3 244,0 2 149,0	1 095,0 276,0			3 244,0
44	51	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	2,323	1 272,0		2 955,0		2 955,0		2 955,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	53	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
46	54	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	2	4 337,0		8 674,0		8 674,0		8 674,0
47	55	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
48	56	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0
49	57	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
50	58	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -2шт					79 085,0 25 074,0	16 019,0 4 053,0	37 993,0 0,0	0,0 0,0	79 085,0
			Подраздел 6: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 11м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
51	65	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 140 мм**	км	0,015	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	24 252,0 15 534,0	8 718,0 2 083,0			24 252,0
52	66	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	15,15	6 190,0		93 778,0		93 778,0		93 778,0
53	67	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	546,0		22 529,0
54	68	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1,2	926,0		1 111,0		1 111,0		1 111,0
55	69	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
56	70	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х63 мм**	шт.	1	11 732,0		11 732,0		11 732,0		11 732,0
57	71	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
58	72	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
59	73	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
60	74	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0
61	80	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,02	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	200,0 94,0	9,0 2,0	97,0		200,0
			Итого по подразделу 6: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 11м.(1шт.)/Пр.лист 8353.1					170 229,0 38 305,0	21 515,0 5 449,0	110 409,0 0,0	0,0 0,0	170 229,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 7: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 9м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
62	81	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб,диаметр до 110 мм,в грунтах 1-2 группы**	м	9	8 573,0 3 691,0	2 817,0 867,0	77 157,0 33 219,0	25 353,0 7 803,0	18 585,0		77 157,0
63	82	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	9,18	3 840,0		35 251,0		35 251,0		35 251,0
64	83	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	546,0		22 529,0
65	84	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1,2	926,0		1 111,0		1 111,0		1 111,0
66	85	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
67	86	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм**	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0
68	87	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
69	88	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
70	89	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
71	90	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0
72	96	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	0,02	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	200,0 94,0	9,0 2,0	97,0		200,0
			Итого по подразделу 7: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 9м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/					164 606,0 55 990,0	38 150,0 11 169,0	70 466,0 0,0	0,0 0,0	164 606,0
			Подраздел 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 22м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
73	97	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,022	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	31 029,0 20 557,0	10 473,0 2 642,0			31 029,0
74	98	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	22,22	3 840,0		85 325,0		85 325,0		85 325,0
75	99	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	3	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	67 587,0 47 565,0	18 384,0 5 124,0	1 638,0		67 587,0
76	100	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	3,6	926,0		3 334,0		3 334,0		3 334,0
77	101	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
78	102	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм**	шт.	3	11 731,0		35 193,0		35 193,0		35 193,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	103	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
80	104	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	3	1 085,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0
81	105	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
82	106	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	3	2 060,0		6 180,0		6 180,0		6 180,0
83	112	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,06	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	599,0 281,0	26,0 6,0	292,0		599,0
			Итого по подразделу 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 22м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16					272 948,0 88 869,0	48 863,0 12 740,0	135 217,0 0,0	0,0 0,0	272 948,0
			Подраздел 9: Защита подземного кабеля (2шт.),см.ГСН37									
84	113	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж**	т конструкций	0,24628	532 893,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	131 241,0 129 803,0	1 112,0 259,0	326,0		131 241,0
85	114	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,17452	1 109 851,0		193 691,0		193 691,0		193 691,0
86	115	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,07176	408 199,0		29 292,0		29 292,0		29 292,0
87	116	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	0,6	22 149,0		13 289,0		13 289,0		13 289,0
88	117	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм**	шт.	4	5 181,0 3 448,0	529,0 12,0	20 724,0 13 792,0	2 116,0 48,0	4 816,0		20 724,0
89	118	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,00025	269 337,0		67,0		67,0		67,0
			Итого по подразделу 9: Защита подземного кабеля (2шт.),см.ГСН37					388 304,0 143 595,0	3 228,0 307,0	241 481,0 0,0	0,0 0,0	388 304,0
			Подраздел 12: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -3шт.									
90	132	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	3	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	67 587,0 47 565,0	18 384,0 5 124,0	1 638,0		67 587,0
91	133	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	0,6	926,0		556,0		556,0		556,0
92	134	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм**	км	0,0006	3 478 441,0 1 174 688,0	62 344,0 291,0	2 087,0 705,0	37,0 0,0	1 345,0		2 087,0
93	136	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	3	442,0		1 326,0		1 326,0		1 326,0
94	137	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
95	138	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**		3	2 060,0		6 180,0		6 180,0		6 180,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
			Итого по подразделу 12: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -3шт.					91 218,0	25 081,0	11 045,0	0,0	91 218,0
								55 092,0	6 780,0	0,0	0,0	
			Подраздел 13: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -16шт,см ГСН35									
96	144	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	7,52	2 295,0		17 258,0		17 258,0		17 258,0
97	145	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	16	22 529,0	6 128,0	360 464,0	98 048,0	8 736,0		360 464,0
						15 855,0	1 708,0	253 680,0	27 328,0			
98	146	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	6,4	343,0		2 195,0		2 195,0		2 195,0
99	147	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	19,2	926,0		17 779,0		17 779,0		17 779,0
100	148	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм**	км	0,0192	3 478 441,0	62 344,0	66 786,0	1 197,0	43 035,0		66 786,0
						1 174 688,0	291,0	22 554,0	6,0			
101	154	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	16	4 494,0	2 220,0	71 904,0	35 520,0			71 904,0
						2 274,0	552,0	36 384,0	8 832,0			
102	155	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	16	2 060,0		32 960,0		32 960,0		32 960,0
			Итого по подразделу 13: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -16шт,см ГСН35					569 346,0	134 765,0	121 963,0	0,0	569 346,0
								312 618,0	36 166,0	0,0	0,0	
			Подраздел 14: Прокладка сигнальной ленты									
103	158	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной**	м	7 788	23,0	2,0	179 124,0	15 576,0			179 124,0
						21,0	1,0	163 548,0	7 788,0			
104	159	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	7 788	17,0		132 396,0		132 396,0		132 396,0
105	160	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	км	7,83	201 905,0	77 747,0	1 580 916,0	608 759,0			1 580 916,0
						124 158,0	21 189,0	972 157,0	165 910,0			
106	161	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66**	км	7,83	284 437,0		2 227 142,0		2 227 142,0		2 227 142,0
			Итого по подразделу 14: Прокладка сигнальной ленты					4 119 578,0	624 335,0	2 359 538,0	0,0	4 119 578,0
								1 135 705,0	173 698,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления					55 981 703,0	11 702 871,0	24 841 824,0	0,0	55 981 703,0
								19 437 012,0	2 924 873,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					55 981 703,0	11 702 871,0	24 841 824,0	0,0	55 981 703,0
								19 437 012,0	2 924 873,0	0,0	0,0	
			ИТОГО:									55981703,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			3526847				
			Итого с затратами на организацию СМР									59508550,29
			Сметная прибыль		5%			2975428				
			Итого со сметной прибылью									62483977,80
			Непредвиденные работы и затраты		3%			1785257				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64269234,31
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							69089426,89
			НДС		12%			8290731				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									77380158,11
			Понижающий коэффициент К=0,9800000013		0,980							75832555,05

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Мандт Б К

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө Н

рассмотрено проверено

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **48-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилису,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-2 Газопровод низкого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 3**	м^3	1 819,35	583,0	583,0	1 060 681,0	1 060 681,0			1 060 681,0
						0,0	127,0	0,0	231 057,0			
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	50,7	14 534,0	0,0	736 874,0	0,0			736 874,0
						14 534,0	0,0	736 874,0	0,0			
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3**	м^3	1 400,1	109,0	109,0	152 611,0	152 611,0			152 611,0
						0,0	27,0	0,0	37 803,0			
4	4	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4**	м^3	1 400,1	741,0	284,0	1 037 474,0	397 628,0			1 037 474,0
						457,0	91,0	639 846,0	127 409,0			
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	279,9	3 925,0	0,0	1 098 608,0	0,0			1 098 608,0
						3 925,0	0,0	1 098 608,0	0,0			
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	139,35	9 978,0	438,0	1 390 434,0	61 036,0	677 102,0		1 390 434,0
						4 681,0	102,0	652 297,0	14 214,0			
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					5 476 682,0	1 671 956,0	677 102,0	0,0	5 476 682,0
								3 127 625,0	410 483,0	0,0	0,0	
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
7	7	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 140 мм**	км	0,436	1 616 799,0	581 201,0	704 924,0	253 403,0			704 924,0
						1 035 598,0	138 863,0	451 521,0	60 544,0			
8	8	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	440,36	6 190,0		2 725 828,0		2 725 828,0		2 725 828,0
9	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,114	1 410 429,0	476 007,0	160 789,0	54 265,0			160 789,0
						934 422,0	120 071,0	106 524,0	13 688,0			
10	10	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	115,14	3 840,0		442 138,0		442 138,0		442 138,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колнчество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,264	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	372 353,0 246 687,0	125 666,0 31 699,0			372 353,0
12	12	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	266,64	2 539,0		676 999,0		676 999,0		676 999,0
13	13	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110/63 мм**	км	0,974	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 373 758,0 910 127,0	463 631,0 116 949,0			1 373 758,0
14	14	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	983,74	1 272,0		1 251 317,0		1 251 317,0		1 251 317,0
15	15	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110/32 мм**	км	0,078	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	110 013,0 72 885,0	37 129,0 9 366,0			110 013,0
16	16	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	78,78	346,0		27 258,0		27 258,0		27 258,0
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					7 845 377,0 1 787 744,0	934 094,0 232 246,0	5 123 540,0 0,0	0,0 0,0	7 845 377,0
			Подраздел 3: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d140/DN133 -1шт									
17	17	6121-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 125 мм/+Патрубок/**	км	0,00179	3 728 084,0 2 693 908,0	877 055,0 271 953,0	6 673,0 4 822,0	1 570,0 487,0	281,0		6 673,0
18	18	241-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм**	м	1,79716	4 025,0		7 234,0		7 234,0		7 234,0
19	19	6121-0202-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 125 мм**	км	0,00179	952 265,0 465 426,0	139 442,0 40 900,0	1 705,0 833,0	249,0 73,0	622,0		1 705,0
20	20	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм/+Футляр/**	км	0,0005	4 196 144,0 2 464 500,0	1 349 074,0 369 081,0	2 098,0 1 232,0	675,0 185,0	191,0		2 098,0
21	21	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	0,502	9 900,0		4 970,0		4 970,0		4 970,0
22	22	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,00794	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	1 882,0 1 810,0	45,0 8,0	27,0		1 882,0
23	23	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00794	416 762,0		3 309,0		3 309,0		3 309,0
24	24	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 140 мм**	км	0,0007	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	1 132,0 725,0	407,0 97,0			1 132,0
25	25	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	0,707	6 190,0		4 376,0		4 376,0		4 376,0
26	27	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
27	28	241-210-0626 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х133 мм**		1	11 966,0		11 966,0		11 966,0		11 966,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
28	29	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
29	30	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	1	5 976,0		5 976,0		5 976,0		5 976,0
30	31	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
31	32	241-208-1810 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	1	20 108,0		20 108,0		20 108,0		20 108,0
			Итого по подразделу 3: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d140/DN133 -1шт					84 911,0 16 244,0	9 606,0 2 506,0	59 060,0 0,0	0,0 0,0	84 911,0
			Подраздел 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -13шт									
32	39	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/**	км	0,0065	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	19 013,0 14 315,0	4 257,0 1 325,0	441,0		19 013,0
33	40	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	6,526	1 983,0		12 941,0		12 941,0		12 941,0
34	41	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм**	км	0,0065	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	4 566,0 2 820,0	819,0 238,0	928,0		4 566,0
35	42	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/**	км	0,00754	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	24 419,0 17 792,0	4 712,0 1 340,0	1 916,0		24 419,0
36	43	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	7,57016	6 472,0		48 994,0		48 994,0		48 994,0
37	44	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,11141	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	26 414,0 25 400,0	640,0 117,0	374,0		26 414,0
38	45	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,11141	416 762,0		46 431,0		46 431,0		46 431,0
39	46	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,01495	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	21 086,0 13 970,0	7 116,0 1 795,0			21 086,0
40	47	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	15,0995	1 272,0		19 207,0		19 207,0		19 207,0
41	49	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0
42	50	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	13	4 337,0		56 381,0		56 381,0		56 381,0
43	51	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0
44	52	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	13	1 314,0		17 082,0		17 082,0		17 082,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	53	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	13	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	58 422,0 29 562,0	28 860,0 7 176,0			58 422,0
46	54	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	13	3 250,0		42 250,0		42 250,0		42 250,0
			Итого по подразделу 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -13шт					514 050,0 162 983,0	104 124,0 26 343,0	246 945,0 0,0	0,0 0,0	514 050,0
			Подраздел 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d32/DN25 -28шт									
47	61	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/**	км	0,014	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	40 951,0 30 832,0	9 170,0 2 855,0	949,0		40 951,0
48	62	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	14,056	585,0		8 223,0		8 223,0		8 223,0
49	63	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм**	км	0,014	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	9 835,0 6 073,0	1 763,0 512,0	1 999,0		9 835,0
50	64	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм/+Футляр/**	км	0,01624	2 194 727,0 1 769 720,0	309 285,0 90 453,0	35 642,0 28 740,0	5 023,0 1 469,0	1 879,0		35 642,0
51	65	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	16,30496	3 518,0		57 361,0		57 361,0		57 361,0
52	66	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,25844	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	61 272,0 58 921,0	1 486,0 272,0	865,0		61 272,0
53	67	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,25844	416 762,0		107 708,0		107 708,0		107 708,0
54	68	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,0308	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	43 441,0 28 780,0	14 661,0 3 698,0			43 441,0
55	69	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	31,108	346,0		10 763,0		10 763,0		10 763,0
56	71	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	28	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	125 832,0 63 672,0	62 160,0 15 456,0			125 832,0
57	72	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	28	2 060,0		57 680,0		57 680,0		57 680,0
58	73	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	28	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	125 832,0 63 672,0	62 160,0 15 456,0			125 832,0
59	74	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	28	1 085,0		30 380,0		30 380,0		30 380,0
60	75	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	28	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	125 832,0 63 672,0	62 160,0 15 456,0			125 832,0
61	76	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	28	2 209,0		61 852,0		61 852,0		61 852,0
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d32/DN25 -28шт					902 604,0	218 583,0	339 659,0	0,0	902 604,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								344 362,0	55 174,0	0,0	0,0	
			Подраздел 6: ПЭ фитинги									
62	83	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	шт.	28	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0	185 528,0 93 996,0	91 532,0 22 764,0			185 528,0
63	84	241-209-1510 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	1	16 180,0		16 180,0		16 180,0		16 180,0
64	85	241-209-1616 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140x90x140 мм**	шт.	1	18 484,0		18 484,0		18 484,0		18 484,0
65	86	241-209-1615 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140x63x140 мм**	шт.	7	18 301,0		128 107,0		128 107,0		128 107,0
66	87	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	5	3 919,0		19 595,0		19 595,0		19 595,0
67	88	241-209-1605 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63x32x63 мм**	шт.	14	5 884,0		82 376,0		82 376,0		82 376,0
68	89	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	12	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	53 928,0 27 288,0	26 640,0 6 624,0			53 928,0
69	90	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140x32 мм**	шт.	1	11 732,0		11 732,0		11 732,0		11 732,0
70	91	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x32 мм**	шт.	3	11 731,0		35 193,0		35 193,0		35 193,0
71	92	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90x32 мм**	шт.	8	11 731,0		93 848,0		93 848,0		93 848,0
72	93	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	10	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	44 940,0 22 740,0	22 200,0 5 520,0			44 940,0
73	94	241-208-1810 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	2	20 108,0		40 216,0		40 216,0		40 216,0
74	95	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	7 186,0		14 372,0		14 372,0		14 372,0
75	96	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	6	3 250,0		19 500,0		19 500,0		19 500,0
76	97	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	7	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	31 458,0 15 918,0	15 540,0 3 864,0			31 458,0
77	98	241-210-0525 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм**	шт.	1	9 769,0		9 769,0		9 769,0		9 769,0
78	99	241-210-0523 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63 мм**	шт.	1	9 769,0		9 769,0		9 769,0		9 769,0
79	100	241-210-0522 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм**	шт.	1	7 997,0		7 997,0		7 997,0		7 997,0
80	101	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм**	шт.	2	4 752,0		9 504,0		9 504,0		9 504,0
81	102	241-210-0511 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм**	шт.	2	3 416,0		6 832,0		6 832,0		6 832,0
			Итого по подразделу 6: ПЭ фитинги					839 328,0	155 912,0	523 474,0	0,0	839 328,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								159 942,0	38 772,0	0,0	0,0	
			Подраздел 10: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7мм в футляре 225х20,5 открытым методом= 26м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
82	136	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 225 мм**	км	0,026	3 054 941,0 1 208 238,0	1 846 703,0 401 678,0	79 428,0 31 414,0	48 015,0 10 444,0			79 428,0
83	137	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	м	26,26	16 071,0		422 024,0		422 024,0		422 024,0
84	138	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	4	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	90 116,0 63 420,0	24 512,0 6 832,0	2 184,0		90 116,0
85	139	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	4,8	926,0		4 445,0		4 445,0		4 445,0
86	140	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/=патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
87	141	241-215-0310 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х63 мм**	шт.	4	14 664,0		58 656,0		58 656,0		58 656,0
88	142	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/=муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
89	143	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	4	1 085,0		4 340,0		4 340,0		4 340,0
90	144	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/=переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
91	145	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	4	2 060,0		8 240,0		8 240,0		8 240,0
92	146	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,02668	449 705,0		11 998,0		11 998,0		11 998,0
93	147	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	4	442,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0
94	151	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,08	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	798,0 374,0	35,0 8,0	389,0		798,0
			Итого по подразделу 10: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7мм в футляре 225х20,5 открытым методом= 26м.(4шт.)/Пр.лист 8353					735 741,0 122 496,0	99 202,0 23 908,0	514 044,0 0,0	0,0 0,0	735 741,0
			Подраздел 11: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 3м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
95	152	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 140 мм**	км	0,003	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	4 850,0 3 107,0	1 744,0 417,0			4 850,0
96	153	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	3,03	6 190,0		18 756,0		18 756,0		18 756,0
97	154	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	546,0		22 529,0
98	155	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1,2	926,0		1 111,0		1 111,0		1 111,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	156	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
100	157	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х63 мм**	шт.	1	11 732,0		11 732,0		11 732,0		11 732,0
101	158	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
102	159	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
103	160	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
104	161	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0
105	167	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	0,02	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	200,0 94,0	9,0 2,0	97,0		200,0
			Итого по подразделу 11: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 3м.(1шт.)/Пр.лист 8353.1					75 805,0 25 878,0	14 541,0 3 783,0	35 387,0 0,0	0,0 0,0	75 805,0
			Подраздел 12: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 37м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
106	168	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,037	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	52 186,0 34 574,0	17 613,0 4 443,0			52 186,0
107	169	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	37,37	3 840,0		143 501,0		143 501,0		143 501,0
108	170	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	4	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	90 116,0 63 420,0	24 512,0 6 832,0	2 184,0		90 116,0
109	171	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	4,8	926,0		4 445,0		4 445,0		4 445,0
110	172	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
111	173	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм**	шт.	4	11 731,0		46 924,0		46 924,0		46 924,0
112	174	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
113	175	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросвариая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	4	1 085,0		4 340,0		4 340,0		4 340,0
114	176	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
115	177	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	4	2 060,0		8 240,0		8 240,0		8 240,0
116	178	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,02668	449 705,0		11 998,0		11 998,0		11 998,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	179	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	4	442,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0
118	183	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,08	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	798,0 374,0	35,0 8,0	389,0		798,0
			Итого по подразделу 12: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 37м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16					418 244,0 125 656,0	68 800,0 17 907,0	223 789,0 0,0	0,0 0,0	418 244,0
			Подраздел 13: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0мм в футляре 63х5,8 открытым способом = 36м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
119	184	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,036	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	50 775,0 33 639,0	17 137,0 4 323,0			50 775,0
120	185	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	36,36	3 840,0		139 622,0		139 622,0		139 622,0
121	186	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	10	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	225 290,0 158 550,0	61 280,0 17 080,0	5 460,0		225 290,0
122	187	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	12	926,0		11 112,0		11 112,0		11 112,0
123	188	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	10	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	44 940,0 22 740,0	22 200,0 5 520,0			44 940,0
124	189	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	10	11 731,0		117 310,0		117 310,0		117 310,0
125	190	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	10	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	44 940,0 22 740,0	22 200,0 5 520,0			44 940,0
126	191	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	1 085,0		10 850,0		10 850,0		10 850,0
127	192	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	10	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	44 940,0 22 740,0	22 200,0 5 520,0			44 940,0
128	193	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	10	1 108,0		11 080,0		11 080,0		11 080,0
129	195	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	10	442,0		4 420,0		4 420,0		4 420,0
130	199	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,2	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 996,0 936,0	87,0 20,0	972,0		1 996,0
			Итого по подразделу 13: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0мм в футляре 63х5,8 открытым способом = 36м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16					707 275,0 261 345,0	145 104,0 37 983,0	300 826,0 0,0	0,0 0,0	707 275,0
			Подраздел 14: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -42шт.									
131	200	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	42	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	946 218,0 665 910,0	257 376,0 71 736,0	22 932,0		946 218,0
132	201	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8,4	926,0		7 778,0		7 778,0		7 778,0
133	202	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0084	3 478 441,0 1 174 688,0	62 344,0 291,0	29 219,0 9 867,0	523,0 2,0	18 828,0		29 219,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	204	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	**шт.**	42	442,0		18 564,0		18 564,0		18 564,0
135	205	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасоиных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	**шт.**	42	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	188 748,0 95 508,0	93 240,0 23 184,0			188 748,0
136	206	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	**шт.**	42	2 060,0		86 520,0		86 520,0		86 520,0
			Итого по подразделу 14: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -42шт.					1 277 047,0 771 285,0	351 139,0 94 922,0	154 622,0 0,0	0,0 0,0	1 277 047,0
			Подраздел 17: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -50шт,см ГСН19									
137	225	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	23,5	2 295,0		53 932,0		53 932,0		53 932,0
138	226	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	**шт.**	50	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	1 126 450,0 792 750,0	306 400,0 85 400,0	27 300,0		1 126 450,0
139	227	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	20	343,0		6 860,0		6 860,0		6 860,0
140	228	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	60	926,0		55 560,0		55 560,0		55 560,0
141	229	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм**	**км**	0,06	3 478 441,0 1 174 688,0	62 344,0 291,0	208 706,0 70 481,0	3 740,0 17,0	134 485,0		208 706,0
142	234	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	**шт.**	50	442,0		22 100,0		22 100,0		22 100,0
143	235	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	**шт.**	50	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	224 700,0 113 700,0	111 000,0 27 600,0			224 700,0
144	236	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	**шт.**	50	2 060,0		103 000,0		103 000,0		103 000,0
			Итого по подразделу 17: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -50шт,см ГСН19					1 801 308,0 976 931,0	421 140,0 113 017,0	403 237,0 0,0	0,0 0,0	1 801 308,0
			Подраздел 18: Прокладка сигнальной ленты									
145	239	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной**	**м**	1 788	23,0 21,0	2,0 1,0	41 124,0 37 548,0	3 576,0 1 788,0			41 124,0
146	240	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**м**	1 788	17,0		30 396,0		30 396,0		30 396,0
147	241	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	**км**	1,866	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	376 755,0 231 679,0	145 076,0 39 539,0			376 755,0
148	242	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66**	**км**	1,866	284 437,0		530 759,0		530 759,0		530 759,0
			Итого по подразделу 18: Прокладка сигнальной ленты					979 034,0 269 227,0	148 652,0 41 327,0	561 155,0 0,0	0,0 0,0	979 034,0
			Подраздел 20: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=36,8м^2									
149	248	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное.Разборка**		11,04	1 040,0	566,0	11 482,0	6 249,0			11 482,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		474,0	118,0	5 233,0	1 303,0			
150	249	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	$м^3$	11,04	10 358,0	2 584,0	114 352,0	28 527,0	78 826,0		114 352,0
				$м^3$		634,0	522,0	6 999,0	5 763,0			
			Итого по подразделу 20: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=36,8$м^2$					125 834,0	34 776,0	78 826,0	0,0	125 834,0
								12 232,0	7 066,0	0,0	0,0	
			Подраздел 21: Вывоз мусора									
151	250	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	17,664	254,0		4 487,0				4 487,0
152	251	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	т·км	17,664	227,0		4 010,0				4 010,0
			Итого по подразделу 21: Вывоз мусора					8 497,0	0,0	0,0	0,0	8 497,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					21 791 737,0	4 377 629,0	9 241 666,0	0,0	21 791 737,0
								8 163 950,0	1 105 437,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					21 791 737,0	4 377 629,0	9 241 666,0	0,0	21 791 737,0
								8 163 950,0	1 105 437,0	0,0	0,0	

ИТОГО:			21791737,00
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	1372879	
Итого с затратами на организацию СМР			23164616,43
Сметная прибыль	5%	1158231	
Итого со сметной прибылью			24322847,25
Непредвиденные работы и затраты	3%	694938	
Итого с непредвиденными работами и затратами			25017785,75
Итого в текущих ценах 2024 года. К=1,075	1,075		26894119,68
НДС	12%	3227294	
Итого с НДС			30121414,04
Понижающий коэффициент К=0,9800000013	0,980		29518985,80

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н.

расценки проверены