Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилису,Кербулакского района, области Жетiсу**

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		204/24	03.07.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	19.07.2024				
		№2	08.11.2024				
		№3	06.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилису,Кербулакского района, области Жетiсу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	156 419 772,86									
За отчетный период	**51 068 232,01**									
Удержание суммы аванса 30%	15 320 469,60								**3 830 117,40**	**35 747 762,41**
К оплате	**35 747 762,41**	**31 917 645,01**								

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **48-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилису,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Газопровод высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **6-1 Газопровод высокого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления									
			Подраздел 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d90/DN89 -1шт									
1	30	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00115	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	2 644,0 702,0	1 903,0 355,0	39,0		2 644,0
2	37	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	1	10 168,0 8 136,0	1 248,0 27,0	10 168,0 8 136,0	1 248,0 27,0	784,0		10 168,0
3	38	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/98 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
4	39	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,630763	849,0		536,0		536,0		536,0
5	40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,005	40 248,0 5 527,0	2 671,0 528,0	201,0 28,0	14,0 3,0	160,0		201,0
6	41	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	290,0 287,0	0,0 0,0	290,0 287,0	0,0 0,0	3,0		290,0
7	42	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	458 511,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0
			Итого по подразделу 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d90/DN89 -1шт					15 394,0 9 153,0	3 165,0 385,0	3 077,0 0,0	0,0 0,0	15 394,0
			Подраздел 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -2шт									
8	52	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0023	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	5 288,0 1 403,0	3 805,0 710,0	80,0		5 288,0
9	59	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	2	10 168,0 8 136,0	1 248,0 27,0	20 336,0 16 272,0	2 496,0 54,0	1 568,0		20 336,0
10	60	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793,0		230,0		230,0		230,0
11	61	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,657619	849,0		1 407,0		1 407,0		1 407,0
12	62	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		0,01	40 248,0	2 671,0	402,0	26,0	321,0		402,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		5 527,0	528,0	55,0	5,0			
13	63	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	2	290,0 287,0	0,0 0,0	580,0 574,0	0,0 0,0	6,0		580,0
14	64	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	458 511,0		2 879,0		2 879,0		2 879,0
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим.переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -2шт					31 122,0 18 304,0	6 327,0 769,0	6 491,0 0,0	0,0 0,0	31 122,0
			Подраздел 6: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 11м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
15	75	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
16	76	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442,0		442,0		442,0		442,0
17	77	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/140мм/	футляр	1	9 270,0 6 174,0	947,0 21,0	9 270,0 6 174,0	947,0 21,0	2 149,0		9 270,0
18	78	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/	м	1,13	772,0		872,0		872,0		872,0
19	79	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,711186	849,0		604,0		604,0		604,0
			Итого по подразделу 6: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 11м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16					14 188,0 6 174,0	947,0 21,0	7 067,0 0,0	0,0 0,0	14 188,0
			Подраздел 7: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 9м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
20	91	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
21	92	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442,0		442,0		442,0		442,0
22	93	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	1	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	467,0		6 060,0
23	94	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	0,8	365,0		292,0		292,0		292,0
24	95	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,58371	849,0		496,0		496,0		496,0
			Итого по подразделу 7: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом ГНБ = 9м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/					10 290,0 4 849,0	744,0 16,0	4 697,0 0,0	0,0 0,0	10 290,0
			Подраздел 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 22м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
25	107	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0
26	108	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	3	442,0		1 326,0		1 326,0		1 326,0
27	109	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	3	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	18 180,0 14 547,0	2 232,0 48,0	1 401,0		18 180,0
28	110	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	2,4	365,0		876,0		876,0		876,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	111	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,751131	849,0		1 487,0		1 487,0		1 487,0
			Итого по подразделу 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 22м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 (					**30 868,0**	**2 232,0**	**14 089,0**	**0,0**	**30 868,0**
								14 547,0	**48,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 10: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 29шт,см.ГСН33									
30	119	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коверов стальных	ковер	29	14 308,0	1 957,0	414 932,0	56 753,0			414 932,0
						12 351,0	639,0	358 179,0	18 531,0			
31	120	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,37903	449 705,0		170 452,0		170 452,0		170 452,0
32	121	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002883	1 510 113,0		4 353,0		4 353,0		4 353,0
33	122	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм/=Футляр/	км	0,029	1 410 429,0	476 007,0	40 902,0	13 804,0			40 902,0
						934 422,0	120 071,0	27 098,0	3 482,0			
34	123	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3.0 мм	м	29	343,0		9 947,0		9 947,0		9 947,0
35	124	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	1,624	29 751,0		48 316,0		48 316,0		48 316,0
36	125	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,74	4 417,0		7 686,0		7 686,0		7 686,0
37	126	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	0,58	1 725,0	449,0	1 000,0	261,0	15,0		1 000,0
						1 250,0	139,0	725,0	81,0			
38	127	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,01102	79 643,0		878,0		878,0		878,0
39	128	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	5,85789	20 638,0	2 884,0	120 895,0	16 895,0	29 008,0		120 895,0
						12 802,0	840,0	74 993,0	4 921,0			
40	129	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	58,578898	8 144,0	853,0	477 067,0	49 968,0	292 836,0		477 067,0
						2 292,0	214,0	134 263,0	12 536,0			
			Итого по подразделу 10: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 29шт,см.ГСН33					**1 296 428,0**	**137 681,0**	**563 491,0**	**0,0**	**1 296 428,0**
								595 258,0	**39 551,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 11: Узел выхода сигнального провода на поверхность -3шт,см.ГСН34									
41	130	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000159	1 510 113,0		240,0		240,0		240,0
42	131	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,24	3 690,0		886,0		886,0		886,0
			Итого по подразделу 11: Узел выхода сигнального провода на поверхность -3шт,см.ГСН34					**1 126,0**	**0,0**	**1 126,0**	**0,0**	**1 126,0**
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 12: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -3шт.									
43	135	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,01239	1 469 264,0	15 627,0	18 204,0	193,0	14 679,0		18 204,0
						268 902,0	2 997,0	3 332,0	37,0			
44	139	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,036	531,0	9,0	19,0	0,0	5,0		19,0
						374,0	2,0	13,0	0,0			
45	140	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,036	407,0	7,0	15,0	0,0	7,0		15,0
						218,0	2,0	8,0	0,0			
46	141	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0
47	142	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000387	1 510 113,0		584,0		584,0		584,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
48	143	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,042	30 057,0		1 262,0		1 262,0		1 262,0
			Итого по подразделу 12: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -3шт.					29 083,0	193,0	25 536,0	0,0	29 083,0
								3 353,0	37,0	0,0	0,0	
			Подраздел 13: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -16шт,см ГСН35									
49	149	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,224	30 057,0		6 733,0		6 733,0		6 733,0
50	150	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,06608	1 469 264,0	15 627,0	97 089,0	1 033,0	78 287,0		97 089,0
						268 902,0	2 997,0	17 769,0	198,0			
51	151	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,10672	449 705,0		47 993,0		47 993,0		47 993,0
52	152	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 стронтельный	т	0,002064	1 510 113,0		3 117,0		3 117,0		3 117,0
53	153	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	16	442,0		7 072,0		7 072,0		7 072,0
54	156	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,192	531,0	9,0	102,0	1,0	28,0		102,0
						374,0	2,0	72,0	0,0			
55	157	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,192	407,0	7,0	78,0	1,0	35,0		78,0
						218,0	2,0	42,0	0,0			
			Итого по подразделу 13: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -16шт,см ГСН35					162 184,0	1 035,0	143 265,0	0,0	162 184,0
								17 883,0	198,0	0,0	0,0	
			Подраздел 15: Опознавательный знак подземного газопровода- 41шт,см.АС5									
56	162	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,ссп/	$м^3$	5,33	61 705,0	4 241,0	328 888,0	22 604,0	191 288,0		328 888,0
						21 575,0	849,0	114 995,0	4 525,0			
57	163	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	41	5 993,0	2 561,0	245 713,0	105 001,0	12 546,0		245 713,0
						3 126,0	790,0	128 166,0	32 390,0			
58	164	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	41	7 002,0		287 082,0		287 082,0		287 082,0
59	165	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	41	3 732,0	0,0	153 012,0	0,0	12 300,0		153 012,0
						3 432,0	0,0	140 712,0	0,0			
60	166	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,037843	354 405,0		13 412,0		13 412,0		13 412,0
			Итого по подразделу 15: Опознавательный знак подземного газопровода- 41шт,см.АС5					1 028 107,0	127 605,0	516 628,0	0,0	1 028 107,0
								383 873,0	36 915,0	0,0	0,0	
			Подраздел 16: Испытание и контроль									
61	167	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 89/90 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	582	3 153,0	31,0	1 835 046,0	18 042,0	71 586,0		1 835 046,0
						2 999,0	0,0	1 745 418,0	0,0			
62	168	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	88	2 529,0	26,0	222 552,0	2 288,0	9 152,0		222 552,0
						2 399,0	0,0	211 112,0	0,0			
63	169	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110/90/63/32/ мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		7,83	2 299 270,0	1 654 265,0	18 003 284,0	12 952 895,0	273 956,0		18 003 284,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		610 017,0	308 557,0	4 776 433,0	2 416 001,0			
			Итого по подразделу 16: Испытание и контроль					**20 060 882,0**	**12 973 225,0**	**354 694,0**	**0,0**	**20 060 882,0**
								6 732 963,0	**2 416 001,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления					**22 679 672,0**	**13 253 154,0**	**1 640 161,0**	**0,0**	**22 679 672,0**
								7 786 357,0	**2 493 941,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: Надземный газопровод среднего давления									
64	170	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуперов /патрубков/,диаметр труб 90 мм	шт.	1	27 099,0 13 637,0	10 933,0 2 930,0	27 099,0 13 637,0	10 933,0 2 930,0	2 529,0		27 099,0
			Подраздел 1: Установка ГРПШ (1шт)									
65	171	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/	шт.	1	64 233,0 61 362,0	2 546,0 672,0	64 233,0 61 362,0	2 546,0 672,0	325,0		64 233,0
66	172	Прайс-лист	Шкафной газорегуляторный пункт с регуляторами давления ГРПШ-02-2У1 РДНК-У с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN50-G100 PN16 и эл.корректора газа miniElcor без GSM модема, с обогревом ОГШН	шт	1	3 156 492,86		3 156 493,0		3 156 493,0		3 156 493,0
			Итого по подразделу 1: Установка ГРПШ (1шт)					**3 220 726,0**	**2 546,0**	**325,0**	**0,0**	**3 220 726,0**
								61 362,0	**672,0**	**3 156 493,0**	**0,0**	
			Подраздел 2: Обвязка ГРПШ-02-2У1 -1шт.см.ГСН30									
67	173	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 983,0		5 949,0		5 949,0		5 949,0
68	174	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	2	7 198,0 5 984,0	267,0 87,0	14 396,0 11 968,0	534,0 174,0	1 894,0		14 396,0
69	175	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		83 792,0
70	176	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/=ИФС/	шт.	1	2 612,0		2 612,0		2 612,0		2 612,0
71	177	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	730,0		1 460,0		1 460,0		1 460,0
			Итого по подразделу 2: Обвязка ГРПШ-02-2У1 -1шт,см.ГСН30					**108 209,0**	**534,0**	**95 707,0**	**0,0**	**108 209,0**
								11 968,0	**174,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 3: Рама под ГРПШ-02-2У1 -1шт,см.АС2									
72	178	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,глубина до 2 м,группа грунта 3	шт.	4	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0	9 568,0 2 216,0	7 352,0 2 376,0			9 568,0
73	179	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В15,F50,W4,ссн/	$м^3$	0,53	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	32 704,0 11 435,0	2 248,0 450,0	19 021,0		32 704,0
74	180	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,05868	76 487,0 31 022,0	29 781,0 7 658,0	4 488,0 1 820,0	1 747,0 449,0	920,0		4 488,0
75	181	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,05868	691 272,0		40 564,0		40 564,0		40 564,0
76	182	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,70172	407,0 218,0	7,0 2,0	693,0 371,0	12,0 3,0	310,0		693,0
			Итого по подразделу 3: Рама под ГРПШ-02-2У1 -1шт,см.АС2					**88 017,0**	**11 359,0**	**60 815,0**	**0,0**	**88 017,0**
								15 842,0	**3 278,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 4: Опора под задвижку (2шт),см.АС4									
77	183	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$		0,34	61 705,0	4 241,0	20 980,0	1 442,0	12 202,0		20 980,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		21 575,0	849,0	7 336,0	289,0			
78	184	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,032311	76 487,0	29 781,0	2 471,0	962,0	507,0		2 471,0
						31 022,0	7 658,0	1 002,0	247,0			
79	185	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,031964	691 272,0		22 096,0		22 096,0		22 096,0
80	186	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000347	1 510 113,0		524,0		524,0		524,0
81	187	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Резина прессованная	кг	1,088	1 505,0		1 637,0		1 637,0		1 637,0
82	188	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,937011	265,0	4,0	248,0	4,0	69,0		248,0
						187,0	0,0	175,0	0,0			
83	189	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,937011	407,0	7,0	381,0	7,0	171,0		381,0
						218,0	2,0	204,0	2,0			
			Итого по подразделу 4: Опора под задвижку (2шт),см.АС4					**48 337,0**	**2 415,0**	**37 206,0**	**0,0**	**48 337,0**
								8 717,0	**538,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 5: Ограждение ГРПШ ,см.АС3									
84	190	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	13	11 475,0	3 027,0	149 175,0	39 351,0	3 575,0		149 175,0
						8 173,0	877,0	106 249,0	11 401,0			
85	191	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3 594,0	65,0	3 594,0	65,0	55,0		3 594,0
						3 474,0	10,0	3 474,0	10,0			
86	192	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,64	30 409,0		19 462,0		19 462,0		19 462,0
87	193	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	14,4	2 282,0		32 861,0		32 861,0		32 861,0
88	194	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,203049	1 109 851,0		225 354,0		225 354,0		225 354,0
89	195	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	21	800,0		16 800,0		16 800,0		16 800,0
90	196	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке/=МС-11,МС-12/	т	0,00528	1 154 557,0		6 096,0		6 096,0		6 096,0
91	197	241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	7,8	6 623,0		51 659,0		51 659,0		51 659,0
92	198	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	0,38	11 332,0	2 967,0	4 306,0	1 128,0	1 848,0		4 306,0
						3 501,0	889,0	1 330,0	338,0			
			Итого по подразделу 5: Ограждение ГРПШ ,см.АС3					**509 307,0**	**40 544,0**	**357 710,0**	**0,0**	**509 307,0**
								111 053,0	**11 749,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 6: Молнезащита для ГРПШ-02-2У1,см.МЗ.СО									
93	199	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,глубина до 2 м,группа грунта 3	шт.	1	2 392,0	1 838,0	2 392,0	1 838,0			2 392,0
						554,0	594,0	554,0	594,0			
94	200	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В15/	$м^3$	0,3	63 114,0	4 241,0	18 934,0	1 273,0	11 189,0		18 934,0
						21 575,0	849,0	6 473,0	255,0			
95	201	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,06502	488 828,0	261 460,0	31 784,0	17 001,0	308,0		31 784,0
						222 625,0	55 746,0	14 475,0	3 625,0			
96	202	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		2	1 983,0		3 966,0		3 966,0		3 966,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
97	203	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,5	2 953,0		7 383,0		7 383,0		7 383,0
98	204	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,5	4 330,0		15 155,0		15 155,0		15 155,0
99	205	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0038	416 784,0		1 584,0		1 584,0		1 584,0
100	206	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,88558	531,0	9,0	1 001,0	17,0	279,0		1 001,0
						374,0	2,0	705,0	4,0			
101	207	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,88558	407,0	7,0	767,0	13,0	343,0		767,0
						218,0	2,0	411,0	4,0			
			Итого по подразделу 6: Молнезащита для ГРПШ-02-2У1,см.МЗ.СО					**82 966,0**	**20 142,0**	**40 207,0**	**0,0**	**82 966,0**
								22 618,0	**4 482,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 7: Заземлитель									
102	208	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	5	912,0	58,0	4 560,0	290,0	295,0		4 560,0
						795,0	15,0	3 975,0	75,0			
103	209	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0063	416 784,0		2 626,0		2 626,0		2 626,0
			Итого по подразделу 7: Заземлитель					**7 186,0**	**290,0**	**2 921,0**	**0,0**	**7 186,0**
								3 975,0	**75,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 8: Заземление									
104	210	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	8	4 718,0	388,0	37 744,0	3 104,0	2 832,0		37 744,0
						3 976,0	97,0	31 808,0	776,0			
105	211	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 40х4 мм2	м	20	912,0	58,0	18 240,0	1 160,0	1 180,0		18 240,0
						795,0	15,0	15 900,0	300,0			
106	212	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	4	953,0	144,0	3 812,0	576,0	284,0		3 812,0
						738,0	38,0	2 952,0	152,0			
107	213	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0632	320 265,0		20 241,0		20 241,0		20 241,0
108	214	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02888	416 784,0		12 037,0		12 037,0		12 037,0
			Итого по подразделу 8: Заземление					**92 074,0**	**4 840,0**	**36 574,0**	**0,0**	**92 074,0**
								50 660,0	**1 228,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 9: ГРПШ-6 -2шт.									
109	215	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/	шт.	2	64 233,0	2 546,0	128 466,0	5 092,0	650,0		128 466,0
						61 362,0	672,0	122 724,0	1 344,0			
110	216	Прайс *лист ТОО "ЗГО"*	ГРПШ-6 (с одним счетчиком G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-6	шт.	2	61 151,43		122 303,0		122 303,0		122 303,0
111	217	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4	585,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0
112	218	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	4	7 198,0	267,0	28 792,0	1 068,0	3 788,0		28 792,0
						5 984,0	87,0	23 936,0	348,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	219	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	6 065,0		24 260,0		24 260,0		24 260,0
114	220	241-116-0104 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1 512,0		12 096,0		12 096,0		12 096,0
115	221	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	533,0		1 066,0		1 066,0		1 066,0
116	222	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	283,0		566,0		566,0		566,0
117	223	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	0,0528	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	22 328,0 20 884,0	661,0 49,0	783,0		22 328,0
118	224	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0528	1 103 584,0		58 269,0		58 269,0		58 269,0
119	225	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,66	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	7 820,0 7 820,0	0,0 0,0			7 820,0
120	226	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,66	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	2 359,0 2 359,0	0,0 0,0			2 359,0
121	227	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,42	63 208,0 23 973,0	2 836,0 582,0	26 547,0 10 069,0	1 191,0 244,0	15 288,0		26 547,0
122	228	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки,труб/	$м^2$	3,32	265,0 187,0	4,0 0,0	880,0 621,0	13,0 0,0	246,0		880,0
123	229	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,32	407,0 218,0	7,0 2,0	1 351,0 724,0	24,0 7,0	604,0		1 351,0
124	230	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	242,0		484,0		484,0		484,0
125	231	223-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	2	6 869,0		13 738,0		13 738,0		13 738,0
126	232	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,106	998,0		106,0		106,0		106,0
			Итого по подразделу 9: ГРПШ-6 -2шт.					453 771,0 189 137,0	8 049,0 1 992,0	134 284,0 122 303,0	0,0 0,0	453 771,0
			Подраздел 10: ЗаземлениЕ ГРПШ-6 (ГСН-37)- 5шт.									
127	233	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	4	9 230,0 9 230,0	0,0 0,0	36 920,0 36 920,0	0,0 0,0			36 920,0
128	234	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	15 700,0 15 700,0	0,0 0,0			15 700,0
129	235	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	5 926,0 5 112,0	476,0 131,0	59 260,0 51 120,0	4 760,0 1 310,0	3 380,0		59 260,0
130	236	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм (50х5) ГОСТ 19281-89 (2 шт по 3 м)	т	0,1131	470 520,0		53 216,0		53 216,0		53 216,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	237	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4).Монтаж оборудования	м	25	912,0	58,0	22 800,0	1 450,0	1 475,0		22 800,0
						795,0	15,0	19 875,0	375,0			
132	238	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	416 784,0		13 129,0		13 129,0		13 129,0
			Итого по подразделу 10: ЗаземлениеЕ ГРПШ-6 (ГСН-37)- 5шт.					201 025,0	6 210,0	71 200,0	0,0	201 025,0
								123 615,0	1 685,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод среднего давления					4 838 717,0	107 862,0	839 478,0	0,0	4 838 717,0
								612 584,0	28 803,0	3 278 796,0	0,0	
			ИТОГО по акту					27 518 389,0	13 361 016,0	2 479 639,0	0,0	27 518 389,0
								8 398 941,0	2 522 744,0	3 278 796,0	0,0	
			В том числе:							3 278 796,0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									27518389,00

ИТОГО:			
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**1527094**	**29045483,36**
Итого с затратами на организацию СМР			**30333817,73**
Сметная прибыль	**5%**	**1288334**	
Итого со сметной прибылью			**31205182,23**
Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**871365**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**33545570,89**
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	**1,075**		
НДС	**12%**	**4025469**	**37571039,40**
Итого с НДС			**36819618,65**
Понижающий коэффициент К=0,9800000013	**0,980**		

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манаев Б.Д

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгавИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **48-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилису,Кербулакского района,Жетисуйской области**
(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Газопровод низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **6-2 Газопровод низкого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
			Подраздел 3: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d140/DN133 -1шт									
1	26	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0007	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	1 609,0 427,0	1 158,0 216,0	24,0		1 609,0
2	33	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	1	14 208,0 11 368,0	1 745,0 38,0	14 208,0 11 368,0	1 745,0 38,0	1 095,0		14 208,0
3	34	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=210/116 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151 848,0		152,0		152,0		152,0
4	35	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,137409	849,0		966,0		966,0		966,0
5	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,005	40 248,0 5 527,0	2 671,0 528,0	201,0 28,0	14,0 3,0	160,0		201,0
6	37	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	290,0 287,0	0,0 0,0	290,0 287,0	0,0 0,0	3,0		290,0
7	38	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	458 511,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0
			Итого по подразделу 3: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d140/DN133 -1шт					18 866,0 12 110,0	2 917,0 257,0	3 840,0 0,0	0,0 0,0	18 866,0
			Подраздел 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -13шт									
8	48	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01495	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	34 374,0 9 120,0	24 731,0 4 613,0	523,0		34 374,0
9	55	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	13	10 168,0 8 136,0	1 248,0 27,0	132 184,0 105 768,0	16 224,0 351,0	10 192,0		132 184,0
10	56	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,013	114 793,0		1 492,0		1 492,0		1 492,0
11	57	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	10,774521	849,0		9 148,0		9 148,0		9 148,0
12	58	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		0,065	40 248,0	2 671,0	2 616,0	173,0	2 083,0		2 616,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		5 527,0	528,0	359,0	34,0			
13	59	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	13	290,0	0,0	3 770,0	0,0	39,0		3 770,0
						287,0	0,0	3 731,0	0,0			
14	60	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,04082	458 511,0		18 716,0		18 716,0		18 716,0
			Итого по подразделу 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -13шт					202 300,0	41 128,0	42 193,0	0,0	202 300,0
								118 978,0	4 998,0	0,0	0,0	
			Подраздел 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d32/DN25 -28шт									
15	70	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0308	2 299 270,0	1 654 265,0	70 818,0	50 952,0	1 077,0		70 818,0
						610 017,0	308 557,0	18 789,0	9 504,0			
16	77	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	28	5 453,0	669,0	152 684,0	18 732,0	11 760,0		152 684,0
						4 364,0	15,0	122 192,0	420,0			
17	78	261-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=82/36 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	79 987,0		2 240,0		2 240,0		2 240,0
18	79	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	7,045556	849,0		5 982,0		5 982,0		5 982,0
19	80	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,14	40 248,0	2 671,0	5 635,0	374,0	4 487,0		5 635,0
						5 527,0	528,0	774,0	74,0			
20	81	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	28	290,0	0,0	8 120,0	0,0	84,0		8 120,0
						287,0	0,0	8 036,0	0,0			
21	82	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,08792	458 511,0		40 312,0		40 312,0		40 312,0
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d32/DN25 -28шт					285 791,0	70 058,0	65 942,0	0,0	285 791,0
								149 791,0	9 998,0	0,0	0,0	
			Подраздел 7: Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/									
22	103	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=B12.5,F50,W6,ссн/	$м^3$	0,014	61 034,0	4 241,0	854,0	59,0	493,0		854,0
						21 575,0	849,0	302,0	12,0			
23	104	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,035	46 722,0	19 702,0	1 635,0	689,0	35,0		1 635,0
						26 026,0	5 774,0	911,0	202,0			
24	105	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	64 528,0		2 258,0		2 258,0		2 258,0
25	106	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0047	3 406 760,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0
26	107	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм	шт.	1	13 585,0	446,0	13 585,0	446,0	1 787,0		13 585,0
						11 352,0	145,0	11 352,0	145,0			
27	108	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 110мм с телескопич.штоком	шт	1	80 417,86		80 418,0		80 418,0		80 418,0
28	109	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0	2 220,0	8 988,0	4 440,0			8 988,0
						2 274,0	552,0	4 548,0	1 104,0			
29	110	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0
30	111	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/		0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
31	112	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	31 790,0		32,0		32,0		32,0
32	113	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,62	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	26 142,0 12 264,0	1 147,0 267,0	12 731,0		26 142,0
			Итого по подразделу 7: Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/					160 398,0 29 377,0	6 781,0 1 730,0	124 240,0 0,0	0,0 0,0	160 398,0
			Подраздел 8: Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/									
33	114	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12.5,F50,W6,ссц/	$м^3$	0,014	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	854,0 302,0	59,0 12,0	493,0		854,0
34	115	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,035	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	1 635,0 911,0	689,0 202,0	35,0		1 635,0
35	116	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	64 528,0		2 258,0		2 258,0		2 258,0
36	117	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0047	3 406 760,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0
37	118	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм	шт.	1	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	1 787,0		13 585,0
38	119	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 90мм с телескопич.штоком	шт	1	60 747,11		60 747,0		60 747,0		60 747,0
39	120	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
40	121	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
41	122	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
42	123	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	31 790,0		32,0		32,0		32,0
43	124	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,62	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	26 142,0 12 264,0	1 147,0 267,0	12 731,0		26 142,0
			Итого по подразделу 8: Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/					138 601,0 29 377,0	6 781,0 1 730,0	102 443,0 0,0	0,0 0,0	138 601,0
			Подраздел 9: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -4шт./Пр.лист.8353.10/									
44	125	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6,ссц/	$м^3$	0,056	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	3 418,0 1 208,0	238,0 48,0	1 972,0		3 418,0
45	126	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,14	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	6 541,0 3 644,0	2 758,0 808,0	139,0		6 541,0
46	127	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,14	64 528,0		9 034,0		9 034,0		9 034,0
47	128	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0188	3 406 760,0		64 047,0		64 047,0		64 047,0
48	129	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм		4	13 585,0	446,0	54 340,0	1 784,0	7 148,0		54 340,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		11 352,0	145,0	45 408,0	580,0			
49	130	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм с телескопич.штоком	шт	4	47 889,29		191 557,0		191 557,0		191 557,0
50	131	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	8	4 494,0	2 220,0	35 952,0	17 760,0			35 952,0
						2 274,0	552,0	18 192,0	4 416,0			
51	132	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1 314,0		10 512,0		10 512,0		10 512,0
52	133	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,02668	449 705,0		11 998,0		11 998,0		11 998,0
53	134	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,004	31 790,0		127,0		127,0		127,0
54	135	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	10,48	9 978,0	438,0	104 569,0	4 590,0	50 922,0		104 569,0
						4 681,0	102,0	49 057,0	1 069,0			
			Итого по подразделу 9: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -4шт./Пр.лист.8353.10/					492 095,0	27 130,0	347 456,0	0,0	492 095,0
								117 509,0	6 921,0	0,0	0,0	
			Подраздел 10: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7мм в футляре 225х20,5 открытым методом= 26м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
55	148	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/225мм/	футляр	4	14 884,0	1 520,0	59 536,0	6 080,0	13 800,0		59 536,0
						9 914,0	33,0	39 656,0	132,0			
56	149	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,6ст 6 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/	м	7,2	772,0		5 558,0		5 558,0		5 558,0
57	150	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	8,057491	849,0		6 841,0		6 841,0		6 841,0
			Итого по подразделу 10: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7мм в футляре 225х20,5 открытым методом= 26м.(4шт.)/Пр.лист 8353.					71 935,0	6 080,0	26 199,0	0,0	71 935,0
								39 656,0	132,0	0,0	0,0	
			Подраздел 11: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 3м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
58	162	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
59	163	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442,0		442,0		442,0		442,0
60	164	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/140мм/	футляр	1	9 270,0	947,0	9 270,0	947,0	2 149,0		9 270,0
						6 174,0	21,0	6 174,0	21,0			
61	165	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,6ст 6 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/	м	1,13	772,0		872,0		872,0		872,0
62	166	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,711186	849,0		604,0		604,0		604,0
			Итого по подразделу 11: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом = 3м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16					14 188,0	947,0	7 067,0	0,0	14 188,0
								6 174,0	21,0	0,0	0,0	
			Подраздел 12: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 37м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
63	180	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	4	6 060,0	744,0	24 240,0	2 976,0	1 868,0		24 240,0
						4 849,0	16,0	19 396,0	64,0			
64	181	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,6ст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/		3,2	365,0		1 168,0		1 168,0		1 168,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
65	182	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	2,334841	849,0		1 982,0		1 982,0		1 982,0
			Итого по подразделу 12: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 37м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16					**27 390,0**	**2 976,0**	**5 018,0**	**0,0**	**27 390,0**
								19 396,0	**64,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 13: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0мм в футляре 63х5,8 открытым способом = 36м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
66	194	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,0667	449 705,0		29 995,0		29 995,0		29 995,0
67	196	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	10	6 060,0	744,0	60 600,0	7 440,0	4 670,0		60 600,0
						4 849,0	16,0	48 490,0	160,0			
68	197	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,6ст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	8	365,0		2 920,0		2 920,0		2 920,0
69	198	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	5,837103	849,0		4 956,0		4 956,0		4 956,0
			Итого по подразделу 13: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0мм в футляре 63х5.8 открытым способом = 36м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16					**98 471,0**	**7 440,0**	**42 541,0**	**0,0**	**98 471,0**
								48 490,0	**160,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 14: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -42шт.									
70	203	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,17346	1 469 264,0	15 627,0	254 859,0	2 711,0	205 504,0		254 859,0
						268 902,0	2 997,0	46 644,0	520,0			
71	207	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,504	531,0	9,0	268,0	5,0	75,0		268,0
						374,0	2,0	188,0	1,0			
72	208	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,504	407,0	7,0	205,0	4,0	92,0		205,0
						218,0	2,0	110,0	1,0			
73	209	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,28014	449 705,0		125 980,0		125 980,0		125 980,0
74	210	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005418	1 510 113,0		8 182,0		8 182,0		8 182,0
75	211	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,588	30 057,0		17 674,0		17 674,0		17 674,0
			Итого по подразделу 14: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -42шт.					**407 168,0**	**2 720,0**	**357 507,0**	**0,0**	**407 168,0**
								46 942,0	**522,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 15: Узел выхода сигнального провода на поверхность -42шт,см.ГСН14									
76	212	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002226	1 510 113,0		3 362,0		3 362,0		3 362,0
77	213	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	3,36	3 690,0		12 398,0		12 398,0		12 398,0
			Итого по подразделу 15: Узел выхода сигнального провода на поверхность -42шт,см.ГСН14					**15 760,0**	**0,0**	**15 760,0**	**0,0**	**15 760,0**
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 16: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 5шт,см.ГСН15									
78	214	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коверов стальных	ковер	5	14 308,0	1 957,0	71 540,0	9 785,0			71 540,0
						12 351,0	639,0	61 755,0	3 195,0			
79	215	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,06535	449 705,0		29 388,0		29 388,0		29 388,0
80	216	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000497	1 510 113,0		751,0		751,0		751,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	217	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм/=Футляр/	км	0,005	1 410 429,0	476 007,0	7 052,0	2 380,0			7 052,0
						934 422,0	120 071,0	4 672,0	600,0			
82	218	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	5	343,0		1 715,0		1 715,0		1 715,0
83	219	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,28	29 751,0		8 330,0		8 330,0		8 330,0
84	220	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,3	4 417,0		1 325,0		1 325,0		1 325,0
85	221	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	0,1	1 725,0	449,0	173,0	45,0	3,0		173,0
						1 250,0	139,0	125,0	14,0			
86	222	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0019	79 643,0		151,0		151,0		151,0
87	223	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	1,009981	20 638,0	2 884,0	20 844,0	2 912,0	5 001,0		20 844,0
						12 802,0	840,0	12 930,0	848,0			
88	224	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	10,09981	8 144,0	853,0	82 253,0	8 615,0	50 489,0		82 253,0
						2 292,0	214,0	23 149,0	2 161,0			
			Итого по подразделу 16: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 5шт,см.ГСН15					**223 522,0**	**23 737,0**	**97 153,0**	**0,0**	**223 522,0**
								102 631,0	**6 818,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 17: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -50шт,см ГСН19									
89	230	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,7	30 057,0		21 040,0		21 040,0		21 040,0
90	231	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,2065	1 469 264,0	15 627,0	303 403,0	3 227,0	244 648,0		303 403,0
						268 902,0	2 997,0	55 528,0	619,0			
91	232	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,3335	449 705,0		149 977,0		149 977,0		149 977,0
92	233	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00645	1 510 113,0		9 740,0		9 740,0		9 740,0
93	237	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,6	531,0	9,0	319,0	5,0	89,0		319,0
						374,0	2,0	224,0	1,0			
94	238	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,6	407,0	7,0	244,0	4,0	109,0		244,0
						218,0	2,0	131,0	1,0			
			Итого по подразделу 17: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -50шт,см ГСН19					**484 723,0**	**3 236,0**	**425 603,0**	**0,0**	**484 723,0**
								55 883,0	**621,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 19: Опознавательный знак подземного газопровода- 17шт,см.АС6									
95	243	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,ссц/	$м^3$	2,21	61 705,0	4 241,0	136 368,0	9 372,0	79 315,0		136 368,0
						21 575,0	849,0	47 681,0	1 876,0			
96	244	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	17	5 993,0	2 561,0	101 881,0	43 537,0	5 202,0		101 881,0
						3 126,0	790,0	53 142,0	13 430,0			
97	245	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	7 002,0		119 034,0		119 034,0		119 034,0
98	246	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	17	3 732,0	0,0	63 444,0	0,0	5 100,0		63 444,0
						3 432,0	0,0	58 344,0	0,0			
99	247	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,015691	354 405,0		5 561,0		5 561,0		5 561,0
			Итого по подразделу 19: Опознавательный знак подземного газопровода- 17шт,см.АС6					**426 288,0**	**52 909,0**	**214 212,0**	**0,0**	**426 288,0**
								159 167,0	**15 306,0**	**0,0**	**0,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 22: Испытание и контроль									
100	252	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 114/140 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	38	4 381,0 4 199,0	47,0 0,0	166 478,0 159 562,0	1 786,0 0,0	5 130,0		166 478,0
101	253	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 114/110 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	10	4 381,0 4 199,0	47,0 0,0	43 810,0 41 990,0	470,0 0,0	1 350,0		43 810,0
102	254	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 89/90 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	23	3 153,0 2 999,0	31,0 0,0	72 519,0 68 977,0	713,0 0,0	2 829,0		72 519,0
103	255	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	84	2 529,0 2 399,0	26,0 0,0	212 436,0 201 516,0	2 184,0 0,0	8 736,0		212 436,0
104	256	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36/32 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	22	1 902,0 1 799,0	19,0 0,0	41 844,0 39 578,0	418,0 0,0	1 848,0		41 844,0
105	257	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,436	3 125 572,0 811 260,0	2 277 030,0 423 721,0	1 362 749,0 353 709,0	992 785,0 184 742,0	16 255,0		1 362 749,0
106	258	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110/90/63/32 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,43	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	3 287 956,0 872 324,0	2 365 599,0 441 237,0	50 033,0		3 287 956,0
			Итого по подразделу 22: Испытание и контроль					**5 187 792,0** 1 737 656,0	**3 363 955,0** 625 979,0	**86 181,0** 0,0	**0,0** 0,0	**5 187 792,0**
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					**8 255 288,0** 2 673 137,0	**3 618 795,0** 675 257,0	**1 963 355,0** 0,0	**0,0** 0,0	**8 255 288,0**
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления									
107	259	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0015	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	5 488,0 3 351,0	1 912,0 490,0	224,0		5 488,0
108	260	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4.0-76х4,0 мм	шт.	1	2 735,0		2 735,0		2 735,0		2 735,0
			Подраздел 1: Узел выхода газопровода из земли для двух абонентов -13шт.см.ГСН16									
109	261	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0351	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	102 669,0 77 301,0	22 988,0 7 157,0	2 379,0		102 669,0
110	262	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	35,2404	1 696,0		59 768,0		59 768,0		59 768,0
111	263	242-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	13	33 367,0		433 771,0		433 771,0		433 771,0
112	264	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,01287	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	47 084,0 28 751,0	16 409,0 4 206,0	1 924,0		47 084,0
113	265	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		13	425,0		5 525,0		5 525,0		5 525,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
114	266	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	13	502,0		6 526,0		6 526,0		6 526,0
115	267	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,13468	76 487,0	29 781,0	10 301,0	4 011,0	2 112,0		10 301,0
						31 022,0	7 658,0	4 178,0	1 031,0			
116	268	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,13468	691 272,0		93 101,0		93 101,0		93 101,0
117	269	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,468	39 785,0	2 671,0	18 619,0	1 250,0	14 782,0		18 619,0
						5 527,0	528,0	2 587,0	247,0			
118	270	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,04	61 705,0	4 241,0	64 173,0	4 411,0	37 325,0		64 173,0
						21 575,0	849,0	22 438,0	883,0			
119	271	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	$м^2$	13,78	531,0	9,0	7 317,0	124,0	2 039,0		7 317,0
						374,0	2,0	5 154,0	28,0			
120	272	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	13,78	407,0	7,0	5 608,0	97,0	2 508,0		5 608,0
						218,0	2,0	3 004,0	28,0			
121	273	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	1,8	11 848,0	0,0	21 326,0	0,0			21 326,0
						11 848,0	0,0	21 326,0	0,0			
122	274	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	1,8	3 574,0	0,0	6 433,0	0,0			6 433,0
						3 574,0	0,0	6 433,0	0,0			
123	275	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	2,7	4 769,0	41,0	12 876,0	111,0	9 471,0		12 876,0
						1 220,0	6,0	3 294,0	16,0			
			Итого по подразделу 1: Узел выхода газопровода из земли для двух абонентов -13шт,см.ГСН16					895 097,0	49 401,0	671 231,0	0,0	895 097,0
								174 466,0	13 596,0	0,0	0,0	
			Подраздел 2: Узел выхода газопровода из земли для одного абонента -28шт,см.ГСН17									
124	276	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0756	2 925 043,0	654 943,0	221 133,0	49 513,0	5 124,0		221 133,0
						2 202 319,0	203 907,0	166 495,0	15 415,0			
125	277	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	75,9024	585,0		44 403,0		44 403,0		44 403,0
126	278	242-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной.полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	28	16 433,0		460 124,0		460 124,0		460 124,0
127	279	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,02352	3 658 418,0	1 274 937,0	86 046,0	29 986,0	3 516,0		86 046,0
						2 233 991,0	326 793,0	52 543,0	7 686,0			
128	280	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	28	242,0		6 776,0		6 776,0		6 776,0
129	281	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	28	280,0		7 840,0		7 840,0		7 840,0
130	282	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,29008	76 487,0	29 781,0	22 187,0	8 638,0	4 550,0		22 187,0
						31 022,0	7 658,0	8 999,0	2 221,0			
131	283	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,29008	691 272,0		200 524,0		200 524,0		200 524,0
132	284	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,008	39 785,0	2 671,0	40 103,0	2 692,0	31 840,0		40 103,0
						5 527,0	528,0	5 571,0	532,0			
133	285	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,24	61 705,0	4 241,0	138 219,0	9 500,0	80 391,0		138 219,0
						21 575,0	849,0	48 328,0	1 902,0			
134	286	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021		29,68	531,0	9,0	15 760,0	267,0	4 393,0		15 760,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		374,0	2,0	11 100,0	59,0			
135	287	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	29,68	407,0	7,0	12 080,0	207,0	5 402,0		12 080,0
						218,0	2,0	6 470,0	59,0			
136	288	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	1,8	11 848,0	0,0	21 326,0	0,0			21 326,0
						11 848,0	0,0	21 326,0	0,0			
137	289	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,лазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	1,8	3 574,0	0,0	6 433,0	0,0			6 433,0
						3 574,0	0,0	6 433,0	0,0			
138	290	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	2,7	4 769,0	41,0	12 876,0	111,0	9 471,0		12 876,0
						1 220,0	6,0	3 294,0	16,0			
			Итого по подразделу 2: Узел выхода газопровода из земли для одного абонента -28шт,см.ГСН17					1 295 830,0	100 914,0	864 354,0	0,0	1 295 830,0
								330 559,0	27 890,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод низкого давления					2 199 150,0	152 227,0	1 538 544,0	0,0	2 199 150,0
								508 376,0	41 976,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					10 454 438,0	3 771 022,0	3 501 899,0	0,0	10 454 438,0
								3 181 513,0	717 233,0	0,0	0,0	
												10454438,00

ИТОГО:				
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	658630		11113067,59
Итого с затратами на организацию СМР				
Сметная прибыль	5%	555653		11668720,97
Итого со сметной прибылью				
Непредвиденные работы и затраты	3%	333392		12002113,00
Итого с непредвиденными работами и затратами				12902271,48
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	1,075	1548273		
НДС	12%			14450544,05
Итого с НДС				14161533,19
Понижающий коэффициент К=0,9800000013	0,980			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Мапанов К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КравИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **48-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилису,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство территорий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территорий работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: ГРПШ №1									
			Раздел 1: Земляные массы,см.ГП5									
			Подраздел 1: Плодородный грунт /выемка/									
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	11	114,0 0,0	114,0 29,0	1 254,0 0,0	1 254,0 319,0			1 254,0
			Итого по подразделу 1: Плодородный грунт /выемка/					**1 254,0** **0,0**	**1 254,0** **319,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 254,0**
			Подраздел 2: Плодородный грунт /используемый для разравнивания территории,насыпь/									
2	2	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	10	114,0 0,0	114,0 29,0	1 140,0 0,0	1 140,0 290,0			1 140,0
			Итого по подразделу 2: Плодородный грунт /используемый для разравнивания территории,насыпь/					**1 140,0** **0,0**	**1 140,0** **290,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 140,0**
			Подраздел 3: Вытесненный природный грунт /покрытия/выемка									
3	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	5	134,0 0,0	134,0 33,0	670,0 0,0	670,0 165,0			670,0
			Итого по подразделу 3: Вытесненный природный грунт /покрытия/выемка					**670,0** **0,0**	**670,0** **165,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**670,0**
			Подраздел 4: Избыток грунта/насыпь/									
4	4	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	15	260,0 0,0	260,0 64,0	3 900,0 0,0	3 900,0 960,0			3 900,0
			Итого по подразделу 4: Избыток грунта/насыпь/					**3 900,0** **0,0**	**3 900,0** **960,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 900,0**
			Итого по разделу 1: Земляные массы,см.ГП5					**6 964,0** **0,0**	**6 964,0** **1 734,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**6 964,0**
			Раздел 2: Покрытие,см.ГП4									
			Подраздел 1: Покрытие ПГС на участке									
5	5	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	1,054	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	10 917,0 668,0	2 723,0 550,0	7 526,0		10 917,0
			Итого по подразделу 1: Покрытие ПГС на участке					**10 917,0** **668,0**	**2 723,0** **550,0**	**7 526,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**10 917,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 2: Покрытие ПГС вне участка									
6	6	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	4,48	10 358,0	2 584,0	46 404,0	11 577,0	31 987,0		46 404,0
						634,0	522,0	2 840,0	2 339,0			
			Итого по подразделу 2: Покрытие ПГС вне участка					46 404,0	11 577,0	31 987,0	0,0	46 404,0
								2 840,0	2 339,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Покрытие,см.ГП4					57 321,0	14 300,0	39 513,0	0,0	57 321,0
								3 508,0	2 889,0	0,0	0,0	
			Итого по отделу ГРПШ №1					64 285,0	21 264,0	39 513,0	0,0	64 285,0
								3 508,0	4 623,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					64 285,0	21 264,0	39 513,0	0,0	64 285,0
								3 508,0	4 623,0	0,0	0,0	

ИТОГО:			**64285,00**
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**4050**	
Итого с затратами на организацию СМР			**68334,96**
Сметная прибыль	**5%**	**3417**	
Итого со сметной прибылью			**71751,70**
Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**2050**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**73801,75**
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	**1,075**		**79336,88**
НДС	**12%**	**9520**	
Итого с НДС			**88857,31**
Понижающий коэффициент К=0,9800000013	**0,980**		**87080,16**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н