СПРАВКА №3 от 22 июнь 2015 г
о стоимости выполненных работ на июнь месяц 2015 года

Форма 3

Заказчик: ГУ " Отдел строительства акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "Жана Арна Курылыс"
Инженер : ТОО " Дан Строй Проект"
Договор: Доп соглашение №2 от 24.02.2015 года к основному договору № 66 от 13 сентября 2013 года
Наименование обьекта: "Строительство дошкольного общеобразовательного учреждения на 50 мест в с. Тасты, Созакского района Южно-Казахстанской области.

№п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		С начало строительство по отчетный месяц		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	160 823 786	180 122 640	27 674 213	30 995 119	12 504 468	14 005 004
2	в.т.ч. оборудование	14 256 823	15 967 642	6 564 251	7 351 961	6 482 813	7 260 750
3	**Итого затраты подрядчика**	**160 823 786**	**180 122 640**	**27 674 213**	**30 995 119**	**12 504 468**	**14 005 004**
4	**Услуги инженера (заказчика) 0,642%**	**1 032 489**	**1 156 387**	**177 668**	**198 989**	**80 279**	**89 912**
5	**Авторский надзор 0,2%**	**321 648**	**360 245**	**55 348**	**61 990**	**25 009**	**28 010**
6	**Всего к оплате**	**162 177 922**	**181 639 273**	**27 907 230**	**31 256 098**	**12 609 755**	**14 122 926**

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел строительства акимата Созакского района"
А. Асылбеков

Инженер:
Директор
ТОО "Дан Строй Проект "
М.Нариков

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жана Арна Курылыс "
Утегенов Б.Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 50 ДЕТЕЙ В С.ТАСТЫ СУЗАКСКОГО Р-НА,ЮКО

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата Созакского района»

Подрядчик: ТОО «Жана Арна Курылыс»

Договор: Доп соглашение №2 от 24 февраля 2015года к основному договору №66 от 13 сентября 2013 года

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 50 ДЕТЕЙ												
1	13-16-6	ЛЕСТНИЦА -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,1	21,8 5,81		0,05 0,02	68 18		- -	16 90	0,03 -		- -	
2	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,1	24,84 4,16		0,02 -	77 13		- -	12 90	0,02 -		- -	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1												
3	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2	21,8 5,81		0,05 0,02	44 12		- -	10 90	0,03 -		- -	
4	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2	24,84 4,16		0,02 -	50 8		- -	7 90	0,02 -		- -	
		ДВЕРИ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	10-23-1 т.ч. п-3.1 К=1,03	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	5,46	403,03	102,53	2201	560	1257	0,93	5
				156,2	35,67	853	195	120	0,14	1
6	10-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 (м2)	5,46	104,4	0,09	570	-	370	0,36	2
				56,48	0,05	308	-	120	-	-
7	10-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 (м2)	2,15	367,11	19,34	789	42	377	0,83	2
				139,39	6,57	300	14	120	0,03	-
8	10-92-2 т.ч. п-3.1 К=1,03	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 (м2)	29,6	332,48	20,41	9842	604	4799	0,77	23
				127,97	7,13	3788	211	120	0,03	1
9	10-23-4 т.ч. п-3.1 К=1,03	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов (м2)	6,3	500,03	31,37	3150	198	1391	1,02	6
				172,2	11,86	1085	75	120	0,06	-
10	10-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 (м2)	117,88	634,99	31,85	74853	3754	28693	1,15	136
				190,8	12,04	22492	1419	120	0,06	7
11	10-16-1	-Установка фрамуг (м2)	12,8	828,63	71,29	10606	913	4570	1,64	21
				272,25	25,25	3485	323	120	0,1	1
12	15-205-1	-Тройное остекление фрамуг оконным стеклом толщиной 4 мм (м2)	3,06	1641,47	7,02	5023	21	768	1,95	6
				236,25	2,66	723	8	105	0,01	-
13	15-203-4	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг (м2)	9,74	1057,75	3,98	10302	39	1279	1,18	11
				123,53	1,51	1203	15	105	0,01	-
14	10-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема (м2)	0,95	375,5	30,89	357	29	232	1,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 2 м2		191,93	11,68	182	11	120	0,06	-
15	6-4-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10 / м2	0,95	12300 / -	- / -	11685 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	10-28-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Обивка люка кровельной сталью оцинкованной с двух сторон / м2	0,95	1419,28 / 236,25	4,6 / 1,73	1348 / 224	4 / 2	271 / 120	1,56 / 0,01	1 / -
17	1-1-819	-Петля накладная / шт	2	40 / -	- / -	80 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18	1-1-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная / шт	1	308 / -	- / -	308 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ			РЕШЕТКИ РАДИАТОРНЫЕ					
19	10-5-1	-Устройство радиаторных решеток из брусьев / м3	0,636	22541,72 / 3487,5	316,57 / 119,25	14337 / 2218	201 / 76	2753 / 120	22,5 / 0,58	14 / -
		ОТОПЛЕНИЕ								
20	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / м2	236	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	5144 / 1371	12 / 5	1238 / 90	0,03 / -	7 / -
21	13-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / м2	236	49,69 / 8,32	0,04 / -	11726 / 1964	9 / -	1767 / 90	0,04 / -	10 / -
22	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / м2	5,7	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	124 / 33	- / -	30 / 90	0,03 / -	- / -
		АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ								
23	11-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор	3	530,56 / 477	1,58 / -	1592 / 1431	5 / -	1288 / 90	3 / -	9 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров;								
24	Прайс "ЛЮМСТД"	-Регулятор температуры электрический РТ-3	шт 1	1444,42 / -	- / -	1444 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
25	Прайс "ЛЮМСТД"	-Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1	шт 1	2427,43 / -	- / -	2427 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
26	Прайс "ЛЮМСТД"	-Устройство терморегулирующее ТУДЭ-4	шт 1	2427,43 / -	- / -	2427 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
27	16-15-1	-Установка клапанов регулирующих на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 1	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	346 / 128	1,47 / 0,07	1 / -
28	8-9-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	1шт 2	225 / -	- / -	450 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
29	Прайс	-Клапан регулирующий 25ч940нж д 25мм	шт 1	7021,5 / -	- / -	7021 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
30	18-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт 6	63 / 54	- / -	378 / 324	- / -	415 / 128	0,31 / -	2 / -
31	Прайс "АКВАГАЗ"	-Термометр ТТЖ-А; ТТЖ-Б; ТБ-2М	комплект 6	380,91 / -	- / -	2285 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
32	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	шт 25	5930,28 / 346,5	21,53 / 9	148257 / 8563	538 / 225	11376 / 128	1,95 / 0,04	49 / 1
33	11-1-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	комплект 25	1320 / -	- / -	33000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
34	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые,	компл 25	1750	-	43750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм		-	-	-	-	-	-	-
35	17-1-10	-Установка душевой кабины	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
				166,5	20,25	167	20	128	0,1	-
36	11-1-54	-Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	1	3630	-	3630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	17-2-3	-Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
38	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	19	9126,62	39,24	173406	746	9795	2,22	42
				387	15,75	7353	299	128	0,07	1
39	17-1-2	-Установка купальных стальных ванн	1	9759,07	93,94	9759	94	469	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	-
40	17-2-3	-Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
41	17-1-3	-Установка ванн ножных	5	2410,42	30,04	12052	150	3197	2,78	14
				488,25	11,25	2441	56	128	0,06	-
42	11-1-94	-Смесители для ножнх ванн	5	1320	-	6600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	17-5-1	-Установка моек на одно отделение	13	4237,4	13,9	55086	181	4717	1,56	20
				279	4,5	3627	58	128	0,03	-
44	17-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	6	1412,7	6,95	8476	42	639	0,46	3
				81	2,25	486	14	128	0,01	-
		МЕБЕЛЬ								
45	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Мебель (приемная, игральная-столовая, туалетная,буфетная,спальня) дошкольные группы 5-6 лет; 6-7 лет	30	23338	-	700140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Мебель (приемная, игральная-столовая, туалетная,буфетная,спальня) младшая группа 3-4 лет	10	17512	-	175120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

шт комплект шт шт комплект комплект шт комплект комплект компл комплект комплект мест мест

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Мебель (приемная, игральная-столовая, туалетная,буфетная,спальня) ясельная группа 2-3 лет	мест	10	17997	-	179970	-	-	-
		ИНВЕНТАРЬ			-	-	-	-	-	-
48	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Инвентарь педагогического процесса учебно-наглядных пособий (дошкольные группы 5-6 лет; 6-7 лет)	мест	30	8226	-	246780	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
49	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Инвентарь педагогического процесса учебно-наглядных пособий (младшая группа 3-4 лет)	мест	10	1495	-	14950	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
50	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Инвентарь педагогического процесса учебно-наглядных пособий (ясельная группа 2-3 лет)	мест	10	3221	-	32210	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
51	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Игры и игрушки (дошкольные группы 5-6 лет; 6-7 лет)	мест	30	3894	-	116820	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
52	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Игры и игрушки (младшая группа 3-4 лет)	мест	10	2558	-	25580	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
53	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Игры и игрушки (ясельная группа 2-3 лет)	мест	10	5061	-	50610	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
54	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Мелкий спортивный (дошкольные группы 5-6 лет; 6-7 лет)	мест	30	902	-	27060	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
55	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тбл	-Мелкий спортивный (младшая группа 3-4 лет)	мест	10	759	-	7590	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
56	СН РК 8,02-13-20 04 сборник	-Мелкий спортивный (ясельная группа 2-3 лет)	мест	10	1634	-	16340	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.3 тб1	МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ								
					МЕБЕЛЬ					
57	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тб2	-Общего назначения мест	50	3660	-	183000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тб2	-Медицинского кабинета мест	50	844	-	42200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ОБОРУДОВАНИЕ					
59	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тб2	-Оборудование кухни (на сырье),постирочной -монтируемое, медицинское немонтируемое мест	50	6639	-	331950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тб2	-Монтаж оборудования к-т	1	662	-	662	-	596	-	-
				662	-	662	-	90	-	-
					ИНВЕНТАРЬ					
61	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тб2	-Инвентарь:жесткий хозяйственный;мелкий хозяйственный;медицинский;медицинский инструмент;спортивный и музыкальный;технические средства информации мест	50	13928	-	696400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ					
62	СН РК 8,02-13-20 04 сборник 5.3 тб2	-Инвентарь противопожарный мест	50	294	-	14700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3545127	8240			391
	Тенге	66270	3078			14
Стоимость оборудования -	Тенге	2861420	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2861420	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2254	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1884	-	-		1
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	283	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	248	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2376	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162683	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7476	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12751	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50109	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			518771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4727	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33017	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			583304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29349	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3674384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		447
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81834	-		-

РАЗДЕЛ 2. СКЛАД С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

					МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
63	21-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	1	496,94	3,06	497	3	256	1,4	1
				236,25	1,15	236	1	108	0,01	-
		шт								
64	21-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания в пыльных и сырых помещениях	12	246,62	79,51	2959	954	2510	0,83	10
				143,1	50,54	1717	606	108	0,22	3
		шт								
65	21-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17	-	329	-	231	0,34	1
				53,55	-	214	-	108	-	-
		шт								
					МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
66	18-1-48	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	1	461	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	17-1-17	-Светильник подвесной, тип	8	757	-	6056	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НСП11-1Х100		-	-	-	-	-	-	-
68	17-1-82	-Светильники тип НБУ 12-75-801 шт	4	365	-	1460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	17-6-16	-Лампы накаливания ЛОН-100 шт	8	39	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	17-6-12	-Лампы накаливания ЛОН-75 шт	4	28	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	18-1-47	-Выключатель герметический шт	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13694	957			13
			Тенге			2168	608			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13694	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1001	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			17693	-	-		17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3225	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17693	-	-		17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3225	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КОТЕЛЬНАЯ								
					ДВЕРИ					
72	10-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
73	10-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	3,15	323,78	83,13	1020	262	635	0,8	3
				138,83	29,17	437	92	120	0,12	-
74	10-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадь проема до 3 м2 м2	4,83	634,99	31,85	3067	154	1176	1,15	6
				190,8	12,04	922	58	120	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
75	15-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	46,5	349,28	2,1	16242	98	3214	0,39	18
				65,03	0,79	3024	37	105	-	-
76	15-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	152,9	9,9	0,12	1513	18	1092	0,04	7
				6,75	0,05	1032	8	105	-	-
77	15-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	13,38	1871,26	2,1	25037	28	4689	2	27
				333	0,79	4456	11	105	-	-
					ПОЛЫ ТИП К					
78	11-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	10,71	1467,64	11,72	15718	126	2319	1,06	11
				171,68	4,39	1839	47	123	0,02	-
					КОЗЫРЕК					
79	9-24-1	-Монтаж м/к козырька т	0,03875	159835,77	4022,39	6194	156	354	56,5	2
				9090	1071,86	352	42	90	3,81	-
80	9-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,0352	542,84	144,52	19	5	9	1,34	-
				292,5	-	10	-	90	-	-
81	9-42-2	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2	1,96	126,84	43,91	249	86	117	0,35	1
				55,8	10,66	109	21	90	0,04	-
82	9-47-1	-Обрамление профилированным листом м2	0,38	55,95	2,99	21	1	17	0,3	-
				48,83	1,16	19	-	90	-	-
83	12-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	0,5	715,87	1,24	358	1	91	0,97	-
				153,23	0,47	77	-	119	-	-
					ДЫМОВАЯ ТРУБА					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,57	94 -	- -	524 -	- -	- -	- -	- -
85	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,57	266 -	- -	1482 -	- -	- -	- -	- -
86	30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	5,57	310 -	- -	1727 -	- -	- -	- -	- -
87	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	23,7	21,8 5,81	0,05 0,02	517 138	1 -	124 90	0,03 -	1 -
88	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	23,7	24,84 4,16	0,02 -	589 99	- -	89 90	0,02 -	1 -
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
89	18-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ 1котел	2	13328,59 8203,95	1763,76 660,49	26657 16408	3528 1321	22693 128	47,38 3,22	95 6
90	18-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3293,83 2285,06	123,78 46,35	6588 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -
91	16-15-2	-Установка клапанов сбросных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
92	18-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 1бак	1	4578,67 639,63	70,66 25,49	4579 640	71 25	851 128	3,74 0,13	4 -
93	18-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32	2	5922,46 134,42	52,42 18,54	11845 269	105 37	392 128	0,77 0,09	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		1фильтр	2	634	-	1268	-	-	-	-
94	9-3-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
95	18-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном		41,72	-	125	-	128	-	-
		комплект	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
96	18-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых		55,62	-	222	-	128	-	-
		комплект	4	541	-	2164	-	-	-	-
97	12-5-5	-Термометры угловые в оправе		-	-	-	-	-	-	-
		шт	7	4577,96	70,85	32046	496	3383	1,98	14
98	16-9-8	-Дымоход от котла диам.273х8 мм		351	26,53	2457	186	128	0,13	1
		м	25	623,7	14,12	15593	353	3380	0,55	14
99	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 50 мм		100,35	5,29	2509	132	128	0,03	1
		м	9	264,48	3,96	2380	36	619	0,3	3
100	16-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		52,2	1,49	470	13	128	0,01	-
		м	11	227	-	2497	-	-	-	-
101	8-10-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	5,22	21,8	0,05	114	-	27	0,03	-
102	13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	30	-	90	-	-
		м2	5,22	24,84	0,02	130	-	20	0,02	-
103	13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,16	-	22	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	9-1-54	-Вентили проходные муфтовые 15кч16п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1120	-	2240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	7-171-2	-Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания, масса 0.6 т	2	9620	2590	19240	5180	10235	29	58
				5175	511,01	10350	1022	90	2,96	6
		шт								
106	Прайс	-Дутьевой вентилятор	2	36208,86	-	72418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА								
107	6-277-1	-Монтаж водоподготовки-фильтра	0,12	97550	19080	11706	2290	6870	362	43
				60750	2857,99	7290	343	90	16,58	2
		т								
108	Прайс "АКВАГАЗ"	-Водоподготовка-фильтр Jupiter 15 ATL 255-3/4	1	76605,84	-	76606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	18-13-1	-Установка насосов подпиточных	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
				2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
		1насос								
110	Прайс "АКВАГАЗ"	-Насос подпиточный GRUNDFOS JP BASIC 3PT	2	18664,74	-	37329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	18-10-1	-Установка емкости накопительной	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
112	Прайс "АКВАГАЗ"	-Емкость накопительная CV1000шт	1	26875,53	-	26876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Прайс "АКВАГАЗ"	-Кран шаровый д 25мм	10	677,18	-	6772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	18-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4872,46	52,42	9745	105	392	0,77	2
				134,42	18,54	269	37	128	0,09	-
		1фильтр								
115	16-15-1	-Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
116	9-3-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1570	-	3140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	8-9-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт 4	225 / -	- / -	900 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
118	16-14-2	-Прокладка трубопроводов из армированного полипропилена наружным диам. 25 мм	шт 5	336,95 / 231,75	7,9 / 2,95	1685 / 1159	40 / 15	1502 / 128	1,29 / 0,01	6 / -
119	8-4-69	-Трубы армированные полипропиленовые d-25x4,2 мм	м 5	149 / -	- / -	745 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		БЛОК ПОДГОТОВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	м							
120	18-3-1	-Установка теплообменника пластинчатого	2	3632,57 / 1552,73	460,21 / 171,5	7265 / 3105	920 / 343	4414 / 128	8,74 / 0,84	17 / 2
121	Прайс "АКВАГАЗ"	-Теплообменник пластинчатый тип S 7A-14	шт 2	63316,21 / -	- / -	126632 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
122	18-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	шт 8	859,96 / 41,72	1,62 / -	6880 / 334	13 / -	427 / 128	0,23 / -	2 / -
123	18-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект 8	64,62 / 55,62	- / -	517 / 445	- / -	570 / 128	0,32 / -	3 / -
124	12-5-5	-Термометры угловые в оправе	комплект 8	541 / -	- / -	4328 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
125	Прайс "АКВАГАЗ"	-Кран шаровый д 25мм	шт 26	677,18 / -	- / -	17607 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
126	Прайс "АКВАГАЗ"	-Кран шаровый д 15мм	шт 8	190,46 / -	- / -	1524 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
127	16-15-1	-Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 6	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	2841 / 1526	235 / 94	2074 / 128	1,47 / 0,07	9 / -
128	9-3-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 11ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	1шт 6	1570 / -	- / -	9420 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
129	8-9-30	-Фланцы плоские приварные из	шт 12	225	-	2700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
130	18-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	шт 4	4872,46 134,42	52,42 18,54	19490 538	210 74	783 128	0,77 0,09	3 -
131	16-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1фильтр 6	425,7 100,35	14,12 5,29	2554 602	85 32	811 128	0,55 0,03	3 -
132	16-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 10	343,48 52,2	3,96 1,49	3435 522	40 15	687 128	0,3 0,01	3 -
133	16-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 16	10,99 10,69	- -	176 171	- -	219 128	0,05 -	1 -
134	18-13-1	-Установка насосов циркуляционных	м 4	3293,83 2285,06	123,78 46,35	13175 9140	495 185	11937 128	13,39 0,23	54 1
135	Прайс "АКВАГАЗ"	-Насос циркуляционный SPERONI SCR32/80-180	1насос 2	9946,06 -	- -	19892 -	- -	- -	- -	- -
136	Прайс "АКВАГАЗ"	-Насос циркуляционный SPERONI SCR25/60-180	шт 2	5925,31 -	- -	11851 -	- -	- -	- -	- -
		ОТОПЛЕНИЕ								
137	Прайс "АКВАГАЗ"	-Кран шаровый д 25мм	шт 2	677,18 -	- -	1354 -	- -	- -	- -	- -
138	18-22-5	-Установка кранов воздушных	2	62,81 23,18	- -	126 46	- -	59 128	0,12 -	- -
139	16-14-2	-Прокладка трубопроводов из армированного полипропилена наружным диам. 25 мм	комплект 24	336,95 231,75	7,9 2,95	8087 5562	190 71	7210 128	1,29 0,01	31 -
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	8-4-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	24	149	-	3576	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
141	16-14-1	-Прокладка трубопроводов из армированного полипропилена наружным диам. 20 мм	м	1	439,78	12,19	440	12	380	1,64	2
					292,5	4,57	293	5	128	0,02	-
142	8-4-68	-Трубы армированные полипропиленовые d-20x3,4 мм	м	1	93	-	93	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
143	18-6-1	-Установка чугунных радиаторов	м	1,4	1711,44	35,77	2396	50	224	0,7	1
					111,7	13,4	156	19	128	0,07	-
144	9-1-56	-Кран двойной регулировки 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	1кВт	1	437	-	437	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
145	18-22-5	-Установка кранов воздушных Маевского	шт	1	62,81	-	63	-	30	0,12	-
					23,18	-	23	-	128	-	-
146	15-172-4	-Масляная окраска радиаторов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	комплект	2	148,4	0,07	297	-	227	0,65	1
					108	0,02	216	-	105	-	-
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
147	20-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	м2	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
					533,93	4,73	534	5	128	0,02	-
148	20-24-2	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	шт	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
					460,69	9,45	461	9	128	0,05	-
149	13-5-56	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	шт	1	4530	-	4530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
150	13-12-76	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	шт	0,31	894	-	277	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	15-172-4	м2 -Масляная окраска сетки белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,24	148,4 108	0,07 0,02	184 134	- -	141 105	0,65 -	1 -
152	20-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,84	1855,51 238,61	11,11 4,16	7125 916	43 16	1193 128	1,48 0,02	6 -
153	20-12-10	м2 -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85 186,64	16,96 7,09	642 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 -
154	20-19-1	шт -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	1	1129,1 85,05	7,3 2,36	1129 85	7 2	112 128	0,51 0,01	1 -
155	20-24-1	шт -Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77 420,53	24,24 9,45	499 421	24 9	550 128	2,71 0,04	3 -
156	13-5-43	шт -Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-1-201, d патрубка 160 мм	1	3830 -	- -	3830 -	- -	- -	- -	- -
157	26-10-7	шт -Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем толщиной 40 мм	0,048	331,85 181,13	69,64 26,1	16 9	3 1	10 100	1 0,13	- -
158	1-3-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Маты теплоизоляционные ISOVER	0,048	2890 -	- -	139 -	- -	- -	- -	- -
159	20-3-3	м3 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 350	6,6	1855,51	11,11	12246	73	2051	1,48	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		238,61	4,16	1575	27	128	0,02	-
160	20-21-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм м2	2	7360,91 / 529,2	59,08 / 21,26	14722 / 1058	118 / 43	1409 / 128	3,19 / 0,11	6 / -
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
161	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды шт	1	5930,28 / 346,5	21,53 / 9	5930 / 347	22 / 9	455 / 128	1,95 / 0,04	2 / -
162	11-1-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором комплект	1	1320 / -	- / -	1320 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
163	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным компл	1	9126,62 / 387	39,24 / 15,75	9127 / 387	39 / 16	516 / 128	2,22 / 0,07	2 / -
164	ТОРГ.СЕТЬ	-Патрубок гибкий соединительный комплект	1	474,66 / -	- / -	475 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
165	17-1-10	-Установка душевой кабины шт	1	310,08 / 166,5	54,7 / 20,25	310 / 167	55 / 20	239 / 128	0,99 / 0,1	1 / -
166	11-1-54	-Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте комплект	1	3630 / -	- / -	3630 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
167	17-2-3	-Установка смесителей шт	1	1793,32 / 126	1,57 / -	1793 / 126	2 / -	161 / 128	0,7 / -	1 / -
168	11-1-37	-Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном шт	1	3950 / -	- / -	3950 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
169	8-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9 / 158	5,4 / 2,3	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,01	1 / -
170	8-573-4	-Установка для управления шт	1	514	105	514	105	261	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		насосом		254	20,3	254	20	95	0,12	-
171	11-250-1	--Датчик-реле уровня шт	1	210,04	-	210	-	174	1	1
172	8-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А компл	10	193,5 892,9	- 17,9	194 8929	- 179	90 3765	- 2	- 20
				394	2,3	3940	23	95	0,01	-
173	8-593-5	-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды шт	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
				132	34	396	102	95	0,2	1
174	8-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	6	342,8	134	2057	804	1116	0,99	6
				158	37,8	948	227	95	0,22	1
175	8-593-2	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью шт	3	275,2	159	826	477	371	0,53	2
				84,4	45,7	253	137	95	0,27	1
176	8-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	9	134,8	3,6	1213	32	985	0,68	6
				115	0,2	1035	2	95	-	-
177	8-591-10	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические шт	2	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
				115	0,3	230	1	95	-	-
178	8-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике шт	3	269,9	98	810	294	430	0,76	2
				122	29	366	87	95	0,17	1
179	8-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм шт	45	114,4	7,8	5148	351	2108	0,29	13
				48,8	0,5	2196	22	95	-	-
					МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
180	Прайс	-Счетчик 3-х фазный м	1	3663,22	-	3663	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Протон"			-	-	-	-	-	-	-
181	Прайс	-Установка для управления насосом скважины "Каскад"-5,5	шт	1 11796,11	-	11796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	Прайс	-Датчик реле уровня РОС 301	шт	1 6391,57	-	6392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
183	Прайс	-Магнитные пускатели ПМЛ-1220-002	шт	10 1534,7	-	15347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
184	17-1-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1 561	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	17-6-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	1 16	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	17-1-82	-Светильники тип НБУ 12-75-801	шт	3 365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	17-2-11	-Светильники тип ЛСП16-2Х40-001-УХЛ4	шт	5 4770	-	23850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	17-2-50	-Светильники тип ЛПО46 -2Х40-УХЛ4	шт	1 2090	-	2090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	17-1-31	-Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	шт	3 338	-	1014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	17-6-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	12 99	-	1188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	17-5-2	-Стартер для люминисцентных ламп	шт	12 17	-	204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	17-6-12	-Лампы накаливания ЛОН-75	шт	3 28	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	17-6-16	-Лампы накаливания ЛОН-100	3	39	-	117	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
194	18-1-48	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	9	461	-	4149	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
195	18-1-146	-Розетка штепсельная для скрытой проводки защищенная	2	195	-	390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
196	17-3-41	-Фонарь ручной аккумуляторный	1	1770	-	1770	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
197	18-3-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	1	505	-	505	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
198	17-3-3	-Светильник настенный с аккумулятором	3	1760	-	5280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
199	17-6-76	-Лампы люминисцентные КЛ-11	3	64	-	192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		906085	19383			609
		Стоимость оборудования -		Тенге		105055	5422			28
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		182876	-	-		-
				Тенге		182876	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		94534	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		27158	-	-		14
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	4074	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		7302	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		128994	-	-		183
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	33672	-		
		Сметная заработная плата -		Тенге		69425	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		14279	-	-		7
		Накладные расходы -		Тенге		-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	2142	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		5022	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		88726	-	-		85
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	15183	-		
		Сметная заработная плата -		Тенге						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6483	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			498	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7399	-	-		3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	628	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			552768	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1660	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86126	-	-		43
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12919	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			677227	-	-		429
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80204	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1085222	-	-		701
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129687	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОСТ ОХРАНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ДВЕРИ					
200	10-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	850	0,9	3
				151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
201	15-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных м2	9,1	57,96	0,35	527	3	498	0,3	3
				51,98	0,14	473	1	105	-	-
202	15-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	9,1	257,14	2,33	2340	21	425	0,26	2
				43,65	0,88	397	8	105	-	-
203	15-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	33	349,28	2,1	11526	69	2281	0,39	13
				65,03	0,79	2146	26	105	-	-
					ПОЛЫ					
204	11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	0,904	10040,78	-	9077	-	630	3,66	3
				567	-	513	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		м3								
205	15-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	52,9	82,79	1,65	4379	87	848	0,09	5
				14,63	0,63	774	33	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			29356	569			29
			Тенге			4876	204			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29356	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	830	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36981	-	-		33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5909	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			36981	-	-		33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5909	-		-
		РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ (475М2)								
206	30-3-40	-Брусчатка	133,64	1470	-	196451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС								
					ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ					
207	Т1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,7	19
				1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
			скамья							
208	Т1-42-5	-Стол для игр, строительные работы	2	8207,16	212,52	16414	425	3255	7,9	16
				1296,9	59,22	2594	118	120	0,29	1
			стол							
209	Т1-21-21	-Качели с доской, строительные работы	1	25954,2	1335,18	25954	1335	3919	21	21
				3382,5	349,68	3383	350	105	1,7	2
			качели							
210	Т1-21-22	-Качели с доской, монтаж металлоконструкций	1	19830,91	207,97	19831	208	2718	17	17
				2961,84	57,97	2962	58	90	0,22	-
			качели							
					ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ					
211	Т1-43-21	-Скамья типа II, строительные работы	2	12389,94	303,6	24780	607	4128	11	22
				1881	84,6	3762	169	105	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Т1-42-5	-Стол для игр, строительные работы	скамья	2	8207,16	212,52	16414	425	3255	7,9	16
			стол		1296,9	59,22	2594	118	120	0,29	1
213	Т1-21-21	-Качели с доской, строительные работы		1	25954,2	1335,18	25954	1335	3919	21	21
			качели		3382,5	349,68	3383	350	105	1,7	2
214	Т1-21-22	-Качели с доской, монтаж металлоконструкций		1	19830,91	207,97	19831	208	2718	17	17
			качели		2961,84	57,97	2962	58	90	0,22	-
					ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ						
215	Т1-43-21	-Скамья типа II, строительные работы		2	12389,94	303,6	24780	607	4128	11	22
			скамья		1881	84,6	3762	169	105	0,41	1
216	Т1-42-5	-Стол для игр, строительные работы		2	8207,16	212,52	16414	425	3255	7,9	16
			стол		1296,9	59,22	2594	118	120	0,29	1
217	Т1-21-21	-Качели с доской, строительные работы		1	25954,2	1335,18	25954	1335	3919	21	21
			качели		3382,5	349,68	3383	350	105	1,7	2
218	Т1-21-22	-Качели с доской, монтаж металлоконструкций		1	19830,91	207,97	19831	208	2718	17	17
			качели		2961,84	57,97	2962	58	90	0,22	-
219	Т1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы		1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,7	4
			качели		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
220	Т1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций		1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
			горка		2665,66	7,48	2666	7	90	0,03	-
					ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ						
221	Т1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы		2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,7	19
			скамья		1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
222	Т1-42-5	-Стол для игр, строительные работы		2	8207,16	212,52	16414	425	3255	7,9	16
			стол		1296,9	59,22	2594	118	120	0,29	1
223	Т1-21-21	-Качели с доской, строительные работы		1	25954,2	1335,18	25954	1335	3919	21	21
			качели		3382,5	349,68	3383	350	105	1,7	2
224	Т1-21-22	-Качели с доской, монтаж металлоконструкций		1	19830,91	207,97	19831	208	2718	17	17
					2961,84	57,97	2962	58	90	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		качели	1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,7	4
225	Т1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
		горка	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
226	Т1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций		2665,66	7,48	2666	7	90	0,03	-
		горка			ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПЛОЩАДКА					
227	Т1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1192	3,7	4
				608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
		горка	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
228	Т1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций		2665,66	7,48	2666	7	90	0,03	-
		горка	1	16622,21	979,64	16622	980	1846	6	6
229	Т1-9-1	-Спираль		988,35	329,94	988	330	140	1,6	2
		шт	1	1511,73	2,5	1512	3	223	1,4	1
230	Т1-9-2	-Спираль		247,53	-	248	-	90	-	-
		шт	1	35341,86	659,46	35342	659	16271	81	81
231	Т1-23-1	-Лабиринт из кругляка		13381,5	177,66	13382	178	120	0,9	1
		лабиринт								
		ОГРАЖДЕНИЕ	402,55	49,69	0,04	20001	16	3014	0,04	17
232	13-26-6 К=2	-Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1889 за 2 раза		8,32	-	3349	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	688946	13953		460
	Тенге	77488	3971		19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	559247	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	68683	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10302	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37676	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	665606	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	398
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71416	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	129700	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18312	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2747	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8881	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	156892	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23093	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			822498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		522
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94509	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5183209	43102			1502
			----			---	---			---
			Тенге			255857	13283			65
		Стоимость оборудования -	Тенге			3044296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3044296	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			110482	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4806	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8551	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			151072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39272	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			820710	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			138334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20750	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1016587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		798
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142617	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			136182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2821	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			164291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23721	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1071538	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1660	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			117641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71351	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1260530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109554	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5636777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1720
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315164	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по АКТу	Тенге	5636777
Стоимость оборудования	Тенге	3044296
Итого без оборудования	Тенге	2592481
Итого с временными 1,8%	Тенге	46665
Итого с временными зданиями	Тенге	2639146
Зимние удорожания 0,735%	Тенге	19398
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	26391
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	10557
Средства, связанные с командир-ем р-нов 3,671%	Тенге	96883
Затраты на транспорт 1,34%	Тенге	35365
Итого с доп. затратами	Тенге	2827739
Всего с оборудованием	Тенге	5872035
Пересчет в текущих ценах, 2012 г. К=2,08774	Тенге	12259282
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	Тенге	245186
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	12504468
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге	1500536
Итого с НДС	Тенге	14005004

Сдал:

Подрядчик:

Директор

ТОО "Жана Арна Курылыс"

Утегенов Б.Б.

Принял:

Инженер:

Директор

ТОО "Дан Строй Проект"

М. Нариков

эксперт С. Дармен

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

А. Асылбеков