Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГП "Камыстинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Подрядчик: ТОО "АМАН-ЕР" "
Наименование строительства: Текущий ремонт внутренних помещений здания блок В2, блок В
КГП "Камыстинская районная больница" с.Камысты Камыстинского района Костанайской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 года

Код	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		35	18.03.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в том числе за отчетный месяц	**6 242 818**	**6 242 818,00**							**749 138,16** **749 138,16**	**6 991 956,16** **6 991 956,16**

Заказчик: Директор КГП "Камыстинская районная больница"Управления здравоохранения акимата Костанайской области **Е.Жуматаев**

Подрядчик: Руководитель ТОО "АМАН-ЕР" **Б.Рахматуллина**

Заказчик : КГП "Камыстинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Костанайская область, Камыстинский район, Камыстинский с.о., с.Камысты, ул.Ленина, 4 8(71437)22124

Форма 4

Подрядчик : ТОО "АМАН-ЕР"
Костанайская область, Камыстинский район, Камыстинский с.о., с.Камысты, ул.Школьная, 29 8 705 3009813
Объект: Текущий ремонт внутренних помещений здания блок В2, блок В КГП "Камыстинская районная больница" с.Камысты Камыстинского района Костанайской области
Договор: №35 от 18 марта 2025года

Акт приемки выполненных работ №1 за 4 апреля 2025 г.

Текущий ремонт внутренних помещений здания блок В2, блок В КГП "Камыстинская районная больница" с.Камысты Камыстинского района Костанайской области

Общестроительные работы. Приемный покой. Блок В

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	240,808		865,11 865,11	0,00 0,00	208325 208325	0 0	0	208325
2	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	455,4		676,58 676,58	0,00 0,00	308115 308115	0 0	0	308115
3	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	507,832		976,86 976,86	0,00 0,00	496081 496081	0 0	0	496081
4	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	257,62		3261,84 3174,19	87,65 32,28	840315 817735	22580 8316	0	840315
5	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	51,72		440,84 432,93	7,91 2,91	22800 22391	409 151	0	22800
6	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	54,9585		4194,61 3723,48	471,13 173,53	230529 204637	25893 9537	0	230529
7	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (Пробивка отверстий в плите)	м3	0,167		213468,42 116382,00	97086,42 30620,97	35649 19436	16213 5114	0	35649
8	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,652		73408,76 51834,00	21574,76 6804,66	47863 33796	14067 4437	0	47863
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2189677			2189677

		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2189677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2189677				

РАЗДЕЛ 5. Отделка помещений

Подраздел 2. Отделка 1ого этажа

		Помещения 111,112,113,115,117									
		Потолки									
39	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	64,9	2384,84 2115,41	11,24 3,07	154776 137290	729 199	16757	154776	
40	Е11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска**	окрашиваемой	64,9	1443,01 1251,64	8,83 2,90	93651 81231	573 188	11847	93651	
		Стены									
41	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	159,72	3891,12 3185,65	278,05 119,27	621490 508812	44410 19050	68268	621490	
42	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	159,72	1903,51 1528,13	11,24 3,07	304029 244073	1795 490	58160	304029	
		Помещения 116,118,119									
		Потолки									
45	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	35,9	2384,84 2115,41	11,24 3,07	85616 75943	404 110	9269	85616	
		Стены									
47	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,82	3891,12 3185,65	278,05 119,27	349500 286135	24974 10713	38391	349500	
49	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	38,34	1903,51 1528,13	11,24 3,07	72981 58589	431 118	13961	72981	
		Помещения 114,120									
		Потолки									
51	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	30	2384,84 2115,41	11,24 3,07	71545 63462	337 92	7746	71545	
		Стены									
53	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,98	3891,12 3185,65	278,05 119,27	287865 235674	20570 8824	31621	287865	

54	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	73,98	1903,51 1528,13	11,24 3,07	140822 113051	832 227	26939	140822
		Помещения 121								
		Потолки								
56	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	18,5	2384,84 2115,41	11,24 3,07	44120 39135	208 57	4777	44120
		Стены								
58	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,04	3891,12 3185,65	278,05 119,27	194712 159410	13914 5968	21388	194712
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2								
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге							2421106

Подраздел 3. Отделка 2ого этажа

		Помещения 201,202,203,206								
		Потолки								
60	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	56,4	2384,84 2115,41	11,24 3,07	134505 119309	634 173	14562	134505
		Стены								
62	Е11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым	оштукатуривае	134,12	3891,12 3185,65	278,05 119,27	521877 427259	37292 15996	57326	521877
63	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	134,12	1903,51 1528,13	11,24 3,07	255299 204953	1508 412	48838	255299
		Помещения 204,205,207,208								
		Потолки								
66	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	72,9	2384,84 2115,41	11,24 3,07	173855 154213	819 224	18822	173855
		Стены								
68	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	194,64	3891,12 3185,65	278,05 119,27	757368 620055	54120 23215	83193	757368
		Помещения 209,210								
		Потолки								
70	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	21,2	2384,84 2115,41	11,24 3,07	50559 44847	238 65	5474	50559
		Стены								
72	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,68	3891,12	278,05	204984	14648	22516	204984

73	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	52,68	3185,65 1903,51	119,27 11,24	167820 100277	6283 592	19183	100277
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3			1528,13	3,07	80502	162		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге							2198723
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4619829			4619829
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4619829			
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4619829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4619829			

РАЗДЕЛ 9. Электрооборудование и электроосвещение

		Демонтажные работы								
126	1121-0502-0101 к=0,4	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене (Демонтаж)	шкаф	3	5051,96	118,88	15156	357	0	15156
127	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	71	4933,09 724,58	35,39 4,87	14799 51445	106 346	0	51445
128	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	68	719,71 221,98	1,79 0,00	51099 15095	127 0	0	15095
129	1310-0702-0501 к=0,3	Коробка ответвительная. Монтаж на стене (Демонтаж)	шт.	18	221,98 745,20	0,00 0,00	15095 13414	0 0	0	13414
130	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	192	745,20 96,55	0,00 0,00	13414 18538	0 0	0	18538
131	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью до 20 см2	м борозд	150	96,55 1027,61	0,00 344,85	18538 154142	0 51728	0	154142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**		682,76	108,77	102414 267788	16316		267788
	Стоимость монтажных работ		Тенге				267788			
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				267788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				267788			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							7077294
	Сметная прибыль 5%		Тенге				353865			
	Итого по части II в сметных ценах:		Тенге				7431159			
	Итого по части II в прогнозируемых ценах на 2025: МРП=3877		Тенге	--	--		7803522			
	Итого с понижающим коэффициентом к= 0,799999994		Тенге	--	--		6242818			
	НДС 12%		Тенге	--	--		749138			
	ВСЕГО по акту :		Тенге	--	--		6991956			

ЗАКАЗЧИК :
КГП "Камыстинская районная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор **Жуматаев Е.Е.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "АМАН-ЕР"

Руководитель **Рахматуллина Б.К.**