Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД"

Подрядчик: ТОО "СантехЭлектроМонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ"Областная специализированная школа-лицей интернат для одаренных детей ЛОРД"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ"Областная специализированная школа-лицей интернат для одаренных детей ЛОРД"	9 375 626,74	8 371 095,30	8 371 095,30						1004531,44	9 375 626,74

Заказчик
КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД"

Технический надзор

Подрядчик
ТОО "СантехЭлектроМонтаж"

Авторский надзор

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "СантехЭлектроМонтаж"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт КГУ"Областная специализированная школа-лицей интернат для одаренных детей ЛОРД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт КГУ"Областная специализированная школа-лицей интернат для одаренных детей ЛОРД"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2019г.

Составлен(а) Дефектная ведомостьв текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 вертикальной проекции**	**4190,106**		**457,27** **455,44**	**1,83** **0,86**	**1916024,00** **1908362,83**	**7661,19** **3598,88**	**--**	**1778124,39** **295531,87**	**3989680,28**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	1822,7	1047,00		1908362,83				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	2,93							
1.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	2,933074		2612,00		7661,19			
1.4	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00035	1,466537	435633,00				638871,96		
1.5	248379 С	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,37711	31415,00				11846,90		
1.6	268274 С	Щиты настила	м2	0,034	142,463604	3303,00				470557,28		
5	**С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**8,99**		**334,00** **--**	**--** **--**	**3002,66** **--**	**--** **--**		**--** **240,21**	**3242,87**
6	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**8,99**		**92,00** **--**	**--** **--**	**827,08** **--**	**--** **--**		**--** **66,17**	**893,25**

РАЗДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 вертикальной проекции**	**160**		**457,27** **455,44**	**1,83** **0,86**	**73163,74** **72871,20**	**292,54** **137,42**	**--**	**67898,02** **11284,94**	**152346,71**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	69,6	1047,00		72871,20				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,112							
4.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,112		2612,00		292,54			
4.4	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,056	435633,00				24395,45		
4.5	248379 С	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0144	31415,00				452,38		
4.6	268274 С	Щиты настила	м2	0,034	5,44	3303,00				17968,32		
2	**Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка цоколя по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов плиточным клеем из сухих смесей. Толщина слоя до 20 мм** Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)	**м2**	**349,97**		**2951,28** **1856,58**	**0,19** **--**	**1032859,53** **649747,30**	**67,09** **--**	**383045,14**	**467818,06** **120054,21**	**1620731,80**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,74	608,95	1067,00		649747,30				
5.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	2,484787		27,00		67,09			
5.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0484	16,938548	--				--		
5.4	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	1,224895	31,00				37,97		
5.5	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	19,2	6719,424	57,00				383007,17		
3	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Частичная очистка вручную поверхности фасада под окраску с земли и лесов**	**м2**	**2309,02**		**152,90** **152,90**	**--** **--**	**353053,71** **353053,71**	**--** **--**	**--**	**254198,67** **48580,19**	**655832,58**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	411,01	859,00		353053,71				
4	**Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3973,97**		**483,09** **124,11**	**3,64** **1,69**	**1919799,29** **493216,09**	**14446,87** **6704,58**	**1412136,33**	**399936,54** **185578,87**	**2505314,70**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,1063	422,27	1168,00		493216,09				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	5,46							
7.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001625	6,457701		27,00		174,36			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	5,464209		2612,00		14272,51			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,397397	414665,00				164786,63		
7.6	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	2344,6423	532,00				1247349,70		
5	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Арка. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**185,89**		**174,38**	**1,69**	**32414,80**	**313,50**	**16670,62**	**12458,59**	**48463,27**
						83,01	**0,77**	**15430,68**	**142,55**		**3589,87**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0711	13,21	1168,00		15430,68				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1162							
8.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,37178		27,00		10,04			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,116181		2612,00		303,47			
8.5	149611 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	70,6382	236,00				16670,62		
6	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**131,2**		**174,38**	**1,69**	**22878,17**	**221,27**	**11766,02**	**8793,20**	**34205,07**
						83,01	**0,77**	**10890,88**	**100,61**		**2533,71**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0711	9,32	1168,00		10890,88				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,082							
9.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,2624		27,00		7,08			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,082		2612,00		214,18			
9.5	149611 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	49,856	236,00				11766,02		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**9010710,52**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3503572,70**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**23002,47**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**10684,06**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1823618,10**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**3829,74**				
		- Накладные расходы	Тенге								**2989227,47**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**667460,04**	
		ИТОГО с к согласно договора	Тенге	0,929016118								**8371095,30**
		НДС	Тенге									**1004531,44**
		ВСЕГО с НДС	Тенге									**9375626,74**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД'

Руководитель _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СантехЭлектроМонтаж"

Руководитель _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Руководитель _____

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД"**

Форма 4

ПОДРЯДЧИК **ТОО "СантехЭлектроМонтаж"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт КГУ"Областная специализированная школа-лицей интернат для одаренных детей ЛОРД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт КГУ"Областная специализированная школа-лицей интернат для одаренных детей ЛОРД"**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Составлен(а) Дефектная ведомостьв текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ												
2	**Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка цоколя по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**189**		**2276,77**	**0,19**	**430309,95**	**36,23**	**79380,09**	**252643,41**	**737589,62**
						1856,58	--	**350893,62**	--		**54636,27**	
		Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,74	328,86	1067,00		350893,62				
1.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	1,3419		27,00		36,23			
1.3	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	4,158	19086,00				79359,59		
1.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0484	9,1476	--				--		
1.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	0,6615	31,00				20,51		
3	**Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**219,27**		**2276,77**	**0,19**	**499227,84**	**42,03**	**92093,51**	**293106,45**	**855721,04**
						1856,58	--	**407092,30**	--		**63386,74**	
		Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,74	381,53	1067,00		407092,30				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	1,556817		27,00		42,03			
2.3	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	4,82394	19086,00				92069,72		
2.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0484	10,612668	--				--		
2.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	0,767445	31,00				23,79		
4	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3341**		**805,50**	**4,00**	**2691171,54**	**13360,66**	**2085443,57**	**478813,14**	**3423583,46**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,1518	507,16	**177,30** 1168,00	**1,84**	**592367,32** 592367,32	**6149,11**		**253598,77**	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	5,01							
3.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003	10,023		27,00		270,62			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	5,0115		2612,00		13090,04			
3.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,157027	3378,00				530,44		
3.6	147047 С	Ветошь	кг	0,0041	13,6981	90,00				1232,83		
3.7	149231 С	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,50115	1124821,00				563704,04		
3.8	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,3341	414665,00				138539,58		
3.9	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	1971,19	532,00				1048673,08		
3.10	249449 С	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	400,92	830,00				332763,60		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3620709,33**	**13438,92**	**2256917,17**	**1024563,00**	**5016894,12**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1350353,24**	**6149,11**	--	**371621,79**	
		Материалы	Тенге					**3620709,33**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2256917,17**				
		Накладные расходы	Тенге						**1356502,35**			
		Сметная прибыль	Тенге					**1024563,00**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**371621,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**5016894,12**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**1222,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**						**1356502,35**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**5016894,12**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**1222,57**
									1356502,35			

РАЗДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

1	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их	**м2 вертикальной проекции**	**160**	**457,27**	**1,83**	**73163,74**	**292,54**	--	**67898,02**	**152346,71**
					455,44	**0,86**	**72871,20**	**137,42**		**11284,94**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	69,6	1047,00		72871,20				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,112							
4.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,112		2612,00		292,54			
4.4	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,056	435633,00				24395,45		
4.5	248379 С	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0144	31415,00				452,38		
4.6	268274 С	Щиты настила	м2	0,034	5,44	3303,00				17968,32		
2	**Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка цоколя по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов плиточным клеем из сухих смесей. Толщина слоя до 20 мм** Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)	**м2**	**349,97**		**2951,28** **1856,58**	**0,19** --	**1032859,53** **649747,30**	**67,09** --	**383045,14**	**467818,06** **120054,21**	**1620731,80**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,74	608,95	1067,00		649747,30				
5.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	2,484787		27,00		67,09			
5.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0484	16,938548	--				--		
5.4	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	1,224895	31,00				37,97		
5.5	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	19,2	6719,424	57,00				383007,17		
3	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Частичная очистка вручную поверхности фасада под окраску с земли и лесов**	**м2**	**2309,0196**		**152,90** **152,90**	**--** **--**	**353053,71** **353053,71**	**--** **--**	**--**	**254198,67** **48580,19**	**655832,58**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	411,01	859,00		353053,71				
4	**Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3973,97**		**483,09** **124,11**	**3,64** **1,69**	**1919799,29** **493216,09**	**14446,87** **6704,58**	**1412136,33**	**399936,54** **185578,87**	**2505314,70**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,1063	422,27	1168,00		493216,09				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	5,46							
7.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001625	6,457701		27,00		174,36			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	5,464209		2612,00		14272,51			
7.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,397397	414665,00				164786,63		
7.6	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	2344,6423	532,00				1247349,70		
5	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Арка. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**185,89**		**174,38** **83,01**	**1,69** **0,77**	**32414,80** **15430,68**	**313,50** **142,55**	**16670,62**	**12458,59** **3589,87**	**48463,27**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0711	13,21	1168,00		15430,68				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1162							
8.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,37178		27,00		10,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,116181		2612,00		303,47			
8.5	149611 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	70,6382	236,00				16670,62		
6	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**131,2**		**174,38**	**1,69**	**22878,17**	**221,27**	**11766,02**	**8793,20**	**34205,07**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0711	9,32	**83,01** 1168,00	**0,77**	**10890,88** 10890,88	**100,61**		**2533,71**	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,082							
9.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,2624		27,00		7,08			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,082		2612,00		214,18			
9.5	149611 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	49,856	236,00				11766,02		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3434169,25**	**15341,28**	**1823618,10**	**1211103,08**	**5016894,12**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1595209,88**	**7085,18**	**--**	**371621,79**	
		Материалы	Тенге					**3434169,25**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1823618,10**				
		Накладные расходы	Тенге						**1602295,05**			
		Сметная прибыль	Тенге					**1211103,08**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**371621,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**5016894,12**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**1602295,05**			**1540,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5016894,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**1602295,05**			**1540,14**
		ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ (ИСКЛЮЧИТЬ)	**Тенге**					**5016894,12**				
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ (ДОБАВИТЬ)	**Тенге**					**5016894,12**				

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД'

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СантехЭлектроМонтаж"

Руководитель _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Руководитель _____