Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Фирма Мега-сервис"**

Подрядчик: **ТОО "Доминал Строй"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетiсу**

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		130/06/2024	17.06.2024					(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетiсу	120 700 000,00	76 517 857,14							9 182 142,86	85 700 000,00

Ген.подрядчик:

ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Суб.подрядчик

ТОО "Доминал Строй"

Директор _____ **Орысбаев М.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Фирма Мега-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Доминал Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетісу**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130/06/2024 от 17.06.2024 года**

Акт выполненных работ №3

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1 Газоснабжение

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00
		Локальная смета №2-1				
		Рама металлическая				
1	6101-0205-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	2,4	10 494	25 185,60
2	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	1	739	739,00
3	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	2,27	5 614	12 743,78
4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	0,206	41 820	8 614,92
5	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	0,34	7 457	2 535,38
6	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м^3**	0,76	64 196	48 788,96
7	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м^2**	5,28	4 194	22 144,32
8	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 / за 2 раза**	**м^2**	1	526	526,00
9	6101-0209-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 3**	**м^2**	1	824	824,00
10	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	0,06208	315 625	19 594,00
		Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ				
12	6117-0301-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	**Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 700х600 мм**	**шт.**	1	35 964	35 964,00
		Низкое давление				
14	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	6 953	6 953,00
16	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,002	2 921 089	5 842,18
18	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	0,00348	3 690 228	12 841,99
		Среднее давление				
21	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	6 953	6 953,00
23	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,002	2 921 089	5 842,18

1	2	3	4	5	6	7,00
25	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00258	3 690 228	9 520,79
27	6101-0205-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	0,8	10 494	8 395,20
28	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,096	739	70,94
29	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	0,6	5 614	3 368,40
30	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,312	64 825	20 225,40
31	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,02982	69 015	2 058,03
37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,16	403	467,48
	Раздел 2.	**Наружные сети низкого давления (надземный)**				
38	6114-0102-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	60	6 724	403 440,00
40	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0154	3 690 228	56 829,51
	Опора металлическая НГ-01-90, НГ-03-90 под газопровод					
43	6101-0205-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	1,6	10 494	16 790,40
44	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,8	739	591,20
45	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	0,08	5 614	449,12
46	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,096	64 825	6 223,20
47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	2,88	4 194	12 078,72
48	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,10928	69 015	7 541,96
50	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01132	315 625	3 572,88
	Опора металлическая НГ-01-90, НГ-03-90 под газопровод					
54	6101-0205-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	0,8	10 494	8 395,20
55	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,4	739	295,60
56	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	0,04	5 614	224,56
57	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,0412	64 825	2 670,79
58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	1,28	4 194	5 368,32
59	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,03192	69 015	2 202,96
61	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,004	315 625	1 262,50
	Ведомость объемов работ					
64	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,06	3 099 209	185 952,54
65	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	60	2 354	141 240,00
66	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	81 933	81 933,00
67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м^2	20,4	526	10 730,40
68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	20,4	403	8 221,20
69	6123-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	1	47 630	47 630,00

1	2	3	4	5	6	7,00
		Раздел 3. Ограждение ГРПШ				
70	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	3,087	17 391	53 686,00
71	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,756	619	468,00
72	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,203	3 925	8 647,00
73	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	0,7	4	3,00
74	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	1,8	16 960	30 528,00
75	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,175	41 820	7 318,00
76	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,49	74 208	36 362,00
77	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 075	4 075,00
78	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя / по металлическим столбам	м	9	12 405	111 645,00
79	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждения сетчатого	$м^2$	16	19 561	312 976,00
80	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	6,44	4 194	27 009,00
81	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	24	3 421	82 104,00
		ВСЕГО ПО АКТУ			1 938 663,6	

		Затраты на организацию управления строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**122 135,81**		**2 060 799,41**
		Итого		**2 060 799,41**		**2 060 799,41**
		Сметная прибыль	**5,0%**	**103 039,97**		
		Непредвиденные работы и затраты	**5,0%**	**103 039,97**		**103 039,97**
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 266 879,35**		**2 266 879,35**
		Распределение по кварталам				
		II квартал 2024 г. 25%		**566 719,84**		**566 719,84**
		III квартал 2024 г. 75%		**1 700 159,51**		**1 700 159,51**
		С учетом коэффициента				
		II квартал 2024 г. 25% (1,0368)		**587 575,13**		**587 575,13**
		III квартал 2024 г. 75% (1,0557)		**1 794 858,40**		**1 794 858,40**
		Итого		**2 382 433,52**		**2 382 433,52**
		НДС	**12%**			**285 892,02**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**2 668 325,54**
		КОЭФФИЦИЕНТ		1,236		3 298 050,37
		ИТОГО ПО АКТУ				**3 298 050,37**

Ген.подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А**

Суб.подрядчик
ТОО "Доминал Строй"

Директор _____ **Орысбаев М.О.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : ТОО "Фирма Мега-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Доминал Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130/06/2024 от 17.06.2024 года**

Акт выполненных работ №4

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-2 Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00
		Локальная смета №2-2				
	Раздел 2.	**Электроснабжение**				
20	6101-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	6,3	715	4 504,50
21	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	3,41	7 521	25 646,61
22	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	2,8	29 590	82 852,00
23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	2,8	42 283	118 392,40
24	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	31	7 683	238 173,00
26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	29,26	4 194	122 716,44
27	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	4,11	3 925	16 131,75
28	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	4,11	619	2 544,09
29	6124-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А**	**шт.**	1	380 131	380 131,00
	Раздел 3.	**Установочные изделия**				
		ВЛЗ-10 кВ				
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с - 51 шт				
31	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	51	27 102	1 382 202,00
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с - 1 шт				
38	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	1	56 463	56 463,00
54	1320-0103-0109 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	**Разъединитель трехполюсный на опоре с приводом ручным. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	165 198	165 198,00
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.2с - 1 шт				
66	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	1	86 695	86 695,00

1	2	3	4	5	6	7,00
		Переходной пункт проход СИП-3 в кабель КРМ-1.2 - 3 шт				
79	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	3	56 463	169 389,00
		Опора ж/б переходная анкерная ПА10-3.2с - 12 шт				
104	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	12	56 463	677 556,00
		Опора ж/б переходная угловая анкерная ПУА10-4 - 4 шт				
121	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	4	56 463	225 852,00
		Опора ж/б двухцепная промежуточная П10-2.1с - 8 шт				
139	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	3	27 102	81 306,00
		Опора ж/б двухцепная угловая анкерная УА10-2.1с - 1 шт				
148	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	1	86 695	86 695,00
		Опора ж/б двухцепная ответвительная анкерная ОА10-2.1с - 1 шт				
165	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	1	56 463	56 463,00
		Воздушные кабельные линии				
182	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	3,256	570 771	1 858 430,38
	Раздел 4.	**Кабельная линия**				
184	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м^3**	15,57	12 112	188 583,84
185	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	10,38	3 925	40 741,50
186	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	10,38	619	6 425,22
187	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	58	787	45 646,00
188	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	**м**	47	242	11 374,00
190	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	**м**	63	737	46 431,00
191	6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301**	**м**	47	378	17 766,00
193	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	111	1 077	119 547,00
194	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**м**	30	1 429	42 870,00
195	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	33	1 737	57 321,00
197	6124-0201-2102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	**шт.**	6	77 826	466 956,00
199	6119-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытии, диаметр до 50 мм**	**м**	9	3 122	28 098,00
	Раздел 5.	**Заземление опор**				
		из них:				
201	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**шт.**	82	6 232	511 024,00
202	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм / 10 мм**	**м**	1 120	1 304	1 460 480,00
		Заземление опор ВЛ3-10кВ с РЛНД				
203	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**шт.**	8	6 232	49 856,00

1	2	3	4	5	6	7,00
204	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм / 10 мм	м	72	1 304	93 888,00
		Заземление КТПН				
205	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм / 16 мм	м	20	1 303	26 060,00
206	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	9,6	12 112	116 275,20
207	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	9,6	3 925	37 680,00
208	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,6	619	5 942,40
209	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	48	1 422	68 256,00
		ВСЕГО ПО АКТУ				9 278 562,33
		Затраты на организацию управления строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	584 549,43		9 863 111,75
		Итого		9 863 111,75		9 863 111,75
		Сметная прибыль	5,0%	493 155,59		
		Непредвиденные работы и затраты	5,0%	493 155,59		493 155,59
		Итого с непредвиденными работами и затратами		10 849 422,93		10 849 422,93
		Распределение по кварталам				
		II квартал 2024 г. 25%		2 712 355,73		2 712 355,73
		III квартал 2024 г. 75%		8 137 067,20		8 137 067,20
		С учетом коэффициента				
		II квартал 2024 г. 25% (1,0368)		2 812 170,42		2 812 170,42
		III квартал 2024 г. 75% (1,0557)		8 590 301,84		8 590 301,84
		Итого		11 402 472,26		11 402 472,26
		НДС	12%			1 368 296,67
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				12 770 768,93
		КОЭФФИЦИЕНТ	1,236			15 784 670,40
		ИТОГО ПО АКТУ				15 784 670,40

Ген.подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Суб.подрядчик
ТОО "Доминал Строй"

Директор _____ **Орысбаев М.О.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Фирма Мега-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Доминал Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетісу**
(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Наружные сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130/06/2024 от 17.06.2024 года**

Акт выполненных работ №5

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-4 Наружные сети связи

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4				
		Земляные работы				
1	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**1 957,0**	**542**	**1 060 694,00**
2	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**64,71**	**667**	**43 161,57**
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**978,6**	**93**	**91 009,80**
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**978,6**	**619**	**605 753,40**
5	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**533,8575**	**97**	**51 784,18**
		Материалы и оборудование				
6	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**	**19**	**25 438**	**483 322,00**
8	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 прим.*	**Колодцы. Установка кронштейна + консоли**	**шт.**	**220**	**4 848**	**1 066 560,00**
10	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка**	**шт.**	**19**	**9 462**	**179 778,00**
16	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	**Заделка отверстий площадью до 0,1 м^2**	**м^3 заделки**	**0,08**	**428 689**	**34 295,12**
18	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м**	**4 218**	**1 026**	**4 327 668,00**
21	6125-0702-0418 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж в колодцах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 20х2**	**шт.**	**4**	**37 130**	**148 520,00**
24	6125-0704-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Измерение кабеля волоконно-оптического зонового на смонтированном участке в одном направлении число волокон 4**	**шт.**	**4**	**49 078**	**196 312,00**
25	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм**	**км**	**0,48**	**4 257 344**	**2 043 525,12**
27	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**3 568**	**326**	**1 163 168,00**
29	6119-0301-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубы по установленным конструкциям, по ферме, колонне, или другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм**	**м**	**170**	**4 143**	**704 310,00**
30	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**480**	**5 622**	**2 698 560,00**

1	2	3	4	5	6	7,00
32	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	6	4 521	27 126,00
35	6124-0201-2811 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	2	20 971	41 942,00
38	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	70	953	66 710,00
						15 034 199,19
		ВСЕГО ПО АКТУ			15 034 199	
		Затраты на организацию управления строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	947 154,55		15 981 353,74
		Итого		15 981 353,74		15 981 353,74
		Сметная прибыль	5,0%	799 067,69		
		Непредвиденные работы и затраты	5,0%	799 067,69		799 067,69
		Итого с непредвиденными работами и затратами		17 579 489,11		17 579 489,11
		Распределение по кварталам				
		II квартал 2024 г. 25%		4 394 872,28		4 394 872,28
		III квартал 2024 г. 75%		13 184 616,83		13 184 616,83
		С учетом коэффициента				
		II квартал 2024 г. 25% (1,0368)		4 556 603,58	0,00	4 556 603,58
		III квартал 2024 г. 75% (1,0557)		13 918 999,99	0,00	13 918 999,99
		Итого		18 475 603,57	0,00	18 475 603,57
		НДС	12%			2 217 072,43
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				20 692 676,00
		КОЭФФИЦИЕНТ		1,236		25 576 147,53
		ИТОГО ПО АКТУ				25 576 147,53

Ген.подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Суб.подрядчик
ТОО "Доминал Строй"

Директор _____ **Орысбаев М.О.**

Страниц - 2

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Фирма Мега-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Доминал Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетісу**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130/06/2024 от 17.06.2024 года**

Акт выполненных работ №6

за июнь 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1				
		Раздел 1. ОСНОВНАЯ ДОРОГА				
		Дорожная одежда				
9	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,42	206 692	293 503,00
10	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2 025,75	2 647	5 362 160,00
11	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	м^2	2 025,75	1 129	2 287 072,00
12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,67	206 692	138 484,00
13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2 025,75	2 950	5 975 962,00
		Укрепление обочин				
14	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см**	м^2	663	560	371 280,00
		Раздел 2. АВТОМОБИЛЬНАЯ СТОЯНКА				
		Дорожная одежда				
25	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* 18	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м^3	181,3888376	13 579	2 463 079,03
26	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м^2	950,4	2 426	2 305 670,00
27	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	м^2	950,4	632	600 653,00
28	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,6	206 692	124 015,00
29	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	864	2 647	2 287 008,00
30	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	м^2	864	1 129	975 456,00
31	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,29	206 692	59 941,00

1	2	3	4	5	6	7,00
32	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	298,49	2 950	880 560,17
						24 124 843,20
		ВСЕГО ПО АКТУ			24 124 843	
		Затраты на организацию управления строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**1 519 865,12**		**25 644 708,32**
		Итого		**25 644 708,32**	**0,00**	**25 644 708,32**
		Сметная прибыль	**5,0%**	**1 282 235,42**		
		Непредвиденные работы и затраты	**5,0%**	**1 282 235,42**	**0,00**	**1 282 235,42**
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**28 209 179,15**	**0,00**	**28 209 179,15**
		Распределение по кварталам				
		II квартал 2024 г. 25%		**7 052 294,79**	**0,00**	**7 052 294,79**
		III квартал 2024 г. 75%		**21 156 884,36**	**0,00**	**21 156 884,36**
		С учетом коэффициента				
		II квартал 2024 г. 25% (1,0368)		**7 311 819,24**	**0,00**	**7 311 819,24**
		III квартал 2024 г. 75% (1,0557)		**22 335 322,82**	**0,00**	**22 335 322,82**
		Итого		**29 647 142,06**	**0,00**	**29 647 142,06**
		НДС	**12%**			**3 557 657,05**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**33 204 799,11**
		КОЭФФИЦИЕНТ	1,236			41 041 131,70
		ИТОГО ПО АКТУ				**41 041 131,70**

Ген.подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Суб.подрядчик
ТОО "Доминал Строй"

Директор _____ **Орысбаев М.О.**