Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 12 » декабря 2018 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимат Иртышского района руководитель Мусабаева Г.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии: от « 12 » декабря 2018 г. ТОО «ЛОГОТЕК KZ» Директор Магмуров Санатбек Манарбекович, г.Павлодар, ул. И.Байзакова, дом 147 кв.2
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юрид. адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от « 12 » декабря 2018 г. ИП "Асылбаев" эксперт Асылбаев Ержан Серикбаевич по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инжереных сетей, аттестат №KZ09VJE00034761 от 07.02.2018г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от « 12 » декабря 2018 г. ТОО "ВИРА-ПРОЕКТ ПВ" директор Саматов Д.Ж.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линия электропередач 10кВ, КТП 10/0,4, наружных сетей водопровода и канализации) для придорожного кафе и гостиницы в селе Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация,
по адресу: Павлодарская область Иртышский район, село Иртышск
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
_____
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "ВИРА-ПРОЕКТ ПВ"
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного приказом №64 от 22.08.2018г. КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимат Иртышского района
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 5.11.2018г.
месяц, год
окончание работ 22.11.2018г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 1 (один) месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь земельного участка	га	0,065	0,065
Протяженность водопровода В1	м	109,4	109,4
Протяженность линии ВЛ	м	54	54
Объем выгреба	$м^3$	15	15

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Инженерно-коммуникационная инфраструктура придорожного кафе предусматривает устройство наружных сетей водопровода В1 из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 (питьевые). На сети предусмотрена установка водопроводного колодца Ф1.5м из сборных железобетонных элементов. На площадке предусмотрена сеть бытовой канализации для отвода стоков в выгреб объемом 15м3. Также, осуществлялось строительство воздушной линии 10кВ от сущ.опоры до КТП 250-10/0,4кВ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 7851,474 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 3224,458 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3785,787 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 6720,000 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 2214,213 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3785,787 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ:
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линия электропередач 10кВ, КТП 10/0,4, наружных сетей водопровода и канализации) для придорожного кафе и гостиницы в селе Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области» принять в эксплуатацию.

Заказчик: Мусабаева Г.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: Асылбаев Е.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор: Саматов Д.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Генеральный подрядчик: Магмуров С.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.