Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Форма №3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линия электропередач 10кВ, КТП 10/0,4, наружных сетей водопровода и канализации) для придорожного кафе и гостинницы в с.Иртышск, Иртышского района Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 60 от 05 ноября 2018г.

СПРАВКА № 1 от 12 декабря 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

код заказчика	код подрядчика	№ 60 от 05 ноября 2018г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфра-структуры (линия электропередач 10кВ, КТП 10/0,4, наружных сетей водопровода и канализации) для придорожного кафе и гостинницы в с.Иртышск, Иртышского района Павлодарской области	6 720 000,00	6 000 000,00							720 000,00	6 720 000,00
за месяц	6 720 000,00	6 000 000,00							720 000,00	6 720 000,00
К оплате:	6 720 000,00	6 000 000,00							720 000,00	6 720 000,00

К оплате: шесть миллионов семьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"
БИН 101240016581
Руководитель_____Мусабаева Г.А.

Подрядчик:
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
БИН 090340005601
Директор_____Магмуров С.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ИП "Асылбаев" ИИН 780915300253
Эксперт_____Асылбаев Е.С.
аттестат №KZ09VJE00034761 от 07.02.2018г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ВИРА-ПРОЕКТ ПВ"
БИН 130740025839
Директор_____Саматов Д.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линия электропередач 10кВ, КТП 10/0,4, наружных сетей водопровода и канализации) для придорожного кафе и гостинницы в с.Иртышск, Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для придорожного кафе и гостинницы в с.Иртышск, Иртышского района Павлодарской области

(наименование)

Форма 2В

Договор подряда (контракт) № 60 от 05 ноября 2018г

Акт №1 от 12 декабря 2018 года

приемки выполненных работ за декабрь 2018г

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для придорожного кафе и гостинницы в с.Иртышск, Иртышского района Павлодарской области

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 4-1-1 Строительстао ВЛ-10кВ и КТП										
	Раздел 1 Строительство ВЛ-10кВ										
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	6287	2782	12574	5564	1239	6632	20742
					2885,5	1259,5	5771	2519	0	1536	
2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36732		73464		73464		79341
3	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	0,01		0		0		0

4	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28959		86877		86877		93827
5	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	5285	185	5285	185	764	3160	9121
					4336	53	4336	53	0	676	
6	2911-0001-0001(пл)	Привод ПРНЗ-10 У1 цена 1300/1,18*5,78	шт	1	6367,8		6368		6368		6877
7	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3058	620	3058	620	270	1701	5140
					2168	194	2168	194	0	381	
8	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	51717,25		51717		0		51717
9	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548		1096		1096		1184
10	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	59		413		413		446
11	2404-0102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	7	3670		25690		25690		27745
12	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	178		1780		1780		1922
13	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	420		4200		4200		4536
14	2404-0207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823		11469		11469		12387
15	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	3089		77225		77225		83403
16	2404-0207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475		10425		10425		11259

17	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632		5003
18	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	59		413		413		446
19	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1562		4686		4686		5061
20	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	343		4116		4116		4445
21	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	750		4500		4500		4860
22	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3671		22026		22026		23788
23	2404-0201-0210	Ушко однолапчатое КС-012 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	325		975		975		1053
									0	78	
Раздел 2 Строительство КТП											
24	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	9979	6001	9979	6001	1149	4442	15575
					2829	2724	2829	2724	0	1154	
25	2911-0002-0002(пл)	Приставка ПТ 43-2 цена=52073/1,12	шт	4	46493,75		185975		185975		200853
26	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,05716	629552		35985		35985		38864

27	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	31144	7985	31144	7985	9789	12801	47461
					13370	2631	13370	2631	0	3516	
28	5108-0102-0106(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3734069,5		3734070		0		3734070
									3734070	0	
	Раздел 3 Заземление										
29	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	2742,75	153,06	43884	2449	29675	8892	56998
					735	36,88	11760	590	0	4222	
30	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	2039,14	105	14274	735	8394	3811	19532
					735	21,14	5145	148	0	1447	
31	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	22	569,91	22,68	12538	499	8805	2420	16155
					147	5,77	3234	127	0	1197	
	Раздел 4 Монтаж ВЛ-10кВ										
32	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,054	28555,56	3000	1542	162	68	1106	2860
					24296,3	1314,81	1312	71	0	212	

33	2306-1004-0105									
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01048	918900		9630		9630		10400
								0	770	
	Итого					**4 597 071**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 925				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 200				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 057				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					632 098				
	- оборудование, тенге					3 785 787				
	Накладные расходы, тенге					44 965				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					60 096				
	Всего					**4 597 071**				

Локальная смета 6-1-1 НВК

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0362									
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	492,3	191,79	191,79	94420	94420	0	15346	118547
				0	43,29	0	21314	0	8781	
2	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,94	1348,99	0	14758	0	0	10626	27415
				1348,99	0	14758	0	0	2031	
3	1123-0101-0101									
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10,94	3006,86	148,54	32895	1625	21986	9602	45897
				848,63	37,93	9284	415	0	3400	

4	1101-0104-0408									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	481,145	15,11	15,11	7269	7269	0	1787	9780
					0	5,16	0	2482	0	724	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	481,145	131,32	62,74	63183	30186	0	33615	104542
					68,58	28,46	32997	13691	0	7744	
	Раздел 2 Водопровод и хозяйственно-питьевой В1										
	2.1 Монтажные работы										
6	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1094	637367,46	73043,88	69728	7991	41528	22102	99176
					184725,78	19341,86	20209	2116	0	7346	
7	2302-0101-0705										
		Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	579		579		579		625
8	2302-0101-1031										
		Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	859		859		859		928
9	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,125	873792	449728	109224	56216	2351	65217	188396
					405256	121752	50657	15219	0	13955	
10	2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	196540		196540		196540		212263

11	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1044,5	24,5	2089	49	349	1696	4088
					845,5	11	1691	22	0	303	
15	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	465,2	29,2	2326	146	106	2053	4729
					414,8	0	2074	0	0	350	
16	2302-0103-2306	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	5	2777		13885		13885		14996
17	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	898	58	898	58	62	770	1801
					778	0	778	0	0	133	
18	2302-0103-2410	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	1	6378		6378		6378		6888
19	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	2693	209	5386	418	484	4461	10635
					2242	11	4484	22	0	788	
20	2302-0103-2415	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	комплект	2	27139		54278		54278		58620
21	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	755		755		755		815
22	2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	13912		13912		13912		15025

23	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	386666,67	131666,67	232	79	3	170	434
					250000	36666,67	150	22	0	32	
24	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	2751		1651		1651		1783
25	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	10529	6324	21058	12648	1374	10547	34133
					3518	1809	7036	3618	0	2528	
26	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	88437	160	88437	160	86626	1698	97346
					1651	64	1651	64	0	7211	
2.2 Колодец											
27	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,644	29071,17	6267,64	47793	10304	21680	19512	72689
					9616,18	2372,26	15809	3900	0	5384	
29	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069		16275
30	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13917		13917		13917		15030
33	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15107		15107		15107		16316
35	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1522	172	1522	172	138	1275	3021
					1212	76	1212	76	0	224	
36	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31404		31404		31404		33916
									0	2512	

<u>Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация (Выгреб)</u>

3.1 Земляные работы										
37	1101-0101-0431									
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25	192,68	192,68	4817	4817	0	1238	6539
				0	68,8	0	1720	0	484	
38	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,7	1348,57	0	944	0	0	680	1754
				1348,57	0	944	0	0	130	
3.2 Устройство выгреба										
39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	20350,71	1042,14	28491	1459	25597	1556	32451
				1025	196,43	1435	275	0	2404	

Итого	**1 256 853**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 169
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге	566 618
Накладные расходы, тенге	203 951
Сметная прибыль (8 %), тенге	93 098
Всего	**1 256 853**

<u>Добавить по нулевой смете 0-1</u>

25	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
			шт.	2	48768		97536		97536	0	105339
					0		0		0	7803	
26	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	1367	108	1367	108	93	1165	2735

				1166	11	1166	11	0	203	
27	2302-0103-2412	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	1	9122		9122		9122	0	9852
					0		0		0	730	
28	2302-0301-0322	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	858		1716		1716	0	1853
					0		0		0	137	
29	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	678		678		678	0	732
					0		0		0	54	
30	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15107		30214		30214	0	32631
					0		0		0	2417	
31	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	23	192,7	192,7	4432	4432	0	1140	6018
					0	68,83	0	1583	0	446	
32	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,886	5013,42	1452,09	29509	8547	16799	7168	39611
					707,27	602,28	4163	3545	0	2934	
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,943	21881,23	1043,48	20634	984	18684	1047	23415
					1024,39	196,18	966	185	0	1734	
34	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,52	28367,42	6223,8	213323	46803	106136	77307	313880
					8029,79	2354,26	60384	17704	0	23250	

35	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23717		94868		94868	0	102457
					0		0		0	7589	
36	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19788		39576		39576	0	42742
					0		0		0	3166	
37	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21326		127956		127956	0	138192
					0		0		0	10236	
38	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9595		19190		19190	0	20725
					0		0		0	1535	
39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236	0	4575
					0		0		0	339	
40	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита	комплект	2	19244		38488		38488	0	41567
					0		0		0	3079	
41	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	1090000	487500	872	390	63	532	1516
					523750	147500	419	118	0	112	
42	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	9216		7373		7373	0	7963
					0		0		0	590	
43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	45,9	818,87	18,47	37586	848	26346	9758	51132

				226,41	2,18	10392	100	0	3788	
44	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,6	640,65	0	2947	0	0	2122	5475
				640,65	0	2947	0	0	406	
45	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32,5	15,11	15,11	491	491	0	121	661
				0	5,17	0	168	0	49	
46	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	11,1	37,39	37,39	415	415	0	102	558
				0	12,79	0	142	0	41	
47	1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,2	32040	2295	6408	459	5166	809	7794
				3915	435	783	87	0	577	
48	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,78	5014,1	1451,28	3911	1132	2227	950	5250
				707,69	602,56	552	470	0	389	
49	1106-0101-0101	Отмостка бетонная вокруг люка. Устройство НР = 91 %	м3	0,51	20354,9	1045,1	10381	533	9325	568	11825
				1025,49	198,04	523	101	0	876	
50	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,101	139000	35257,43	14039	3561	515	7624	23396
				98643,56	10752,48	9963	1086	0	1733	
51	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	211892		10595		10595	0	11443

				0		0		0	848	
52	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,017	262120		4456		4456	0	4812
					0		0		0	356	
53	2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	18	544		9792		9792	0	10575
					0		0		0	783	
54	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	397		794		794	0	858
					0		0		0	64	
55	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка НР = 118 %	м оград	11,2	2755,8	943,3	30865	10565	3315	24362	59645
					1516,52	326,88	16985	3661	0	4418	
56	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	713	27	713	27	42	765	1596
					644	4	644	4	0	118	
57	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	1	1086	96	1086	96	0	1019	2273
					990	39	990	39	0	168	

Итого по разделу 2	**1 093 096**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 877
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 391
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 004
- материалы, изделия и конструкции, тенге	685 301
Накладные расходы, тенге	136 559
Сметная прибыль (8 %), тенге	80 968
Всего	**1 093 096**

Всего по смете	**6 947 020**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	325 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	331 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 884 017
- оборудование, тенге	3 785 787
Накладные расходы, тенге	385 475
Сметная прибыль (8 %), тенге	234 162
Всего	**6 947 020**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 225**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**7 010 245**
Итого с понижающим коэффициентом 0,8558902	6 000 000
НДС (12 %)	720 000
Итого	**6 720 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"
БИН 101240016581
Руководитель_____Мусабаева Г.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ИП "Асылбаев" ИИН 780915300253
Эксперт_____Асылбаев Е.С.
аттестат №KZ09VJE00034761 от 07.02.2018г.

Подрядчик:
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
БИН 090340005601

Директор_____Магмуров С.М.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ВИРА-ПРОЕКТ ПВ"
БИН 130740025839

Директор _____Саматов Д.Ж.