ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Многопрофильная областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Март МЕСЯЦ 2025 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
	020740005287	182	20.01.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20	**98 533 569**	**98 533 569**	**34 759 652**	**29 796 559**	**1 116 566**		**3 846 527**	**34 759 652**

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генеральный Директор _____Амрин С.О.

МП

Технический надзор ТОО «ФАРАБ КУРЫЛЫС» БИН 120240018182

Директор _____Төре. Е. Т.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____Игнатьева Т.Л.

МП

ИДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 4

Заказчик : КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding"

Наименование стройки: Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областнаябольница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

Наименование объекта: Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областнаябольница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

договор № 182 от 20.01.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за Март МЕСЯЦ 2025 г.
Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение отоларингологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Отдел 1.	**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2**				**26 858 009**
			из них:				
			оборудование	тенге			1039082
		Раздел 1.	**Полы**				**1329804**
		Подраздел 1.1.	**Тип пола 1**				**618509**
1	23	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	25,983	6 122	159068
2	25	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	94,225	4 876	459441
		Подраздел 1.2.	**Лестничная клетка с 1-5 этаж, помещ 10**				**711295**
3	37	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	47,53	1 556	73957
4	38	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,969612	24 524	23779
5	39	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	47,53	6 122	290979
6	41	1212-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	$м^2$	62,01	1 331	82535
7	42	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	49,23	4 876	240045
		Раздел 2.	**Окна**				**-379216**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	53	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	-8,762	10 685	-93622
9	54	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	5,2	-54 922	-285594
		Раздел 3.	**Отделочные работы, АС-4-6**				**1322447**
		Подраздел 3.1.	**Потолок**				**152404**
10	67	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	65,89	2 313	152404
		Подраздел 3.2.	**Стена**				**1170043**
11	74	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	66,298	1 803	119535
12	77	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	38,81	8 340	323675
13	78	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, Iсорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	70,78188	2 523	178583
14	80	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	430	1 275	548250
		Раздел 4.	**Двери**				**177805**
15	91	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	168,695	374	63092
16	92	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	168,695	680	114713
		Раздел 5.	**Локальная смета 2-01-04-02 электроснабжение внутреннее**				**3815366**
		Подраздел 5.1.	**Силовое оборудование. ВРУ**				**165796**
17	3	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 992	11992
18	6	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5 090	5090
19	7	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	32	2 807	89824
20	8	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 829	2829
21	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	617	12340

1	2	3	4	5	6	7	8
22	10	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180
23	11	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2253
24	12	247-204-0346 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	8	4 911	39288
		Подраздел 5.2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**718211**
25	13	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	851,97	843	718211
		Подраздел 5.3.	**Светотехническое оборудование**				**2409086**
26	31	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	170	3 321	564570
27	32	247-102-3854 *СпрСЦ 12.2023*	Светильник светодиодный офисный-2 LED ДВО ECO-PRISMA 35W 2700Lm 595x595x20 6500K IP20	шт.	50	4 855	242750
28	33	247-102-2907 *СпрСЦ 12.2023*	Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20	шт.	11	18 660	205260
29	36	247-102-3729 *СпрСЦ 12.2023*	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПБ KOMPAS 30W 2250Lm d320x113 4000K IP65	шт.	19	6 490	123310
30	38	Прайс-лист	Светильник дежурного освещения DS LED 5000K 9 Вт	шт	8	18 316	146528
31	40	526-301-0116001 *СпрСЦ 12.2023*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-150 Азов, настенный, в комплекте с двумя лампами 30Вт и двумя стартерами	шт.	22	47 231	1039082
32	42	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	22	1 763	38786
33	44	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт,IP20	шт.	5	9 760	48800
		Подраздел 5.4.	**Электроустановочные изделия**				**522273**
34	45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленноготипа при скрытой проводке	шт.	176	1 185	208560
35	46	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	73	478	34894
36	47	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	103	490	50470
37	48	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	156	71	11076
38	49	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	300	170	51000
39	50	261-404-0573 *РСНБ РК 2022*	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	400	379	151600
40	51	6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	3	4 457	13371
41	52	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 6.	Локальная смета №2-01-04-03. Пожарная сигнализация				2017630
		Подраздел 6.1.	Монтаж				1912346
42	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 089	17089
43	6	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18030
44	7	248-306-0376 *СпрСЦ 12.2023*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31882
45	10	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт	3	5 162	15486
46	11	248-302-0511 *СпрСЦ 12.2023*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	3	7 631	22893
47	12	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальномисполнении	шт.	55	10 765	592075
48	24	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	700	316	221200
49	27	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0309	179 638	5551
50	29	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	860	1 149	988140
		Подраздел 6.2.	Демонтаж				105284
51	35	1217-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	790	102	80580
52	36	6125-0104-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,3*	Монтаж на станции типа "Пентакота": корзина коническая для пожарных извещателей /Демонтаж/	шт.	60	268	16080
53	37	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,3*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля /Демонтаж/	шт.	1	8 624	8624
		Раздел 7.	Локальная смета 2-01-04-04 Водопровод и канализация				1369102
		Подраздел 7.1.	Водопровод хозяйственно-питьевой				60902
54	9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	154	376	57904
55	12	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	34	17	578
56	13	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	124	8	992
57	14	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,7	2 040	1428
		Подраздел 7.2.	Канализация				1308200
58	38	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	12 729	12729

1	2	3	4	5	6	7	8
59	39	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	1	42 927	42927
60	40	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	4 146	4146
61	41	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	9 944	9944
62	42	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1 366	1366
63	43	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	9 735	38940
64	44	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	52 145	208580
65	45	6115-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитазов подвесных (настенных) с инсталляцией	комплект	1	10 956	10956
66	46	261-107-0981 *РСНБ РК 2022*	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	85 449	85449
67	50	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	19	12 114	230166
68	51	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	19	20 809	395371
69	52	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	19	7 894	149986
70	53	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	20	1 447	28940
71	54	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	5	3 735	18675
72	55	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 782	6782
73	56	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	36 029	36029
74	57	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	4	1 139	4556
75	58	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	4 146	4146
76	59	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	9 944	9944
77	60	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4,2	2 040	8568
		Раздел 8.	**Протокол № 1**				**17205071**
					Полы		
		Подраздел 8.1.	**Тип пола 1**				**15482**

1	2	3	4	5	6	7	8
78		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1,893	1 556	2946
79		212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0386172	24 524	947
80		6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	1,893	6 122	11589
		Подраздел 8.2.	**Лестничная клетка с 1-5 этаж помещение 10**				**748762**
81		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	6,974	1 556	10852
82		212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,1422696	24 524	3489
83		6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 (10мм)	$м^2$	109,008	32	3488
84		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,5559408	22 873	12716
85		6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,974	6 122	42695
86		233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая для покрытия полов размерами 60х60х10мм	$м^2$	55,59408	7 242	402612
87		6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	55,97	4 876	272910
		Подраздел 8.3.	**Окна**				**260517**
88		6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	7,107	4 372	31072
89		223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	7,107	2 397	17035
90		6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса оконных проемов панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)	м откоса	33,399	1 813	60552
91		232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	$м^2$	24,021	3 261	78332
92		1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	33,399	430	14362
93		223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	33,399	680	22711
94		1211-0102-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	$м^2$	6,966	4 781	33304
95		6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	6,966	452	3149
					Отделочные работы		
		Подраздел 8.4.	**Потолок**				**1820340**
96		6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сплошное выравнивание потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе до 5мм, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	35,89	2 919	104763
97		6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водно-дисперсионной моющейся краской улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	321,479	3 145	1011051

1	2	3	4	5	6	7	8
98		1115-0403-0311 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	294,411	2 393	704526
		Подраздел 8.5.	**Стены**				**3153842**
99		6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сплошное выравнивание внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе до 5мм, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	66,298	1 949	129215
100		1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной гипсовой крупнозернистой смесью толщиной до 10 мм (лестница)	$м^2$	22,417	4 613	103410
101		1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной гипсовой смесью толщиной до 5 мм (лестница)	$м^2$	22,417	4 954	111054
102		1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной цементной смесью толщина слоя до 25 мм / под облицовку плиткой/	$м^2$	9,394	7 932	74513
103		6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водно-дисперсионной моющейся краской улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	500	2 990	1495000
104		6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	$м^2$	450	2 757	1240650
		Подраздел 8.6.	**Поручень-отбойник**				**1607160**
105		1121-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Поручень -отбойник из металлического оцинкованного профиля шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м	90	4 034	363060
106		К.П. *"Прайс-лист"*	Поручень -отбойник, алюминиевый профиль с виниловой крышкой	м	90	9 900	891000
107		К.П. *"Прайс-лист"*	Кронштейн	ШТ	160	660	105600
108		К.П. *"Прайс-лист"*	Заглушки левая и правая	ШТ	150	1 650	247500
		Подраздел 8.7.	**Двери**				**5595386**
109		6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	77,224	6 679	515779
110		223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-6, однопольный	$м^2$	3,886	60 011	233203
111		223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	2,898	60 011	173912
112		223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	11,592	56 786	658263

1	2	3	4	5	6	7	8
113		223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	7,321	51 211	374916
114		223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-11, двупольный	$м^2$	18,291	53 041	970173
115		223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	$м^2$	7,2885	53 041	386589
116		223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-14, двупольный	$м^2$	5,63	53 041	298621
117		1110-0107-0611 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	$м^2$	125,936	6 570	827400
118		224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	132,2328	2 735	361657
119		6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных проемов Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)	м откоса	168,695	1 813	305844
120		232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	$м^2$	41,352	3 261	134849
121		6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных проемов фанерой	м откоса	168,695	1 813	305844
122		215-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм	$м^2$	45,6	1 060	48336
		Подраздел 8.8.	**Пожарная сигнализация**				**425728**
123		248-303-0107 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	54 800	54800
124		248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	61	2 696	164456
125		6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	3	3 172	9516
126		248-304-0151 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	3	10 276	30828
127		248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4 281	4281
128		243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,2	128 354	25671
129		243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,5	67 796	33898
130		243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,2	98 588	19718
131		243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	860	96	82560
					ОВ		
		Подраздел 8.9.	**Отопление**				**2853552**

1	2	3	4	5	6	7	8
132		6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	160	2 459	393440
133		1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	28	4 816	134848
134		1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые)панельные. Установка	кВт	7,3	5 784	42223
135		245-104-0542 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	68 361	136722
136		245-104-0536 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	2	46 265	92530
137		245-104-0534 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	39 020	39020
138		6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	34,02	3 037	103319
139		245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	88,452	1 056	93405
140		245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	283	3 202	906166
141		6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	228,83	2 488	569329
142		241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	109,066	680	74165
143		6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	40	806	32240
144		242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	320	12800
145		6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	58,76	3 453	202898
146		261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,88	708	20447
					ВК		
		Подраздел 8.10.	**Водопровод и канализация**				**724302**
147		6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	26 234	78702
148		Прайс-лист	Душевая кабина	шт	3	215 200	645600

			СМР	оборудовпние	Прочие	ИТОГО
		ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2023 Г	25 818 927	1 039 082		26 858 009
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	1 626 592			1 626 592
		ИТОГО	27 445 519	1 039 082		28 484 601
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 372 276			1 372 276
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты-2%	548 910	20 782		569 692

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО АКТУ № 2	29 366 706	1 059 864		30 426 569
	НДЦС РК 8.04-07-2022 таб.2		ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2024 г.-100%, К=1,075	31 569 209	1 139 353		32 708 562
			Скидка 2%	-631 384	-22 787		-654 171
			ИТОГО ПО АКТУ № 2	30 937 825	1 116 566		32 054 391
	Налоговый Кодекс РК		НДС 12%			3 846 527	3 846 527
			ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2024 Г С НДС	30 937 825	1 116 566	3 846 527	35 900 918

Корректировка Акта № 1 за Март 2025 г. (исправление описки в строке Итого по Акту в ценах 2024 г. с НДС)	55 922 010		6 710 641	62 632 651
Указано в Акте №1 за Март 2025 г.	57 063 276		6 710 641	63 773 917
Корректировка суммы акта № 1	-1 141 266	0	0	-1 141 266

		Всего по Акту № 2 с учетом корректировки Акта №1	29 796 559	1 116 566	3 846 527	34 759 652

Заказчик КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление
Генеральный директор _____ Амрин С.О.
МП

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding",
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Авторский надзор ТОО «ПГС Компания»
Главный инженер _____ Авхадов Х.А.
приказ № 1 от 07.02.2025 г.
МП

Технический надзор ТОО «ФАРАБ КУРЫЛЫС» БИН 120240018182
Эксперт _____ Өсербаев Н.М.
аттестат KZ44VJE00076448 ; KZ40VJE00078241; KZ75VJE00076447 от 22.09.2022; 13.01.2023; 22.09.2022
МП