1600

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "СК"ГеологСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Иссык ГЭС-02 в Енбекшиказахском районе Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Отводной трубопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/10-209/2 от 14.10.19г**

Акт выполненных работ №1

за апрель 2020 (месяц, год) на 2-1 Отводной трубопровод

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный В1										
		Земляные работы на В1										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		14729,90956	7,03	--	103521	--	--	74535	192301
		НР - 72%; СП - 8%				7,03	--	103521	--		14245	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		257,7734172	2705,40	--	697379	--	--	502113	1295451
		НР - 72%; СП - 8%				2705,40	--	697379	--		95959	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		14461,34956	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		253,0736172	734,10	--	185781	--	--	133762	345106
		НР - 72%; СП - 8%				734,10	--	185781	--		25563	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		14461,34956	71,52	--	1034339	--	--	744724	1921388
		НР - 72%; СП - 8%				71,52	--	1034339	--		142325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	469,98	306,00	--	143814	--		--	155319
		СП - 8%			--	--	--	--		11505	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	268,56	2,63	--	706	--	--	508	1312
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	--	706	--		97	
		Трубопровод									
8	1122-0301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,753	2759925,91	--	4838150	--	--	4789769	10398152
		НР - 99%; СП - 8%			2759925,91	--	4838150	--		770233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7003690	--	--	6245411	14309029
							6859876	--	--	1059927	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7003690				
	Всего заработная плата		Тенге					6859876			
	Транспортные расходы		Тенге				143814				
		Накладные расходы	Тенге				6245411				
		Сметная прибыль	Тенге				1059927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14309028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4619
		Сметная заработная плата	Тенге					6859876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14309028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4619
		Сметная заработная плата	Тенге					6859876			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								14308618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6859876				
		- Перевозка грузов	Тенге				143814				
		- Накладные расходы	Тенге							6245411	
		- Сметная прибыль	Тенге							1059927	
		Временные здания и сооружения	1,30%				186 012				
		Дополнительные затраты при производстве работ									
		в зимнее время	0,610%				88 417				
		Непредвиденные затраты	2,000%				291 661				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ					14 874 708				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036					15 618 979				
		НДС	12%				1 874 277,0				
		ВСЕГО:					17 493 256				
		тендерная скидка	10%				1 749 326				
		ИТОГО:					15 743 930				

Подрядчик:

Алтыбаев Т.А.

Заместитель директор ТОО "СК"ГеологСтрой"

Субподрядчик:

Брискин А.И.

Генеральный Директор ТОО "Атидель-АС"