Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, Тел.: 87252777999

Субподрядчик: ТОО «IT-Invest company», АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица Байкена Ашимова, дом 223У, БИН 151240009111

Наименование строительства и его адрес: Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале ауле Г. Муратбаева К азалинского района Кызылординской области (водосна бжение, электроснабжение и газоснабжение)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№26/2023-IT	01.05.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале ауле Г. Муратбаева К азалинского района Кызылординской области (водосна бжение, электроснабжение и газоснабжение)	26 121 590,46	23 322 848,63							2 798 741,84	26 121 590,46
Всего итого:	**26 121 590,46**	**23 322 848,63**							**2 798 741,84**	**26 121 590,46**

Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224**

Руководитель: Момбеков Ж.А.

М.П.

Субподрядчик: ТОО «IT-Invest company», **БИН 151240009111**

Руководитель: Мамбеталиев А.С.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик: Товариществo с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, Тел.: 87252777999

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «IT-Invest company», АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица Байкена Ашимова, дом 223У, БИН 151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов на новом открывшемся квартале ауле Г. Муратбаева Казалинского района Кызылординской области (водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение)

(наименование, адрес)

Объект: 02-0 1 Наружный водопровод и канализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26/2023-IT от 01.05.2023г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-01 вод опровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод ВІ										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		7919,291344	209,77	209,77	1661229,75	1661229,74		279075,83	2095523,69	
				м3 грунта		0,00	48,95	0,00	387649,31		155218,13		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		244,926536	2860,04	0,00	700499,69	0,00		504360,87	1301248,15	
				м3 грунта		2860,04	0,00	700499,69	0,00		96388,39		
		301-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	488,824381								
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7904,203909	53,62	53,62	423823,41	423823,41		87736,66	552503,85	
				м3 грунта		0,00	15,42	0,00	121882,82		40943,78		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		244,459915	1242,92	0,00	303844,12	0,00		218767,18	564421,28	
				м3 грунта		1242,92	0,00	303844,12	0,00		41889,98		
		301-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	256,634018								
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7904,203909	235,38	114,19	1860491,52	902581,04		975615,89	3062958,06	
				м3 уплотненного грунта		121,19	58,24	957910,47	397107,20		226850,65		
		301-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	921,630176								
6	6	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,57317	670660,79	330070,31	384402,64	189707,41		245159,39	679926,29	
				км трубопровода		339681,48	92364,42	194695,23	52940,51		50364,96		
		304-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	126,261499								
7	7	241-201-0815 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDK 21 ГОСТ 18599-2001 размерами160х7,7 мм		649,935	4261,00		2769373,04		2769373,04		2990922,88	
				м							221549,84		
8	8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,1937	557562,77	258252,62	107999,91	50023,53		72540,66	194983,82	
				км трубопровода		299310,15	78872,73	57976,38	15297,02		14443,25		
		304-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	37,598177								
9	9	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDK 21 ГОСТ 18599-2001 размерами110х5,3 мм		195,637	2081,00		407120,60		407120,60		439690,25	
				м							32569,65		
10	10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,0806	440871,08	113604,66	35534,21	9156,53	91,53	28749,10	69425,97	
				км труб опровода		326130,84	84169,72	26286,15	2753,35		5112,66		
		304-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,581592								
11	11	241-201-0809 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водо снабжения PE 100 SDK 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм		81,406	669,00		54460,61		54460,61		58817,46	
				м							4356,85		
12	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,0829	416381,56	100466,24	450899,59	108794,90	775,62	370368,05	886069,06	
				км трубопровода		315199,08	30270,63	341329,08	32780,07		65701,42		
		304-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	202,329036								
13	13	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDK 13,6 ГОСТ 18599-2001 размера ми 25х2,0 мм		1093,729	187,00		204527,32		204527,32		220889,51	
				м							16362,19		
14	14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметр ом 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		1,1635	84302,22	0,00	98085,63	0,00	2114,96	95010,97	208544,33	
				км трубопрово да		82484,46	0,00	95970,67	0,00		15447,73		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	64.71387								
15	15	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1937	89724,69 82484,46	0,00 0,00	17379,67 15977,24	0,00 0,00	1402,43	15817,47 2658,77	35852,91	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.773594								
16	16	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,6435	115618,49 98981,35	0,00 0,00	74400,50 63694,50	0,00 0,00	10706,00	63057,56 10996,64	148454,70	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	42.949764								
17	17	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	193,7	119,41 116,86	1,31 0,00	23129,72 22635,78	253,75 0,00	248,19	22182,52 3624,13	48936,37	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.09177								
18	18	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	643,5	122,03 116,86	1,31 0,00	78526,30 75199,41	842,99 0,00	2483,91	73693,62 12175,02	164394,94	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33.52635								
19	19	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,6	4115,00 3395,49	296,50 133,96	10699,00 8828,27	770,90 348,30	1099,83	9084,82 1582,70	21366,52	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.41944								
20	20	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,56	2809,58 2375,35	127,07 57,41	4382,94 3705,55	198,23 89,56	479,17	3757,15 651,21	8791,30	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.35872								
21	21	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, T до +15 0°C, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2,6	67774,00		176212,40		176212,40	14096,99	190309,39	
22	22	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, T до +15 0°C, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1,56	25168,00		39262,08		39262,08	3140,97	42403,05	
23	23	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	5,2	7233,00		37611,60		37611,60	3008,93	40620,53	
24	24	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3,12	4249,00		13256,88		13256,88	1060,55	14317,43	
25	25	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	10,14	18832,00		190956,48		190956,48	15276,52	206233,00	
26	26	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В- В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	35,1	10468,00		367426,80		367426,80	29394,14	396820,94	
27	27	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные Установка	шт.	3,64	3676,74 2914,98	263,00 112,10	13383,33 10610,53	957,32 408,04	1815,49	10908,39 1943,32	26235,04	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.154784								
28	28	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8 220-85 Н 1750 мм	шт.	2,6	51761,00		134578,60		134578,60	10766,29	145344,89	
29	29	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 82 20-85 Н 2000 мм	шт.	1,04	55350,00		57564,00		57564,00	4605,12	62169,12	
30	30	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Табличка указатель	шт.	3,64	4347,00		15823,08		15823,08	1265,85	17088,93	
31	31	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7,8	2782,32 2415,55	366,77 4,78	21702,10 18843,29	2860,80 37,28		18689,81 3231,38	43623,29	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11.56584								
32	32	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4,16	1706,75 1456,37	250,38 1,34	7100,08 6058,50	1041,58 5,57		6003,42 1048,28	14151,78	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.71904								
33	33	241-214-0309 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		7,8	2868,00		22370,40		22370,40		24160,03	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							1789,63		
34	34	241-214-0381 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм		4,16	489,00		2034,24		2034,24		2196,98	
				шт							162,74		
35	35	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		6,5	2782,32	366,77	18085,08	2384,00		15574,84	36352,74	
				шт		2415,55	4,78	15701,08	31,07		2692,82		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	9,6382								
36	36	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		3,12	1706,75	250,38	5325,06	781,18		4502,57	10613,84	
				шт		1456,37	1,34	4543,87	4,18		786,21		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	2,78928								
37	37	241-215-0147 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцо м. PN 10 размерами 160х2"		6,5	3232,00		21008,00		21008,00		22688,64	
				шт							1680,64		
38	38	241-215-0135 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцо м. PN 10 размерами 110х2"		3,12	2730,00		8517,60		8517,60		9199,01	
				шт							681,41		
39	39	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		10,14	1547,67	153,06	15693,37	1552,03		14003,75	32072,92	
				шт		1394,61	0,38	14141,35	3,85		2375,80		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	9,680854								
40	40	241-215-0115 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцо м. PN 10 размерами 63х1"		10,14	1204,00		12208,56		12208,56		13185,24	
				шт							976,68		
41	41	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		35,1	1487,01	122,48	52194,05	4299,05		47429,23	107593,09	
				шт		1364,53	0,38	47893,00	13,34		7969,81		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	29,39976								
42	42	241-213-0207 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой PN 10 размерами25х1"		35,1	217,00		7616,70		7616,70		8226,04	
				шт							609,34		
43	43	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		25,87	1547,67	153,06	40048,22	3959,66		35727,50	81827,06	
				шт		1394,61	0,38	36078,56	9,83		6061,34		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	22,147307								
44	44	241-213-0335 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой PN 10 размерами63х2"		9,62	884,00		8504,08		8504,08		9184,41	
				шт							680,33		
45	45	241-208-0617 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"		6,63	1146,00		7597,98		7597,98		8205,82	
				шт							607,84		
46	46	241-213-1086 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63		9,62	1158,00		11139,96		11139,96		12031,16	
				шт							891,20		
47	47	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	1 фасонных частей	0,210288	113508,02 67429,04	4447,55 2009,45	23860,22 14170,52	935,26 422,56	8754,59	14456,06 3066,03	41391,46	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	9,561375								
48	48	241-506-0201 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм		0,78	74719,00		58280,82		58280,82		62943,29	
				шт							4662,47		
49	49	241-515-0203 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГО СТ 5525-88 диаметром 150 мм		3,12	187216,00		584113,92		584113,92		630843,03	
				шт							46729,11		
50	50	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОС Т 5525-88 диаметром 100 мм		0,52	151884,00		78979,68		78979,68		85298,05	
				шт							6318,37		
51	51	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	1 фасонных частей	0,10296	113508,02 67429,04	4447,55 2009,45	11686,79 6942,49	457,92 206,89	4286,37	7077,89 1501,17	20265,85	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	4,681385								
52	52	241-505-0304 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм		1,04	231943,00		241220,72		241220,72		260518,38	
				шт							19297,66		
53	53	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм		0,26	147541,00		38360,66		38360,66		41429,51	
				шт							3068,85		
54	54	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	1 фасонных частей	0,01547	113508,02 67429,04	4447,55 2009,45	1755,97 1043,13	68,81 31,09	644,04	1063,47 225,56	3045,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	0,70339								
55	55	241-509-0210 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм		0,13	204015,00		26521,95		26521,95		28643,71	
				шт							2121,76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	241-509-0216 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 разм ерами 150х150 мм	шт	0,13	232678,00		30248,14		30248,14	2419,85	32667,99	
57	57	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобе тона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,20785	33773,38 14785,69	13008,40 5393,84	682487,40 298168,65	262871,80 108997,91	123146,96	40309,88 86846,67	1172428,95	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	193,364875								
58	58	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	13,39	36700,00		491413,00		491413,00	39313,04	530726,04	
59	59	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	1,95	22286,00		43457,70		43457,70	3476,62	46934,32	
60	60	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	25,87	29803,00		771003,61		771003,61	61680,29	832683,90	
61	61	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	13,39	37013,00		495604,07		495604,07	39648,33	535252,40	
62	62	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО-6	шт	29,38	5735,00		168494,30		168494,30	13479,54	181973,84	
63	63	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	1,04	6593,00		6856,72		6856,72	548,54	7405,26	
64	64	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,95355	67389,22 25325,22	13883,94 5418,72	64182,77 24148,88	12571,55 5167,02	27462,35	29022,74 7456,44	100661,95	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,314693								
65	65	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки ПН15	шт	0,52	36700,00		19084,00		19084,00	1526,72	20610,72	
66	66	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	0,91	22286,00		20280,26		20280,26	1622,42	21902,68	
67	67	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	0,78	29803,00		23246,34		23246,34	1859,71	25106,05	
68	68	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	0,52	37013,00		19246,76		19246,76	1539,74	20786,50	
69	69	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016марки КО-6	шт	1,82	5735,00		10437,70		10437,70	835,02	11272,72	
70	70	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	0,52	6593,00		3428,36		3428,36	274,27	3702,63	
71	71	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ Р К 2284-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	13,91	12795,00		177978,45		177978,45	14238,28	192216,73	
72	72	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки	т	0,243464	1004968,00		244673,53		244673,53	19573,88	264247,41	
73	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная бит умная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	164,76993	1184,12 399,54	27,97 3,83	195107,37 65832,18	4608,62 631,07	124666,58	61810,14 20553,40	277470,91	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,732314								
74	74	1122-1401-1201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до100 м. Прокладка методом горизонтального направле нного бурения с поэтапным расширением бурового кан ала в грунтах 1-3 групп	м	2,99	24769,74 1975,32	11305,04 1997,94	73882,12 5912,19	33802,07 5973,75	34167,87	11767,09 6851,94	92501,15	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,231957								
75	75	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная неоцинкованная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	3,00196	25322,00		76015,63		76015,63	6081,25	82096,88	
76	76	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05928	2133030,66 1058158,08	935557,56 326922,07	126446,06 62727,61	55459,85 19379,94	8258,59	81286,48 16618,60	224351,14	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	32,26729								
77	77	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводны е стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическ им испытанием		0,01105	2562725,58	1112827,70	28318,12	12296,74	1753,56	18353,40	50405,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мех-ств, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		1291204,80	386513,27	14267,81	4270,97		3733,72		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,33941								
78	78	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48,23	201,63 -116,86	1,31 0,00	-6727,51 -5636,16	-63,15 0,00	-4028,17	-5523,30 -1220,22	1647,93	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,512783								
79	79	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	48,4016	11153,00		539823,04		539823,04	43185,84	583008,88	
80	80	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	12,79096	15564,00		199078,50		199078,50	15926,28	215004,78	
81	81	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	11,0942	25322,00		280927,33		280927,33	22474,19	303401,52	
82	82	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 150 м м. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,38	2021,77 1716,64	12,27 3,64	6833,58 5802,24	41,47 12,30	989,87	5756,41 1007,21	13597,26	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,274544								
83	83	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (273). Заделка битумом и прядью	футляр	2,21	9269,05 4708,09	1798,75 32,63	20484,69 10404,88	3975,24 72,11	6104,46	10372,22 2468,55	33315,27	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,070532								
84	84	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм (средней д-350 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	1,17	12994,81 6074,96	2320,97 42,10	15203,93 7107,74	2715,54 49,26	5380,69	7085,39 1783,15	24072,47	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,096164								
85	85	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	0,52	17138,64 6212,24	9712,77 3193,02	8912,09 3230,36	5050,64 1660,37	631,09	4841,83 1100,31	14953,23	
		004-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,578096								
86	86	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	0,39	10639,68 4367,65	5726,03 1927,00	4149,48 1703,38	2233,15 751,53	212,94	2430,36 526,39	7106,23	
		004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,846612								
87	87	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт	1,3	2782,32 2415,55	366,77 4,78	3617,02 2140,22	476,80 6,21		3114,97 538,56	7270,55	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,92764								
88	88	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	0,39	1706,75 1456,37	250,38 1,34	665,63 567,93	97,65 0,52		562,82 98,28	1326,73	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,34866								
89	89	241-208-1509 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт	0,39	7478,00		2916,42		2916,42	233,31	3149,73	
90	90	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт	0,39	3305,00		1288,95		1288,95	103,12	1392,07	
91	91	241-208-0906 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт	0,39	1496,00		583,44		583,44	46,68	630,12	
92	92	241-208-1009 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт	0,52	3261,00		1695,72		1695,72	135,66	1831,38	
93	93	241-201-1213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 3 15х7,7 мм	м	5,109	7920,00		40463,28		40463,28	3237,86	43700,34	
94	94	241-201-1209 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 20 0х4,9 мм	м	1,404	3204,00		4498,42		4498,42	359,87	4858,29	
95	95	241-201-1203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 12 5х3,1 мм	м	1,17	1166,00		1364,22		1364,22	109,14	1473,36	
96	96	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	8,58	7330,05 3998,22	0,00 0,00	62891,83 34304,73	0,00 0,00	28587,10	33618,67 7720,80	104231,30	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,058732								
97	97	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	17,03	9936,56 5099,42	0,00 0,00	169219,62 86843,12	0,00 0,00	82376,49	85106,23 20346,08	274731,93	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	53,310712								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					17169592,78 3663113,63	3762817,95 1158994,80	9743661,16 0,00	3993114,20 1692988,57	22855695,55	
			Раздел 2: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -10,4 м2										
98	98	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	1,326	4201,65 2358,67	1842,98 754,85	5571,39 3127,60	2443,79 1000,93		4458,81 802,42	10832,62	
		005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,219724								
99	99	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,2652	9586,88 204,20	1331,83 330,53	2542,44 54,15	353,20 87,66	2135,08	153,16 215,65	2911,25	
		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,041236								
100	100	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	**Слои оснований подстилающие выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,2652	11587,79 204,20	1381,08 344,50	3051,87 54,15	366,26 91,36	2631,45	157,16 256,72	3465,75	
		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,041236								
101	101	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 58,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1,326	1648,73 48,50	267,43 85,11	2186,22 64,31	354,59 112,86	2167,32	191,34 190,20	2567,76	
		005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,047206								
	102	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 58,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201,1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	1,326	656,15 0,00	-87,17 -29,47	-870,05 0,00	-115,59 -39,08	51,17	-42,21 -72,98	-985,24	
	103	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотности каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1,326	2351,16 32,23	224,05 34,79	3091,12 42,74	297,09 46,13	2351,29	95,98 254,96	3442,06	
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,029724								
	104	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство: добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-27-0602-0301**	м2 покрытия	1,326	1058,60 11,32	0,09 0,00	1403,70 15,01	0,12 0,00	1000,37	16,22 113,60	1533,52	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,007966								
			Итого по разделу 2: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -10,4 м2					16976,69 3357,96	3699,46 1299,86	9919,24 0,00	5030,46 1760,57	23767,72	
			ИТОГО по акту					17186569,47 3666471,59	3766517,42 1160294,66	9753580,40 0,00	3998144,66 1694749,14	22879463,27	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			297433,02				23176896,29	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,67			155285,21				23332181,50	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			466643,63				23798825,13	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23322848,63	
			Тендерная скидка										
			НДС	%	12,00			2798741,84				26121590,46	
			Итого с НДС										

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Company", БИН 120240009111
(наименование организации, юридический адрес, телефон, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224
(наименование организации, юридический адрес, телефон, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер)

Директор Момбеков Ж.А.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.